

**Maître d'ouvrage :** HECTARE SA

**Programme :** Création d'un lotissement "Les Vignals" - Commune de BOUTENAC - Tranche 2 & 3

**Entreprise :** AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

| SITUATION DE TRAVAUX N°1 DU 21/04/2023                                                                                                                            |      |              | CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°1                                                                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Montant TOTAL MARCHE € HT                                                                                                                                         |      | 257 043,00 € | Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 21/04/2023, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à : |  |
| Montant sous-traité HT                                                                                                                                            |      | 0,00 €       |                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| SITUATION FINANCIERE                                                                                                                                              |      |              | TRAVAUX                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <u>Certificats antérieurs HT</u>                                                                                                                                  |      |              | Travaux cumulés HT 72 263,00 €                                                                                                                                                                                                      |  |
| N°                                                                                                                                                                | Date | Montant      | Travaux supplémentaires HT                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                   |      |              | Avenants HT                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                   |      |              | Révision de prix HT                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                   |      |              | 0,00 €                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                   |      |              | ENSEMBLE HT 72 263,00 €                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                   |      |              | A DEDUIRE                                                                                                                                                                                                                           |  |
| AVANCE FORFAITAIRE HT                                                                                                                                             |      | 0,00 €       | Situations précédentes HT 0,00 €                                                                                                                                                                                                    |  |
| Totaux certificats antérieurs HT                                                                                                                                  |      | 0,00 €       | Remboursement avance HT 0,00 €                                                                                                                                                                                                      |  |
| Montant du présent certificat HT                                                                                                                                  |      | 72 263,00 €  |                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL A CE JOUR HT                                                                                                                                                |      | 72 263,00 €  | MONTANT HT 72 263,00 €                                                                                                                                                                                                              |  |
| AVANCEMENT                                                                                                                                                        |      |              | APPROVISIONNEMENTS                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Marché global                                                                                                                                                     |      | 28,11%       | MONTANT HT 72 263,00 €                                                                                                                                                                                                              |  |
| Signature Maître d'Ouvrage                                                                                                                                        |      |              | CERTIFICAT DE PAIEMENT N°1 établi le 12/07/2023                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                   |      |              | TOTAL HT 72 263,00 €                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                   |      |              | TVA 20,00% 14 452,60 €                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                   |      |              | TOTAL TTC 86 715,60 €                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                   |      |              | Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 €                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                   |      |              | Caution bancaire 0,00 €                                                                                                                                                                                                             |  |
| Signature Maître d'Œuvre                                                                                                                                          |      |              | MONTANT TOTAL ACOMPTE 86 715,60 €                                                                                                                                                                                                   |  |
| <div>OPALE<br/>CONSEIL ET INGENIERIE<br/>rue Alexandre Guiraud – 11 300 LIMOUX<br/>Tél : 04 58 69 20 01 – Fax : 09 70 19 34 74<br/>SIRET : 44 913 793 00069</div> |      |              | Païement direct - AUDE TP en TTC 86 715,60 €                                                                                                                                                                                        |  |



**FACTURE N° F2304006**

**SITUATION N° 1**

CREATION LOT "LES SIGNALS" A BOUTENAC / TR2 ET TR3

Selon Devis N° D211227A du 12 juillet 2022

Chantier N° : 220146

**HECTARE**

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

A l'attention de OPALE ALMARCHA Bastien

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 21 avril 2023

|            | Désignation                                                                                                                                                                                   | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |          | Prix<br>unitaire | Montant HT       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|----------|------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                               |       |                    | %            | Qté      |                  |                  |
|            | <b>TRANCHE 2</b>                                                                                                                                                                              |       |                    |              |          |                  |                  |
|            | <b>I - TERRASSEMENT VOIRIE</b>                                                                                                                                                                |       |                    |              |          |                  |                  |
| 1          | Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier                                                                                              | U     | 1.00               | 100.0        | 1.00     | 2 000.00         | 2 000.00         |
| 2          | Nettoyage général, décapage terre végétale 0,20 m emprise zone travaux, y compris évacuation et constitution stock pour remplissage espace vert                                               | M3    | 248.00             | 100.0        | 248.00   | 8.00             | 1 984.00         |
| <b>3.A</b> | <b>Déblais VOIRIE</b>                                                                                                                                                                         |       |                    |              |          |                  |                  |
| a          | Livraison fond de forme                                                                                                                                                                       | M3    | 500.00             | 100.0        | 500.00   | 8.00             | 4 000.00         |
|            | <b>Sous-Total Déblais VOIRIE</b>                                                                                                                                                              |       |                    | <b>100.0</b> |          |                  | <b>4 000.00</b>  |
| <b>4.A</b> | <b>Remblais VOIRIE</b>                                                                                                                                                                        |       |                    |              |          |                  |                  |
| a          | Livraison fond de forme                                                                                                                                                                       | M3    | 57.00              | 100.0        | 57.00    | 14.00            | 798.00           |
|            | <b>Sous-Total Remblais VOIRIE</b>                                                                                                                                                             |       |                    | <b>100.0</b> |          |                  | <b>798.00</b>    |
| <b>4.B</b> | <b>Remblais PLATEFORME BATIMENTS</b>                                                                                                                                                          |       |                    |              |          |                  |                  |
| .          | Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% régaliées sur les parcelles                                                                                                          | M3    | 463.00             | 100.0        | 463.00   | 6.00             | 2 778.00         |
| .          | Nettoyage général du chantier y compris démolitions diverses, débroussaillage, dessouchage d'arbre y compris évacuation en décharge, curage et nettoyage fossés existants et toutes sujétions | F     | 1.00               | 100.0        | 1.00     | 2 000.00         | 2 000.00         |
|            | <b>Sous-Total Remblais PLATEFORME BATIMENTS</b>                                                                                                                                               |       |                    | <b>65.70</b> |          |                  | <b>4 778.00</b>  |
|            | <b>Sous-Total I - TERRASSEMENT VOIRIE</b>                                                                                                                                                     |       |                    | <b>84.46</b> |          |                  | <b>13 560.00</b> |
|            | <b>II - VOIRIE</b>                                                                                                                                                                            |       |                    |              |          |                  |                  |
| 1          | Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux - ép 30 à 50cm                                                                                                                   | M2    | 1 157.00           | 100.0        | 1 157.00 | 9.00             | 10 413.00        |
|            | <b>Sous-Total II - VOIRIE</b>                                                                                                                                                                 |       |                    | <b>14.75</b> |          |                  | <b>10 413.00</b> |

Page 1 / 4

**SUITE FACTURE N° F2304006**

|          | Désignation                                                                                                                                                | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |       | Prix<br>unitaire | Montant HT       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|-------|------------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                            |       |                    | %            | Qté   |                  |                  |
| <b>T</b> | <b>I - TERRASSEMENT RESEAUX HUMIDES</b>                                                                                                                    |       |                    |              |       |                  |                  |
| 1.A      | Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage  | ML    | 103.00             | 50.00        | 51.50 | 48.00            | 2 472.00         |
| 2.A      | Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage | ML    | 139.00             | 50.00        | 69.50 | 38.00            | 2 641.00         |
| 3.A.     | Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage      | ML    | 101.00             | 50.00        | 50.50 | 48.00            | 2 424.00         |
|          | <b>Sous-Total I - TERRASSEMENT RESEAUX HUMIDES</b>                                                                                                         |       |                    | <b>43.05</b> |       |                  | <b>7 537.00</b>  |
| .        | <b>II - EAUX USEES</b>                                                                                                                                     |       |                    |              |       |                  |                  |
|          | <b>Fourniture et pose de conduite</b>                                                                                                                      |       |                    |              |       |                  |                  |
|          | c) Ø 200 Polypropylène pour réseau gravitaire                                                                                                              | ML    | 103.00             | 50.00        | 51.50 | 46.00            | 2 369.00         |
| 2A       | Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, Polypropylène-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle | U     | 13.00              | 50.00        | 6.50  | 695.00           | 4 517.50         |
| 4        | Fourniture et pose - regard de visite Ø 800                                                                                                                | U     | 3.00               | 50.00        | 1.50  | 700.00           | 1 050.00         |
|          | <b>Sous-Total Fourniture et pose de conduite</b>                                                                                                           |       |                    | <b>50.00</b> |       |                  | <b>7 936.50</b>  |
|          | <b>Sous-Total II - EAUX USEES</b>                                                                                                                          |       |                    | <b>50.00</b> |       |                  | <b>7 936.50</b>  |
| .        | <b>III- RESEAU PLUVIAL</b>                                                                                                                                 |       |                    |              |       |                  |                  |
|          | <b>Pose de conduite ECOPAL</b>                                                                                                                             |       |                    |              |       |                  |                  |
|          | c) Conduite Ø 500                                                                                                                                          | ML    | 60.00              | 50.00        | 30.00 | 59.00            | 1 770.00         |
|          | d) Conduite Ø 600                                                                                                                                          | ML    | 41.00              | 50.00        | 20.50 | 80.00            | 1 640.00         |
| 5.A      | Fourniture et pose - regard de visite Ø 800                                                                                                                | U     | 3.00               | 50.00        | 1.50  | 750.00           | 1 125.00         |
|          | <b>Sous-Total Pose de conduite ECOPAL</b>                                                                                                                  |       |                    | <b>41.72</b> |       |                  | <b>4 535.00</b>  |
|          | <b>Sous-Total III- RESEAU PLUVIAL</b>                                                                                                                      |       |                    | <b>41.72</b> |       |                  | <b>4 535.00</b>  |
| .        | <b>IV- RESEAU EAU POTABLE</b>                                                                                                                              |       |                    |              |       |                  |                  |
| 1        | <b>Fourniture et Pose d'une conduite PVC Pression PN16 compris pièces spéciales</b>                                                                        |       |                    |              |       |                  |                  |
|          | a) PVC Ø 140 PN 16                                                                                                                                         | ML    | 139.00             | 50.00        | 69.50 | 28.00            | 1 946.00         |
| 2B       | Création de branchement - Type Compact-up St germain + PE25 dans gaine bleu                                                                                | U     | 13.00              | 50.00        | 6.50  | 825.00           | 5 362.50         |
|          | b) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140                                                                                                              | U     | 2.00               | 50.00        | 1.00  | 400.00           | 400.00           |
|          | <b>Sous-Total Fourniture et Pose d'une conduite PVC Pression PN16 compris pièces spéciales</b>                                                             |       |                    | <b>50.00</b> |       |                  | <b>7 708.50</b>  |
|          | <b>Sous-Total IV- RESEAU EAU POTABLE</b>                                                                                                                   |       |                    | <b>50.00</b> |       |                  | <b>7 708.50</b>  |
|          | <b>Total TRANCHE 2</b>                                                                                                                                     |       |                    | <b>33.97</b> |       |                  | <b>51 690.00</b> |

**SUITE FACTURE N° F2304006**

|            | Désignation                                                                                                                                                                                   | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |        | Prix<br>unitaire | Montant HT       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|--------|------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                               |       |                    | %            | Qté    |                  |                  |
|            | <b>TRANCHE 3</b>                                                                                                                                                                              |       |                    |              |        |                  |                  |
|            | <b>I - TERRASSEMENT VOIRIE</b>                                                                                                                                                                |       |                    |              |        |                  |                  |
| 1          | Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier                                                                                              | U     | 1.00               | 100.0        | 1.00   | 2 000.00         | 2 000.00         |
| 2          | Nettoyage général, décapage terre végétale 0,20 m emprise zone travaux, y compris évacuation et constitution stock pour remplissage espace vert                                               | M3    | 196.00             | 100.0        | 196.00 | 8.00             | 1 568.00         |
| <b>3.A</b> | <b>Déblais VOIRIE</b>                                                                                                                                                                         |       |                    |              |        |                  |                  |
| a          | Livraison fond de forme                                                                                                                                                                       | M3    | 392.00             | 100.0        | 392.00 | 8.00             | 3 136.00         |
|            | <b>Sous-Total Déblais VOIRIE</b>                                                                                                                                                              |       |                    | <b>100.0</b> |        |                  | <b>3 136.00</b>  |
| <b>4.A</b> | <b>Remblais VOIRIE</b>                                                                                                                                                                        |       |                    |              |        |                  |                  |
| a          | Livraison fond de forme                                                                                                                                                                       | M3    | 46.00              | 100.0        | 46.00  | 14.00            | 644.00           |
|            | <b>Sous-Total Remblais VOIRIE</b>                                                                                                                                                             |       |                    | <b>100.0</b> |        |                  | <b>644.00</b>    |
| <b>4.B</b> | <b>Remblais PLATEFORME BATIMENTS</b>                                                                                                                                                          |       |                    |              |        |                  |                  |
| .          | Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% régaliées sur les parcelles                                                                                                          | M3    | 362.00             | 100.0        | 362.00 | 6.00             | 2 172.00         |
| .          | Réfections diverses pour jonction voiries projetées sur voiries existantes, y compris scarification, reprise structure chaussée et revêtement                                                 | F     | 1.00               | 50.00        | 0.50   | 4 500.00         | 2 250.00         |
| .          | Nettoyage général du chantier y compris démolitions diverses, débroussaillage, dessouchage d'arbre y compris évacuation en décharge, curage et nettoyage fossés existants et toutes sujétions | F     | 1.00               | 50.00        | 0.50   | 2 000.00         | 1 000.00         |
|            | <b>Sous-Total Remblais PLATEFORME BATIMENTS</b>                                                                                                                                               |       |                    | <b>51.00</b> |        |                  | <b>5 422.00</b>  |
|            | <b>Sous-Total I - TERRASSEMENT VOIRIE</b>                                                                                                                                                     |       |                    | <b>71.02</b> |        |                  | <b>12 770.00</b> |
|            | <b>II - VOIRIE</b>                                                                                                                                                                            |       |                    |              |        |                  |                  |
| 1          | Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux - ép 30 à 50cm                                                                                                                   | M2    | 867.00             | 100.0        | 867.00 | 9.00             | 7 803.00         |
|            | <b>Sous-Total II - VOIRIE</b>                                                                                                                                                                 |       |                    | <b>15.10</b> |        |                  | <b>7 803.00</b>  |
|            | <b>Total TRANCHE 3</b>                                                                                                                                                                        |       |                    | <b>17.51</b> |        |                  | <b>20 573.00</b> |

**Montant du Marché initial 257 043.00 €**

**Montant Total H.T. 72 263.00 €**

**Montant T.V.A. 20 % 14 452.60 €**

**Montant T.T.C. 86 715.60 €**

**Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 21/06/2023**

**SUITE FACTURE N° F2304006**

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

**SAS AUDE T.P.**

4, rue des Fleurs - BP 44

11150 BRAM

Tél : 04 68 76 53 85 - Fax : 04 68 76 53 89

accueil@aude-tp.fr

Siret 424 837 247 00018 - APE : 4211Z

*Facture validée par nos services*

**OPALE**

**CONSEIL ET INGENIERIE**

1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX

Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74

SIRET 484 913 793 00069