

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "Les Vignals" - Commune de BOUTENAC - Tranche 2 & 3

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°2 DU 31/05/2023			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°2	
Montant TOTAL MARCHE € HT			257 043,00 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 31/05/2023, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :
Montant sous-traité HT			0,00 €	
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
Certificats antérieurs HT			Travaux cumulés HT	
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
1	03/05/2023	72 263,00 €	Avenants HT	
			Révision de prix HT	
			0,00 €	
			ENSEMBLE HT	
			134 320,10 €	
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT			0,00 €	Situations précédentes HT
				72 263,00 €
Totaux certificats antérieurs HT			72 263,00 €	Remboursement avance HT
Montant du présent certificat HT			62 057,10 €	0,00 €
TOTAL A CE JOUR HT			134 320,10 €	
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global			52,26%	MONTANT HT
				62 057,10 €
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°2 établi le 12/07/2023	
			TOTAL HT	
			62 057,10 €	
			TVA 20,00%	
			12 411,42 €	
			TOTAL TTC	
			74 468,52 €	
			Retenue de garantie TTC (5%)	
			0,00 €	
			Caution bancaire	
			0,00 €	
Signature Maître d'Œuvre			MONTANT TOTAL ACOMPTE	
			74 468,52 €	
OPALE			Païement direct - AUDE TP en TTC	
CONSEIL ET INGENIERIE			74 468,52 €	
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX				
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74				
SIRET 484 913 793 00069				

FACTURE N° F2305042

SITUATION N° 2

CREATION LOT "LES VIGNALS" A BOUTENAC / TR2 ET TR3

Selon Devis N° D211227A du 12 juillet 2022

Chantier N° : 220146

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

A l'attention de OPALE ALMARCHA Bastien

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 31 mai 2023

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	TRANCHE 2						
	I - TERRASSEMENT VOIRIE						
1	Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
2	Nettoyage général, décapage terre végétale 0,20 m emprise zone travaux, y compris évacuation et constitution stock pour remplissage espace vert	M3	248.00	100.0	248.00	8.00	1 984.00
3.A	Déblais VOIRIE						
a	Livraison fond de forme	M3	500.00	100.0	500.00	8.00	4 000.00
	Sous-Total Déblais VOIRIE			100.0			4 000.00
4.A	Remblais VOIRIE						
a	Livraison fond de forme	M3	57.00	100.0	57.00	14.00	798.00
	Sous-Total Remblais VOIRIE			100.0			798.00
4.B	Remblais PLATEFORME BATIMENTS						
.	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% régaliées sur les parcelles	M3	463.00	100.0	463.00	6.00	2 778.00
.	Nettoyage général du chantier y compris démolitions diverses, débroussaillage, dessouchage d'arbre y compris évacuation en décharge, curage et nettoyage fossés existants et toutes sujétions	F	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
	Sous-Total Remblais PLATEFORME BATIMENTS			65.70			4 778.00
	Sous-Total I - TERRASSEMENT VOIRIE			84.46			13 560.00
	II - VOIRIE						
1	Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux - ép 30 à 50cm	M2	1 157.00	100.0	1 157.00	9.00	10 413.00
6	Mise en place de blocs béton						

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	b) Mise en place de rang d'agglomération (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ML	228.00	90.00	205.20	28.00	5 745.60
	Sous-Total Mise en place de blocs béton			90.00			5 745.60
	Sous-Total II - VOIRIE			22.88			16 158.60
T	I - TERRASSEMENT RESEAUX HUMIDES						
1.A	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature, y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	103.00	90.00	92.70	48.00	4 449.60
2.A	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature, y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	139.00	90.00	125.10	38.00	4 753.80
3.A.	Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	101.00	90.00	90.90	48.00	4 363.20
	Sous-Total I - TERRASSEMENT RESEAUX HUMIDES			77.48			13 566.60
	II - EAUX USEES						
	Fourniture et pose de conduite						
2A	c) Ø 200 Polypropylène pour réseau gravitaire	ML	103.00	90.00	92.70	46.00	4 264.20
4	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, Polypropylène-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	13.00	90.00	11.70	695.00	8 131.50
	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	3.00	90.00	2.70	700.00	1 890.00
	Sous-Total Fourniture et pose de conduite			90.00			14 285.70
	Sous-Total II - EAUX USEES			90.00			14 285.70
	III- RESEAU PLUVIAL						
	Pose de conduite ECOPAL						
5.A	c) Conduite Ø 500	ML	60.00	90.00	54.00	59.00	3 186.00
	d) Conduite Ø 600	ML	41.00	90.00	36.90	80.00	2 952.00
	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	3.00	90.00	2.70	750.00	2 025.00
	Sous-Total Pose de conduite ECOPAL			75.10			8 163.00
	Sous-Total III- RESEAU PLUVIAL			75.10			8 163.00
	IV- RESEAU EAU POTABLE						
1	Fourniture et Pose d'une conduite PVC Pression PN16 compris pièces spéciales						
2B	a) PVC Ø 140 PN 16	ML	139.00	90.00	125.10	28.00	3 502.80
	Création de branchement - Type Compact-up St germain + PE25 dans gaine bleu	U	13.00	90.00	11.70	825.00	9 652.50
	b) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140	U	2.00	90.00	1.80	400.00	720.00
	Sous-Total Fourniture et Pose d'une conduite PVC Pression PN16 compris						

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
pièces spéciales			90.00			13 875.30
Sous-Total IV- RESEAU EAU POTABLE			90.00			13 875.30
Total TRANCHE 2			52.32			79 609.20
TRANCHE 3						
I - TERRASSEMENT VOIRIE						
1 Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
2 Nettoyage général, décapage terre végétale 0,20 m emprise zone travaux, y compris évacuation et constitution stock pour remplissage espace vert	M3	196.00	100.0	196.00	8.00	1 568.00
3.A Déblais VOIRIE						
a Livraison fond de forme	M3	392.00	100.0	392.00	8.00	3 136.00
Sous-Total Déblais VOIRIE			100.0			3 136.00
4.A Remblais VOIRIE						
a Livraison fond de forme	M3	46.00	100.0	46.00	14.00	644.00
Sous-Total Remblais VOIRIE			100.0			644.00
4.B Remblais PLATEFORME BATIMENTS						
Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% régaliées sur les parcelles	M3	362.00	100.0	362.00	6.00	2 172.00
Réfections diverses pour jonction voiries projetées sur voiries existantes, y compris scarification, reprise structure chaussée et revêtement	F	1.00	50.00	0.50	4 500.00	2 250.00
Nettoyage général du chantier y compris démolitions diverses, débroussaillage, dessouchage d'arbre y compris évacuation en décharge, curage et nettoyage fossés existants et toutes sujétions	F	1.00	50.00	0.50	2 000.00	1 000.00
Sous-Total Remblais PLATEFORME BATIMENTS			51.00			5 422.00
Sous-Total I - TERRASSEMENT VOIRIE			71.02			12 770.00
II - VOIRIE						
1 Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux - ép 30 à 50cm	M2	867.00	100.0	867.00	9.00	7 803.00
Sous-Total II - VOIRIE			15.10			7 803.00
I - TERRASSEMENT RESEAUX HUMIDES						
1.A Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	70.00	90.00	63.00	48.00	3 024.00
2.A Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	76.00	90.00	68.40	38.00	2 599.20
3.A. Ouverture et fermeture de tranchée pour						

SUITE FACTURE N° F2305042

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	ML	72.00	90.00	64.80	48.00	3 110.40
	Sous-Total I - TERRASSEMENT RESEAUX HUMIDES			77.60			8 733.60
	II - EAUX USEES						
	Fourniture et pose de conduite						
2A	c) Ø 200 Polypropylène pour réseau gravitaire	ML	70.00	90.00	63.00	46.00	2 898.00
	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, Polypropylène-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	8.00	90.00	7.20	695.00	5 004.00
4	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	2.00	90.00	1.80	700.00	1 260.00
	Sous-Total Fourniture et pose de conduite			90.00			9 162.00
	Sous-Total II - EAUX USEES			90.00			9 162.00
	III- RESEAU PLUVIAL						
	Pose de conduite ECOPAL						
	a) Conduite Ø 300	ML	36.00	90.00	32.40	38.00	1 231.20
	b) Conduite Ø 400	ML	36.00	90.00	32.40	46.00	1 490.40
3A	Fourniture et pose grille 40x40, y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	U	2.00	90.00	1.80	450.00	810.00
5.A	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	2.00	90.00	1.80	750.00	1 350.00
9	Busage accès buses Ø 500	ML	25.00	90.00	22.50	115.00	2 587.50
	Sous-Total Pose de conduite ECOPAL			67.30			7 469.10
	Sous-Total III- RESEAU PLUVIAL			67.30			7 469.10
	IV- RESEAU EAU POTABLE						
1	Fourniture et Pose d'une conduite PVC Pression PN16 compris pièces spéciales						
	a) PVC Ø 140 PN 16	ML	76.00	90.00	68.40	28.00	1 915.20
2B	Création de branchement - Type Compact-up St germain + PE25 dans gaine bleu	U	8.00	90.00	7.20	825.00	5 940.00
	b) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140	U	2.00	90.00	1.80	400.00	720.00
	b) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140	U	1.00	90.00	0.90	220.00	198.00
	Sous-Total Fourniture et Pose d'une conduite PVC Pression PN16 compris pièces spéciales			90.00			8 773.20
	Sous-Total IV- RESEAU EAU POTABLE			90.00			8 773.20
	Total TRANCHE 3			46.55			54 710.90

Montant du Marché initial	257 043.00 €
Montant Total H.T.	134 320.10 €
- Situation n°1	-72 263.00 €
Montant Situation n° 2	62 057.10 €
Montant T.V.A. 20 %	12 411.42 €
Montant T.T.C.	74 468.52 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 31/07/2023

* Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 88 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@aude-tp.fr
Siret 424 837 247 00018 - APE : 4211Z

Facture validée par nos
services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069

