

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 2		
Marché : Travaux d'aménagement du lotissement "Le Jardin des Fées » de 8 lots - Lieu-dit "La Ville" – 31470 Sainte-Foy-de-Peyrolières		DESIGNATION
SITUATION DE L'ENTREPRISE		- Situation travaux du marché H.T. 33 804,86 € - Déduire situation précédente H.T. 30 107,58 €
Marché en date du : 21/01/2021 Montant du marché HT : 35 407,00 € Montant du marché TTC : 42 488,40 € Cauton bancaire demandée T.T.C. : 2 124,42 € Cauton bancaire fournie T.T.C. : 3 263,77 €		- Reste, acompte du mois H.T 3 697,28 € - T.V.A 20 % 739,46 € - Montant de l'acompte demandé TTC 4 436,74 € - Montant de l'acompte à payer TTC 4 436,74 €
Situations		
N°	Date	Montant TTC
1	31/03/2021	36 129,10 €
2	30/04/2021	4 436,74 €
Total TTC		40 565,84 €
Restant à payer TTC		1 922,56 €
Situation établie par l'entreprise le 30/04/2021, fournie au MOE le 30/04/21 et envoyée au MOA le 30/04/21 - Vu et vérifié - Bon à payer le présent acompte pour la somme de Quatre mille quatre cent trente-six euros et soixante-quatorze cents		
LE MAITRE D'OUVRAGE VALORIS Géomètre-Expert 3 avenue des Frères Arnaud 31250 REVEL Tél. 05 62 18 71 30 RCS Toulouse 438 124 992		LE MAITRE D'OUVRAGE HECTARE 24C de la Grande Route 31570 LABEGE
Vu et arrêté par M. BONASSIE Laurent le présent certificat à la somme indiquée ci-dessus.		



SUD OUEST RESEAUX
Lieu dit Serres Lacaze
26, rue des Treilles
31410 NOE
France

Tél : 0561977715
Email : secretariat@sor31.fr
SIRET : 51102892000029
RCS : Toulouse 511 028 920
N° TVA : FR26511028920
Capital social : 10 000 €

Date	N° Client	N° Facture
30/04/2021	411HECTARE	F2140146

SAS HECTARE
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

FACTURE

Description : LOTISSEMENT LE JARDIN DES FEES - SAINT-FOY DE PEYROLIERES

Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant	
Facture Situation 2 au 30 Avril 2021 selon decompote joint	1	3 697,28	3 697,28	2

Code	BASE HT	%TVA	MT TVA
2	3 697,28	20,00	739,46

TOTAL H.T.	3 697,28
TVA	739,46
TTC A PAYER	4 436,74 €

Mode de règlement : Virement **Échéance :** 11/06/2021

TVA payée sur les encaissements
26, rue des Treilles - ZAC des Serres - 31 410 NOE - Tél : 05 61 97 77 15 - Fax : 05 61 97 77 19
SAS au capital de 10 000 euros - RCS Toulouse 511 028 920 - NAF : 4221Z

SUD-OUEST RESEAUX
26 rue des Treilles - ZAC des Serres
31410 NOE
Tél. 05 61 97 77 15 - Fax 05 61 97 77 19
RCS Toulouse : 511 028 920

Facture

N° Facture	Date	Code Client
	26/03/2021	HECTARE

SUD OUEST RESEAUX

26 Rue de Treilles

31410 NOE

Tél.: 05-61-97-77-15

SAS HECTARE

**75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
CS 30020**

34741 VENDARGUES CEDEX

LOTISSEMENT LE JARDIN DES FEES - SAINTE FOY DE PEYROLIERES

SITUATION 2 AU 30 AVRIL 2021

N°	Description	U.	Qté Marché	Prix Unitaire	Q SIT M	Q SIT Cumulée	Montant H.T. SIT 1
1	RESEAU AEP						
1.1	Tranchée en terrain naturel	ML	116,000	10,09	0,00	116,00	0,00
1.2	Evacuation des excédents	M3	34,800	16,21	0,00	34,80	0,00
1.3	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	116,000	5,26	0,00	116,00	0,00
1.4	Pose Grillage avertisseur	ML	116,000	0,64	0,00	116,00	0,00
1.5	Remblai tranchée	ML	116,000	5,59	0,00	116,00	0,00
1.6	Reprise canalisation existante amenée par commune	U	1,000	449,35	0,00	1,00	0,00
1.7	Pose Vanne 100 sous bouche à clé	U	1,000	428,71	0,00	1,00	0,00
1.8	Pose canalisation PVC 110 - 16 bars	ML	10,000	10,21	0,00	10,00	0,00
1.9	Pose poteau incendie + vanne 100 sous BC	U	1,000	2 423,79	0,00	1,00	0,00
1.10	Pose canalisation PVC 63 - 16 bars	ML	46,000	6,56	0,00	46,00	0,00
1.11	Vidange	U	1,000	352,34	0,00	1,00	0,00
1.12	Pose Ventouse dans regard D1000	U	1,00	1 192,62	1,00	1,00	1 192,62
1.13	Réalisation Branchement en 25 sous bouche à clé	U	9,000	181,81	0,00	9,00	0,00
1.14	Pose PE 19/25 - 16 bars	ML	80,000	3,84	0,00	80,00	0,00
1.15	Pose regard comptage tampon fonte pour branchement en Pe 19/25	U	9,000	234,01	0,00	9,00	0,00
1.16	Essai AEP et desinfection	ML	56,00	4,36	56,00	0,00	244,16
1.17	Plan exécution AEP	U	1,000	199,99	0,00	1,00	0,00
1.18	Recolement AEP	U	1,00	171,42	0,00	0,00	0,00
	Total RESEAU AEP		1,000				1 436,78
2	RESEAU HTA ENEDIS						
2.1	Tranchée en terrain naturel	ML	97,000	10,09	0,00	97,00	0,00
2.2	Evacuation des excédents	M3	29,100	16,21	0,00	29,10	0,00
2.3	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	97,000	5,26	0,00	97,00	0,00
2.4	Pose Grillage avertisseur	ML	97,000	0,64	0,00	97,00	0,00
2.5	Remblai tranchée	ML	97,000	5,59	0,00	97,00	0,00
2.6	Pose Gaine TPC 160	ML	97,000	4,24	0,00	97,00	0,00
	Total RESEAU HTA ENEDIS		1,000				0,00
3	RESEAU BASSE TENSION ENEDIS						
2.1	Sur largeur de tranchée	ML	110,000	3,37	0,00	110,00	0,00

2.2	Evacuation des excédents	M3	33,000	16,21	0,00	33,00	0,00
2.3	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	110,000	5,26	0,00	110,00	0,00
2.4	Pose Grillage avertisseur	ML	110,000	0,64	0,00	110,00	0,00
2.5	Remblai tranchée	ML	110,000	5,59	0,00	110,00	0,00
3.6	Pose Cable BT 3x150+70	ML	85,000	20,20	0,00	85,00	0,00
3.7	Pose Gaine TPC 75	ML	52,000	2,72	0,00	52,00	0,00
3.8	Pose Cable BT 4x35	ML	52,000	7,92	0,00	52,00	0,00
3.9	RMBT 6 Plages	U	1,000	575,44	0,00	1,00	0,00
3.10	RMBT 9 Plages	U	2,000	672,40	0,00	2,00	0,00
3.11	Mise à la terre	U	3,000	80,60	0,00	3,00	0,00
3.12	Borne CIBE Type 1	U	3,000	188,67	0,00	3,00	0,00
3.13	Borne CIBE Type 2	U	3,000	339,11	0,00	3,00	0,00
3.14	Raccordement cable BT sur RMBT posée par EDF à l'entrée de l'opération	U	1,00	177,40	0,00	0,00	0,00
3.15	Article 2 - EDF	U	1,000	514,26	0,00	1,00	0,00
3.16	Recolement EDF	U	1,00	171,42	0,00	0,00	0,00
	Total RESEAU BASSE TENSION		1,000				0,00
4	RESEAU FRANCE TELECOM						
3.1	Surlargeur de tranchée	ML	115,000	3,37	0,00	115,00	0,00
3.2	Evacuation des excédents	M3	34,500	16,21	0,00	34,50	0,00
3.3	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	115,000	5,26	0,00	115,00	0,00
3.4	Pose Grillage avertisseur	ML	115,000	0,64	0,00	115,00	0,00
3.5	Remblai tranchée	ML	115,000	5,59	0,00	115,00	0,00
3.6	Pose PVC 42/45	ML	108,000	2,47	0,00	108,00	0,00
3.7	Pose PVC 25/28	ML	360,000	2,37	0,00	360,00	0,00
4.8	Pose Chambre L2T	U	1,000	518,37	0,00	1,00	0,00
4.9	Pose Chambre L2C	U	1,000	775,09	0,00	1,00	0,00
4.10	Pose Bornier	U	1,000	201,83	0,00	1,00	0,00
4.11	Regard parcelaire béton 30x30	U	8,000	56,75	0,00	8,00	0,00
4.12	PV Pour pose chambre sur reseau	U	1,00	382,56	1,00	0,00	382,56
4.13	Essai Télécom	ML	468,00	0,36	468,00	0,00	168,48
4.14	Plan exécution telecom	U	1,000	199,99	0,00	1,00	0,00
4.15	Recolement Telecom	U	1,00	171,42	0,00	0,00	0,00
	Total RESEAU FRANCE TELECOM		1,000				551,04
5	RESEAU ECLAIRAGE						
4.1	Tranchée en terrain naturel	ML	2,000	10,09	0,00	2,00	0,00
4.2	Evacuation des excédents	M3	0,600	16,21	0,00	0,60	0,00
4.3	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	2,000	5,26	0,00	2,00	0,00
4.4	Pose Grillage avertisseur	ML	2,000	0,64	0,00	2,00	0,00
4.5	Remblai tranchée	ML	2,000	5,59	0,00	2,00	0,00
4.6	Pose Gaine TPC 63	ML	40,000	2,43	0,00	40,00	0,00
4.7	Pose Cablette Cuivre	ML	40,000	2,67	0,00	40,00	0,00
4.8	Deroulage Cable Eclairage	ML	40,00	5,36	40,00	0,00	214,40
4.9	Massif ancrage pour mat de 4 m	U	2,000	156,82	0,00	2,00	0,00
4.10	Mat de 4 m + Lanterne Type KAZU de chez Comatelec	U	2,00	747,53	2,00	0,00	1 495,06
5.11	Pose protection candelabre	U	2,00	304,95	0,00	0,00	0,00
4.12	Pose Commande Eclairage	U	1,000	806,10	0,00	1,00	0,00

4.13	Contrôle Installation	U	1,00	186,30	0,00	0,00	0,00
4.14	Plan exécution Eclairage	U	1,000	142,85	0,00	1,00	0,00
4.15	Recolement Eclairage	U	1,00	114,28	0,00	0,00	0,00
	Total RESEAU ECLAIRAGE		1,000				1 709,46

Taux TVA	Base	Montant
	30 187,58	6 021,52

Total H.T.	3 697,28 €
TVA	739,46 €
Total T.T.C.	4 436,74 €



bon à payer