

Décompte général Définitif



Géomètre-Expert



Modélisation 3D & BIM



Prestations par drone



Urbanisme & Paysage



Ingénierie VRD



A.M.O. patrimoniale

DE

1 693,45 €

TTC

Etabli sur la base du décompte des travaux exécutés pendant

le mois de

mai-21

Réseaux Divers

MIDI TP

9 avenue Pierre SEYMARD
ZI la Piche
31600 SEYSSES

ENTREPRISE

MAÎTRE D'ŒUVRE

SARL URBACTIS
Albasud - Impasse de Berlin BP
391 - 82 003 Montauban Cedex

MARCHE	Hors T.V.A.	T.V.A. incluse
Base	27 500,00 €	33 000,00 €
avenant n° 1	724,49 €	869,39 €
avenant n° 2		
avenant n° 3		
avenant n° 4		
TOTAL MARCHE	28 224,49 €	33 869,39 €
AVANCEMENT	28 224,49 €	33 869,39 €
Montant restant	0,00 €	0,00 €

100,00%

ENTREPRISE TITULAIRE ET SOUS-TRAITANTS (*)	MONTANT H.T.	T.V.A.	MONTANT T.T.C.
Entreprise MIDI TP	1 411,21 €	282,24 €	1 693,45 €
Retenue de garantie si pas de caution	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TVA sous traitant		0,00 €	

TOTAL à payer à l'entreprise MIDI TP	1 693,45 €
TOTAL à payer au sous traitant	

Le détail des travaux constituant le projet d'acompte mensuel est impérativement joint au présent acompte mensuel

Réception et acceptation par le maître d'œuvre

Dressé par l'entreprise le 30 Juin 2021

Reçu par le maître d'œuvre le 10 Juillet 2021

Accepté par le maître d'œuvre et transmis au maître d'ouvrage le 16 Juillet 2021

Signature du maître d'œuvre

HECTARE
URBANISME & PAYSAGE
ZAC de la Grande Borne
45 rue Garance
31670 LABEGE
05 34 24 34 00
SIREN 351 338 660

urbactis
Albasud - 69, Impasse de Berlin - BP 391
82003 Montauban Cedex
Tél. 05 63 66 44 22 - Fax 05 63 66 14 92
contact@urbactis.eu - www.urbactis.eu
SARL de Géomètres-Experts - n° 2008B200009
SIRET 508 710 043 00011 - Code APE 7112 A

Agence de MONTAUBAN

60 Impasse de Berlin
Albasud - CS 80391
82003 MONTAUBAN Cedex
Tél 05 63 66 44 22

Agence de GRENADE

1269 Rue des Pyrénées - BP 3
31330 GRENADE/GARONNE
Tél 05 61 82 60 76

contact@urbactis.eu
www.urbactis.eu

Urbactis, SARL de Géomètres-Experts au capital de 10 000 euros, inscrite à l'ordre des Géomètres-Experts sous le n° 2008B200009
RCS Montauban 508 710 043, APE : 7112 A, TVA Intracommunautaire : FR41508710043

bon à payer

Urbactis est détenteur des archives des cabinets de Géomètres-Experts : Philippe FRANCOIS, Sébastien LE PAPE
Pierre JEANJEAN, Jean-Louis DEPART, Henry TIXIER et André BLANCHOT

OPERATION :

Lotissement "L'Aurea"

Entreprise :

MIDI TP

DETAIL DE L'ACOMPTE N° 0

	CUMULE (1)	PRECEDENT (2)	DU MOIS (1 - 2)
TRAVAUX HT	28 224,49 €	26 813,28 €	1 411,21 €
Pénalité			
REVISION OU ACTUALISATION HT			
SOUS TOTAL H.T.	28 224,49 €	26 813,28 €	1 411,21 €
T.V.A. (au taux en vigueur)	5 644,90 €	5 362,66 €	282,24 €
SOUS TOTAL T.T.C.	33 869,39 €	32 175,94 €	1 693,45 €
VERSEMENT D'UNE AVANCE FORFAITAIRE			
MONTANT RESORPTION DE L'AVANCE FORFAITAIRE			
TOTAL T.T.C. Cumulé	33 869,39 €	32 175,94 €	1 693,45 €
Retenue de garantie (TTC) 5 % du montant de l'avancement des travaux			
TOTAL	33 869,39 €	32 175,94 €	1 693,45 €

MONTANT TOTAL T.T.C.DU MOIS A REGLER (*)

1 693,45 €

(*) somme à reporter en page 1



ENTREPRISE : MIDI TP

CHANTIER : AUREA
 COMMUNE: CUGNAUX
 MAITRE D'ŒUVRE: URBACTIS
 MAITRE D'OUVRAGE: SAS HECTARE

21V.N.828

DECOMPTE GLOBAL DEFINITIF

MONTANT DU MARCHÉ HT	27 500.00 €
AVENANT N°1	724.49 €
AVENANT N°2	
TOTAL HT	28 224.49 €
MONTANT TVA	5 644.90 €
MONTANT TOTAL TTC	33 869.39 €
RG TTC	1 693.47 €
CAUTION BANCAIRE FOURNIE TTC	1 693.47 €
DELTA COUVERTURE RG/CAUTION TTC	
PRORATA HT (0.5%)	
CIE HT	
TOTAL RETENUES HT	- €
MONTANT TVA RETENUES	- €
TOTAL RETENUES TTC	- €
MONTANT TTC OPERATION	33 869.39 €
DÉJÀ PERCU TTC	- €
En attente de règlement CP n°1	32 175.94 €
SOLDE TTC A PERCEVOIR DGD	1 693.45 €

Fait à Seysses le

30 juin 2021

MIDI TRAVAUX PUBLICS
 9, Avenue Pierre Sémard - ZI La Piche
 31600 SEYSSSES

—DGD—

Situation N° 2 - DGD

Code Client : 001028

N°de Facture 21060122

Nos ref. Chantier : 21V.N.828

SAS HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES

RN 113 - CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

Le 30/06/2021

REFERENCE CLIENT		AUREA - 6 lots
TRAVAUX	L'AUREA - 6 lots Chemin Villenouvelle 31270 CUGNAUX	

	Rappel marché	Situation cumulée	Situation précédente	Situation mois
Total marché HT	28 224,49	28 224,49	26 813,28	1 411,21 €
Total HT révisé	28 224,49	28 224,49	26 813,28	1 411,21 €
Total TVA (20,00%) :		5 644,90	5 362,66	282,24 €
Montant TTC		33 869,39	32 175,94	1 693,45 €
Total TTC après retenues		33 869,39	32 175,94	1 693,45 €
Total TTC MIDI TRAVAUX PUBLICS		33 869,39	32 175,94	1 693,45 €
Avance forfaitaire perçue	0,00			
Net à payer				1 693,45 €

En application du code des marchés publics et des dispositions du code de commerce (art. L441-3), nos conditions de règlement sont :

• Règlement par VRT 45J soit le 14/08/2021 sur notre compte ouvert à BPO N° IBAN : FR76 17807000250502104946996

• Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé.

• Pour les marchés publics : Intérêts moratoires pour retard de paiement = exigibles le jour suivant la date d'échéance, au taux de refinancement de la BCE le plus récent, majoré de 7 points pour les marchés signés jusqu'au 15/03/2013 (et 8 points au-delà). Pour les marchés privés la majoration est de 10 points.

En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement est due de plein droit au créancier. (loi 2013-100 du 28/01/2013).

Facture arrêtée à la somme de MILLE SIX CENT QUATRE VINGT-TREIZE EURO ET QUARANTE-CINQ CENTIME

Echéance de règlement : 14/08/2021

HECTARE
 ENTREPRISE
 ZAC de la Grande Borne
 45 rue Garance
 31670 LABEGE
 05 34 24 34 02
 SIREN 351 338 660

urbactis
 A1289 rue des Pyrénées - BP3
 31330 Grenade sur Garonne
 Tél: 05 63 66 44 22 - Fax 05 63 66 14 92
 grenade@urbactis - www.urbactis.eu
 SARL de Géomètres-Experts - n° 2008B200009
 SIRET 508 710 043 00011 - Code APE 7112A

bon à payer

Ref.	Désignation des travaux	Marché		Av. Cumulé		Av. Précédent		Av. Mois	
		Qte	U	P.U.	Montant	Qte	Montant	Qte	Montant
D.3	Total : D.2 - Réseaux d'eau potable : Pose du réseau électrique :						6 517,60		6 191,73
D.3.1	- Article 2 + PGOE + récolement Carto 200 Enedis	1,00	F	467,75	467,75	1,00	467,75	0,95	444,36
D.3.2	- Fourniture et pose de câble HN 33 240²/150² y compris branchement	75,00	ML	22,95	1 721,25	75,00	1 721,25	71,25	1 635,19
D.3.3	- Fourniture et pose de câble HN 33 35² y compris branchement	55,00	ML	8,32	457,60	55,00	457,60	52,25	434,72
D.3.4	- Fourniture et pose de gaine TPC rouge diamètre 110 mm	20,00	ML	3,54	70,80	20,00	70,80	19,00	67,26
D.3.5	- Fourniture et pose de gaine TPC rouge diamètre 75 mm	55,00	ML	2,37	130,35	55,00	130,35	52,25	123,83
D.3.6	- Fourniture et pose de coffret RMBT 9/12 plages y compris branchement des câbles	2,00	U	675,50	1 351,00	2,00	1 351,00	1,90	1 283,45
D.3.7	- Fourniture et pose de coffret CIBE y compris branchement (y compris éclairage)	5,00	U	173,08	865,40	5,00	865,40	4,75	822,13
D.4	Total : D.3 Pose du réseau électrique : Pose du réseau éclairage public :						5 064,15		4 810,94
D.4.1	- Fourniture et pose de câble + gaines D 63 mm + câblote terre	50,00	ML	9,63	481,50	50,00	481,50	47,50	457,43
D.4.2	- Fourniture et pose d'une gaine TPC D63 mm en attente du premier candélabre jusqu'au poteau d'éclairage public existant à l'entrée	15,00	ML	2,13	31,95	15,00	31,95	14,25	30,35
D.4.3	- Fourniture et pose de mât cylindro-conique modèle "petit Jean" H=5,00 m avec trappa de visite double charnière - RAL 7016 et de lanterne de type KAZU led de chez COMATELEC en top y compris dispositif d'abaissement de lumière sur une plage horaire, massif de candélabre et mise à la terre	2,00	U	984,95	1 969,90	2,00	1 969,90	1,90	1 871,41
D.4.4	- Fourniture et pose d'un coffret de commande éclairage public comprenant l'horloge astronomique radio-piloté, les organes de protections tous compris	1,00	U	716,49	716,49	1,00	716,49	0,95	680,67
D.4.5	- Réception du réseau par un organisme un bureau de contrôle agréé et passage du Consuel	1,00	F	435,79	435,79	1,00	435,79	0,95	414,00
D.5	Total : D.4 Pose du réseau éclairage public : Pose du réseau téléphonique :						3 635,63		3 453,86
D.5.1	- Fourniture et pose de fourreaux PVC 42/45 y compris aiguillage et pose de bouchon obturateur au bout des fourreaux (3 entre chambre et 4 entre chambre et minimixt)	324,00	ML	2,23	722,52	324,00	722,52	307,80	686,39
D.5.3	- Fourniture et pose de chambre L2T de classe D400,	2,00	U	525,25	1 050,50	2,00	1 050,50	1,90	997,98
D.5.4	- Fourniture et pose de regard parcellaire 40x40 avec tampon fonte de classe C250 et mise en place de bouchon au bout des fourreaux 25/28,	6,00	U	83,96	503,76	6,00	503,76	5,70	478,57
	Total : D.5 Pose du réseau téléphonique :						2 276,78		2 162,94
Total							27 500,00		26 125,03
Avenant 1-L'AUREA-Modifications AEP									1 374,97
D.2	- Réseaux d'eau potable :								
D.2.3	- Fourniture et pose de coffre compteur vertical modèle Ecub pour brcht D25 mm y compris fourniture et pose de la bouche à clé (tête ronde)	-6,00	U	728,05	-4 368,30	-6,00	-4 368,30	-5,70	-4 149,89
	Fourniture et mise en place niche compteur Ø 15 et 20 - tampon fonte. Equipée de rail conforme aux prescriptions VEOLIA.	6,00	U	329,07	1 974,42	6,00	1 974,42	5,70	1 875,70
	Fourniture et mise en place bouche à clé	6,00	U	78,46	470,76	6,00	470,76	5,70	447,22
	Branchement Ø 25	6,00	U	210,92	1 265,52	6,00	1 265,52	5,70	1 202,24
	Fourniture et mise en place regard de comptage 1'0.50m tampons fonte	1,00	U	747,51	747,51	1,00	747,51	0,95	710,13
	Fourniture et pose d'un clapet aep + rail inox	1,00	U	634,58	634,58	1,00	634,58	0,95	602,85