

Maître d'ouvrage : HECTARE SA
Programme : Création d'un lotissement "Le Moulin de Granelle" - Commune de Villesèquelande _ LOT 2
Entreprise : ROBERT ; demeurant : 22, rue de la Gare - 11 250 Pomas

DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF DU 03/10/2023		CERTIFICAT POUR DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF							
Montant TOTAL MARCHE 90 000,00 €		Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 03/10/23, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :							
Montant sous-traité HT 0,00 €									
SITUATION FINANCIERE Certificats antérieurs HT <table><thead><tr><th>N°</th><th>Date</th><th>Montant</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11/04/2023</td><td>29 007,58 €</td></tr></tbody></table> AVANCE FORFAITAIRE HT 0,00 € Totaux certificats antérieurs HT 29 007,58 € Montant du présent certificat HT 60 992,42 € TOTAL A CE JOUR HT 90 000,00 €		N°	Date	Montant	1	11/04/2023	29 007,58 €	TRAVAUX Travaux cumulés HT 90 000,00 € Travaux supplémentaires HT Avenants HT Révision de prix HT 0,00 € ENSEMBLE HT 90 000,00 € A DEDUIRE Situations précédentes HT 29 007,58 € Remboursement avance HT 0,00 € MONTANT HT 60 992,42 €	
N°	Date	Montant							
1	11/04/2023	29 007,58 €							
AVANCEMENT Marché global 100,00%		APPROVISIONNEMENTS MONTANT HT 60 992,42 €							
Signature Maître d'Ouvrage		CERTIFICAT POUR DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF établi le 03/10/2023 TOTAL HT 60 992,42 € TVA 20,00% 12 198,48 € TOTAL TTC 73 190,90 € Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 € Caution bancaire 0,00 € MONTANT TOTAL ACOMPTE 73 190,90 € Paiement direct - ROBERT en TTC 73 190,90 €							
Signature Maître d'Œuvre OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069									
Signature Entreprise		Ets ROBERT S.A.S. ELECTRICITE 22 rue de la gare 11250 POMAS Tél : 04 68 69 40 10 SIRET : 300 301 637 00017							

Facture		HECTARE S.A.S. RN 113 75 ZI Les Portes Domitiennees CS 30020 34741 VENDARGUES Cedex
POMAS le, 03 Octobre 2023		
Référence :	F230839	
Situation n° :	2	
Client n° :	012852	
Code travaux :	704162	
N° d’Affaire :	23095	
Suivi par :	Yves DANJARD	
Objet : DECOMPTE DEFINITIF VILLESEQUELANDE - Lotissement Moulin de Granelle - Lot n°2 : Réseaux Secs		

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 05/04/2023		Avt du 03/10/2023		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
1 - TRANCHE FERME								
1-1 - INSTALLATION DE CHANTIER								
Mise en chantier, amené et replis du matériel et sécurisation	ENS	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	1 024,00	1 024,00
Sous-total INSTALLATION DE CHANTIER			100,00		100,00			1 024,00
1-2 - TERRASSEMENT								
1-2-1 - Sous chaussée								
Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée de 0.4m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en grave	ML	60,00	0,00		100,00	60,00	59,60	3 576,00
Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée de 0.6m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en grave	ML	160,00	6,25	10,00	100,00	160,00	91,50	14 640,00
Sous-total Sous chaussée			5,02		100,00			18 216,00
1-2-2 - Sous trottoir								
Ouverture et fermeture de tranchée sous trottoir de 0.4m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en grave	ML		0,00		0,00		52,20	
Ouverture et fermeture de tranchée sous trottoir de 0.6m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en grave	ML	170,00	100,00	170,00	100,00	170,00	76,70	13 039,00
Sous-total Sous trottoir			100,00		100,00			13 039,00
1-2-3 - Divers								
Prédécoupage à la scie à sol	ML		0,00		0,00		3,20	
Démolition de rocher ou revêtements spéciaux au BRH	M3		0,00		0,00		192,00	
Réfection en enrobés à chaud	M²		0,00		0,00		42,00	
Sous-total Divers								
Sous-total TERRASSEMENT			44,65		100,00			31 255,00
1-3 - BASSE TENSION								
1-3-1 - Administratif								
Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	560,00	560,00
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	156,00	156,00
Relevé CARTO 1/200	ML	370,00	0,00		100,00	370,00	1,80	666,00
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux BT	ML	520,00	0,00		100,00	520,00	1,30	676,00
Plan de récolement	ML	520,00	0,00		100,00	520,00	1,00	520,00
Sous-total Administratif			21,72		100,00			2 578,00
1-3-2 - Gâines								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	400,00	75,00	300,00	100,00	400,00	1,20	480,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	150,00	66,67	100,00	100,00	150,00	4,00	600,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 110	ML	50,00	40,00	20,00	100,00	50,00	5,70	285,00
Sous-total Gâines			64,03		100,00			1 365,00
1-3-3 - Câbles								
Fourniture et pose de câble H-M24 3x95+75mm² alu	ML		0,00		0,00		20,80	
Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML	300,00	40,00	120,00	100,00	300,00	25,50	7 650,00
Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML		0,00		0,00		34,90	

FACTURE N°F230839

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 05/04/2023		Avt du 03/10/2023		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	230,00	86,96	200,00	100,00	230,00	12,10	2 783,00
Sous-total Câbles			52,53		100,00			10 433,00
<u>1-3-4 - REMBT & CIBE</u>								
<u>1-3-4-1 - Enveloppes bétons</u>								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U		0,00		0,00		162,80	
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	7,00	57,14	4,00	100,00	7,00	256,70	1 796,90
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600	U		0,00		0,00		246,70	
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	12,00	83,33	10,00	100,00	12,00	162,80	1 953,60
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE grand volume	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	230,90	230,90
Sous-total Enveloppes bétons			72,48		100,00			3 981,40
<u>1-3-4-2 - Coffrets & supports</u>								
Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U		0,00		0,00		236,50	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	6,00	0,00		100,00	6,00	351,80	2 110,80
Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U		0,00		0,00		431,80	
Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	12,00	0,00		100,00	12,00	104,60	1 255,20
Fourniture et pose borne triphasée type 2 y compris le disjoncteur de branchement	U	1,00	0,00		100,00	1,00	425,80	425,80
Sous-total Coffrets & supports					100,00			3 791,80
<u>1-3-4-3 - Connectiques</u>								
Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	13,00	0,00		100,00	13,00	67,30	874,90
Fourniture et pose connecteurs b2	U	7,00	0,00		100,00	7,00	44,80	313,60
Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	7,00	0,00		100,00	7,00	67,30	471,10
Confection tête de câble branchement		26,00	0,00		100,00	26,00	19,80	514,80
Confection tête de câble réseau	U	13,00	0,00		100,00	13,00	23,50	305,50
Sous-total Connectiques					100,00			2 479,90
<u>1-3-4-4 - Mise à la terre</u>								
Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	6,00	66,67	4,00	100,00	6,00	197,80	1 186,80
Sous-total Mise à la terre			66,67		100,00			1 186,80
<u>1-3-4-5 - Raccordement</u>								
Raccordement sur coffret existant	U	2,00	0,00		100,00	2,00	263,50	527,00
Sous-total Raccordement					100,00			527,00
Sous-total REMBT & CIBE			30,73		100,00			11 966,90
Sous-total BASSE TENSION			40,20		100,00			26 342,90
<u>1-4 - ECLAIRAGE PUBLIC</u>								
<u>1-4-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	0,00		100,00	1,00	280,00	280,00
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	156,00	156,00
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux EP en tranchée commune + SHP	ML	180,00	0,00		100,00	180,00	3,00	540,00
Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	0,00		100,00	1,00	477,50	477,50
Sous-total Administratif					100,00			1 453,50
<u>1-4-2 - Gains & câbles</u>								
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 63	ML	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	3,50	700,00
Fourniture et pose de câble RO2V 3G10mm² cuivre	ML	180,00	0,00		100,00	180,00	8,40	1 512,00
Sous-total Gains & câbles			31,65		100,00			2 212,00
<u>1-4-3 - Ensemble d'éclairage</u>								
Ensemble d'éclairage 6 m avec crosse et luminaire leds	U	6,00	0,00		100,00	6,00	1 573,20	9 439,20
Luminaire encastré de sol type LUA 18W à Leds pour l'éclairage du mur encastré	U	2,00	0,00		100,00	2,00	527,30	1 054,60
Sous-total Ensemble d'éclairage					100,00			10 493,80
<u>1-4-4 - Raccordement</u>								

FACTURE N°F230839

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 05/04/2023		Avt du 03/10/2023		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Coffret REMBT 300 équipé comptage mono avec contacteur, horloge et protections fusibles pour 2 départs mono y compris l'enveloppe béton et prise de terre	U	1,00	0,00		100,00	1,00	1 568,50	1 568,50
Raccordement au réseau éclairage public y compris protection différentielle dans le candélabre existant	U	1,00	0,00		100,00	1,00	72,80	72,80
Regard de raccordement intégrant une boîte dérivation	U	1,00	0,00		100,00	1,00	476,00	476,00
Sous-total Raccordement					100,00			2 117,30
Sous-total ECLAIRAGE PUBLIC			4,30		100,00			16 276,60
1-5 - TELECOMMUNICATION								
1-5-1 - Administratif								
Plan de récolement y compris le plan des masques	FT	1,00	0,00		100,00	1,00	1 160,00	1 160,00
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	156,00	156,00
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux IPCE en tranchée commune + SHP	ML	256,00	0,00		100,00	256,00	3,00	768,00
Sous-total Administratif					100,00			2 084,00
1-5-2 - Gains								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	300,00	66,67	200,00	100,00	300,00	1,20	360,00
Fourniture et pose d'un plynex	ML	300,00	66,67	200,00	100,00	300,00	1,30	390,00
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	1 590,00	0,00		100,00	1 590,00	3,90	6 201,00
Sous-total Gains			7,19		100,00			6 951,00
1-5-3 - Chambres et regard								
Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	3,00	66,67	2,00	100,00	3,00	832,80	2 498,40
Fourniture et pose chambre L2C - 400 KN	U	1,00	0,00		100,00	1,00	1 189,30	1 189,30
Fourniture et pose chambre L3C - 400 KN sans fond	U	1,00	0,00		100,00	1,00	2 219,80	2 219,80
Fourniture et pose de regard 30 x 30 + couvercle composite 125 KN	U	19,00	68,42	13,00	100,00	19,00	89,50	1 700,50
Sous-total Chambres et regard			37,19		100,00			7 608,00
1-5-4 - Raccordement								
Raccordement sur réseau existant	U	1,00	0,00		100,00	1,00	290,40	290,40
Sous-total Raccordement					100,00			290,40
Sous-total TELECOMMUNICATION			19,66		100,00			16 933,40
Sous-total TRANCHE FERME			32,23		100,00			91 831,90

Montant des travaux	91 831,90
Montant situations précédentes HT	-29 598,00
Rabais forfaitaire	-1 241,48
Total H.T.	60 992,42
T.V.A. à 20,00% (V20)	12 198,48
Total T.T.C.	73 190,90

Conditions de paiement : 30 jours date de facture

Pénalités de retard au taux légal.

Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.

40 € d'indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement pour paiement en retard.

Banque : CIC AUDE-ROUSSILLON ENTREPRISES - Iban : FR7610057191580003038610153 - Bic : CMCIFRPP

Facture validée par nos services
OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069

Ets ROBERT S.A.S.
ELECTRICITE
22 rue de la gare
11250 POMAS
Tél : 04 68 69 40 10
SIRET 300 301 637 00017

