

Maître d'Ouvrage :
SAS HECTARE
75, Z.I. Les Portes Domitienes
34741 VENDARGUES

Ref dossier : 066-2019



TRAVAUX D'AMENAGEMENT V.R.D.
LES HAUTS DU MAZET
Commune de CLERMONT L'HERAULT

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°		4 - SIT	Date certificat :	10/10/2023
			Date facture :	29/09/2023
Entreprise :	JOULIE TP		Type de Garantie Initiale :	
Lot n° :	1		Cautions bancaires	oui
Adresse :	Rue des Barrys		Garantie à 1ère demande	non
	34 660 COURNONSEC		Retenue de garantie	non
MARCHÉ & AVENANTS				
	Montant HT	Montant TTC	Garantie TTC	
Montant du Marché Initial (base + option n°1)	637 580,96	765 097,15	0,00	
Montant des Avenants	82 754,00	99 304,80	0,00	
Montant du Marché Total	720 334,96	864 401,95	0,00	
	CUMUL SITUATIONS	CUMUL ANTERIEUR	SITUATION DU MOIS	
Facturés Marché Initial HT	488 750,85	488 750,85	0,00	
Facturés Avenants HT	54 004,00	0,00	54 004,00	
TOTAL HT	542 754,85	488 750,85	54 004,00	
MONTANT A REGLER AU TITRE DE LA SITUATION				
Montant du présent décompte HT			54 004,00	
Montant TVA à 20,00%			10 800,80	
Montant du présent décompte TTC			64 804,80	
Retenue de garantie (5%) (dont TVA à 20,00% = 0,00)			0,00	
Situation nette à payer TTC			64 804,80	
REPARTITION DES PAIEMENTS				
	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	
Titulaire :	JOULIE TP	54 004,00	10 800,80 64 804,80	
Paieement direct :				
TOTAL	54 004,00	10 800,80	64 804,80	
Vu, le Maître d'Oeuvre		Vu, l'Ordonnateur		
A Clermont L'Hérault		Bon à payer		
le 10/10/2023		A le		
		Récapitulatif	SITUATIONS (TTC)	dont RG (TTC)
		Certificat n°1	119 982,60	0,00
		Certificat n°2	291 869,46	0,00
		Certificat n°3	174 648,96	0,00
		Certificat n°4	64 804,80	0,00
		Certificat n°5	0,00	0,00
		Certificat n°6	0,00	0,00
		Certificat n°7	0,00	0,00
		Cumul	651 305,82	0,00

Facture n° F169A458.23.18003285

Date : 29-09-2023

Votre correspondant

E-Mail

Commande n°

Réf. Client

LOT 1

Situation n° 4 de 09-2023

N° Chantier A458.MOE2234133

Nom de chantier CLERMONT L HERAULT - LES HAUTS DU MAZET

HECTARE SAS

75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

France

N° TVA IC Client FR24351338660

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
000010	CLERMONT L HERAULT - LES HAUTS DU MAZET	U	1,000		488 750,85
000020	AVENANT 1	U	1,000		54 004,00
	Montant cumulé				542 754,85
	Situation précédente à déduire				-488 750,85
	4				
MONTANT TOTAL HORS TAXES					54 004,00
T.V.A au taux de 20.00 %					10 800,80
MONTANT TOTAL T.T.C. en EUR					64 804,80

N° TVA FR51428613525

Date d'échéance 30-11-2023

Conditions d'escompte Aucun escompte pour paiement anticipé

Taux des pénalités de retard* Taux Refi BCE + 10 points de pourcentage

*Indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros

Références bancaires IBAN FR7630004013280001147714204 SWIFT BNPAFRPPXXX

N° document interne 5800504981

SIRET Payeur 35133866000118

Siège Social

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

82 Rue Jean Baptiste Calvignac - ZA de la Biste CS70013 T/+ : 04 67 91 26 26

34670 BAILLARGUES CEDEX

SAS au capital de 654.795,50 € - RCS MONTPELLIER 428613525 - Code APE 4211Z



Conditions générales de vente. Les conditions générales de vente vous ont été communiquées lors de la remise de notre offre et forment un tout avec cette dernière. Nous les tenons à votre disposition sur simple demande. Elles sont également disponibles sur le site internet eurovia.fr/cgv.

Facture n° F169A458.23.18003285

Date : 29/09/2023

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
	CLERMONT L HERAULT - LES HAUTS DU MAZET				
	<u>1-Installation</u>				
	INSTALLATION DE CHANTIER				
1,1	Installations de chantier nécessaires à l'entrepreneur pour l'exécution de son marché suivant l'article 31 du CCAG comprenant notamment: - la signalisation temporaire, - la mise en sécurité du site, - une baraque de chantier dédiée aux réunions durant toute l'opération, - la fourniture et mise en place d'un panneau de chantier (modèle fourni par le MOE), - le repérage des réseaux existants et en attente, - le repliement en fin de travaux, la remise en état des lieux et toutes sujétions.	F	0,600	49 780,00	29 868,00
1,9	Etablissement et fourniture des plans d'exécution et d'implantation utiles durant toute la phase chantier (exemplaires papiers et fichiers dwg), y compris profils en long et en travers, profil type du positionnement des réseaux et coupes et profils nécessaires des ouvrages du bassin de rétention, etc...	F	0,500	5 291,00	2 645,50
	Sous-total : INSTALLATION DE CHANTIER				32 513,50
	<u>Sous-total : 1-Installation</u>				32 513,50
	<u>2-Travaux Prépa.</u>				
	TRAVAUX PREPARATOIRES				
	Préparation générale				
2.1.2	Nettoyage général de l'emprise de l'opération. Il comprend : - l'enlèvement des arbustes sur l'emprise de la voirie et sur les zones constructibles et ceux définis par le Maître d'Ouvrage, ainsi que les broussailles et végétaux jusqu'aux racines, - le dessouchage et le remblaiement éventuel du trou laissé. Y compris l'évacuation en décharge autorisée des végétaux et toutes sujétions de réalisation.	M2	12 000,000	0,90	10 800,00
2.1.13	Démolition de murets en pierres existant selon plan DCE6,	F	1,000	4 725,35	4 725,35

Facture n° F169A458.23.18003285
Date : 29/09/2023

	jusqu'au fonda tion. Y compris l'évacuation des pierres et des gravats des fondations à la décharge, le remblaiement éventuel des vides créés et toutes sujétions pour une parfaite réalisation. Sous-total : Préparation générale Sous-total : TRAVAUX PREPARATOIRES Sous-total : 2-Travaux Prépa.				15 525,35 15 525,35 15 525,35
	<u>3-Terrassements</u> TERRASSEMENTS Décapage				
3.1.3	Décapage de terre végétale sur une épaisseur moyenne de 0.20m environ sur l'ensemble de la voirie, des parkings, des trottoirs, le BR et le plat eformage sur les Lots 1 à 4. Y compris l'évacuation des déblais en décharge autorisée et toutes sujétions de réalisation. Sous-total : Décapage Déblais	M3	1 140,000	7,00	7 980,00 7 980,00
3.2.1	Terrassements en déblais sur l'emprise des voies, piétonniers jusqu'à l'arase de la couche de forme et sur l'emprise des espaces verts. Y compris mise en forme des talus et rampe d'accès et toutes sujétions de réalisation.	M3	6 000,000	13,70	82 200,00
3.2.2	Terrassements en déblais pour la création du bassin de rétention (y compris abords) selon les plans et la coupe C-C'.	M3	3 815,000	18,80	71 722,00
3.2.4	Terrassements en déblais pour plateformage des lots 1 à 4. Y compris mise en forme des talus et rampe d'accès et toutes sujétions de réalisation.	M3	1 680,000	7,00	11 760,00
3.2.5	Terrassements en déblais sur l'espaces verts pour la réalisation de l'accès à la parcelle CL n°33. Y compris mise en forme des talus et rampe d'accès et toutes sujétions de réalisation.	M3	80,000	18,80	1 504,00
3.2.6	Plus-value pour réalisation de terrassements en déblais en terrain rocheux selon étude de sol fournie par le MO. Y compris toutes sujétions de réalisation.	M3	11 585,000	4,80	55 608,00

Facture n° F169A458.23.18003285

Date : 29/09/2023

	Sous-total : Déblais				222 794,00
	Remblais				
3.3.1	Mise en œuvre de remblais issus des déblais en bordure des voies selon coupe. Y compris compactage par couches successives et toutes sujétions de réalisation. La qualité des remblais devra recevoir l'agrément du MOE.	M3	845,000	13,80	11 661,00
	Sous-total : Remblais				11 661,00
	Evacuation des déblais				
3.6.1	Evacuation des déblais excédentaires en décharge autorisée. Y compris toutes sujétions de réalisation.	M3	11 825,000	7,90	93 417,50
	Sous-total : Evacuation des déblais				93 417,50
	Sous-total : TERRASSEMENTS				335 852,50
	Sous-total : 3-Terrassements				335 852,50
	<u>4-Voirie</u>				
	VOIRIE				
	Préparation plateformes				
4.1.1	Préparation du fond de forme prêt à recevoir la couche de fondation. Il comprend : - l'implantation et le piquetage avec l'enlèvement de tous les débris végétaux, - le nivellement et réglage des décaissements, le compactage du fond de forme et toutes sujétions. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre.	M2	2 200,000	2,36	5 192,00
	Sous-total : Préparation plateformes				5 192,00
	Matériaux plateformes				
	GNT 0/31.5				
4.2.2.1.4	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 non recyclée, en couche de fondation, épaisseur variable selon terrassement avec au minimum 0,30m dans les emprises des voies et piétonniers. Y compris mise à la cote du projet, compactage par couches successives, la purge éventuelle des poches	M3	725,000	34,50	25 012,50

Facture n° F169A458.23.18003285

Date : 29/09/2023

	médiocres, et toutes sujétions de mise en oeuvre.				
	Sous-total : GNT 0/31.5				25 012,50
	Sous-total : Matériaux plateformes				25 012,50
	Sous-total : VOIRIE				30 204,50
	<u>Sous-total : 4-Voirie</u>				30 204,50
	<u>13-Maçon&Murs&Clot</u>				
	DALLE ORDURES MENAGERES & GABIONS				
	Murs en gabions				
13.6.1	Réalisation du terrassement et de la fondation pour le mur en gabions avec hauteur selon plan, constitué: - Terrassement et évacuation en décharge autorisée, - Fondation en béton dimensionné selon contraintes avec principe de drainage (note de calcul à fournir au MOE) Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	ML	42,000	980,00	41 160,00
13.6.2	Fourniture et pose des gabions (largeur 50cm mini) avec hauteur selon plan, constitué: - Fourniture et mise en place des cages avec ferrailage de liaison adapté, - Fourniture et mise en place des pierres pour le remplissage des cages. Les pierres du site pourront éventuellement être utilisées si elles sont validées par le MO. Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	M2	85,000	207,00	17 595,00
	Sous-total : Murs en gabions				58 755,00
	Sous-total : DALLE ORDURES MENAGERES & GABIONS				58 755,00
	<u>Sous-total : 13-Maçon&Murs&Clot</u>				58 755,00
	<u>15-Options</u>				
	OPTION N°1 : (Travaux gérés en direct p				
	Terrassement pour parkings privatifs sur				
	Déblais				
15.1.1	Terrassements en déblais sur l'emprise des parkings jusqu'à	M3	600,000	13,80	8 280,00

Facture n° F169A458.23.18003285
Date : 29/09/2023

15.1.3	l'arase de la couche de forme . Y compris mise en forme des talus et rampe d'accès et toutes sujétions de réalisation. Plus-value pour réalisation de terrassements en déblais en terrain rocheux selon étude de sol fournie par le MO. Y compris toutes sujétions de réalisation. Sous-total : Déblais	M3	600,000	4,80	2 880,00
	Evacuation des déblais				
15.2.1	Evacuation des déblais excédentaires en décharge autorisée. Y compris toutes sujétions de réalisation. Sous-total : Evacuation des déblais	M3	600,000	7,90	4 740,00
	Sous-total : Terrassement pour parkings privatifs sur				15 900,00
	Sous-total : OPTION N°1 : (Travaux gérés en direct p				15 900,00
	Sous-total : 15-Options				15 900,00
	Total : CLERMONT L HERAULT - LES HAUTS DU MAZET				488 750,85
	AVENANT 1				
	<u>TS MURS EN GABIONS PROLONGEMENT VIRAGE</u>				
2.1	PM 13 . 6 .1 Réalisation du terrassement et de la fondation pour le mur en gabions avec hauteur selon plan, constitué: - Terrassement et évacuation en décharge autorisée, - Fondation en béton dimensionné selon contraintes avec principe de drainage (note de calcul à fournir au MOe) Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	ML	9,000	980,00	8 820,00
2.2	PM 13.6.2 Fourniture et pose des gabions (largeur 50cm mini) avec hauteur selon plan, constitué: - Fourniture et mise en place des cages avec ferrailage de liaison adapté, - Fourniture et mise en place des pierres pour le remplissage des cages. Les pierres du site pourront éventuellement être utilisées si elles sont validées par le MO. Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	M2	42,000	207,00	8 694,00
2.1	PM 13 . 6 .1 Réalisation du terrassement et de la fondation pour le mur en gabions avec hauteur selon plan, constitué: - Terrassement et évacuation en décharge autorisée, - Fondation en béton dimensionné selon contraintes avec principe de drainage (note de calcul à fournir au MOe) Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	ML	14,000	980,00	13 720,00

Facture n° F169A458.23.18003285
Date : 29/09/2023

2.2	PM 13.6.2 Fourniture et pose des gabions (largeur 50cm mini) avec hauteur selon plan, constitué: - Fourniture et mise en place des cages avec ferrailage de liaison adapté, - Fourniture et mise en place des pierres pour le remplissage des cages. Les pierres du site pourront éventuellement être utilisées si elles sont validées par le MO. Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	M2	110,000	207,00	22 770,00
	<u>Sous-total : TS MURS EN GABIONS PROLONGEMENT VIRAGE</u>				54 004,00
	Total : AVENANT 1				54 004,00
	TOTAL				542 754,85

Récapitulatif Facture n° F169A458.23.18003285 Du 29/09/2023

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
000010	CLERMONT L HERAULT - LES HAUTS DU MAZET	U	1		488 750,85
000020	AVENANT 1	U	1		54 004,00