

Certificat de Paiement n° :

Objet du Marché :

Maître d'ouvrage :

HECTARE

URBANISME DURABLE

5 - DGD

MURET - HECTARE - Lotissement "Enclos des Sources"

Lot n°

Intitulé du lot :

Tranche :

Notification :

Entreprise titulaire :

2

Assainissement EP-EU

-

28/02/23

TP CARBONNE  
12 chemin de l'Industrie  
31390 CARBONNE

ETAT LIQUIDATIF

(Acomptes délivrés)

| N°              | Date       | Montant TTC  |
|-----------------|------------|--------------|
| 1               | 30/03/2023 | 68 646,00 €  |
| 2               | 25/04/2023 | 79 528,02 €  |
| 3               | 03/07/2023 | 18 724,81 €  |
| 4               | 31/07/2023 | 10 699,50 €  |
| 5               |            |              |
| 6               |            |              |
| 7               |            |              |
| 8               |            |              |
| 9               |            |              |
| 10              |            |              |
| 11              |            |              |
| 12              |            |              |
| 13              |            |              |
| 14              |            |              |
| 15              |            |              |
| 16              |            |              |
| 17              |            |              |
| 18              |            |              |
| 19              |            |              |
| 20              |            |              |
| 21              |            |              |
| 22              |            |              |
| 23              |            |              |
| 24              |            |              |
| 25              |            |              |
| Total (hors AF) |            | 177 598,33 € |

Montant HT du marché de base :

Montant HT des avenants (le cas échéant) :

Montant TOTAL HT :

157 233,00 €

157 233,00 €

Montant cumulé des situations

Avancement

|                                   |              |         |
|-----------------------------------|--------------|---------|
| Montant HT sur marché de base :   | 157 233,00 € |         |
| Montant HT sur avenants :         |              |         |
| Révision/actualisation des prix : |              |         |
| Montant total HT                  | 157 233,00 € | 100,00% |
| TVA 20 %                          | 31 446,60 €  |         |
| Montant total TTC                 | 188 679,60 € |         |

|                                | Montant HT   | Montant TTC  |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Montant cumulée des situations | 157 233,00 € | 188 679,60 € |
| Retenue de garantie (5%)       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| Avance forfaitaire             | 0,00 €       | 0,00 €       |
| Montant cumulée en demande     | 157 233,00 € | 188 679,60 € |

Acomptes à déduire (Précédent)

Remboursement de l'avance

Total à déduire de l'acompte

147 998,61 €

0,00 €

147 998,61 €

Montant HT de l'acompte

dont TVA (20%)

Montant TTC de l'acompte

9 234,39 €

1 846,88 €

11 081,27 €

Pénalités

0,00 €

Montant TTC à verser

11 081,27 €

Soit ONZE-MILLE-QUATRE-VINGT-ET-UN-EUROS-ET-VINGT-SEPT-CENTIMES TTC

Avenants

| N°    | Date | Montant TTC |
|-------|------|-------------|
|       |      |             |
|       |      |             |
|       |      |             |
| Total |      | - €         |

Solde marché HT:

Solde marché TTC :

0,00 €

0,00 €

Répartition des règlements

| Entreprise         | Montant HT | Montant TTC | Pénalités | A verser    |
|--------------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| Titulaire(s) :     |            |             |           |             |
| TP CARBONNE        | 9 234,39 € | 11 081,27 € | - €       | 11 081,27 € |
| Co-traitant(s)     |            | - €         |           | - €         |
| Sous-traitant(s) : |            | - €         |           | - €         |

| Entreprise | Code Banque | Code Guichet | N° de compte | Clé RIB | IBAN                        | BIC      |
|------------|-------------|--------------|--------------|---------|-----------------------------|----------|
|            | 10268       | 02685        | 20549500200  | 06      | FR7610268026852054950020006 | COURFR2T |

Vu, le 26/10/2023

Le Maître d'œuvre

2au

Atelier d'Architecture

34 bis, chemin du Chapitre

31000 TOULOUSE

Tel : 05 34 50 00 00 - Fax : 05 34 60 96 81

A

le

Le Maître d'ouvrage

## FACTURE

### SITUATION N°5 FINALE Décompte Global Définitif (DGD)

| NUMERO   | DATE            |
|----------|-----------------|
| 20231014 | 26 octobre 2023 |

## HECTARE

75, Z.I. Les Portes Domitiennes  
BP 30020  
34741 VENDARGUES CEDEX  
Référence client : 9HECTA

Selon Devis N° 230130 du 20 janvier 2023

Chantier N° : 230201

### Muret - Hectare - L'Enclos des Sources - LOT 2

| Désignation                                                                               | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |        | Prix<br>unitaire | Montant HT      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|--------|------------------|-----------------|
|                                                                                           |       |                    | %            | Qté    |                  |                 |
| <b>2 LOT 2 - ASSAINISSEMENT EU ET EP</b>                                                  |       |                    |              |        |                  |                 |
| <b>2.1 INSTALLATION DE CHANTIER</b>                                                       |       |                    |              |        |                  |                 |
| 100 Installation de chantier                                                              | F     | 1.00               | 100.0        | 1.00   | 1 000.00         | 1 000.00        |
| 103 Implantation - marquage piquetage                                                     | F     | 1.00               | 100.0        | 1.00   | 500.00           | 500.00          |
| 104 Etudes d'exécution                                                                    | F     | 1.00               | 100.0        | 1.00   | 500.00           | 500.00          |
| 105 Dossier de récolement                                                                 | F     | 1.00               | 100.0        | 1.00   | 500.00           | 500.00          |
| 199 Rabattement de nappe pour pose du réseaux EU                                          | F     | 1.00               | 100.0        | 1.00   | 500.00           | 500.00          |
| <b>Sous-Total 2.1</b>                                                                     |       |                    | <b>100.0</b> |        |                  | <b>3 000.00</b> |
| <b>2.2 RESEAUX HUMIDES EU-EP<br/>EAUX USEES</b>                                           |       |                    |              |        |                  |                 |
| 700 Fourniture et pose de canalisations en PVC, SN16, Ø160                                | ML    | 126.00             | 100.0        | 126.00 | 85.00            | 10 710.00       |
| 710 Fourniture et pose de canalisations en PVC, SN16, Ø200                                | ML    | 143.00             | 100.0        | 143.00 | 95.00            | 13 585.00       |
| 728 Regard de visite eaux usées préfabriqué Ø1000                                         | U     | 6.00               | 100.0        | 6.00   | 1 000.00         | 6 000.00        |
| 730 Regard de branchement eaux usées préfabriqué Ø400                                     | U     | 16.00              | 100.0        | 16.00  | 450.00           | 7 200.00        |
| 732 Hydrocurage, inspection télévisée et essais d'étanchéité du réseau eaux usées projeté | ML    | 269.00             | 100.0        | 269.00 | 12.50            | 3 362.50        |
| <b>EAUX PLUVIALES</b>                                                                     |       |                    |              |        |                  |                 |
| 739 Fourniture et pose de canalisations en PVC, SN16, Ø200                                | ML    | 127.00             | 100.0        | 127.00 | 89.00            | 11 303.00       |
| 745 Fourniture et pose de canalisations en fonte a revêtement intérieur ciment, Ø300      | ML    | 17.00              | 100.0        | 17.00  | 200.00           | 3 400.00        |
| 747 Fourniture et pose de canalisations en fonte a revêtement intérieur ciment, Ø400      | ML    | 66.00              | 100.0        | 66.00  | 255.00           | 16 830.00       |
| 751 Fourniture et pose de canalisations en béton 135A Ø300                                | ML    | 8.00               | 100.0        | 8.00   | 100.00           | 800.00          |
| 753 Fourniture et pose de canalisations en béton 165F Ø400                                | ML    | 117.00             | 100.0        | 117.00 | 110.00           | 12 870.00       |
| 753.b Fourniture et mise en œuvre de grave ciment                                         | M3    | 35.00              | 100.0        | 35.00  | 85.00            | 2 975.00        |

Page 1 / 2

**SUITE FACTURE N° 20231014**

| Désignation           |                                                                       | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |        | Prix<br>unitaire | Montant HT        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|--------|------------------|-------------------|
|                       |                                                                       |       |                    | %            | Qté    |                  |                   |
| 769                   | Regard de visite eaux pluviales préfabriqué Ø1000                     | U     | 9.00               | 100.0        | 9.00   | 1 000.00         | 9 000.00          |
| 770                   | Regard de visite eaux pluviales maçonné ou préfabriqué 1,0mx1,0m      | U     | 2.00               | 100.0        | 2.00   | 1 450.00         | 2 900.00          |
| 771                   | Regard de branchement eaux pluviales préfabriqué Ø400                 | U     | 16.00              | 100.0        | 16.00  | 450.00           | 7 200.00          |
| 780                   | Regard avaloir simple ou double grille largeur 750                    | U     | 6.00               | 100.0        | 6.00   | 750.00           | 4 500.00          |
| 785                   | Tête d'aqueduc sécurité                                               | U     | 2.00               | 100.0        | 2.00   | 450.00           | 900.00            |
| 786                   | Condamnation de puits existant                                        | U     | 1.00               | 100.0        | 1.00   | 500.00           | 500.00            |
| 787                   | Tampon fonte Ø600 D400 y compris dalle réductrice                     | U     | 3.00               | 100.0        | 3.00   | 350.00           | 1 050.00          |
| 788                   | Structure alvéolaire de rétention des eaux pluviales avec géomembrane | M3    |                    |              |        | 450.00           |                   |
| 788.b                 | Variante Structure alvéolaire de rétention des eaux pluviales         |       |                    |              |        |                  |                   |
|                       | cis substitution fond de fouille par un sol argileux (20cm)           | M3    | 77.00              | 100.0        | 77.00  | 395.00           | 30 415.00         |
| 792                   | Regard d'ajutage maçonné ou préfabriqué 2.00 x 1.00 m                 | U     | 1.00               | 100.0        | 1.00   | 2 900.00         | 2 900.00          |
| 794                   | Raccordement du réseau projeté sur regard existant EP                 | U     | 1.00               | 100.0        | 1.00   | 350.00           | 350.00            |
| 797                   | Ouvrage de descente d'eau au fossé, maçonné, galets ou préfabriqué    | M2    | 27.00              | 100.0        | 27.00  | 35.00            | 945.00            |
| 798                   | Hydrocurage et inspection télévisé du réseau eaux pluviales projeté   | ML    | 335.00             | 100.0        | 335.00 | 7.50             | 2 512.50          |
| <b>Sous-Total 2.2</b> |                                                                       |       |                    | <b>100.0</b> |        |                  | <b>152 208.00</b> |
| <b>Total 2</b>        |                                                                       |       |                    | <b>100.0</b> |        |                  | <b>155 208.00</b> |
| <b>3</b>              | <b>LIAISON LOT 6 ET 7 - TRANCHÉE COMMUNE</b>                          |       |                    |              |        |                  |                   |
| 1001                  | Liaison AEP - 1 TPC Ø90 bleu + PE Ø25                                 | ML    | 25.00              | 100.0        | 25.00  | 25.00            | 625.00            |
| 1002                  | Liaison Elec - 1 TPC Ø110                                             | ML    | 25.00              | 100.0        | 25.00  | 25.00            | 625.00            |
| 1003                  | Liaison Telecom - 2 PVC 25/28                                         | ML    | 25.00              | 100.0        | 25.00  | 25.00            | 625.00            |
| 1004                  | Regard parcellaire béton 30x30                                        | U     | 2.00               | 100.0        | 2.00   | 75.00            | 150.00            |
| <b>Total 3</b>        |                                                                       |       |                    | <b>100.0</b> |        |                  | <b>2 025.00</b>   |

**Montant Total H.T. 157 233.00 €**

**A déduire situation précédente 147 998.61 €**

**Montant situation H.T. 9 234.39 €**

**Montant T.V.A. 20 % 1 846.88 €**

**Montant T.T.C. 11 081.27 €**

TVA acquittée sur les encaissements

Aucun escompte accordé pour paiement anticipé.

Pénalités de retard sur la base de 1.5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance.

Attribution de compétence en cas de litige: Tribunaux de Toulouse.

