

MAITRE D'OUVRAGE:

SAS HECTARE
75, ZI Les Portes Domitienne
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

CERTIFICAT DE PAIEMENT
DECOMPTE GENERAL DEFINITIF

OPERATION : **LOTISSEMENT "L'AUCELLUS"**
7, rue des Ormeaux à ESCALQUENS (31750)

LOT N° : **2**

Désignation du lot : Réseaux Secs - Adduction d'eau - Défense extrémeure contre l'incendie

NOM DE L'ENTREPRISE TITULAIRE: SUD-OUEST RESEAUX
26, rue des treilles - 31410 NOE

Montant global du marché HT : 57 000,00 €

Montant des T.S. régularisés HT : 1 592,05 €

Certificat de
paiement n° : **5**
MOIS : **oct-23**
DECOMPTE GENERAL DEFINITIF

Montant marché + Avenants HT : 58 592,05 €

Montant marché + Avenants TTC : 70 310,46 €

% AVANCEMENT	100,00%	CUMUL MOIS EN COURS	CUMUL PRECEDENT	SITUATION
TRAVAUX DU MARCHE		57 000,00	56 219,43	780,57
TRX SUPPLEMENTAIRES		1 592,05	1 592,05	0,00
REVALORISATIONS		0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL H.T.		58 592,05	57 811,48	780,57
TVA	20,00%	11 718,41	11 562,30	156,11
SOUS-TOTAL T.T.C		70 310,46	69 373,78	936,68
(-) si retenues	PENALITES TTC	0,00	0,00	0,00
(-) si retenues	ATTENTE FINITION TTC	0,00	0,00	0,00
(-) si retenues	COMPTE INTER-ENTREPRISE TTC	0,00	0,00	0,00
(-) si retenues	PRORATA TTC	0,00	0,00	0,00
(-) si retenues	AUTRES TTC	0,00	0,00	0,00
(-) si retenues	RG 5 % TTC	0,00	0,00	0,00
Zone cumul	Montant caution bancaire	3 515,52		
(+)	AVANCE DE DEMARRAGE	0,00	0,00	0,00
(-)	RESORBTION AVANCE DE DEMARRAGE	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL T.T.C		70 310,46	69 373,78	936,68

VENTILATION DES REGLEMENTS Entreprise titulaire et Sous-Traitants en paiements directs

SOUS-TRAITANT(S)	Taux de TVA	MONTANT TOTAL TTC SOUS-TRAITE	CUMUL TTC MOIS EN COURS	CUMUL PRECEDENT TTC	SITUATION TTC
	20,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sous-Traitants		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TTC TITULAIRE			70 310,46	69 373,78	936,68

LE MAITRE D'OEUVRE

Date Signature et Tampon

08.11.2023

Yantris
Géomètres Experts
142 rue de la République - 31400 TOULOUSE

Tél : 05 61 52 62 55
contact@yantris.fr

LE MAITRE D'OUVRAGE

Date Signature et Tampon



Facture

N° Facture	Date	Code Client
	20/10/2023	HECTARE

SUD OUEST RESEAUX

26 Rue de Treilles

31410 NOE

Tél.: 05-61-97-77-15

HECTARE SA

45 RUE DE GARANCE

31670 LABEGE

LOTISSEMENT L'AUCELLUS - 7 RUE DES ORMEAUX - ESCALQUENS

DECOMPTE GENERAL DEFINITIF

N°	Description	U.	Qté	Prix Unitaire	Montant H.T.
1	RESEAU AEP et ARROSAGE				
1.1	Tranchée en terrain naturel	ML	227,000	10,22	2 319,94
1.2	Evacuation des excédents	M3	61,290	19,66	1 204,96
1.3	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	227,000	5,77	1 309,79
1.4	Pose Grillage avertisseur	ML	227,000	0,68	154,36
1.5	Remblai tranchée	ML	227,000	6,73	1 527,71
1.6	Reprise canalisation sur regard de comptage principal posé par SICOVAL	U	1,000	413,85	413,85
1.7	Pose canalisation PVC 63 - 16 bars	ML	108,000	8,51	919,08
1.8	Pose coude DN 60	U	4,000	131,99	527,96
1.9	Pose vanne 50 sous bouche à clé sous bouche à clé	U	1,000	239,79	239,79
1.10	Pose PE 42/50 - 16 bars	ML	36,000	5,26	189,36
1.11	Vidange sous bouche à clé	U	2,000	400,61	801,22
1.12	Réalisation Branchement en 25 sous bouche à clé	U	9,000	184,00	1 656,00
1.13	Réalisation Branchement en 40 sous bouche à clé	U	3,000	189,84	569,52
1.14	Pose PE 19/25 - 16 bars	ML	55,000	3,92	215,60
1.15	Pose PE 32/40 - 16 bars	ML	25,000	4,39	109,75
1.16	Pose regard comptage tampon fonte pour branchement en Pe 19/25	U	10,000	268,44	2 684,40
1.17	Pose regard comptage tampon fonte pour branchement en Pe 32/40 Macrolot	U	1,000	629,82	629,82
1.18	Regard arrosage 1.00 x 0.50 JUMBO GM +	U	1,000	843,16	843,16

N°	Description	U.	Qté	Prix Unitaire	Montant H.T.
1.19	Disconnecteur 32 Pose TPC 90 + Pe arrosage en 32	ML	65,000	6,64	431,60
1.20	Essai AEP et désinfection	ML	144,000	3,26	469,44
1.21	Plan exécution AEP	U	1,000	231,28	231,28
1.22	Recolement AEP	U	1,000	202,37	202,37
	Total RESEAU AEP et ARROSAGE		1,000	17 650,96	17 650,96
2	RESERVE INCENDIE				
2.1	Pose bache à incendie de 30 m3 Garantie 10 ans équipée vanne de remplissage, event et poteau aspiration	U	1,000	6 219,53	6 219,53
2.2	NON COMPRIS CLOTURE				
	Total RESERVE INCENDIE		1,000	6 219,53	6 219,53
3	RESEAU DESSERTE BASSE TENSION ENEDIS				
3.1	Tranchée en terrain naturel	ML	120,000	10,22	1 226,40
3.2	Surlargeur de tranchée	ML	82,000	3,41	279,62
3.3	Evacuation des excédents	M3	54,540	19,66	1 072,26
3.4	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	202,000	5,77	1 165,54
3.5	Pose Grillage avertisseur	ML	202,000	0,68	137,36
3.6	Remblai tranchée	ML	202,000	6,73	1 359,46
3.7	Pose Cable BT 3x240+115	ML	78,000	32,34	2 522,52
3.8	Pose Cable BT 3x150+95	ML	38,000	23,07	876,66
3.9	Pose Cable BT 3x95+75	ML	69,000	18,53	1 278,57
3.10	Pose Cable BT 4x35	ML	76,000	9,47	719,72
3.11	Pose Gaine TPC 75 Attente lot 9 et 10	ML	42,000	3,17	133,14
3.12	RMBT + RCCP à positionner à l'entrée de l'operation	U	1,000	957,07	957,07
3.13	RMBT 12 Plages	U	2,000	768,53	1 537,06
3.14	RMBT 6 Plages	U	2,000	600,35	1 200,70
3.15	Mise à la terre	U	5,000	100,42	502,10
3.16	Borne CIBE Type 1	U	6,000	178,38	1 070,28
3.17	Article 2 - EDF	U	1,000	520,38	520,38
3.18	Recolement EDF	U	1,000	202,37	202,37
	Total RESEAU DESSERTE BASSE TENSION ENEDIS		1,000	16 761,21	16 761,21
4	RESEAU TELECOM				

N°	Description	U.	Qté	Prix Unitaire	Montant H.T.
4.1	Surlargeur de tranchée	ML	212,000	3,41	722,92
4.2	Evacuation des excédents	M3	38,160	19,66	750,23
4.3	Sablage tranchée et enrobage canalisation	ML	212,000	5,77	1 223,24
4.4	Pose Grillage avertisseur	ML	212,000	0,68	144,16
4.5	Remblai tranchée	ML	212,000	6,73	1 426,76
4.6	Pose PVC 42/45	ML	560,000	2,82	1 579,20
4.7	Pose Chambre L2T	U	2,000	537,18	1 074,36
4.8	Pose chambre L1T	U	1,000	325,41	325,41
4.9	Regard parcellaire béton 30x30 Tampon beton	U	9,000	57,43	516,87
4.10	Reprise tuyaux en attente dans parcelle y compris recherche	U	1,000	253,94	253,94
4.11	Essai Télécom et aiguillage	ML	560,000	0,37	207,20
4.12	Plan exécution telecom	U	1,000	231,28	231,28
4.13	Plan recolement telecom	U	1,000	202,37	202,37
	Total RESEAU TELECOM		1,000	8 657,94	8 657,94
5	RESEAU ECLAIRAGE				
5.1	Pose Gaine TPC 63	ML	152,000	2,71	411,92
5.2	Deroulage Cable Eclairage 3G6	ML	152,000	5,97	907,44
5.3	Massif ancrage pour mat de 4 m	U	5,000	155,25	776,25
5.4	Fourniture pose et cablage mat de 4 m + Lanterne TECEO Comatelec RAL 7016	U	5,000	758,94	3 794,70
5.5	Pose Commande Eclairage équipée protection et horloge astronomique	U	1,000	1 067,18	1 067,18
5.6	Controle Installation et consuel	U	1,000	377,04	377,04
5.7	Plan exécution Eclairage	U	1,000	202,37	202,37
5.8	Recolement Eclairage	U	1,000	173,46	173,46
	Total RESEAU ECLAIRAGE		1,000	7 710,36	7 710,36
6	AVENANT 1 - POSE NICHE COMPTEUR AEP Principal				
6.1	Pose niche de comptage principal de dimension minimale de 1.00x0.50 non circulaire	U	1,000	1 592,05	1 592,05
	Total AVENANT 1 - POSE NICHE COMPTEUR AEP Principal		1,000	1 592,05	1 592,05

Taux TVA	Base	Montant
	58 592,05	11 718,41

Total H.T.	58 592,05 €
TVA	11 718,41 €
Total T.T.C.	70 310,46 €

SUD-OUEST RESEAUX
 26 rue des Treilles - ZAC des Serres
 31410 NOË
 Tél. : 05 61 97 77 15 - Fax : 05 61 97 77 19
 RCS Toulouse : 511 028 920