

BORDEREAU DE REMISES DE VIREMENTS

Type de Remise : Virement SEPA
Société : SAS HECTARE
Compte : H BPS ST GILLES ST PIERRE 400
FR76 1660 7002 7938 2174 8869 215
Référence Remise : ROCHE SAS - HECTARE ROCHE SAS
Date d'exécution : 29/05/2023

Nb d'Opérations : 1
Montant Total : 31 189,60 €
Comptabilisation: Unitaire

Nom du bénéficiaire	Compte du bénéficiaire	BIC	Référence - Libellé	Montant
ROCHE SAS	FR7610096185570001771940130	CMCIFRPP	HECTARE ROCHE SAS-ST GILLES ST PIERRE - FACT A03888	31 189,60 €

Col

PAYE
LE.....
PAR.....
DE 31 189,6

COMPTABILISE
N°
02.339

Maitre d'Ouvrage :
HECTARE SA
75 Rue Zil les Portes Domitienne
251, Rue du Romain BP18
34 740 - VENDARGUES

HECTARE
URBANISME DURABLE

CAPINGÉ

Maitre d'Œuvre :
SARL CAPINGÉ
1950 Av Maréchal Juin
Bât. - Le Polygone
30900 NIMES

Déclaration préalable de 6 lots - Chemin de St Pierre sur la commune de SAINT GILLES

CERTIFICAT DE PAIEMENT

SITUATION N° 1

DATE: 11 mai 2023

1 : MARCHÉ

Entreprise titulaire : SAS ROCHE
Mas Molines - Route de Nîmes
30800 SAINT GILLES

	HT	TVA	TTC
Montant du marché :	60 207,50 €	12 041,50 €	72 249,00 €
Montant de l'avenant :	3 000,00 €	600,00 €	3 600,00 €

2 : DECOMPTE

	HT	TVA	TTC
Montant total des Travaux	60 207,50 €	12 041,50 €	72 249,00 €
Montant de l'avenant	3 000,00 €	600,00 €	3 600,00 €
Montant des travaux déjà facturés	- €	- €	- €
Montant total des travaux restant dus à ce jour	60 207,50 €	12 041,50 €	72 249,00 €

3 : DETAILS PRESTATIONS MARCHÉ	selon marché montant HT	% Réalisé	Réalisé	facturé à ce jour	Restera à percevoir	HT à ce jour	TVA	TTC
I - Préparation du chantier	4 950,00 €	38%	1 875,00 €	1 875,00 €	3 075,00 €	1 875,00 €	375,00 €	2 250,00 €
II - Terrassement / Démolition	14 330,00 €	91%	13 157,50 €	13 157,50 €	1 172,50 €	13 157,50 €	2 631,50 €	15 789,00 €
III - Maçonneries	8 985,00 €	37%	3 291,75 €	3 291,75 €	5 693,25 €	3 291,75 €	658,35 €	3 950,10 €
IV - Revêtements et structures trottoir	22 752,50 €	27%	6 035,05 €	6 035,05 €	16 717,45 €	6 035,05 €	1 207,01 €	7 242,06 €
V - Réseau pluvial	2 300,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	2 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VI - Signalisations H	1 200,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII - Clôtures	3 120,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	3 120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VIII - Espaces verts	2 510,00 €	0%	0,00 €	0,00 €	2 510,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL LOT 1	60 207,50 €	40%	24 359,30 €	24 359,30 €	35 848,20 €	24 359,30 €	4 871,86 €	29 231,16 €
4 : Avenant Marché (Travaux supplémentaires)								
Avenant n°1 - ABATAGE DE LA HAIE DE CYPRES	3 000,00 €	100%	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	600,00 €	3 600,00 €
Montant de l'avenant	3 000,00 €	100%	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	600,00 €	3 600,00 €
TOTAL Avenant	3 000,00 €		3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	600,00 €	3 600,00 €
TOTAL Marché + Avenant	63 207,50 €	43%	27 359,30 €	27 359,30 €	35 848,20 €	27 359,30 €	5 471,86 €	32 831,16 €
Augmentation marché de % :	4,98%							

5 : Réductions garanties, situations	*Situations déjà réglées		
GARANTIE			
Retenue de Garantie de 5% conformément au CCAP	Situation 1	- €	- €
Coutien bancaire fourni à la première situation	Situation 2	- €	- €
	Situation 3	- €	- €
	Situation 4	- €	- €
	Situation 5	- €	- €
	Total situations réglées	- €	- €

6 : total après déjà réglé	TOTAL SITUATION	27 359,30 €	5 471,86 €	32 831,16 €
	RETENUE DE GARANTIE DE 5%	1 367,97 €	273,59 €	1 641,56 €
	TOTAL après la RG	25 991,34 €	5 198,27 €	31 189,60 €

7 : Répartition sous traitant / mandataire

Part sous-traitant :	T.T.C.
Part intermédiaire :	

Signature MOE :

Bon pour accord Jérôme

11 MAI 2023

Signature MOE :

Philippe Lemaire
Secrétaire de la SARL CAPINGÉ
SARL CAPINGÉ
1950 Av Maréchal Juin
Bât. - Le Polygone
30900 NIMES
M. DELBECQ, Comité
Responsable Travaux

8 : SOMME DUE POUR LA SITUATION N° 1

la présente situation est arrêtée à la somme de (en toutes lettres)
trente et un mille cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante cents

31 189,60 euro TTC

ROCHE SAS

Mas Molines

Route de Nîmes

30800 SAINT-GILLES

Tél : 04 66 28 27 31

Fax : 04 66 28 27 33

Email: contact@rochebtp.fr

HECTARE

RN 113

75 Rue ZI Les Portes Domitiennes

34740 VENDARGUES CEDEX

ORIGINAL

Facture

Référence : A03888

N° Client : 1189

Numéro avt : 1 Avt. moyen : 45%

SAINT GILLES, le 09 février 2023

Objet :

CREATION DE 6 LOTS CHEMIN DE SAINT-PIERRE

SAINT-GILLES (30) VRD LOT 1 + TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

1° SITUATION

Désignation	Quantité Origine	Pas d'avt précédent		Avt du 09/02/2023		U	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
Travaux marché								
I - PREPARATION DU CHANTIER								
I-1 - Fourniture et mise en place de la Base de vie et installation de chantier bane de chantier, wc chimique (commune pour l'ensemble des lots et pour toute la durée du chantier	1,00			50,00	0,50	F	1 500,00	750,00
I-2 - Fourniture t réalisation d'un constat d'huissier, rapport à fournir en 3 exemplaires	1,00			50,00	0,50	F	450,00	225,00
I-3 - Fourniture et mise en place de la signalisation de chantier (barrières Heras clôture de l'accès chantier, panneaux chantiers AK5, AK10 (sortie camion) sur chemin communal, balisage fouilles, travaux à maintenir pendant toute la durée de chantier	1,00			50,00	0,50	F	850,00	425,00
I-4 - Fourniture et mise en place d'un panneau de chantier avec les différents intervenants et logos	1,00					F	250,00	
I-5 - Réalisation des plans d'exécution : terrassement, voirie; bordures, revêtements, mobiliers	1,00			50,00	0,50	F	950,00	475,00
I-6 - Réalisation des plans de recolement	1,00					F	950,00	

Désignation	Quantité Origine	Pas d'avt précédent		Avt du 09/02/2023		U	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
géoréférencé (levé topo général)								
Sous-total								1 875,00
II - TERRASSEMENT / DEMOLITION								
II-1 - Abatage, débitage, ébranchage et dessouchage de la haie existante y/c évacuation (cyprès sur en 90 ml)	1,00			95,00	0,95	F	2 400,00	2 280,00
II-2 - Dépose de clôture existante y/c piquets fer et évacuation	1,00			95,00	0,95	F	650,00	617,50
II-3 - Déplacement d'olivier existant, comprenant le sujet à extraire avec une motte, le déplacement dans le terrain, la nouvelle fouille, l'apport d'engrais de reprise et d'une terre riche, plantation du sujet et arrosage	10,00			95,00	9,50	U	180,00	1 710,00
II-4 - Démolition, purge, chargement des piliers de l'accès existant, dépose portail et toutes sujétions y/c évacuation des gravats	1,00			95,00	0,95	F	550,00	522,50
II-5 - Démolition complète du mazet existant comprenant toute les sujétions, dépose toiture, purge en profondeur avec apport de terre, démolition dalle béton et mise au propre	1,00			95,00	0,95	F	2 100,00	1 995,00
II-6 - Terrassement de la zone de cession (ancienne haie cyprès) en prenant en compte la création d'une structure de chaussée de 45 cm sur la partie accès, puis décalage de 1 m au delà des limites de lot (position rang d'agglos) et bordures T2, talutage 1/1, puis terrassement des entées de lot plus adoucies	275,00			95,00	261,25	M3	22,00	5 747,50
II-7- Réalisation d'un sondage de la conduite BRL à l'intérieur de la parcelle, comprenant l'implantation et repérage de la couille et dégagement de la conduite, le remblaiement en terre du site	2,00			95,00	1,90	U	150,00	285,00
II-8 - Découpage à la scie à disque pour ancrage sur revêtement existant et pose du caniveau projeté	90,00					MI	6,00	
Sous-total								13 157,50
III - MACONNERIES								
III-1 - Fourniture et mise en place d'une bordure préfabriquée en béton de type T2 basse y/c fondation bétonnée	35,00			95,00	33,25	MI	37,00	1 230,25
III-2 - Fourniture et mise en place d'une bordure préfabriquée en béton de type P1 y/c	35,00					ML	24,00	

Désignation	Quantité Origine	Pas d'avt précédent		Avt du 09/02/2023		U	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
fondation bétonnée								
III-3 - Fourniture et mise en place d'un caniveau préfabriqué en béton de type CC1 y/c fondation bétonnée	92,00					MI	40,00	
III-4 - Fourniture et mise en place d'un rang d'agglomérés creux 20 x 20 x 50 pour les limites de lots, sous fondation bétonnée et ferrillée avec chainage (filante) - vue sur rang agglos de 5 cm 5EBTR2ES DE KIT°	62,00			95,00	58,90	ML	35,00	2 061,50
III-5 - Mise à la côte et scellement en béton de tous les regards, bouches à clé et autres ouvrages divers (chambres PTT, bac....) en coordination avec les autres lots + voirie existante	1,00					F	1 000,00	
Sous-total								3 291,75
IV - REVETEMENTS ET STRUCTURES VOIRIE / TROTTOIR								
IV-1 - Fourniture et mise en place d'un géotextile anticontaminant	550,00			95,00	522,50	M2	2,80	1 463,00
IV-2 - Fourniture et mise en place de GNT 0/80 ép=0.25m moyen pour structure à créer y/c compactage soigné	137,50			95,00	130,63	M2	35,00	4 572,05
IV-3 - Fourniture et mise en place de GNT 0/31.5 ép= 0.20m moyen pour structure à créer y/c compactage soigné (voies)	110,00					M3	40,00	
IV-4 - Fourniture et mise en place d'enrobé BBSG 0/10 (couche de roulement) pour voirie ép 0.06 m (chaussée principale)	480,00					M2	25,00	
Sous-total								6 035,05
V - RESEAU PLUVIAL								
V-1 - Tranchée pour un réseau inf à DN300 (y/c déblais et évacuation, sablage, GA, remblais 0/31.5, compactage...)	5,00					MI	120,00	
V-2 - Fourniture et mise en place d'une conduite béton Ø 300 béton y/c raccords	6,00					MI	45,00	
V-3 - Fourniture et mise en place d'une grille Ep 50 x 50 concave y/c regard 600 x 600	1,00					U	580,00	
V-4 - Raccordement et percement dans regard existant y/c toutes sujétions	1,00					F	250,00	
V-5 - Réalisation d'une réfection de chaussée de la tranchée en enrobé à chaud BBSG	8,00					M2	75,00	
Sous-total								

Désignation	Quantité Origine	Pas d'avt précédent		Avt du 09/02/2023		U	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
VI - Signalisation H								
VI-1 - Réalisation d'un marquage au sol normalisé (couleur blanc) conformément aux normes en vigueur : délimitation des stationnements et marquage du cheminement avec logo piéton (conforme plan projet)	1,00					F	1 200,00	
Sous-total								
VII - CLOTURES								
VII-1 - Fourniture et pose d'une clôture panneau rigide de couleur gris anthracite RAL 7016, prestation complète h=1.70m : comprenant les poteaux, les panneaux, les attaches...diamètre 4/5 mm, maille 200 x 55 mm, longueur 2500 mm, 46 fils verticaux, résistance rupture 400-550N/mm2, plastifié par électrostatique processus phosphatation microcristalline (lots sur rang d'agglo)	65,00					MI	48,00	
Sous-total								
VIII - ESPACES VERTS - PLANTATIONS								
VIII-1 - Terrassement et préparation des zones d'esp, sur environ 30 cm moyen déblais à évacuer	6,00					M3	25,00	
VIII-2 - Fourniture et mise en place de la terre végétale dans les zones vertes sur 30 cm et réglage propre	6,00					M3	45,00	
VIII-3 - Fourniture et mise en place d'un couvre sol (bâche ou toile tissée) de couleur verte, y/c crochets de fixation dans la zone d'espace vert (fixation supplémentaire à prévoir pour la partie talus)	20,00					M2	15,00	
VIII-4 - Fourniture et mise en place d'un paillage minéral (sur 6 cm minimum) sur l'ensemble des espaces verts de type concassé calcaire de granulométrie 20/30 (nivellement manuel)	20,00					M2	12,00	
VIII-5 - Fourniture et plantation d'arbustes en C3 40/60 (1.5 unités au m2) d'essence arbustes décoratifs (lavande, sauge, ciste teucrium, phlomis...) et/ou graminées décoratives (carex, stipa, pennisetum, miscanthus...)	20,00					M2	35,00	
VIII-6 - Entretien complet et arrosage pour une période de 1 an après réception des travaux y/c garantie de prise des sujets et remplacement si nécessaire	1,00					F	850,00	

Désignation	Quantité Origine	Pas d'avt précédent		Avt du 09/02/2023		U	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
Sous-total								
Sous-total Travaux marché								24 359,30
Travaux supplémentaires								
Abattage de la haie de cyprès de Mr Gomez								
1 - Abattage de la haie de cyprès depuis son portail d'entrée jusqu'à l'angle de sa parcelle côté poteau incendie y compris évacuation et non compris le dessouchage	1,00			100,00	1,00	F	3 000,00	3 000,00
Sous-total Travaux supplémentaires								3 000,00

Montant des travaux	27 359,30
Total H.T.	27 359,30
TVA ₃ : 20,00 %	5 471,86
Total T.T.C.	32 831,16
Net à payer (Euros)	32 831,16

Retenue de garantie T.T.C. (5,00 %) au 09/02/24 : 1 641,56€

Règlement : VIREMENT

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.

Pénalité de retard : 0,04 %.

Echéance de 100,00 % au 11/03/23 : 31 189,60€

Désignation	Qté prévue	Pas d'avt précédent		Avt du 09/02/2023		U.	Prix unitaire	Montant HT
				%	qté			
Travaux marché					1,00		24 359,30	24 359,30
Travaux supplémentaires					1,00		3 000,00	3 000,00