

Maître d'Ouvrage :
SAS HECTARE
 75, Z.I. Les Portes Domitienne
 34741 VENDARGUES

Ref dossier : 066-2019



TRAVAUX D'AMENAGEMENT V.R.D.
LES HAUTS DU MAZET
 Commune de CLERMONT L'HERAULT

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°		5 - SIT	Date certificat :	24/11/2023																											
			Date facture :	31/10/2023																											
Entreprise :	JOULIE TP		Type de Garantie Initiale :																												
Lot n° :	1		Cautiion bancaire	oui																											
Adresse :	Rue des Barrys		Garantie à 1ère demande	non																											
	34 660 COURNONSEC		Retenue de garantie	non																											
MARCHÉ & AVENANTS																															
	Montant HT	Montant TTC	Garantie TTC																												
Montant du Marché Initial (base + option n°1)	637 580,96	765 097,15	0,00																												
Montant des Avenants	82 754,00	99 304,80	0,00																												
Montant du Marché Total	720 334,96	864 401,95	0,00																												
	CUMUL SITUATIONS	CUMUL ANTERIEUR	SITUATION DU MOIS																												
Facturés Marché Initial HT	544 077,10	488 750,85	55 326,25																												
Facturés Avenants HT	82 754,00	54 004,00	28 750,00																												
TOTAL HT	626 831,10	542 754,85	84 076,25																												
MONTANT A REGLER AU TITRE DE LA SITUATION																															
Montant du présent décompte HT				84 076,25																											
Montant TVA à 20,00%				16 815,25																											
Montant du présent décompte TTC				100 891,50																											
Retenue de garantie (5%)	(dont TVA à 20,00% = 0,00)			0,00																											
Situation nette à payer TTC				100 891,50																											
REPARTITION DES PAIEMENTS																															
	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC																												
Titulaire :	JOULIE TP	84 076,25	16 815,25	100 891,50																											
Paieement direct :																															
TOTAL	84 076,25	16 815,25	100 891,50																												
Geometris Ingenierie bureau d'études techniques		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Récapitulatif</th> <th>SITUATIONS (TTC)</th> <th>dont RG (TTC)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Certificat n°1</td> <td>119 982,60</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Certificat n°2</td> <td>291 869,46</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Certificat n°3</td> <td>174 648,96</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Certificat n°4</td> <td>64 804,80</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Certificat n°5</td> <td>100 891,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Certificat n°6</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Certificat n°7</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Cumul</td> <td>752 197,32</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Récapitulatif	SITUATIONS (TTC)	dont RG (TTC)	Certificat n°1	119 982,60	0,00	Certificat n°2	291 869,46	0,00	Certificat n°3	174 648,96	0,00	Certificat n°4	64 804,80	0,00	Certificat n°5	100 891,50	0,00	Certificat n°6	0,00	0,00	Certificat n°7	0,00	0,00	Cumul	752 197,32	0,00
Récapitulatif	SITUATIONS (TTC)	dont RG (TTC)																													
Certificat n°1	119 982,60	0,00																													
Certificat n°2	291 869,46	0,00																													
Certificat n°3	174 648,96	0,00																													
Certificat n°4	64 804,80	0,00																													
Certificat n°5	100 891,50	0,00																													
Certificat n°6	0,00	0,00																													
Certificat n°7	0,00	0,00																													
Cumul	752 197,32	0,00																													
Vu, le Maître d'Oeuvre A Clermont L'Hérault le 24/11/2023		Vu, l'Ordonnateur Bon à payer A le																													

Facture n° **F169A458.23.18003790**

Date : **31-10-2023**

Votre correspondant

E-Mail

Commande n°

Réf. Client

LOT 1

Situation n° 5 de 10-2023

N° Chantier A458.MOE2234133

Nom de chantier CLERMONT L HERAULT - LES HAUTS DU MAZET

HECTARE SAS

75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

France

N° TVA IC Client FR24351338660

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
000010	CLERMONT L HERAULT - LES HAUTS DU MAZET	U	1,000		544 077,10
000020	AVENANT 1	U	1,000		82 754,00
	Montant cumulé				626 831,10
	Situation précédente à déduire				-542 754,85
	5				
MONTANT TOTAL HORS TAXES					84 076,25
T.V.A au taux de 20.00%					16 815,25
MONTANT TOTAL T.T.C. en EUR					100 891,50

N° TVA **FR51428613525**

Date d'échéance 31-12-2023

Conditions d'escompte Aucun escompte pour paiement anticipé

Taux des pénalités de retard* Taux Refi BCE + 10 points de pourcentage

*Indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros

Références bancaires IBAN FR7630004013280001147714204 SWIFT BNPAFRPPXXX

N° document interne **5800529760**

SIRET Payeur **35133866000118**

Siège Social

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

82 Rue Jean Baptiste Calvignac - ZA de la Biste CS70013 T/+ : 04 67 91 26 26

34670 BAILLARGUES CEDEX

SAS au capital de 654.795,50 € - RCS MONTPELLIER 428613525 - Code APE 4211Z



Conditions générales de vente. Les conditions générales de vente vous ont été communiquées lors de la remise de notre offre et forment un tout avec cette dernière. Nous les tenons à votre disposition sur simple demande. Elles sont également disponibles sur le site internet eurovia.fr/cgv.

Facture n° F169A458.23.18003790

Date : 31/10/2023

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
	CLERMONT L HERAULT - LES HAUTS DU MAZET				
	<u>1-Installation</u>				
	INSTALLATION DE CHANTIER				
1,1	Installations de chantier nécessaires à l'entrepreneur pour l'exécution de son marché suivant l'article 31 du CCAG comprenant notamment: - la signalisation temporaire, - la mise en sécurité du site, - une baraque de chantier dédiée aux réunions durant toute l'opération, - la fourniture et mise en place d'un panneau de chantier (modèle fourni par le MOE), - le repérage des réseaux existants et en attente, - le repliement en fin de travaux, la remise en état des lieux et toutes sujétions.	F	0,900	49 780,00	44 802,00
1,4	Mission de marquage-piquetage des réseaux existants selon normes en vigueur (arrêtés du 23/12/2010 et du 15/02/2012) des réseaux existants dans l'emprise de l'opération et aux abords, y compris maintien durant toute la durée du chantier.	F	1,000	1 408,75	1 408,75
1,9	Etablissement et fourniture des plans d'exécution et d'implantation utiles durant toute la phase chantier (exemplaires papiers et fichiers dwg), y compris profils en long et en travers, profil type du positionnement des réseaux et coupes et profils nécessaires des ouvrages du bassin de rétention, etc...	F	1,000	5 291,00	5 291,00
	Sous-total : INSTALLATION DE CHANTIER				51 501,75
	<u>Sous-total : 1-Installation</u>				51 501,75
	<u>2-Travaux Prépa.</u>				
	TRAVAUX PREPARATOIRES				
	Préparation générale				
2.1.2	Nettoyage général de l'emprise de l'opération. Il comprend : - l'enlèvement des arbustes sur l'emprise de la voirie et sur les zones constructibles et ceux définis par le Maître	M2	12 000,000	0,90	10 800,00

Facture n° F169A458.23.18003790

Date : 31/10/2023

2.1.13	d'Ouvrage, ainsi que les broussailles et végétaux jusqu'aux racines, - le dessouchage et le remblaiement éventuel du trou laissé. Y compris l'évacuation en décharge autorisée des végétaux et toutes sujétions de réalisation. Démolition de murets en pierres existant selon plan DCE6, jusqu'au fondation. Y compris l'évacuation des pierres et des gravats des fondations à la décharge, le remblaiement éventuel des vides créés et toutes sujétions pour une parfaite réalisation. Sous-total : Préparation générale Sous-total : TRAVAUX PREPARATOIRES Sous-total : 2-Travaux Prépa.	F	1,000	4 725,35	4 725,35
					15 525,35
					15 525,35
					15 525,35
	<u>3-Terrassements</u> TERRASSEMENTS Décapage 3.1.3 Décapage de terre végétale sur une épaisseur moyenne de 0.20m environ sur l'ensemble de la voirie, des parkings, des trottoirs, le BR et le platelage sur les Lots 1 à 4. Y compris l'évacuation des déblais en décharge autorisée et toutes sujétions de réalisation. Sous-total : Décapage Déblais 3.2.1 Terrassements en déblais sur l'emprise des voies, piétonniers jusqu'à l'arasement de la couche de forme et sur l'emprise des espaces verts. Y compris mise en forme des talus et rampe d'accès et toutes sujétions de réalisation. 3.2.2 Terrassements en déblais pour la création du bassin de rétention (y compris abords) selon les plans et la coupe C-C'. 3.2.4 Terrassements en déblais pour plateformage des lots 1 à 4. Y compris mise en forme des talus et rampe d'accès et toutes sujétions de réalisation. 3.2.5 Terrassements en déblais sur l'espaces verts pour la réalisation de l'accès à la parcelle CL n°33. Y compris	M3	1 140,000	7,00	7 980,00
					7 980,00
		M3	6 000,000	13,70	82 200,00
		M3	3 815,000	18,80	71 722,00
		M3	1 680,000	7,00	11 760,00
		M3	90,000	18,80	1 692,00

Facture n° F169A458.23.18003790

Date : 31/10/2023

3.2.6	mise en forme des talus et rampe d'accès et toutes sujétions de réalisation. Plus-value pour réalisation de terrassements en déblais en terrain rocheux selon étude de sol fournie par le MO. Y compris toutes sujétions de réalisation. Sous-total : Déblais Remblais	M3	11 585,000	4,80	55 608,00
3.3.1	Mise en œuvre de remblais issus des déblais en bordure des voies selon coupe. Y compris compactage par couches successives et toutes sujétions de réalisation. La qualité des remblais devra recevoir l'agrément du MOe. Sous-total : Remblais Evacuation des déblais	M3	845,000	13,80	11 661,00
3.6.1	Evacuation des déblais excédentaires en décharge autorisée. Y compris toutes sujétions de réalisation. Sous-total : Evacuation des déblais Sous-total : TERRASSEMENTS Sous-total : 3-Terrassements	M3	11 825,000	7,90	93 417,50
4.1.1	4-Voirie VOIRIE Préparation plateformes Préparation du fond de forme prêt à recevoir la couche de fondation. Il comprend : - l'implantation et le piquetage avec l'enlèvement de tous les débris végétaux, - le nivellement et réglage des décaissements, le compactage du fond de forme et toutes sujétions. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Sous-total : Préparation plateformes Matériaux plateformes GNT 0/31.5	M2	2 200,000	2,36	5 192,00

Facture n° F169A458.23.18003790

Date : 31/10/2023

4.2.2.1.4	Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/31,5 non recyclée, en couche de fondation, épaisseur variable selon terrassement avec au minimum 0,30m dans les emprises des voies et piétonniers. Y compris mise à la cote du projet, compactage par couches successives, la purge éventuelle des poches médiocres, et toutes sujétions de mise en oeuvre. Sous-total : GNT 0/31.5 GNT 0/20	M3	725,000	34,50	25 012,50
4.2.3.1.3	Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/20 non recyclée, en couche de base, épaisseur moyenne 0,20m dans les emprises des voies et piétonniers. Y compris mise à la cote du projet, compactage par couches successives, la purge éventuelle des poches médiocres et toutes sujétions de mise en oeuvre. Sous-total : GNT 0/20 Sous-total : Matériaux plateformes Bordures / Caniveaux Fourniture et pose de bordures ou canive	M3	300,000	39,00	11 700,00
4.4.16	Bordures T2	ML	450,000	29,00	13 050,00
4.4.18	Bordures T2 basse	ML	100,000	29,00	2 900,00
4.4.19	Bordures P1	ML	300,000	24,00	7 200,00
	Sous-total : Fourniture et pose de bordures ou canive				23 150,00
	Sous-total : Bordures / Caniveaux				23 150,00
	Sous-total : VOIRIE				65 054,50
	Sous-total : 4-Voirie				65 054,50
	<u>13-Maçon&Murs&Clot</u> DALLE ORDURES MENAGERES & GABIONS Murs en gabions				
13.6.1	Réalisation du terrassement et de la fondation pour le mur en gabions avec hauteur selon plan, constitué : -	ML	42,000	980,00	41 160,00

Facture n° F169A458.23.18003790

Date : 31/10/2023

13.6.2	Terrassement et évacuation en décharge autorisée, - Fondation en béton dimensionné selon contraintes avec principe de drainage (note de calcul à fournir au MOE) Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	M2	85,000	207,00	17 595,00
13.6.3	Fourniture et pose des gabions (largeur 50cm mini) avec hauteur selon plan, constitué: - Fourniture et mise en place des cages avec ferrailage de liaison adapté, - Fourniture et mise en place des pierres pour le remplissage des cages. Les pierres du site pourront éventuellement être utilisées si elles sont validées par le MO. Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	F	1,000	1 300,00	1 300,00
	Interventions du Géomètre de l'opération pour : - implantation avant terrassements - implantation sur fondation - contrôle XYZ après réalisation Inklus fourniture plan d'implantation et de récolement.				
	Sous-total : Murs en gabions				60 055,00
	Sous-total : DALLE ORDURES MENAGERES & GABIONS				60 055,00
	Sous-total : 13-Maçon&Murs&Clot				60 055,00
<u>15-Options</u>					
OPTION N°1 : (Travaux gérés en direct p					
Terrassement pour parkings privatifs sur					
Déblais					
15.1.1	Terrassements en déblais sur l'emprise des parkings jusqu'à l'arasement de la couche de forme. Y compris mise en forme des talus et rampe d'accès et toutes sujétions de réalisation.	M3	600,000	13,80	8 280,00
15.1.3	Plus-value pour réalisation de terrassements en déblais en terrain rocheux selon étude de sol fournie par le MO. Y compris toutes sujétions de réalisation.	M3	600,000	4,80	2 880,00
	Sous-total : Déblais				11 160,00
Evacuation des déblais					
15.2.1	Evacuation des déblais excédentaires en décharge autorisée. Y compris toutes sujétions de réalisation.	M3	600,000	7,90	4 740,00
	Sous-total : Evacuation des déblais				4 740,00

Facture n° F169A458.23.18003790

Date : 31/10/2023

	Sous-total : Terrassement pour parkings privatifs sur				15 900,00
	Sous-total : OPTION N°1 : (Travaux gérés en direct p				15 900,00
	Sous-total : 15-Options				15 900,00
	Total : CLERMONT L HERAULT - LES HAUTS DU MAZET				544 077,10
	AVENANT 1				
	<u>TS MURS EN GABIONS BASSIN</u>				
1.1	MUS EN GABION HT 0,5 VU LE LONG DU BASSIN	ML	30,000	207,00	6 210,00
	Sous-total : TS MURS EN GABIONS BASSIN				6 210,00
	<u>TS MURS EN GABIONS PROLONGEMENT VIRAGE</u>				
2.1	PM 13 . 6 .1 Réalisation du terrassement et de la fondation pour le mur en gabions avec hauteur selon plan, constitué: - Terrassement et évacuation en décharge autorisée, - Fondation en béton dimensionné selon contraintes avec principe de drainage (note de calcul à fournir au MOe) Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	ML	17,000	980,00	16 660,00
2.2	PM 13.6.2 Fourniture et pose des gabions (largeur 50cm mini) avec hauteur selon plan, constitué: - Fourniture et mise en place des cages avec ferrailage de liaison adapté, - Fourniture et mise en place des pierres pour le remplissage des cages. Les pierres du site pourront éventuellement être utilisées si elles sont validées par le MO. Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	M2	42,000	207,00	8 694,00
2.1	PM 13 . 6 .1 Réalisation du terrassement et de la fondation pour le mur en gabions avec hauteur selon plan, constitué: - Terrassement et évacuation en décharge autorisée, - Fondation en béton dimensionné selon contraintes avec principe de drainage (note de calcul à fournir au MOe) Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	ML	29,000	980,00	28 420,00
2.2	PM 13.6.2 Fourniture et pose des gabions (largeur 50cm mini) avec hauteur selon plan, constitué: - Fourniture et mise en place des cages avec ferrailage de liaison adapté, - Fourniture et mise en place des pierres pour le remplissage des cages. Les pierres du site pourront éventuellement être utilisées si elles sont validées par le MO. Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	M2	110,000	207,00	22 770,00

Facture n° **F169A458.23.18003790**Date : **31/10/2023**

	<u>Sous-total : TS MURS EN GABIONS PROLONGEMENT VIRAGE</u>				76 544,00
	Total : AVENANT 1				82 754,00
	TOTAL				626 831,10

Récapitulatif Facture n° **F169A458.23.18003790** Du 31/10/2023

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
000010	CLERMONT L HERAULT - LES HAUTS DU MAZET	U	1		544 077,10
000020	AVENANT 1	U	1		82 754,00