

REÇU le 03 JAN. 2024

PAYÉ	COMPTABILISÉ
LE	
PAR	
DE	

**DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES
COMMUNE DE PONTEILLA
LOTISSEMENT RACINE**

MAITRE D'OUVRAGE : SAS RACINE

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°2 - PHASE 1

LOT N°1: TERRASSEMENT-VOIRIE-SIGNALISATION-RESEAUX HUMIDES-BASSIN DE RETENTION

MARCHE N°: NEANT en Date du : 17 octobre 2023

DATES	N°	MONTANT (HT)	MONTANT DU MARCHE LOT N°		1 271 787,05 Euros Hors Taxes	1 526 144,46 Euros T.T.C.
06/12/2023	1	18 801,51 €	TOTAL DU MARCHE : Forme : Global et forfaitaire. Entreprise titulaire : FARINES TP 9 route de Thuir 66300 LLUPIA Compte: IBAN: BIC: Nous soussignés, Roussillon Topo Ingénierie, chargé de la direction des travaux, Vu l'état d'avancement des travaux de VRD exécutés à ce jour par ledit Entrepreneur, lequel présente une dépense sur travaux en HT de: Lot n°1: Terrassement-voirie-signalisation-réseaux humides-bassin de retention Travaux exécutés à ce jour à déduire situations précédentes : Montant exécuté depuis la dernière situation :			
TOTAL précédent HT			18 801,51 €			
Montant HT du présent certificat			69 389,79 €			
L'entreprise aura perçu en HT			18 801,51 €			
Montant HT du présent marché			1 271 787,05 €			
% reçu par rapport au marché			6.81%			
				Actualisation : 1 601,90 €		
				Caution bancaire fournie		
				Montant H.T. 69 389,79 €		
				Montant T.V.A. 20% 13 877,96 €		
				Montant T.T.C. 83 267,75 €		

Règlement des travaux exécutés par:	FARINES TP	H.T.	T.T.C.
		69 389,79	83 267,75

Certifie qu'il peut être payé à l'entrepreneur **FARINES TP** la somme de **83 267,75 € TTC**
 quatre vingt trois mille deux cent soixante sept euros et soixante quinze cts

PERPIGNAN, le 29/12/2023
 Le Maître d'Oeuvre,





FARINES T.P.

• DEMOLITIONS • TERRASSEMENTS • RESEAUX • VOIRIE • GENIE CIVIL

Facture

Numéro

FA710561

Date : 20/12/2023

SAS RACINE

75 ZI LES PORTES DOMICIENNES

34740 VENDARGUES

Code client	Date d'échéance	Mode de règlement
CRACINE	29/02/2024	Virement

N° de TVA Intracom : FR92 423 362 961

LOTISSEMENT RACINE PONTEILLA

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
2308	Situation N° 02	1,00	86 589,40	86 589,40	20,00
2308	Actualisation des prix	1,00	1 601,90	1 601,90	20,00
2308	Déduction Situation Précédente	1,00	-18 801,51	-18 801,51	20,00
	Selon détail ci-joint				

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Mode de paiement	Montant de l'échéance	Solde dû
29/02/2024	Virement SEPA	83 267,75 €	83 267,75 €

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Arrêté du 26 décembre 2021 - article L. 441-10 du Code de Commerce)
Pour les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera exigible (article D. 441-5 du Code de commerce)

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	69 389,79	13 877,96



Total HT	69 389,79
Total TVA	13 877,96
Total TTC	83 267,75
Acomptes	0,00
Net à payer	83 267,75 €

RIB BTP BANQUE - FR76 30258100 0008 0100 8858 558

BIC : BATFRP1XXX

9 Route de Thuir 66300 LLUPIA - Tel. 04 68 53 05 78 - E-mail. secretariat@farinestp.fr - SAS capital de 500 000 €

SITUATION TRAVAUX

PHASE 1

Jumér	Libellé	Unité	Prix unitaire	Quantité	Réalisé	Montant
1	TRAVAUX PREPARATOIRES					
1,01	Installation de chantier pour l'ensemble des lots et pour toute la durée du chantier et conforme à la réglementation des organismes de contrôle et de sécurité au travail	u	4 000,00	1,00	0,30	1 200,00
1,02	Etablissement d'un DESC suivant prescriptions CD66 + réalisation d'un accès depuis la RD suivant les prescriptions du CD66 toutes sujétions	u	3 000,00	0,00		0,00
1,03	Nettoyage du terrain sur l'emprise de la parcelle, ouvrage béton + arbres et végétations sur les futures emprises publiques + les d'arbres qui tomberaient sur les accès des parcelles ou sur les mitoyens	m2	0,20	36 572,00	36 572,00	7 314,40
1,04	IC + marquage piquetage des réseaux existants	Fft	1 750,00	1,00	1,00	1 750,00
Total TRAVAUX PREPARATOIRES						
	TERRASSEMENT					10 264,40
1,05	Sciage du revêtement existant	ml	5,00	25,00		0,00
1,06	Terrassement Terrain toute nature mise en forme f.f. y/c talus dans les parcelles pour rattrapper le niveau du TN lorsque la voirie est sous le TN et terrassement des accès si nécessaire	m ³	3,60	6 613,00		0,00
1,07	Evacuation des déblais en décharge autorisée à la charge de l'entreprise	m ³	7,00			0,00
1,08	Régalaage des terres extraites sur les parcelles Max 0,28cm y/c mis en place de 0,30m sur tous les Espv (terre épierrée) (0,28*29490+2435*0,3) - Attention, si le MO s'aperçoit qu'il y a plus de 0,28m de remblais sur les parcelles, l'entreprise devra évacuer le surplus à sa charge exclusive	m ³	4,50	6 613,00		0,00
1,09	Nivellement des parcelles en fin de chantier	Fft	1 250,00	3,00		0,00
Total TERRASSEMENT						
	VOIRIE					0,00
1,10	Réglage compactage fond de forme	m2	0,30	7 101,00		0,00
1,11	Essais à la plaque 1/200m² - il devront être >70Mpa	Ft	1 750,00	3,00		0,00
1,12	Concassé 0/80 recyclé avec fourniture et validation de la courbe granulométrique par le MOE. ép:0,50	m3	26,00	3 906,00		0,00

SITUATION TRAVAUX

PHASE 1

Jumér	Libellé	Unité	Prix unitaire	Quantité	Réalisé	Montant
3,8	Conduite en béton armé 300mm	ml	105,00	8		0,00
3,9	Conduite en béton armé 400mm	ml	110,00	30		0,00
3,1	Réalisation d'une surverse béton largeur 3,5m entre les 2 bassins - longueur 15,5ml -hauteur 0,15m	Ft	2700,00	1	1,00	2 700,00
3,11	Réalisation d'une surverse béton largeur 3,5m bassin aval - longueur 22ml - hauteur 0,15m	Ft	3000,00	1		0,00
3,12	Réalisation d'une rampe d'accès en concassé	Ft	1600,00	2		0,00
3,13	Réalisation de plots en enrochements bétonnés pour les supports ENEDIS y/c calcul ingénieur béton	Ft	1000,00	6		0,00
3,14	Plan d'Exécution	Ft	750,00	1	1,00	750,00
Montant total H.T. du bassin de rétention						74 090,00

TOTAL HT TRAVAUX
Actualisation des prix 1,85%
Rabais commercial
Déduction situation précédente
TOTAL HT TRAVAUX (après actualisation et rabais commercial)
TVA (20,00%)
TOTAL TTC

PHASE 1	86 589,40
	1 601,90
	18 801,51
	69 389,79
	13 877,96
	83 267,75

SITUATION TRAVAUX

PHASE 1

Jumér	Libellé	Unité	Prix unitaire	Quantité	Réalisé	Montant
2,58	Raccordement de la conduite à créer sur la conduite en attente	u	750,00	5,00		0,00
2,59	Essais de pression, stérilisation, et obtention de la conformité auprès du concessionnaire	u	1 250,00	3,00		0,00
2,60	Plus value pour croisement de canalisations	Ft	250,00	3,00		0,00
2,61	Plan d'exécution + plans de récolement (4 Exemplaires) - Classe A	Ft	525,00	3,00	1,00	525,00
Sous total HT des Travaux réseau d'eau potable						
Total RESEAUX HUMIDES						
TOTAL HT VOIRIE + RESEAUX HUMIDES						
TVA (20,00%)						
TOTAL TTC						
OPTION n°1						
2,62	Fourniture et mise en œuvre de coffret plastique à positionner dans le coffret béton de chaque branchement	u	100,00	69,00		0,00

TOTAL HT VOIRIE + RESEAUX HUMIDES						
TVA (20,00%)						
TOTAL TTC						
OPTION n°1						
TOTAL TTC						

OPTION n°1						
TOTAL TTC						

BASSIN DE RETENTION - PHASE 1

Ouvrages Spécifiques au projet

RESEAU D'EAUX PLUVIALES - LOT 3						
3,1	Terrassement pour bassin de rétention y/c talus, démolition et évacuation du casot	m³	2,60	6965	6900,00	17 940,00
3,2	Evacuation des terres extraites	m3	7,00	6965	6900,00	48 300,00
3,4	Création de fossé prof =0.50m largeur haute = 1.50 largeur basse=0.50m et évacuation des terres extraites	ml	12,50	150		0,00
3,5	Tête de buse diam 1000 mm et béton de protection du fond de l'agouille)	u	500,00	1	1,00	500,00
3,6	Ouvrage de fuite avec vidange, dégrilleur, décantation, ajoutage, vanne martelière, clapet anti retour	u	2600,00	2	1,50	3 900,00
3,7	Fourniture et pose de caniveau CC1 norme NF Classe A (10x20)	ml	40,00	150		0,00

SITUATION TRAVAUX

PHASE 1

Jumér	Libellé	Unité	Prix unitaire	Quantité	Réalisé	Montant
2.37	Regard de visite 1000 tampon béton *- logo PMM	u	850,00	21,00		0,00
2.38	Poste de refoulement conforme à la fiche 6 du référentiel technique des ouvrages entrant dans le patrimoine de PMM y/c clôture + portail 4ml + dalle béton + potence + vanne en amont du PR + toute sujétions	Fft	42 500,00	1,00		0,00
2.39	Raccordement sur regard existant (gravitaire ou refoulement)	u	300,00	3,00		0,00
2.40	Raccordement du refoulement sur le regard existant	u	1 000,00	1,00		0,00
2.41	Essais d'étanchéité à l'eau + camera	u	750,00	2,00		0,00
2.42	Plus value pour croisement de canalisations	Ft	1 500,00	2,00		0,00
2.43	Plan d'exécution + plans de récolement (4 Exemplaires) - Classe A	Fft	710,00	2,00	1,00	710,00
Sous total HT des Travaux réseau d'eaux usées						
RESEAU EAU POTABLE						
2.44	Tranchée pour canalisation EAU POTABLE	m ³	20,00	440,00		0,00
2.45	Evacuation des terres extraites réseau AEP dans un lieu de décharge a choix de l'entreprise	m ³	11,00	440,00		0,00
2.46	Lit de sable en fond de fouille + enrobage	m ³	35,00	182,00		0,00
2.47	Remblai en recyclé du site 0/31.5 pour tranchée	m ³	28,00	258,00		0,00
2.48	Grillage avertisseur bleu	ml	1,00	652,00		0,00
2.49	Fourniture et pose de canalisation en fonte ductile Ø 80mm	ml	55,00	35,00		0,00
2.50	Fourniture et pose de canalisation en fonte ductile Ø 125mm	ml	65,00	617,00		0,00
2.51	Branchement particulier (diam 25 mm) + 1,50m de fourreaux dans lot	u	450,00	69,00		0,00
2.52	Branchement collectif (diam 63 mm) + 1,50m de fourreaux dans lot + niche au sol	u	810,00	0,00		0,00
2.53	Branchement arrosage (diam 32 mm)	u	450,00	2,00		0,00
TC	Fourniture et pose de borne de puisage	u	150,00	2,00		0,00
2.54	Fourniture et pose d'enveloppe béton ou niche au sol (agrée concessionnaire)	u	200,00	71,00		0,00
2.55	Fourniture et pose d'une vanne	u	450,00	15,00		0,00
2.56	Fourniture et pose d'une plaque pleine	u	180,00	5,00		0,00
2.57	Poteau Incendie	u	2 750,00	3,00		0,00
						710,00

PHASE 1

Jumér	Libellé	Unité	Prix unitaire
2,17	Canalisation en béton armé Ø500 BA	ml	80,00
2,18	Canalisation en béton armé Ø600 BA	m	95,00
2,19	Canalisation en béton armé Ø800 BA	ml	160,00
2,20	Canalisation en béton armé Ø1000 BA(attention la conduite 1000 à l'arrière des lots 56 à 60 ne pourra pas être implanté à l'axe de l'actuel fossé, elle devra être implantée totalement dans l'emprise de l'opération sous le piétonnier)	ml	210,00
2,21	Cadre en béton armé 1,10X0,55	ml	650,00
2,22	Regard de visite 1000 tampon béton étanche - logo PMM	u	875,00
2,23	Regard de visite 1500 tampon béton étanche - logo PMM	u	1 350,00
2,24	Grille alvaloir fonte avec engouffrement type selecta	u	750,00
2,25	Réalisation d'un branchement Ø250 sur la conduite EPL à créer avec RV 400X400 tampon béton sur les lots 40, 61, 76 à 79, 86 à 88 et 89 à 92 (Branchement EPL complet, y/c toutes sujétions de raccordement sur le réseaux EPL le plus proche)	Ft	860,00
2,26	Tête d'ouvrage bassin de 400 à 1100 y/c bétonnage ou enrochement en fond de fossé et de la berge opposée sur +ou- 5ml	u	750,00
2,27	Réalisation d'un fossé arrière des lots 37 à 46 - L1,50m en queue, 0,25 en fond et hauteur 0,75m	ml	26,00
2,28	Plan d'exécution + plans de récolement (4 Exemplaires) - Classe A	Fft	400,00
Sous total HT des Travaux réseau d'eaux pluviales			
RESEAU EAUX USEES			
2,29	Tranchée pour canalisation EAUX USEES	m ³	20,00
2,30	Evacuation des terres extraites réseau EU dans un lieu de décharge a choix de l'entreprise	m ³	11,00
2,31	Lit de sable en fond de fouille + enrobage	m ³	35,00
2,32	Remblai en recyclé du site 0/31.5 pour tranchée	m ³	28,00
2,33	Grillage avertisseur marron	ml	1,00
2,34	Canalisation P.P Ø200	ml	40,00
2,35	Canalisation de refoulement Ø63 en PE Prescriptions PMM	ml	25,00
2,36	Fourniture et pose de branchement P.P. Ø160mm + 2,60m dans lot + BCH + culotte de raccordement ou raccordement sur regard	u	750,00

SITUATION TRAVAUX

PHASE 1

Jumér	Libellé	Unité	Prix unitaire	Quantité	Réalisé	Montant
1,32	<u>Ligne stop</u>	ml	18,04	3,00		0,00
1,33	<u>Marquage logo handicapé + panneau B6d-M6h</u>	u	240,00	5,00		0,00
1,34	<u>Dalles podotactiles</u>	u	155,00	12,00		0,00
1,35	<u>Potelets PMR tête blanche H:1,20</u>	u	125,00	8,00		0,00
1,36	<u>Banc</u>	u	500,00	4,00		0,00
1,37	<u>Corbeille</u>	u	350,00	4,00		0,00
1,38	<u>Dalle pour conteneur à verre</u>	ft	1 200,00	1,00		0,00
1,39	<u>Création de muret Technique maçonnés + Boite aux lettres h 1.60 x 2.00 + enduit toutes faces (finition gratté) + numéro de rue</u>	u	980,00	69,00		0,00
1,40	<u>Création d'un mur enduit toutes faces couleur à définir H: 0,60m à l'entrée du lotissement (pour support nom du lotissement) - finition gratté</u>	ml	300,00	14,00		0,00
1,41	<u>Enrochement granit à l'entrée de l'opération</u>	u	800,00	0,00		0,00
1,42	<u>Plan d'exécution + plans de récolement (4 Exemplaires) - Classe A</u>	Fft	600,00	3,00	1,00	600,00
1,43	<u>Moins value pour rectification de la structure de chaussée l'entreprise devra avoir soit fait faire une étude géotechnique pr un BET agréé par la MO et la MOE - résultats des essais de plaque >70Mpa</u>	Ft	1,00	-45 000,00		0,00
Total VOIRIE						600,00
Total TERRASSEMENTS - VOIRIE - SIGNALISATION						10 864,40

2,00 RESEAU EAUX PLUVIALES						
2,10 <u>Tranchée pour canalisation EPL y/c toutes sujétions (pompage)</u>	m ³	20,00	1 365,00			0,00
2,11 <u>Evacuation des terres extraites réseau EPL dans un lieu de décharge a choix de l'entreprise</u>	m ³	11,00	1 365,00			0,00
2,12 <u>Lit de sable en fond de fouille + enrobage</u>	m ³	35,00	453,00			0,00
2,13 <u>Remblai en recyclé du site 0/31.5 pour tranchée</u>	m ³	28,00	814,00			0,00
2,14 <u>Grillage avertisseur marron</u>	ml	1,00	842,00			0,00
2,15 <u>Canalisation en béton armé Ø300 BA</u>	ml	60,00	183,00			0,00
2,16 <u>Canalisation en béton armé Ø400 BA</u>	ml	65,00	232,00			0,00

SITUATION TRAVAUX

PHASE 1

Jumér	Libellé	Unité	Prix unitaire	Quantité	Réalisé	Montant
1,13	Concassé de carrière 0/20 ép:0,40	m3	31,00	2 972,00		0,00
1,14	Bordure de type P1	ml	26,00	433,00		0,00
1,15	Bordure de type A2	ml	28,50	777,00		0,00
1,16	Bordure de type T2	ml	28,50	404,00		0,00
TC	Bordure de type T2 surbaissées pour entrée de lot	ml	38,50	345,00		0,00
1,17	Caniveau de type CS1	ml	28,50	787,00		0,00
1,18	Caniveau de type CC1	ml	45,00	0,00		0,00
1,19	Fourniture et pose de 1 bloc de fondation 20x20x50 pleins y/c redans au droit des arbres et des candélabres.	ml	28,50	1 254,00		0,00
1,20	Fourniture et pose de fourreaux TPC 90 mm pour le réseau d'arrosage y/c pehd Ø 20/25	ml	15,00	0,00		0,00
1,21	Mise à la côte des ouvrages avant réalisation des enrobés (BàC, regard avec tampon fonte, béton).	Ft	2 375,00	3,00		0,00
1,22	Réalisation de béton marqué coloré ep 0,15	m2	50,00	207,00		0,00
1,23	Réalisation de béton balayé coloré ep 0,15 y/c ferrailage devant les accès	m2	40,00	165,00		0,00
1,24	Imprégnation de la couche de 0/20 par émulsion de bitume	m²	1,50	6 179,00		0,00
1,25	Réalisation d'un béton bitumineux semi grenu BBSG 90 kg/m² - 0/6 (environ 4 cm d'épaisseur)	m2	19,00	2 080,00		0,00
1,26	Réalisation d'un béton bitumineux semi grenu BBSG 120 kg/m² -0/10 (environ 5 cm d'épaisseur)	m2	18,00	4 100,00		0,00
1,27	Réalisation de passage surélevé sur la voirie structurante-Mise en œuvre manuelle de passage surélevé comprenant l'application manuelle des enrobés, les bordures P1 en pied et tête de rampant, le marquage au sol et les panneaux réglementaires	Ft	1 765,00	2,00		0,00
1,28	Mise en œuvre de stabilisé (environ 8 cm d'épaisseur) Chemin piétonnier y/compris géotextile sur fond de forme	m2	10,00	550,00		0,00
1,29	Signalisation verticale (Panneau de rue, circulation...)	u	215,00	11,00		0,00
1,30	Marquage au sol à la peinture d'un passage piéton	m²	7,00	80,00		0,00
1,31	Marquage au sol de bandes blanches	ml	1,00	100,00		0,00