

**20\_672 "LE PESCALUNE" - LUNEL**

MAITRE D'OUVRAGE

**SAS HECTARE**  
**75, rue des Portes Domitiennes**  
**34741 VENDARGUES**

ENTREPRISE

**ALLEZ ET CIE - ZAC des Cabanettes - CS50350**  
**34400 SAIN JUST**

## TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS

| TRAVAUX   | Engagement | Cumul Actuel | TVA 20 % | Cumul Ant. | Trav. du mois |
|-----------|------------|--------------|----------|------------|---------------|
| Lot n°2   | 39 999.70  | 39 999.70    | 7 999.94 | 39 486.69  | 513.01        |
|           |            | -            | -        | -          | -             |
| TOTAL HT  | 39 999.70  | 39 999.70    |          |            |               |
| TOTAL TTC | 47 999.64  | 47 999.64    |          |            |               |

Avancement Travaux en %

100.00%

Révisions des prix

|                   |  |           |           |        |
|-------------------|--|-----------|-----------|--------|
| TOTAL TRAVAUX HT  |  | 39 999.70 | 39 486.69 | 513.01 |
| TVA 20 %          |  | 7 999.94  | 7 897.34  | 102.60 |
| TOTAL TRAVAUX TTC |  | 47 999.64 | 47 384.03 | 615.61 |

RETENUES TTC

Cumul Actuel

Cum. Antérieur

Trav. du mois

Pénalités de retard

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | - |
|--|--|--|--|---|

TOTAL DES RETENUES TTC

|                                |          |              |                 |               |
|--------------------------------|----------|--------------|-----------------|---------------|
| DIVERS                         |          | Cumul Actuel | Cumul Antérieur | Trav. du mois |
| Retenues de Garantie TTC de 5% | 5.00%    |              |                 |               |
| Garantie Bancaire TTC          | 2 399.98 |              | -               | 0.00          |
| Travaux inter entreprises      | %        |              | -               | 0.00          |
| TOTAL SITUATION TTC            |          | 47 999.64    | 47 384.03       | 615.61        |

TOTAL SITUATION A PAYER

615.61

NET A PAYER A L'ENTREPRISE

Bénéficiaire : ALLEZ

615.61

NET A PAYER AU SOUS TRAITANT

Bénéficiaire :

NET A PAYER AU SOUS TRAITANT

Bénéficiaire :

-

ENTREPRISE  
Situation établie le  
11/01/2024MAITRE D'ŒUVRE  
Situation vérifiée le  
16/01/2024MAITRE D'OUVRAGE  
Bon pour Accord le**Bbass**  
Pôle VRD  
205 Avenue des Gardians - 34160 CASTRIES  
Tél. 04 67 87 31 15 - vril-castries@bbass.fr  
N° TVA : 205 261 00068

Bon pour accord Jérôme

17 JAN. 2024



SAS au capital de 2 801 250 €  
N° SIRET 572 201 549 00225  
Id TVA : FR24 572 201 549/ APE 4222Z  
ZAC des Cabanettes - Saint Just - CS 50350  
34400 SAINT-JUST  
Téléphone : 04 67 83 22 70  
Télécopie : 04 67 83 04 30  
Email : accueil.lunel@allez.fr  
Internet : www.allez.fr

Facture N° FVPL24010001 du 11/01/24

N° affaire : PL230006

Interlocuteur : IANNA Frédérique

**HECTARE**

75 Les Portes Domitiennes  
BP 30020  
34740 VENDARGUES

**Situation N° 4 DGD**

**Objet :** LUNEL LE PESCALUNE

| Désignation                              | Prix U.   | Qté | Unité | Montant<br>marché | Qté         | Montant<br>cumulé | Montant<br>précédent | Montant<br>facturé |
|------------------------------------------|-----------|-----|-------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| LOT 2 RESEAUX SECS<br>LUNEL LE PESCALUNE | 39 999.70 | 1   | U     | 39 999.70         | 1.00        | 39 999.70         | 39 486.69            | 513.01             |
| <b>Total marché</b>                      |           |     |       | <b>39 999.70</b>  | <b>100%</b> | <b>39 999.70</b>  | <b>39 486.69</b>     | <b>513.01</b>      |

Bon pour accord Jérôme  
17 JAN. 2024

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Total EUR HT</b> | <b>513.01</b> |
| TVA 20%             | 102.60        |
| <b>Montant TTC</b>  | <b>615.61</b> |

**DOCUMENT ARRETE A LA SOMME DE :**  
SIX CENT QUINZE EUROS SOIXANTE ET UN CENTIMES

Mode de règlement Chèque  
Conditions de paiement 45 jours nets

TVA acquittée sur les encaissements  
Date d'échéance 25/02/24

Cordonnées bancaires CMCIFRPP | FR76 1005 7190 4800 0140 1200 102  
Domiciliation CIC TOULOUSE GRANDES ENTREPRISES  
Escompte pour paiement anticipé : néant

DGD JANVIER 2024

11/01/2024

| Lotissement "LE PESCALUNE" - LUNEL |                                                                                                                                                          |       |          |                 |                  |             |                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| SECS                               |                                                                                                                                                          |       |          |                 |                  |             |                  |
| LOT N°2 - RESEAUX                  |                                                                                                                                                          |       |          |                 |                  |             |                  |
| n°                                 | Désignation                                                                                                                                              | Unité | Quantité | Quantité<br>DGD | Montant<br>DGD   | Prix €      | Total €          |
| <b>1</b>                           | <b>INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS</b>                                                                                                             |       |          |                 |                  |             |                  |
| 1.1                                | Installation et signalisation de chantier                                                                                                                | F     | 1        | 1               | 650              | 650,00      | 650,00           |
|                                    | <b>TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS</b>                                                                                                       |       |          |                 | <b>650,00</b>    | <b>H.T.</b> | <b>650,00</b>    |
| <b>2</b>                           | <b>TERRASSEMENTS RESEAUX SECS</b>                                                                                                                        |       |          |                 |                  |             |                  |
| 2.1                                | Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature, évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions |       |          |                 |                  |             |                  |
| 2.1.1                              | Réseaux BT, FT et Eclairage depuis le fond de forme                                                                                                      | ml    | 231,00   | 231,00          | 11 458           | 49,60       | 11 457,60        |
|                                    | <b>TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS</b>                                                                                                                  |       |          |                 | <b>11 457,60</b> | <b>H.T.</b> | <b>11 457,60</b> |
| <b>3</b>                           | <b>RESEAU BASSE TENSION</b>                                                                                                                              |       |          |                 |                  |             |                  |
| 3.1                                | Fourniture et pose coffrets y/c enveloppe béton                                                                                                          |       |          |                 |                  |             |                  |
| 3.1.1                              | RMBT300                                                                                                                                                  | u     | 2        | 2               | 1 386            | 693,00      | 1 386,00         |
| 3.1.2                              | RMBT450                                                                                                                                                  | u     | 3        | 3               | 2 175            | 725,00      | 2 175,00         |
| 3.1.3                              | S22/Cibe                                                                                                                                                 | u     | 10       | 10              | 3 750            | 375,00      | 3 750,00         |
| 3.2                                | Câbles AL y/c téléreport                                                                                                                                 |       |          |                 |                  |             |                  |
| 3.2.1                              | 3X150mm² + 1x 95mm²                                                                                                                                      | ml    | 160,00   | 160,00          | 2 960            | 18,50       | 2 960,00         |
| 3.2.2                              | Branchements BT                                                                                                                                          | ml    | 180,00   | 180,00          | 2 248            | 12,49       | 2 248,20         |
| 3.2.3                              | Raccordement sur réseau existant ou amené par le concessionnaire en limite de l'opération                                                                | u     | 1        | 1               | 500              | 500,00      | 500,00           |
|                                    | <b>TOTAL RESEAU BASSE TENSION</b>                                                                                                                        |       |          |                 | <b>13 019,20</b> | <b>H.T.</b> | <b>13 019,20</b> |
| <b>4</b>                           | <b>RESEAUX F.T. FIBRE</b>                                                                                                                                |       |          |                 |                  |             |                  |
| 4.1                                | Fourreaux                                                                                                                                                |       |          |                 |                  |             |                  |
| 4.1.1                              | PVC ø 42/45 (x3)                                                                                                                                         | ml    | 130,00   | 130,00          | 1 100            | 8,46        | 1 099,80         |
| 4.1.2                              | PVC ø 25/28 (x2)                                                                                                                                         | ml    | 230,00   | 230,00          | 1 350            | 5,87        | 1 350,10         |
| 4.2                                | Chambres de tirage                                                                                                                                       |       |          |                 |                  |             |                  |
| 4.2.1                              | Chambre L2T (Tampon 400KN)                                                                                                                               | u     | 4        | 4               | 3 224            | 806,00      | 3 224,00         |
| 4.3                                | Regard FT 30x30 (y compris pose)                                                                                                                         |       |          |                 |                  |             |                  |
| 4.3.1                              | Tampon fonte                                                                                                                                             | u     | 15       | 15              | 1 665            | 111,00      | 1 665,00         |
| 4.4                                | Raccordement sur réseau FT existant y/c réfection et toute sujétion pour une parfaite réalisation                                                        | F     | 1        | 1               | 250              | 250,00      | 250,00           |
|                                    | <b>TOTAL RESEAUX F.T. FIBRE</b>                                                                                                                          |       |          |                 | <b>7 588,90</b>  | <b>H.T.</b> | <b>7 588,90</b>  |
| <b>5</b>                           | <b>RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC</b>                                                                                                                           |       |          |                 |                  |             |                  |
| 5.1                                | Candélabre solaire                                                                                                                                       |       |          |                 |                  |             |                  |
| 5.1.1                              | Candélabre type UP2 Sunna Design y/c massif de fondation                                                                                                 | u     | 2        | 2               | 5 534            | 2 767,00    | 5 534,00         |
| 5.2                                | Déplacement candélabre existant                                                                                                                          | u     | 2        | 2               | 500              | 250,00      | 500,00           |
|                                    | <b>TOTAL RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC</b>                                                                                                                     |       |          |                 | <b>6 034,00</b>  | <b>H.T.</b> | <b>6 034,00</b>  |
| <b>6</b>                           | <b>DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS</b>                                                                                                                |       |          |                 |                  |             |                  |
| 6.1                                | Études d'exécution - Articles - Recolement - DOE                                                                                                         | F     | 1        | 1               | 500              | 500,00      | 500,00           |
| 6.2                                | Recolements BT - FT - Eclairage public                                                                                                                   | F     | 1        | 1               | 750              | 750,00      | 750,00           |
|                                    | <b>TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS</b>                                                                                                          |       |          |                 | <b>1 250,00</b>  | <b>H.T.</b> | <b>1 250,00</b>  |

**LOT N°2 - RESEAUX SECS : RECAPITULATIF GLOBAL**

| n° | Désignation                           | H.T. €           |                  | T.V.A 20,0% €   | T.T.C. €         |
|----|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1  | INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS | 650,00           |                  | 130,00          | 780,00           |
| 2  | TERRASSEMENTS RESEAUX SECS            | 11 457,60        | 11 457,60        | 2 291,52        | 13 749,12        |
| 3  | RESEAU BASSE TENSION                  | 13 019,20        | 13 019,20        | 2 603,84        | 15 623,04        |
| 4  | RESEAUX F.T. FIBRE                    | 7 588,90         | 7 588,90         | 1 517,78        | 9 106,68         |
| 5  | RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC               | 6 034,00         | 6 034,00         | 1 206,80        | 7 240,80         |
| 6  | DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS    | 1 250,00         | 1 250,00         | 250,00          | 1 500,00         |
|    | <b>TOTAL LOT N°2 - RESEAUX SECS</b>   | <b>39 999,70</b> | <b>39 999,70</b> | <b>7 999,94</b> | <b>47 999,64</b> |

**LOT N°2 - RESEAUX SECS : TOTAL GLOBAL**

| Désignation                   | H.T. €           |  | T.V.A 20,0% €   | T.T.C. €         |
|-------------------------------|------------------|--|-----------------|------------------|
| <b>LOT N°2 - RESEAUX SECS</b> | <b>39 999,70</b> |  | <b>7 999,94</b> | <b>47 999,64</b> |



**MONTANT TOTAL DGD**

**39 999,70 €**

**DEDUCTION SITUATION N°1 à 3**

**39 486,69 €**

**MONTANT HT DGD**

**513,01 €**

**TVA 20%**

**102,60 €**

**MONTANT TTC DGD**

**615,61 €**