



## Maître d'Ouvrage : HECTARE ZI Les Portes Domitienne 37740 VENDARGUES

**LOT N° : 02 Terrassement Voirie**

### MARCHE Lotissement les Caudalies :

en Date du : **19 décembre 2023**

|                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| DATES                                                                                                                                                                                                                                            | N°           | MONTANT (HT) |
| MONTANT DU MARCHÉ LOT N° 02                                                                                                                                                                                                                      |              |              |
| TOTAL DU MARCHÉ : 333 480,86 € HT                                                                                                                                                                                                                |              |              |
| Forme : Global et forfaitaire.                                                                                                                                                                                                                   |              |              |
| <u>Entreprise titulaire :</u>                                                                                                                                                                                                                    |              |              |
| EIFFAGE Route Grand Sud Ouest Languedoc Roussillon<br>Chemin de Villeneuve de la Raho<br>66280 SALEILLES                                                                                                                                         |              |              |
| <u>Compte:</u>                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |
| IBAN : FR7630004025580001019110517<br>BIC : BNPAFRPPXXX                                                                                                                                                                                          |              |              |
| Nous soussignés, <b>Roussillon Topo Ingénierie</b> , chargé de la direction des travaux,<br>Vu l'état d'avancement des travaux de <b>EIFFAGE</b> exécutés<br>à ce jour par ledit Entrepreneur, lequel présente une dépense sur travaux en HT de: |              |              |
| Lot n° 01                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |
| Travaux exécutés à ce jour 7,28% 24 285,31 €                                                                                                                                                                                                     |              |              |
| à déduire situations précédentes : 0,00 €                                                                                                                                                                                                        |              |              |
| Montant exécuté depuis la dernière situation : 24 285,31 €                                                                                                                                                                                       |              |              |
| Actualisation : 0,00 €                                                                                                                                                                                                                           |              |              |
| TOTAL précédent HT                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 €       |              |
| Montant HT du présent certificat                                                                                                                                                                                                                 | 24 285,31 €  |              |
| L'entreprise aura perçu en HT                                                                                                                                                                                                                    | 24 285,31 €  |              |
| Montant HT du présent marché                                                                                                                                                                                                                     | 333 480,86 € |              |
| % recu par rapport au marché                                                                                                                                                                                                                     | 7,28%        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |
| Règlement des travaux exécutés par                                                                                                                                                                                                               |              |              |
| H.T. T.T.C.                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |
| 24 285,31 29 142,37                                                                                                                                                                                                                              |              |              |
| Montant H.T. 24 285,31 €                                                                                                                                                                                                                         |              |              |
| Montant T.V.A. 20% 4 857,06 €                                                                                                                                                                                                                    |              |              |
| Montant T.T.C. 29 142,37 €                                                                                                                                                                                                                       |              |              |
| Caution Bancaire Fournie                                                                                                                                                                                                                         |              |              |

Certifie qu'il peut être payé à l'entrepreneur **EIFFAGE**  
la somme de **Vingt neuf mille cent quarante deux euros et 37 centimes**

**29 142,37 € TTC**

PERPIGNAN, le 06/02/2024  
Le Maître d'Oeuvre,

 **RTI**  
Roussillon Technologique  
71 route de Nohain d'Orles  
66000 PERPIGNAN  
Tel. 04 68 66 57 72  
Fax 04 68 66 57 73

**Adresse de l'établissement :**  
EIFFAGE ROUTE GRAND SUD  
OUEST LANGUEDOC  
ROUSSILLON  
28 avenue de Pezenas  
34630 SAINT THIBERY  
France  
**Téléphone :** 0467212121  
**Télécopie :**  
**Courriel :**

**Adresse du site de facturation :**  
EIFFAGE ROUTE NARBONNE  
Tel.direct : 04.68.42.50.42  
EIFFAGE ROUTE GRAND SUD  
3 AV.PAUL SABATIER - ZI LA  
COUPE  
11100 NARBONNE  
FRA  
**Téléphone :** 0468425042  
**Télécopie :** 0468414757

**HECTARE SA**  
**251 RUE DU ROMARIN**  
**CLOS DES CHANTERELLES**  
**BP 18**  
**34830 CLAPIERS**  
**France**

**Facture n°F00691240100109**

**NARBONNE, le 31 Janvier 2024**

**SITUATION N° 1**

**Références de la commande**

**Id. TVA :** FR24351338660  
**N° de référence fournisseur:** 0

Travaux de VRD  
Lieu : Lotissement Les Caudalies à Banyuls dels Aspres  
LOT N° 2 : Terrassement Voirie

Caution en remplacement de la RG émise.

**Nos références**

**N° Activité :** S23710-LES CAUDALIES BANYULS D.ASPRES  
**N° Projet :** S23710-LES CAUDALIES BANYULS D.ASPRES  
**Suivi de chantier :** HENRY, MAUD  
**Suivi administratif :** TALOUD, FRANCOISE  
**N° Client :** 0000164965  
**N° de commande Eiffage :** CD00691240200002

**Objet :** SIT 1 - Lot. Les Caudalies - HECTARE

Montant HT de la commande initiale : **333 480,86 €**

Montant HT des avenants : **,00 €**

Montant total HT : **333 480,86 €**

**RÉCAPITULATIF**

| N°  | Désignation             | Montant antérieur | Montant périodique | Montant cumulé     |
|-----|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1.1 | Travaux exécutés :      | ,00 €             | 24 285,31 €        | 24 285,31 €        |
|     | <b>Sous-total HT</b>    | <b>,00 €</b>      | <b>24 285,31 €</b> | <b>24 285,31 €</b> |
|     | <b>Montant total HT</b> | <b>,00 €</b>      | <b>24 285,31 €</b> | <b>24 285,31 €</b> |
|     | <b>Montant TVA</b>      | <b>,00 €</b>      | <b>4 857,06 €</b>  | <b>4 857,06 €</b>  |
|     | <b>Montant TTC</b>      | <b>,00 €</b>      | <b>29 142,37 €</b> | <b>29 142,37 €</b> |
|     | <b>Net à payer</b>      | <b>,00 €</b>      | <b>29 142,37 €</b> | <b>29 142,37 €</b> |

**TVA Sur encaissements**

| Pays de TVA | Montant HT | Taux   | Montant TVA | Montant TTC |
|-------------|------------|--------|-------------|-------------|
| France      | 24 285,31€ | 20,00% | 4 857,06€   | 29 142,37€  |

**Règlement:** Virement-à 60 jours en fin de mois, **soit le 31/03/2024**

**Références bancaires :** BNP PARIBAS- 30004 02558 00010191105 17

**IBAN :** FR7630004025580001019110517 - **SWIFT :** BNPAFRPPXXX

**\*\*\* VIGILANCE FRAUDE COORDONNÉES BANCAIRES \*\*\***

Nous vous recommandons la plus grande vigilance sur vos opérations de paiement, notamment la vérification des coordonnées bancaires associées.  
Merci de contacter votre correspondant habituel en cas de sollicitation de changement.

**Arrêtée la présente facture F00691240100109 à la somme de vingt-neuf mille cent quarante-deux euros et trente-sept centimes toutes taxes comprises.**

## QUANTITATIF

Affaire n°20492 - Lotissement " Les Caudalies" - PARTIE COMMUNE

### Lot n°0 - TERRASSEMENTS

| Code       | Désignation                                                        | Unité | Quantité | P.U. HT | Montant HT       | Quantité | P.U. HT | Montant HT       |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|------------------|----------|---------|------------------|
| <b>0.1</b> | <b>PREPARATION</b>                                                 |       |          |         |                  |          |         |                  |
| 0.1.1      | Installation de chantier conforme, débroussaillage et nettoyage    | Ft    | 1        | 500,00  | 500,00           | 0,50     | 500,00  | 250,00           |
|            | <b>Sous Total</b>                                                  |       |          |         | <b>500,00</b>    |          |         | <b>250,00</b>    |
| <b>0.2</b> | <b>TERRASSEMENTS GENERAUX</b>                                      |       |          |         |                  |          |         |                  |
| 0.2.1      | Terrassements terrain de toute nature des bassins de rétention     | M3    | 2850     | 2,40    | 6 840,00         | 2100     | 2,40    | 5 040,00         |
| 0.2.2      | Terrassements en terrain de toute nature des voiries, trottoirs... | M3    | 500      | 2,40    | 1 200,00         | 500      | 2,40    | 1 200,00         |
| 0.2.3      | Evacuation des déblais en décharge                                 | M3    | 3350     | 5,00    | 16 750,00        | 2600     | 5,00    | 13 000,00        |
|            | <b>Sous Total</b>                                                  |       |          |         | <b>24 790,00</b> |          |         | <b>19 240,00</b> |
|            | <b>TOTAL H.T.</b>                                                  |       |          |         | <b>25 290,00</b> |          |         | <b>19 490,00</b> |
|            | Part HECTARE                                                       |       |          |         | 0,58             |          |         | 0,58             |
|            | <b>TOTAL H.T. HECTARE</b>                                          |       |          |         | <b>14 668,20</b> |          |         | <b>11 304,20</b> |

Les quantités sont fournies à titre indicatif.

|                 |                                                       |          |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| Le : 15/02/2023 | RTI -<br>71 route du moulin d'Orles - 66000 Perpignan | Page : 4 | Page : 4 |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|

Affaire n°20492 - Lotissement " Les Caudalies" - PARTIE COMMUNE

### Lot n°1 - VOIRIE

| Code       | Désignation                                                                           | Unité | Quantité | P.U. HT  | Montant HT       | Quantité | P.U. HT  | Montant HT      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|------------------|----------|----------|-----------------|
| <b>1.1</b> | <b>PREPARATION</b>                                                                    |       |          |          |                  |          |          |                 |
| 1.1.1      | Enduit monocouche sur mur et muret existant - Hauteur variable                        | Fft   | 1        | 1 266,00 | 1 266,00         |          | 1 266,00 | 0,00            |
| 1.1.2      | Sciage du revêtement existant                                                         | ML    | 10       | 3,23     | 32,30            |          | 3,23     | 0,00            |
|            | <b>Sous Total</b>                                                                     |       |          |          | <b>1 298,30</b>  |          |          | <b>0,00</b>     |
| <b>1.2</b> | <b>VOIRIE</b>                                                                         |       |          |          |                  |          |          |                 |
| 1.2.1      | Réalisation des essais de plaques sur fond de forme 1/250m²                           | Forf  | 1        | 806,25   | 806,25           | 0,5      | 806,25   | 403,13          |
| 1.2.2      | Réglage et compactage du fond de forme                                                | M²    | 765      | 0,21     | 160,65           | 765      | 0,21     | 160,65          |
| 1.2.3      | Mise en oeuvre de GNT 0/20 - ép. 0.30m chemin stabilisé                               | M3    | 27       | 31,65    | 854,55           |          | 31,65    | 0,00            |
| 1.2.4      | Mise en oeuvre de GNT 0/80 - ép. 0.30m voirie                                         | M3    | 137      | 26,27    | 3 598,99         | 137      | 26,27    | 3 598,99        |
| 1.2.5      | Mise en oeuvre de GNT 0/20 - ép. 0.25m voirie                                         | M3    | 104      | 31,65    | 3 291,60         |          | 31,65    | 0,00            |
| 1.2.6      | Mise en oeuvre de GNT 0/80 - ép. 0.30m trottoir                                       | M3    | 40       | 26,27    | 1 050,80         | 40       | 26,27    | 1 050,80        |
| 1.2.7      | Mise en oeuvre de GNT 0/20 - ép. 0.25m trottoir                                       | M3    | 30       | 31,65    | 949,50           |          | 31,65    | 0,00            |
| 1.2.8      | Fourniture et pose de TPC Ø63 pour arrosage                                           | ML    | 0        | 16,99    | 0,00             |          | 16,99    | 0,00            |
| 1.2.9      | Pose de bordures et caniveaux                                                         |       |          |          |                  |          |          |                 |
| 1.2.9.1    | Pose de bordures A2                                                                   | ML    | 78       | 32,25    | 2 515,50         |          | 32,25    | 0,00            |
| 1.2.9.2    | Pose de bordures T2                                                                   | ML    | 82       | 33,33    | 2 733,06         |          | 33,33    | 0,00            |
| 1.2.9.3    | Pose de caniveau CS1                                                                  | ML    | 78       | 27,95    | 2 180,10         |          | 27,95    | 0,00            |
| 1.2.9.4    | Pose de bloc plein allégé y/c redans au droit des arbres et candélabres               | ML    | 80       | 31,18    | 2 494,40         |          | 31,18    | 0,00            |
| 1.2.10     | Mise à la cote des ouvrages                                                           | Fft   | 1        | 569,70   | 569,70           |          | 569,70   | 0,00            |
| 1.2.11     | Mise en oeuvre d'un couche d'imprégnation                                             | M²    | 450      | 1,26     | 567,00           |          | 1,26     | 0,00            |
| 1.2.12     | Mise en oeuvre d'un béton bitumineux 0/10 mécaniquement - Voirie                      | M²    | 450      | 15,16    | 6 822,00         |          | 15,16    | 0,00            |
| 1.2.13     | Réalisation d'un béton désactivé ép. 0.15m y/c ferrailage devant les accès - Trottoir | M²    | 120      | 40,93    | 4 911,60         |          | 40,93    | 0,00            |
| 1.2.14     | Réalisation d'un chemin piétonnier en sable stabilisé ép. 010m                        | M²    | 90       | 19,83    | 1 784,70         |          | 19,83    | 0,00            |
| 1.2.15     | Dalle béton pour conteneur verre                                                      | Fft   | 1        | 949,50   | 949,50           |          | 949,50   | 0,00            |
| 1.2.16     | Terre prélevée sur les déblais - ép. 0.30m - ESPACES VERTS PUBLICS                    | M3    | 42       | 17,94    | 753,48           |          | 17,94    | 0,00            |
|            | <b>Sous Total</b>                                                                     |       |          |          | <b>36 993,38</b> |          |          | <b>5 213,57</b> |
| <b>1.3</b> | <b>SIGNALISATION</b>                                                                  |       |          |          |                  |          |          |                 |
| 1.3.1      | SIGNALISATION HORIZONTALE                                                             |       |          |          |                  |          |          |                 |
| 1.3.2      | Ligne Stop                                                                            | ML    | 3        | 4,22     | 12,66            |          | 4,22     | 0,00            |
| 1.3.3      | SIGNALISATION VERTICALE                                                               |       |          |          |                  |          |          |                 |
| 1.3.3.1    | Panneau STOP.                                                                         | U     | 1        | 179,35   | 179,35           |          | 179,35   | 0,00            |
| 1.3.3.2    | Nom de rue                                                                            | U     | 1        | 158,25   | 158,25           |          | 158,25   | 0,00            |
|            | <b>Sous Total</b>                                                                     |       |          |          | <b>350,26</b>    |          |          | <b>0,00</b>     |
|            | <b>TOTAL H.T.</b>                                                                     |       |          |          | <b>38 641,94</b> |          |          | <b>5 213,57</b> |
|            | Part HECTARE                                                                          |       |          |          | 0,58             |          |          | 0,58            |
|            | <b>TOTAL H.T. HECTARE</b>                                                             |       |          |          | <b>22 412,33</b> |          |          | <b>3 023,87</b> |

Lot n°1 - VOIRIE

| Code                                                                             | Désignation                                                                      | Unité | Quantité | P.U. HT  | Montant HT        | Quantité | P.U. HT  | Montant HT       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-------------------|----------|----------|------------------|
| <b>1.1</b>                                                                       | <b><u>PREPARATION</u></b>                                                        |       |          |          |                   |          |          |                  |
| 1.1.1                                                                            | Installation de chantier conforme, IC + marquage piquetage des réseaux existants | Ft    | 1        | 6 856,83 | 6 856,83          | 0        | 6 856,83 | 1 371,37         |
|                                                                                  | <b>Sous Total</b>                                                                |       |          |          | <b>6 856,83</b>   |          |          | <b>1 371,37</b>  |
| <b>1.2</b>                                                                       | <b><u>TERRASSEMENTS GENERAUX</u></b>                                             |       |          |          |                   |          |          |                  |
| 1.2.1                                                                            | Terrassements en terrain de toute nature des voiries, trottoirs...               | M3    | 2015     | 2,53     | 5 097,95          | 1000     | 2,53     | 2 530,00         |
| 1.2.2                                                                            | Evacuation des déblais en décharge                                               | M3    | 2015     | 5,28     | 10 639,20         | 1000     | 5,28     | 5 280,00         |
| 1.2.3                                                                            | Régalage des terres sur les parcelles ép. max. 0.20m                             | M3    | 0        | 3,69     | 0,00              |          | 3,69     | 0,00             |
|                                                                                  | <b>Sous Total</b>                                                                |       |          |          | <b>15 737,15</b>  |          |          | <b>7 810,00</b>  |
| <b>1.3</b>                                                                       | <b><u>VOIRIE</u></b>                                                             |       |          |          |                   |          |          |                  |
| 1.3.1                                                                            | Réalisation des essais de plaques sur fond de forme 1/250m²                      | Forf  | 1        | 806,25   | 806,25            | 1        | 806,25   | 403,13           |
| 1.3.2                                                                            | Réglage et compactage du fond de forme                                           | M²    | 3550     | 0,21     | 745,50            | 1775     | 0,21     | 372,75           |
| 1.3.3                                                                            | Mise en oeuvre de GNT 0/20 - ép. 0.30m chemin stabilisé                          | M3    | 39       | 31,65    | 1 234,35          |          | 31,65    | 0,00             |
| 1.3.4                                                                            | Mise en oeuvre de GNT 0/80 - ép. 0.30m voirie                                    | M3    | 730      | 26,27    | 19 177,10         |          | 26,27    | 0,00             |
| 1.3.5                                                                            | Mise en oeuvre de GNT 0/20 - ép. 0.25m voirie                                    | M3    | 560      | 31,65    | 17 724,00         |          | 31,65    | 0,00             |
| 1.3.6                                                                            | Mise en oeuvre d'un géotextile - stationnements                                  | M²    | 473      | 3,17     | 1 499,41          |          | 3,17     | 0,00             |
| 1.3.7                                                                            | Mise en oeuvre de GNT 40/80 - ép. 0.45m stationnements                           | M3    | 95       | 26,27    | 2 495,65          |          | 26,27    | 0,00             |
| 1.3.8                                                                            | Mise en oeuvre de GNT 6/10 - ép. 0.05m stationnements                            | M3    | 11       | 42,20    | 464,20            |          | 42,20    | 0,00             |
| 1.3.9                                                                            | Mise en oeuvre de GNT 0/80 - ép. 0.30m trottoir                                  | M3    | 360      | 26,27    | 9 457,20          |          | 26,27    | 0,00             |
| 1.3.10                                                                           | Mise en oeuvre de GNT 0/20 - ép. 0.25m trottoir                                  | M3    | 273      | 31,65    | 8 640,45          |          | 31,65    | 0,00             |
| 1.3.11                                                                           | Fourniture et pose de TPC Ø63 pour arrosage                                      | ML    | 400      | 16,99    | 6 796,00          |          | 16,99    | 0,00             |
| 1.3.12                                                                           | Pose de bordures et caniveaux                                                    |       |          |          |                   |          |          |                  |
| 1.3.12.1                                                                         | Pose de bordures P3                                                              | ML    | 325      | 27,95    | 9 083,75          |          | 27,95    | 0,00             |
| 1.3.12.2                                                                         | Pose de bordures A2                                                              | ML    | 600      | 32,25    | 19 350,00         |          | 32,25    | 0,00             |
| 1.3.12.3                                                                         | Pose de bordures T2                                                              | ML    | 0        | 33,33    | 0,00              |          | 33,33    | 0,00             |
| 1.3.12.4                                                                         | Pose de bordures T2 basse devant accès                                           | ML    | 205      | 34,40    | 7 052,00          |          | 34,40    | 0,00             |
| 1.3.12.5                                                                         | Pose de caniveau CS1                                                             | ML    | 300      | 27,95    | 8 385,00          |          | 27,95    | 0,00             |
| 1.3.12.6                                                                         | Pose de bloc plein allégé y/c redans au droit des arbres et candélabres          | ML    | 635      | 31,18    | 19 799,30         |          | 31,18    | 0,00             |
| 1.3.13                                                                           | Mise à la cote des ouvrages                                                      | Fft   | 1        | 4 563,05 | 4 563,05          |          | 4 563,05 | 0,00             |
| 1.3.14                                                                           | Mise en oeuvre d'un couche d'imprégnation                                        | M²    | 1950     | 1,26     | 2 457,00          |          | 1,26     | 0,00             |
| 1.3.15                                                                           | Mise en oeuvre de dalles alvéolaires type DALLE PRE Fabemi                       | M²    | 210      | 51,03    | 10 716,30         |          | 51,03    | 0,00             |
| 1.3.16                                                                           | Mise en oeuvre d'un béton bitumineux 0/10 mécaniquement - Voirie                 | M²    | 2240     | 15,16    | 33 958,40         |          | 15,16    | 0,00             |
| 1.3.17                                                                           | Réalisation d'un béton désactivé ép. 0.15m y/c ferrailage devant les accès - Tr  | M²    | 800      | 39,93    | 31 944,00         |          | 39,93    | 0,00             |
| 1.3.18                                                                           | Réalisation d'un chemin piétonnier en sable stabilisé ép. 0.10m                  | M²    | 130      | 19,83    | 2 577,90          |          | 19,83    | 0,00             |
| 1.3.19                                                                           | Réalisation d'une résine gravillonnée colorés - Carrefours                       | M²    | 290      | 30,60    | 8 874,00          |          | 30,60    | 0,00             |
| 1.3.20                                                                           | Réalisation d'un enclos pour 2 conteneurs h: 1.40 enduit sur toutes les faces    | Fft   | 1        | 2 110,00 | 2 110,00          |          | 2 110,00 | 0,00             |
| 1.3.21                                                                           | Réalisation d'un enclos pour 4 conteneurs h: 1.40 enduit sur toutes les faces    | Fft   | 1        | 3 165,00 | 3 165,00          |          | 3 165,00 | 0,00             |
| 1.3.22                                                                           | Terre prélevée sur les déblais ép. 0.30m - ESPACES VERTS PUBLICS                 | M3    | 84       | 17,94    | 1 506,96          |          | 17,94    | 0,00             |
|                                                                                  | <b>Sous Total</b>                                                                |       |          |          | <b>234 582,77</b> |          |          | <b>775,88</b>    |
| <b>1.4</b>                                                                       | <b><u>SIGNALISATION</u></b>                                                      |       |          |          |                   |          |          |                  |
| 1.4.1                                                                            | SIGNALISATION HORIZONTALE                                                        |       |          |          |                   |          |          |                  |
| 1.4.2                                                                            | Passage piéton                                                                   | U     | 3        | 94,95    | 284,85            |          | 94,95    | 0,00             |
| 1.4.3                                                                            | Ligne continue pour délimitation des places de stationnement                     | ML    | 90       | 1,11     | 99,90             |          | 1,11     | 0,00             |
| 1.4.4                                                                            | Dalles podotactiles                                                              | ML    | 24       | 41,99    | 1 007,76          |          | 41,99    | 0,00             |
| 1.4.5                                                                            | Logo PMR                                                                         | U     | 1        | 40,09    | 40,09             |          | 40,09    | 0,00             |
| 1.4.6                                                                            | SIGNALISATION VERTICALE                                                          |       |          |          |                   |          |          |                  |
| 1.4.6.1                                                                          | Panneau de signalisation                                                         | U     | 5        | 179,35   | 896,75            |          | 179,35   | 0,00             |
| 1.4.6.2                                                                          | Panneau PMR.                                                                     | U     | 1        | 205,73   | 205,73            |          | 205,73   | 0,00             |
| 1.4.6.3                                                                          | Nom de rue                                                                       | U     | 4        | 158,25   | 633,00            |          | 158,25   | 0,00             |
|                                                                                  | <b>Sous Total</b>                                                                |       |          |          | <b>3 168,08</b>   |          |          | <b>0,00</b>      |
| <b>1.5</b>                                                                       | <b><u>OPTION</u></b>                                                             |       |          |          |                   |          |          |                  |
| 1.5.1                                                                            | Réalisation d'un enclos pour conteneur ainsi qu'un muret technique (voir schéma) | Fft   | 39       | 924,50   | 36 055,50         |          | 924,50   | 0,00             |
|                                                                                  | <b>Sous Total</b>                                                                |       |          |          | <b>36 055,50</b>  |          |          | <b>0,00</b>      |
|                                                                                  | <b>TOTAL H.T.</b>                                                                |       |          |          | <b>296 400,33</b> |          |          | <b>9 957,24</b>  |
| Les quantités sont fournies à titre indicatif.                                   |                                                                                  |       |          |          |                   |          |          |                  |
| RTI -                                                                            |                                                                                  |       |          |          |                   |          |          |                  |
| Le : 15/02/2023 71 route du moulin d'Orles - 66000 Perpignan Page : 13 Page : 13 |                                                                                  |       |          |          |                   |          |          |                  |
|                                                                                  | <b>TOTAL H.T. / Y.C REPARTITION PARTIE COMMUNE</b>                               |       |          |          | <b>333 480,86</b> |          |          | <b>24 285,31</b> |

**CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE REMPLACANT LA RETENUE DE GARANTIE**  
**Marchés privés de travaux Loi du 16 Juillet 1971**

ATR001709787

Maître d'ouvrage ayant passé le Marché : HECTARE SA, 251 RUE DU ROMARIN, 34830 CLAPIERS, ci-après dénommé le **BENEFICIAIRE**

Titulaire du Marché : EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, SIREN 398762211 - ZI Les Estroublans 4 rue de Copenhague 13127 VITROLLES, ci-après dénommé le **DEBITEUR**

Organisme apportant sa caution : **ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS**

Société de droit espagnol au capital de 24 869 770,65 € dont  
le siège social est situé Paseo de la Castellana 4 - 28046 à Madrid  
immatriculée au registre commercial de Madrid sous le numéro M-171144,  
Et, dont la succursale en France est située au 159 rue Anatole France  
CS50118 92596 LEVALLOIS PERRET cedex

Immatriculée au

Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 823 646 252, représentée par Marc Cambourakis et Pietro Lanzillotta, ou par délégation le(s) signataire(s) de la présente, ou par délégation le(s) signataire(s) de la présente, dûment habilités à cet effet, ci-après dénommé **LA CAUTION**

Objet du marché : LOTISSEMENT LES CAUDALIES A BANYULS DELS ASPRES

Numéro du marché : .

Date de signature du Marché : 19/12/2023

Date (indicative) prévisionnelle de réception des travaux : 31/12/2024

Montant du Marché TTC : 400 177.03

Montant maximum garanti TTC : **20 008.85** vingt mille huit euros et quatre-vingt-cinq centimes

Le présent engagement correspond :

- ☒ A la garantie du marché de base
- ☐ A un complément de garantie au titre de l'avenant n°

- Engagement

**LA CAUTION** déclare se porter caution personnelle et solidaire du **DEBITEUR** envers le **BENEFICIAIRE**, pour le montant du cautionnement remplaçant la retenue de garantie à laquelle le Débiteur est assujéti, dans les conditions prévues par l'article 1 de la Loi n°71-584 du 16 juillet 1971.

Le cautionnement est limité au montant maximum garanti, sauf à parfaire ou diminuer s'il y a lieu en application de l'article 1 de la loi susvisée, le montant étant alors calculé sur la valeur définitive du Marché ci-dessus visé, à l'exclusion de tous travaux supplémentaires non prévus au marché.

Ce cautionnement prendra fin dans les conditions de l'article 2 de la Loi n°71-584 du 16 juillet 1971, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception des travaux, faite avec ou sans réserve, sauf opposition notifiée par le **BENEFICIAIRE** à **LA CAUTION** effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception au Siège social de **LA CAUTION** susvisée.

Le droit français est seul applicable au présent engagement, le Tribunal de Commerce de Nanterre est seul compétent.

A Paris, le 01/02/2024

**LA CAUTION**

