

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "Les Hauts de L'Albaric" - Commune de Leuc - Lot 1

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°4 DU 26/02/2024			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°4	
Montant TOTAL MARCHE		310 413,40 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 26/02/2024, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité HT		0,00 €		
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
Certificats antérieurs HT			Travaux cumulés HT 169 235,05 €	
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
			Avenants HT	
			Révision de prix HT	
1	14/03/2023	35 815,20 €		
2	03/04/2022	63 625,50 €		0,00 €
3	10/05/20203	56 205,95 €		
			ENSEMBLE HT 169 235,05 €	
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT		0,00 €	Situations précédentes HT 155 646,65 €	
			Remboursement avance HT 0,00 €	
Totaux certificats antérieurs HT		155 646,65 €		
Montant du présent certificat HT		13 588,40 €		
			MONTANT HT 13 588,40 €	
TOTAL A CE JOUR HT		169 235,05 €		
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global		54,52%	MONTANT HT 13 588,40 €	
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°4 établi le 18/03/2024	
			TOTAL HT 13 588,40 €	
			TVA 20,00% 2 717,68 €	
			TOTAL TTC 16 306,08 €	
			Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 €	
Signature Maître d'Œuvre			Caution bancaire 0,00 €	
OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud – 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 – Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069			MONTANT TOTAL ACOMPTE 16 306,08 €	
			Paiement direct - AUDE TP en TTC 16 306,08 €	

FACTURE N° F2402033

SITUATION N° 4

LOT N°1 TERRASSEMENT VOIRIE RESEAUX HUMIDES - LOT LES HAUTS DE L'ALBARIC à LEUC

Selon Devis N° D221214 du 6 décembre 2022

Chantier N° : 220253

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitienne

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

E-mail : comptabilite@hectare.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 29 février 2024

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1	I.I - TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
2	Constat d'huissier	FT	1.00	100.0	1.00	550.00	550.00
3	Nettoyage général de l'emprise de l'opération y compris débroussaillage et évacuation des végétaux	M2	16 976.00	100.0	16 976.00	0.15	2 546.40
4	Déblais: Livraison fond de forme voirie/trottoir/piétonnier - 0,55m	M3	980.00	100.0	980.00	7.00	6 860.00
4a	Déblais : Bassin de rétention (Volume utile = 680 m3	M3	1 275.00	80.00	1 020.00	7.00	7 140.00
5	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 50% Régalées sur site dans la limite de 15cm max par parcelle	M3	1 337.00	80.00	1 069.60	3.00	3 208.80
	Total I.I - TERRASSEMENT GENERAUX			49.82			22 305.20
2	I.II - VOIRIE						
1B	Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux 50cm - s (hors stationnements perméable)	M2	1 880.00	100.0	1 880.00	7.00	13 160.00
4	Mise en place de bordures en béton armée						
	a) Bordure non franchissable type T2	ML	210.00	20.00	42.00	28.00	1 176.00
	b) Bordure franchissable type T2 +CS1	ML	145.00	20.00	29.00	52.00	1 508.00
	Sous-Total Mise en place de bordures en béton armée			15.33			2 684.00
6	Mise en place de blocs béton						
	b) Mise en place de rang d'agglo (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ML	466.00	90.00	419.40	26.00	10 904.40
	Sous-Total Mise en place de blocs béton			90.00			10 904.40
11	divers						

SUITE FACTURE N° F2402033

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
12	Implantation voirie y compris l'ensemble des aménagements, des ouvrages, des limites des lots	F	1.00	50.00	0.50	1 500.00	750.00
	Sous-Total divers			35.71			750.00
	Total I.II - VOIRIE			21.79			27 498.40
1	II.I - EAUX USEES						
	a) Ø 200 PVC CR8 pour réseau gravitaire	ML	205.00	95.00	194.75	79.00	15 385.25
	a) Ø 200 PVC CR8 pour réseau gravitaire	ML	10.00	95.00	9.50	79.00	750.50
3	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	17.00	95.00	16.15	630.00	10 174.50
4	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	10.00	95.00	9.50	800.00	7 600.00
5	Raccordement sur regard existant	FT	1.00	95.00	0.95	350.00	332.50
	Total II.I - EAUX USEES			95.00			34 242.75
2	II.II - RESEAU PLUVIAL						
	a) Conduite Ø 300	ML	40.00	95.00	38.00	72.00	2 736.00
	b) Conduite Ø 400	ML	75.00	95.00	71.25	90.00	6 412.50
	c) Conduite Ø 500	ML	33.00	95.00	31.35	132.00	4 138.20
	d) Conduite Ø 500 accès parcelles et accès lotissement	ML	30.00	95.00	28.50	197.00	5 614.50
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	17.00	95.00	16.15	630.00	10 174.50
3	Fourniture et pose de grille avaloir profil T ou A ou CC, y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	U	5.00	95.00	4.75	640.00	3 040.00
4	Fourniture et pose de grille transversale D400 concave, y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	ML	10.00	95.00	9.50	470.00	4 465.00
5A	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	10.00	95.00	9.50	800.00	7 600.00
	a) exutoire bassin de rétention au fossé	U	1.00	95.00	0.95	350.00	332.50
	b) pour rejet réseau dans bassin de rétention	U	2.00	100.0	2.00	290.00	580.00
7	Ouvrage de régulation - bassin de rétention y/c	Ens	1.00	100.0	1.00	4 800.00	4 800.00
9	Création d'une rampe bassin de rétention	U	1.00	100.0	1.00	1 200.00	1 200.00
	Total II.II - RESEAU PLUVIAL			95.62			51 093.20
3	II.III- RESEAU EAU POTABLE						
	a) PVC Ø 160 PN 16	ML	240.00	95.00	228.00	59.00	13 452.00
	b) PVC Ø 140 PN 16	ML	57.00	95.00	54.15	55.00	2 978.25
	e) PVC Ø 90 PN 16	ML	46.00	95.00	43.70	45.00	1 966.50
2	Création de branchement - Type paragel + PE25 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	17.00	95.00	16.15	735.00	11 870.25
3	Ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante pour raccordement sur réseau existant	U	1.00	95.00	0.95	500.00	475.00
	a) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 160	U	2.00	95.00	1.90	650.00	1 235.00

SUITE FACTURE N° F2402033

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
b) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140	U	1.00	95.00	0.95	530.00	503.50
e) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 90	U	1.00	95.00	0.95	270.00	256.50
a) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 160	U	1.00	95.00	0.95	330.00	313.50
b) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 140	U	1.00	95.00	0.95	220.00	209.00
c) Plaque pleineU	U	4.00	95.00	3.80	220.00	836.00
Total II.III- RESEAU EAU POTABLE			76.81			34 095.50

Montant du Marché initial 310 413.40 €

Montant Total H.T. 169 235.05 €

A déduire situation précédente 155 646.65 €

Montant situation H.T. 13 588.40 €

Montant T.V.A. 20 % 2 717.68 €

Montant T.T.C. 16 306.08 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 29/04/2024

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 59 38 - Fax 04 68 76 53 89
accueil@aude-tp.fr
siret : 424 637 247 00018 - APE 4211Z

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 59 38 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@aude-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z

Facture validée par nos
OPALE services

CONSEIL ET INGENIERIE

1, rue Alexandre Guiraud - 11300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069

