

Maître d'Ouvrage :
SAS HECTARE
75, Z.I. Les Portes Domitienne
34741 VENDARGUES

Ref dossier : 066-2019

HECTARE
URBANISME DURABLE

TRAVAUX D'AMENAGEMENT V.R.D.
LES HAUTS DU MAZET
Commune de CLERMONT L'HERAULT

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°

6 - SIT

Date certificat :

18/04/2024

Date facture :

31/01/2024

Entreprise :

JOULIE TP

Lot n° : **1**

Adresse :

Rue des Barrys

34 660 COURNONSEC

Type de Garantie Initiale :

Caution bancaire

oui

Garantie à 1ère demande

non

Retenue de garantie

non

MARCHÉ & AVENANTS

Montant du Marché Initial (base + option n°1)

Montant des Avenants

Montant du Marché Total

Montant HT

Montant TTC

Garantie TTC

637 580,96

765 097,15

0,00

82 754,00

99 304,80

0,00

720 334,96

864 401,95

0,00

CUMUL SITUATIONS

CUMUL ANTERIEUR

SITUATION DU MOIS

586 238,66

544 077,10

42 161,56

82 754,00

82 754,00

0,00

668 992,66

626 831,10

42 161,56

Facturés Marché Initial HT

Facturés Avenants HT

TOTAL HT

MONTANT A REGLER AU TITRE DE LA SITUATION

Montant du présent décompte HT

Montant TVA à 20,00%

Montant du présent décompte TTC

Retenue de garantie (5%) (dont TVA à 20,00% = 0,00)

Situation nette à payer TTC

42 161,56

8 432,31

50 593,87

0,00

50 593,87

REPARTITION DES PAIEMENTS

Montant HT

Montant TVA

Montant TTC

42 161,56

8 432,31

50 593,87

Titulaire :

JOULIE TP

Païement direct :

TOTAL

42 161,56

8 432,31

50 593,87



Geometris Ingénierie
bureau d'études techniques

Vu, le Maître d'Oeuvre

Vu, l'Ordonnateur

Bon à payer

A Clermont L'Hérault

A

le 18/04/2024

le



Pour accord de

18 AVR. 2024

Récapitulatif

SITUATIONS

(TTC)

dont RG

(TTC)

Certificat n°1

119 982,60

0,00

Certificat n°2

291 869,46

0,00

Certificat n°3

174 648,96

0,00

Certificat n°4

64 804,80

0,00

Certificat n°5

100 891,50

0,00

Certificat n°6

50 593,87

0,00

Certificat n°7

0,00

0,00

Total

802 791,19

0,00

JOULIE TP
RUE DES BARRYS
34660 COURNONSEC
France
T/+ : +33 4 67 85 39 26
E-Mail : joulie-tp@eurovia.com
SIRET : 42861352500016



Réf. à mentionner lors du règlement
Client n° 1410124987
Commande n° LOT 1
Facture n° F169A458.24.18000292

Page : 1 / 1

Facture n° F169A458.24.18000292

Date : 31-01-2024

Votre correspondant
E-Mail

Commande n°

Réf. Client

LOT 1

Situation n° 6 de 01-2024

N° Chantier A458.MOE2234133

Nom de chantier CLERMONT L HERAULT - LES HAUTS DU MAZET

HECTARE SAS

75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

France

N° TVA IC Client FR24351338660

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
000010	CLERMONT L HERAULT - LES HAUTS DU MAZET	U	1,000		586 238,66
000020	AVENANT 1	U	1,000		82 754,00
	Montant cumulé				668 992,66
	Situation précédente à déduire				-626 831,10
	6				
MONTANT TOTAL HORS TAXES					42 161,56
T.V.A au taux de 20.00%					8 432,31
MONTANT TOTAL T.T.C. en EUR					50 593,87

N° TVA

FR51428613525

Date d'échéance

31-03-2024

Conditions d'escompte

Aucun escompte pour paiement anticipé

Taux des pénalités de retard*

Taux Refi BCE + 10 points de pourcentage

*Indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros

Références bancaires

IBAN FR7630004013280001147714204 SWIFT BNPAFRPPXXX

N° document interne

5800587606

SIRET Payeur

35133866000118

Siège Social

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

82 Rue Jean Baptiste Calvignac - ZA de la Biste

CS70013

T/+ : 04 67 91 26 26

34670 BAILLARGUES CEDEX

SAS au capital de 654.795,50 € - RCS MONTPELLIER 428613525 - Code APE 4211Z



Conditions générales de vente. Les conditions générales de vente vous ont été communiquées lors de la remise de notre offre et forment un tout avec cette dernière. Nous les tenons à votre disposition sur simple demande. Elles sont également disponibles sur le site internet eurovia.fr/cgv.

Facture n° F169A458.24.18000292

Date : 31/01/2024

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
	CLERMONT L HERAULT - LES HAUTS DU MAZET				
	<u>1-Installation</u>				
	INSTALLATION DE CHANTIER				
1,1	Installations de chantier nécessaires à l'entrepreneur pour l'exécution de son marché suivant l'article 31 du CCAG comprenant notamment: - la signalisation temporaire, - la mise en sécurité du site, - une baraque de chantier dédiée aux réunions durant toute l'opération, - la fourniture et mise en place d'un panneau de chantier (modèle fourni par le MOE), - le repérage des réseaux existants et en attente, - le repliement en fin de travaux, la remise en état des lieux et toutes sujétions.	F	1,000	49 780,00	49 780,00
1,4	Mission de marquage-piquetage des réseaux existants selon normes en vigueur (arrêtés du 23/12/2010 et du 15/02/2012) des réseaux existants dans l'emprise de l'opération et aux abords, y compris maintien durant toute la durée du chantier.	F	1,000	1 408,75	1 408,75
1,9	Etablissement et fourniture des plans d'exécution et d'implantation utiles durant toute la phase chantier (exemplaires papiers et fichiers dwg), y compris profils en long et en travers, profil type du positionnement des réseaux et coupes et profils nécessaires des ouvrages du bassin de rétention, etc...	F	1,000	5 291,00	5 291,00
	Sous-total : INSTALLATION DE CHANTIER				56 479,75
	<u>Sous-total : 1-Installation</u>				56 479,75
	<u>2-Travaux Prépa.</u>				
	TRAVAUX PREPARATOIRES				
	Préparation générale				
2.1.2	Nettoyage général de l'emprise de l'opération. Il comprend : - l'enlèvement des arbustes sur l'emprise de la voirie et sur les zones constructibles et ceux définis par le Maître	M2	12 700,000	0,90	11 430,00

Facture n° F169A458.24.18000292

Date : 31/01/2024

2.1.8	d'Ouvrage, ainsi que les broussailles et végétaux jusqu'aux racines, - le dessouchage et le remblaiement éventuel du trou laissé. Y compris l'évacuation en décharge autorisée des végétaux et toutes sujétions de réalisation.	M2	80,000	5,83	466,40
2.1.11	Sciage et rabotage de la chaussée existante à l'entrée de l'opération comprenant : - le sciage de revêtement de chaussée sur toute l'épaisseur de la couche hydrocarbonnée ainsi que le rabotage sur le trottoir afin de permettre l'ancrage des enrobés, Y compris le chargement ainsi que l'évacuation des produits en décharge autorisée et toutes sujétions de réalisation.	ML	28,000	12,52	350,56
2.1.12	Démolition du blocage existant à l'entrée de l'opération. Y compris la découpe, la démolition des fondations et l'évacuation en décharge autorisée des gravats. Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	ML	25,000	12,52	313,00
2.1.13	Dépose de bordures de tout type et démolition du béton de fondation. Y compris la découpe de part et d'autre ainsi que l'évacuation en décharge autorisée de tous les gravats et toutes sujétions de réalisation.	F	1,000	4 725,35	4 725,35
	Sous-total : Préparation générale				17 285,31
	Sous-total : TRAVAUX PREPARATOIRES				17 285,31
	<u>Sous-total : 2-Travaux Prépa.</u>				17 285,31
3.1.3	<u>3-Terrassements</u> TERRASSEMENTS Décapage Décapage de terre végétale sur une épaisseur moyenne de 0.20m environ sur l'ensemble de la voirie, des parkings, des trottoirs, le BR et le platelage sur les Lots 1 à 4. Y compris l'évacuation des déblais en décharge autorisée et toutes sujétions de réalisation.	M3	1 140,000	7,00	7 980,00
	Sous-total : Décapage				7 980,00

Facture n° F169A458.24.18000292

Date : 31/01/2024

Déblais					
3.2.1	Terrassements en déblais sur l'emprise des voies, piétonniers jusqu'à l'arase de la couche de forme et sur l'emprise des espaces verts. Y compris mise en forme des talus et rampe d'accès et toutes sujétions de réalisation.	M3	6 000,000	13,70	82 200,00
3.2.2	Terrassements en déblais pour la création du bassin de rétention (y compris abords) selon les plans et la coupe C-C'.	M3	3 815,000	18,80	71 722,00
3.2.4	Terrassements en déblais pour plateformage des lots 1 à 4. Y compris mise en forme des talus et rampe d'accès et toutes sujétions de réalisation.	M3	1 680,000	7,00	11 760,00
3.2.5	Terrassements en déblais sur l'espaces verts pour la réalisation de l'accès à la parcelle CL n°33. Y compris mise en forme des talus et rampe d'accès et toutes sujétions de réalisation.	M3	90,000	18,80	1 692,00
3.2.6	Plus-value pour réalisation de terrassements en déblais en terrain rocheux selon étude de sol fournie par le MO. Y compris toutes sujétions de réalisation.	M3	11 585,000	4,80	55 608,00
Sous-total : Déblais					222 982,00
Remblais					
3.3.1	Mise en œuvre de remblais issus des déblais en bordure des voies selon coupe. Y compris compactage par couches successives et toutes sujétions de réalisation. La qualité des remblais devra recevoir l'agrément du MOe.	M3	845,000	13,80	11 661,00
Sous-total : Remblais					11 661,00
Espaces verts & arbres					
3.4.1	Terrassements en déblais pour la création des fosses d'arbres, profondeur: 0.80m et des espaces verts, profondeur: 0.40m. Y compris toutes sujétions de réalisation.	M3	240,000	24,80	5 952,00
3.4.3	Apport et mise en place de terre végétale franche et homogène, ayant reçu l'accord du MOe, sur une épaisseur de 0,80m dans les trous d'arbres et 0,40m dans les espaces verts. Y compris incorporation d'engrais et d'amendements éventuel selon la terre et toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	M3	240,000	17,00	4 080,00

Facture n° F169A458.24.18000292

Date : 31/01/2024

	Sous-total : Espaces verts & arbres				10 032,00
	Evacuation des déblais				
3.6.1	Evacuation des déblais excédentaires en décharge autorisée. Y compris toutes sujétions de réalisation.	M3	11 825,000	7,90	93 417,50
	Sous-total : Evacuation des déblais				93 417,50
	Contrôles				
3.7.1	Contrôle altimétrique du fond de forme par le Géomètre de l'opération. Il comprend: le levé topographique (1 intervention) et la fourniture du plan de récolement. Y compris toutes sujétions de réalisation.	U	1,000	1 035,00	1 035,00
	Sous-total : Contrôles				1 035,00
	Sous-total : TERRASSEMENTS				347 107,50
	Sous-total : 3-Terrassements				347 107,50
	<u>4-Voie</u>				
	VOIRIE				
	Préparation plateformes				
4.1.1	Préparation du fond de forme prêt à recevoir la couche de fondation. Il comprend : - l'implantation et le piquetage avec l'enlèvement de tous les débris végétaux, - le nivellement et réglage des décaissements, le compactage du fond de forme et toutes sujétions. Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre.	M2	2 410,000	2,36	5 687,60
4.1.2	Réalisation des essais de chargement à la plaque (tous les 200m²) après terrassements de la voie afin de déterminer la portance de la couche de forme. Résultat souhaité : Ev2 = 50MPa.	F	1,000	575,00	575,00
	Sous-total : Préparation plateformes				6 262,60
	Matériaux plateformes				
	GNT 0/31.5				

Facture n° F169A458.24.18000292			Date : 31/01/2024		
4.2.2.1.4	Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/31,5 non recyclée, en couche de fondation, épaisseur variable selon terrassement avec au minimum 0,30m dans les emprises des voies et piétonniers. Y compris mise à la cote du projet, compactage par couches successives, la purge éventuelle des poches médiocres, et toutes sujétions de mise en oeuvre.	M3	725,000	34,50	25 012,50
	Sous-total : GNT 0/31.5				25 012,50
	GNT 0/20				
4.2.3.1.3	Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/20 non recyclée, en couche de base, épaisseur moyenne 0,20m dans les emprises des voies et piétonniers. Y compris mise à la cote du projet, compactage par couches successives, la purge éventuelle des poches médiocres et toutes sujétions de mise en oeuvre.	M3	360,000	39,00	14 040,00
	Sous-total : GNT 0/20				14 040,00
	Sous-total : Matériaux plateformes				39 052,50
	Bordures / Caniveaux				
	Fourniture et pose de bordures ou canive				
4.4.16	Bordures T2	ML	500,000	29,00	14 500,00
4.4.18	Bordures T2 basse	ML	120,000	29,00	3 480,00
4.4.19	Bordures P1	ML	335,000	24,00	8 040,00
4.4.9	Bordures CR1	ML	25,000	24,00	600,00
	Sous-total : Fourniture et pose de bordures ou canive				26 620,00
	Sous-total : Bordures / Caniveaux				26 620,00
	Sous-total : VOIRIE				71 935,10
	Sous-total : 4-Voirie				71 935,10
	5-Réseau EP				
	RESEAU EAUX PLUVIALES				
	Bassin de rétention				

Facture n° F169A458.24.18000292			Date : 31/01/2024		
5.8.1.3	Aérien Réalisation d'enrochements bétonnés dans le bassin de rétention selon plan, de hauteur variable, comprenant: études, terrassements, évacuation des déblais, mise en place de bidim, remblais en GNT, fourniture et pose des barbacanes ou d'un drain et son raccordement au réseau pluvial. Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation. Sous-total : Aérien Sous-total : Bassin de rétention Sous-total : RESEAU EAUX PLUVIALES Sous-total : 5-Réseau EP	F	1,000	16 946,00	16 946,00
					16 946,00
					16 946,00
					16 946,00
					16 946,00
<u>13-Maçon&Murs&Clot</u>					
DALLE ORDURES MENAGERES & GABIONS					
Murs en gabions					
13.6.1	Réalisation du terrassement et de la fondation pour le mur en gabions avec hauteur selon plan, constitué: - Terrassement et évacuation en décharge autorisée, - Fondation en béton dimensionné selon contraintes avec principe de drainage (note de calcul à fournir au MO) Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	ML	42,000	980,00	41 160,00
13.6.2	Fourniture et pose des gabions (largeur 50cm mini) avec hauteur selon plan, constitué: - Fourniture et mise en place des cages avec ferrailage de liaison adapté, - Fourniture et mise en place des pierres pour le remplissage des cages. Les pierres du site pourront éventuellement être utilisées si elles sont validées par le MO. Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	M2	85,000	207,00	17 595,00
13.6.3	Interventions du Géomètre de l'opération pour: - implantation avant terrassements - implantation sur fondation - contrôle XYZ après réalisation Inklus fourniture plan d'implantation et de récolement.	F	1,000	1 300,00	1 300,00
	Sous-total : Murs en gabions				60 055,00
	Sous-total : DALLE ORDURES MENAGERES & GABIONS				60 055,00

Facture n° F169A458.24.18000292					Date : 31/01/2024
	Sous-total : 13-Maçon&Murs&Clot				60 055,00
	15-Options				
	OPTION N°1 : (Travaux gérés en direct p				
	Terrassement pour parkings privatifs sur				
	Déblais				
15.1.1	Terrassements en déblais sur l'emprise des parkings jusqu'à l'arase de la couche de forme. Y compris mise en forme des talus et rampe d'accès et toutes sujétions de réalisation.	M3	620,000	13,80	8 556,00
15.1.3	Plus-value pour réalisation de terrassements en déblais en terrain rocheux selon étude de sol fournie par le MO. Y compris toutes sujétions de réalisation.	M3	620,000	4,80	2 976,00
	Sous-total : Déblais				11 532,00
	Evacuation des déblais				
15.2.1	Evacuation des déblais excédentaires en décharge autorisée. Y compris toutes sujétions de réalisation.	M3	620,000	7,90	4 898,00
	Sous-total : Evacuation des déblais				4 898,00
	Sous-total : Terrassement pour parkings privatifs sur				16 430,00
	Sous-total : OPTION N°1 : (Travaux gérés en direct p				16 430,00
	Sous-total : 15-Options				16 430,00
	Total : CLERMONT L HERAULT - LES HAUTS DU MAZET				586 238,66
	AVENANT 1				
	TS MURS EN GABIONS BASSIN				
1.1	MUS EN GABION HT 0,5 VU LE LONG DU BASSIN	ML	30,000	207,00	6 210,00
	Sous-total : TS MURS EN GABIONS BASSIN				6 210,00
	TS MURS EN GABIONS PROLONGEMENT VIRAGE				
2.1	PM 13 , 6.1 Réalisation du terrassement et de la fondation	ML	17,000	980,00	16 660,00

Facture n° F169A458.24.18000292

Date : 31/01/2024

2.2	pour le mur en gabions avec hauteur selon plan, constitué: - Terrassement et évacuation en décharge autorisée, - Fondation en béton dimensionné selon contraintes avec principe de drainage (note de calcul à fournir au MOE) Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	M2	42,000	207,00	8 694,00
2.1	PM 13.6.2 Fourniture et pose des gabions (largeur 50cm mini) avec hauteur selon plan, constitué: - Fourniture et mise en place des cages avec ferrailage de liaison adapté, - Fourniture et mise en place des pierres pour le remplissage des cages. Les pierres du site pourront éventuellement être utilisées si elles sont validées par le MO. Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	ML	29,000	980,00	28 420,00
2.2	PM 13.6.2 Fourniture et pose des gabions (largeur 50cm mini) avec hauteur selon plan, constitué: - Fourniture et mise en place des cages avec ferrailage de liaison adapté, - Fourniture et mise en place des pierres pour le remplissage des cages. Les pierres du site pourront éventuellement être utilisées si elles sont validées par le MO. Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	M2	110,000	207,00	22 770,00
	<u>Sous-total : TS MURS EN GABIONS PROLONGEMENT VIRAGE</u>				76 544,00
	Total : AVENANT 1				82 754,00
	TOTAL				668 992,66

Récapitulatif Facture n° F169A458.24.18000292 Du 31/01/2024

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
000010	CLERMONT L HERAULT - LES HAUTS DU MAZET	U	1		586 238,66
000020	AVENANT 1	U	1		82 754,00