

Maître d'Ouvrage

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitienne - CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 2

BET VRD	ENTREPRISE TITULAIRE DU MARCHE
SUD REHAL INGENIERIE Espace Soleil 1 allée Christophe Dominici 11100 NARBONNE	AUDE TP 4 rue des Fleurs BP 44 11150 BRAM

Date Facture : 30/04/2024	MARCHE LOT 2	TRANCHE 1	TRANCHE 2	TRANCHE 3	TOTAL
LOTISSEMENT " LE CLOS FLOREAL " à SAINTE-VALIERE <u>LOT 2 : RESEAUX HUMIDES</u>	MONTANT BASE HT	242 991,00 €	82 979,00 €	79 323,00 €	405 293,00 €
	MONTANT RABAIS HT	2 429,91 €	829,79 €	793,23 €	4 052,93 €
	MONTANT MARCHE HT	240 561,09 €	82 149,21 €	78 529,77 €	401 240,07 €

Décomptes précédents HT			ELEMENTS DE CALCUL DE L'ACOMPTE	Montant décompte du mois	Montant décompte antérieur	Montant présente situation
N°	Date	Montant	TRAVAUX EXECUTES LOT 2 - TRANCHE 1	187 075,70	23 103,90	163 971,80
1	29/03/2024	23 103,90	TRAVAUX EXECUTES LOT 2 - TRANCHE 2	0,00	0,00	0,00
			TRAVAUX EXECUTES LOT 2 - TRANCHE 3	0,00	0,00	0,00
			RETENUE DE GARANTIE ou CB	Suite accord du maître d'ouvrage, pas de CB à fournir		
			MONTANT TOTAL HT A PAYER	187 075,70	23 103,90	163 971,80
			TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 20,00%	37 415,14	4 620,78	32 794,36
			MONTANT TOTAL TTC A PAYER	224 490,84	27 724,68	196 766,16
TOTAL		23 103,90	cent quatre-vingt-seize mille sept cent soixante-six euros et seize centimes			

Visa Maître d'Œuvre	Visa Maître d'Ouvrage
Dressé par le Maître d'Œuvre, A Narbonne, le 10 juin 2024 	Vu et Vérifié par le Maître d'Ouvrage, Le :



Travaux Publics et Privés – Terrassements –
VRD – Canalisations

4 Rue des Fleurs – BP 44

11150 BRAM

Tél : 04.68.76.59.38 – Fax : 04.68.76.53.89

www.audetp.fr – Courriel : accueil@aude-tp.fr

FACTURE N° F2404034

SITUATION N° 2

LOT 2 RESEAUX HUMIDES LOT LE CLOS FLOREAL A ST VALIERE

Selon Devis N° D231111 du 6 novembre 2023

Chantier N° : 230365

HECTARE

3 Av de la Coupé

CS 30020

11100 NARBONNE

E-mail : comptabilite@hectare.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 30 avril 2024

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1 TRAVAUX PREPARATOIRES TRANCHE 1						
1.1 Installation de chantier	FT	1.00	80.00	0.80	1 000.00	800.00
1.3 Implantation	FT	1.00	50.00	0.50	1 500.00	750.00
1.4 Dossier d' exécution	FT	1.00	50.00	0.50	600.00	300.00
Total TRAVAUX PREPARATOIRES TRANCHE 1			50.00			1 850.00
2 RESEAUX EAUX PLUVIALES TRANCHE 1						
2.1 Canalisations						
2.1.1 Canalisations béton armé						
2.1.1.1 Canalisations béton armé série 135A Ø 300mm	ML	80.00	95.00	76.00	87.00	6 612.00
2.1.1.2 Canalisations béton armé série 135A Ø 400mm	ML	52.00	33.00	17.16	95.00	1 630.20
2.1.1.3 Canalisations béton armé série 135A Ø 500mm	ML	47.00	95.00	44.65	170.00	7 590.50
2.1.1.4 Canalisations béton armé série 135A Ø 600mm	ML	42.00	95.00	39.90	271.00	10 812.90
2.1.1.5 Canalisations béton armé série 135A Ø 800mm	ML	161.00	95.00	152.95	277.00	42 367.15
Sous-Total Canalisations béton armé			90.96			69 012.75
Sous-Total Canalisations			90.96			69 012.75
2.2 Ouvrages béton						
2.2.2 Regard de visite Ø 1000mm (hauteur variable)	U	17.00	85.00	14.45	975.00	14 088.75
2.2.3 Ouvrage de tête						
2.2.3.1 Ouvrage de tête pour canalisations BA Ø800mm	U	1.00	100.0	1.00	650.00	650.00
Sous-Total Ouvrage de tête			11.65			650.00
Sous-Total Ouvrages béton			53.62			14 738.75
Total RESEAUX EAUX PLUVIALES						

Page 1 / 3

SUITE FACTURE N° F2404034

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
TRANCHE 1				81.03			83 751.50
3	RESEAU EAUX USEES TRANCHE 1						
3.1	Canalisation						
3.1.1	Canalisation PVC assainissement polypropylène Ø 160mm	ML	206.00	90.00	185.40	115.00	21 321.00
3.1.3	Canalisation grès assainissement grès Ø 200mm	ML	235.00	90.00	211.50	120.00	25 380.00
Sous-Total Canalisation				81.95			46 701.00
3.2	Regard de visite béton Ø 800mm ou Ø 1000mm						
3.2.1	Regard de visite Ø 800mm (hauteur variable)	U	5.00	90.00	4.50	880.00	3 960.00
3.2.2	Regard de visite Ø 1000mm (hauteur variable)	U	6.00	90.00	5.40	975.00	5 265.00
Sous-Total Regard de visite béton Ø 800mm ou Ø 1000mm				90.00			9 225.00
3.3	Raccordements						
3.3.1	Culotte de jonction polypropylène	U	21.00	90.00	18.90	178.00	3 364.20
3.3.2	Culotte de jonction grès	U	21.00	90.00	18.90	195.00	3 685.50
3.3.3	Raccordement branchement dans regard de visite	U	1.00	100.0	1.00	195.00	195.00
3.4	Boîte de branchement polypropylène Ø 315mm à passage direct BP160	U	21.00	90.00	18.90	275.00	5 197.50
Sous-Total Raccordements				90.14			12 442.20
Total RESEAU EAUX USEES TRANCHE 1				77.86			68 368.20
4	RESEAU EAU POTABLE TRANCHE 1						
4.1.1	Canalisation fonte naturel						
4.1.1.2	Canalisation fonte naturel Ø 125mm	ML	230.00	90.00	207.00	79.00	16 353.00
Sous-Total Canalisation fonte naturel				90.00			16 353.00
4.1.2	Canalisation fonte blutop						
4.1.3.1	Canalisation PEHD PN16 Ø 19/25mm sous fourreau Ø 63mm	ML	158.00	90.00	142.20	15.00	2 133.00
4.1.3.2	Canalisation PEHD PN16 Ø 24.8/32mm sous fourreau Ø 63mm	ML	8.00	100.0	8.00	17.00	136.00
4.2.2	Vanne en ligne pour fonte naturel Ø 125mm	U	6.00	90.00	5.40	640.00	3 456.00
4.2.4	Vantouse pour fonte naturel Ø 125mm	U	1.00	90.00	0.90	1 275.00	1 147.50
4.2.5	Pièces spéciales diverses en fonte	FT	1.00	90.00	0.90	2 050.00	1 845.00
4.3	Poteau incendie : Type atlas renversable sans coffre y/c essais sur le poteau (débit pression)	U	1.00	90.00	0.90	2 200.00	1 980.00
4.4.1	Collier de prise en charge direct pour PEHD Ø 20/25mm sans BAC	U	15.00	90.00	13.50	275.00	3 712.50
4.4.2	Collier de prise en charge direct pour PEHD Ø 27/32mm sans BAC	U	6.00	90.00	5.40	295.00	1 593.00
4.7	Raccordement du réseau projeté à la canalisation mise en oeuvre dans le cadre des travaux hors lotissement	U	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
Sous-Total Canalisation fonte blutop				55.93			16 753.00

SUITE FACTURE N° F2404034

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
Total RESEAU EAU POTABLE TRANCHE 1			68.79			33 106.00

Montant du Marché initial	405 293.00 €
Montant Total H.T.	187 075.70 €
- Situation n°1	-23 103.90 €
Montant Situation n° 2	163 971.80 €
Montant T.V.A. 20 %	32 794.36 €
Montant T.T.C.	196 766.16 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 30/06/2024

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
 4, rue des Fleurs - BP 44
 11150 BREM
 Tél : 04 68 76 53 89 - Fax : 04 68 76 53 89
 accueil@aude-tp.fr
 Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z