

Maître d'Ouvrage

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitienne - CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 3

BET VRD	ENTREPRISE TITULAIRE DU MARCHE
SUD REHAL INGENIERIE Espace Soleil 1 allée Christophe Dominici 11100 NARBONNE	AUDE TP 4 rue des Fleurs BP 44 11150 BRAM

Date Facture : 30/05/2024	MARCHE LOT 2	TRANCHE 1	TRANCHE 2	TRANCHE 3	TOTAL
LOTISSEMENT " LE CLOS FLOREAL " à SAINTE-VALIERE <u>LOT 2 : RESEAUX HUMIDES</u>	MONTANT BASE HT	242 991,00 €	82 979,00 €	79 323,00 €	405 293,00 €
	MONTANT RABAIS HT	2 429,91 €	829,79 €	793,23 €	4 052,93 €
	MONTANT MARCHE HT	240 561,09 €	82 149,21 €	78 529,77 €	401 240,07 €

Décomptes précédents HT			ELEMENTS DE CALCUL DE L'ACOMPTE	Montant décompte du mois	Montant décompte antérieur	Montant présente situation
N°	Date	Montant	TRAVAUX EXECUTES LOT 2 - TRANCHE 1	199 865,95	187 075,70	12 790,25
1	29/03/2024	23 103,90	TRAVAUX EXECUTES LOT 2 - TRANCHE 2	0,00	0,00	0,00
2	30/04/2024	163 971,80	TRAVAUX EXECUTES LOT 2 - TRANCHE 3	0,00	0,00	0,00
			RETENUE DE GARANTIE ou CB	Suite accord du maître d'ouvrage, pas de CB à fournir		
			MONTANT TOTAL HT A PAYER	199 865,95	187 075,70	12 790,25
			TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 20,00%	39 973,19	37 415,14	2 558,05
			MONTANT TOTAL TTC A PAYER	239 839,14	224 490,84	15 348,30
TOTAL		187 075,70	Quinze mille trois cent quarante-huit euros et trente centimes			

Visa Maître d'Œuvre	Visa Maître d'Ouvrage
Dressé par le Maître d'Œuvre, A Narbonne, le 12 juin 2024 	Vu et Vérifié par le Maître d'Ouvrage, Le :



**Travaux Publics et Privés – Terrassements –
VRD – Canalisations**

4 Rue des Fleurs – BP 44

11150 BRAM

Tél : 04.68.76.59.38 – Fax : 04.68.76.53.89

www.audetp.fr – Courriel : accueil@aude-tp.fr

FACTURE N° F2405017

SITUATION N° 3

LOT 2 RESEAUX HUMIDES LOT LE CLOS FLOREAL A ST VALIERE

Selon Devis N° D231111 du 6 novembre 2023

Chantier N° : 230365

HECTARE

3 Av de la Coupé

CS 30020

11100 NARBONNE

E-mail : comptabilite@hectare.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 30 mai 2024

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1 TRAVAUX PREPARATOIRES TRANCHE 1						
1.1 Installation de chantier	FT	1.00	80.00	0.80	1 000.00	800.00
1.3 Implantation	FT	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
1.4 Dossier d' exécution	FT	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
Total TRAVAUX PREPARATOIRES TRANCHE 1			78.38			2 900.00
2 RESEAUX EAUX PLUVIALES TRANCHE 1						
2.1 Canalisation						
2.1.1 Canalisation béton armé						
2.1.1.1 Canalisation béton armé série 135A Ø 300mm	ML	80.00	100.0	80.00	87.00	6 960.00
2.1.1.2 Canalisation béton armé série 135A Ø 400mm	ML	52.00	100.0	52.00	95.00	4 940.00
2.1.1.3 Canalisation béton armé série 135A Ø 500mm	ML	47.00	100.0	47.00	170.00	7 990.00
2.1.1.4 Canalisation béton armé série 135A Ø 600mm	ML	42.00	100.0	42.00	271.00	11 382.00
2.1.1.5 Canalisation béton armé série 135A Ø 800mm	ML	161.00	100.0	161.00	277.00	44 597.00
Sous-Total Canalisation béton armé			100.0			75 869.00
Sous-Total Canalisation			100.0			75 869.00
2.2 Ouvrages beton						
2.2.2 Regard de visite Ø 1000mm (hauteur variable)	U	17.00	85.00	14.45	975.00	14 088.75
2.2.3 Ouvrage de tête						
2.2.3.1 Ouvrage de tête pour canalisation BA Ø800mm	U	1.00	100.0	1.00	650.00	650.00
Sous-Total Ouvrage de tête			11.65			650.00
Sous-Total Ouvrages beton			53.62			14 738.75
Total RESEAUX EAUX PLUVIALES						

Page 1 / 3

SUITE FACTURE N° F2405017

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
TRANCHE 1				87.67			90 607.75
3	RESEAU EAUX USEES TRANCHE 1						
3.1	Canalisation						
3.1.1	Canalisation PVC assainissement polypropylène Ø 160mm	ML	206.00	95.00	195.70	115.00	22 505.50
3.1.3	Canalisation grès assainissement grès Ø 200mm	ML	235.00	95.00	223.25	120.00	26 790.00
Sous-Total Canalisations				86.50			49 295.50
3.2	Regard de visite béton Ø 800mm ou Ø 1000mm						
3.2.1	Regard de visite Ø 800mm (hauteur variable)	U	5.00	90.00	4.50	880.00	3 960.00
3.2.2	Regard de visite Ø 1000mm (hauteur variable)	U	6.00	90.00	5.40	975.00	5 265.00
Sous-Total Regard de visite béton Ø 800mm ou Ø 1000mm				90.00			9 225.00
3.3	Raccordements						
3.3.1	Culotte de jonction polypropylène	U	21.00	90.00	18.90	178.00	3 364.20
3.3.2	Culotte de jonction grès	U	21.00	90.00	18.90	195.00	3 685.50
3.3.3	Raccordement branchement dans regard de visite	U	1.00	100.0	1.00	195.00	195.00
3.4	Boîte de branchement polypropylène Ø 315mm à passage direct BP160	U	21.00	90.00	18.90	275.00	5 197.50
Sous-Total Raccordements				90.14			12 442.20
Total RESEAU EAUX USEES TRANCHE 1				80.81			70 962.70
4	RESEAU EAU POTABLE TRANCHE 1						
4.1.1	Canalisation fonte naturel						
4.1.1.2	Canalisation fonte naturel Ø 125mm	ML	230.00	90.00	207.00	79.00	16 353.00
Sous-Total Canalisation fonte naturel				90.00			16 353.00
4.1.2	Canalisation fonte blutop						
4.1.3.1	Canalisation PEHD PN16 Ø 19/25mm sous fourreau Ø 63mm	ML	158.00	95.00	150.10	15.00	2 251.50
4.1.3.2	Canalisation PEHD PN16 Ø 24.8/32mm sous fourreau Ø 63mm	ML	8.00	100.0	8.00	17.00	136.00
4.2.2	Vanne en ligne pour fonte naturel Ø 125mm	U	6.00	100.0	6.00	640.00	3 840.00
4.2.4	Vantouse pour fonte naturel Ø 125mm	U	1.00	100.0	1.00	1 275.00	1 275.00
4.2.5	Pièces spéciales diverses en fonte	FT	1.00	100.0	1.00	2 050.00	2 050.00
4.3	Poteau incendie : Type atlas renversable sans coffre y/c essais sur le poteau (débit pression)	U	1.00	100.0	1.00	2 200.00	2 200.00
4.4.1	Collier de prise en charge direct pour PEHD Ø 20/25mm sans BAC	U	15.00	100.0	15.00	275.00	4 125.00
4.4.2	Collier de prise en charge direct pour PEHD Ø 27/32mm sans BAC	U	6.00	100.0	6.00	295.00	1 770.00
4.4.4	Collier de prise en charge direct pour PEHD Ø 38.8/50mm sans BAC	U	1.00	100.0	1.00	370.00	370.00
4.7	Raccordement du réseau projeté à la canalisation mise en oeuvre dans le cadre des travaux hors lotissement	U	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00

SUITE FACTURE N° F2405017

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
4.8.2 Essais de pression	FT	1.00	50.00	0.50	550.00	275.00
Sous-Total Canalisations fonte blutop			63.57			19 042.50
Total RESEAU EAU POTABLE TRANCHE 1			73.55			35 395.50

Montant du Marché initial 405 293.00 €

Montant Total H.T. 199 865.95 €

- Situation n°1 -23 103.90 €

- Situation n°2 -163 971.80 €

Montant Situation n° 3 12 790.25 €

Montant T.V.A. 20 % 2 558.05 €

Montant T.T.C. 15 348.30 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 30/07/2024

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 89 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z