

Maître d'Ouvrage

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes - CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 1

BET VRD	ENTREPRISE TITULAIRE DU MARCHE
SUD REHAL INGENIERIE Espace Soleil 1 allée Christophe Dominici 11100 NARBONNE	ROBERT SAS 22 rue de la Gare 11250 POMAS

Date Facture : 15/07/2024	MARCHE LOT 2	TRANCHE 1	TRANCHE 2	TRANCHE 3	TOTAL
LOTISSEMENT " LE CLOS FLOREAL " à SAINTE-VALIERE <u>LOT 3 : RESEAUX SECS</u>	MONTANT BASE HT	109 303,90 €	41 698,20 €	44 360,00 €	195 362,10 €
	MONTANT RABAIS HT	4 122,78 €	1 546,04 €	1 693,28 €	7 362,10 €
	MONTANT MARCHE HT	105 181,12 €	40 152,16 €	42 666,72 €	188 000,00 €

Décomptes précédents HT			ELEMENTS DE CALCUL DE L'ACOMPTE		Montant décompte du mois	Montant décompte antérieur	Montant présente situation
N°	Date	Montant	TRAVAUX EXECUTES <u>LOT 3 - TRANCHE 1</u>		54 470,10		54 470,10
			TRAVAUX EXECUTES <u>LOT 3 - TRANCHE 2</u>		0,00		0,00
			TRAVAUX EXECUTES <u>LOT 3 - TRANCHE 3</u>		0,00		0,00
			RETENUE DE GARANTIE ou CB		CB FOURNIE		
			REMISE COMMERCIALE		-1 923,11		-1 923,11
			MONTANT TOTAL HT A PAYER		52 546,99	0,00	52 546,99
			TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 20,00%		10 509,40	0,00	10 509,40
			MONTANT TOTAL TTC A PAYER		63 056,39	0,00	63 056,39
TOTAL		0,00	Soixante-trois mille cinquante-six euros et trente-neuf centimes				

Visa Maître d'Œuvre	Visa Maître d'Ouvrage
Dressé par le Maître d'Œuvre, A Narbonne, le 22 juillet 2024  Espace Soleil allée Christophe Dominici 11100 NARBONNE 04 68 324 324 Siret 418 376 927 00020	Vu et Vérifié par le Maître d'Ouvrage, Le :

Facture

POMAS le, 15 Juillet 2024

Référence : F240608
Situation n° : 1
Client n° : 012852
Code travaux : 704162
N° d'Affaire : 24371
Suivi par : Corentin BARCELO

HECTARE S.A.S.

RN 113
75 ZI Les Portes Domitienne
CS 30020
34741 VENDARGUES Cedex

Objet : SITUATION 1
SAINT VALIERE - Lotissement le Clos Floréal - Lot n°3 : Réseaux Secs - TRANCHE 1

Désignation	Un.	Qté Origine	Avr du <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>		Avr du 15/07/2024		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
1 - TRANCHE 1								
<u>1-1 - Installation de chantier</u>								
Installation de Chantier	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	972,90	972,90
Sous-total Installation de chantier					100,00			972,90
<u>1-2 - Terrassements</u>								
<u>1-2-1 - Sous chaussée</u>								
Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée de 0.4m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en GNT 31.5 recyclé	ML	70,00	0,00		71,43	50,00	39,80	1 990,00
Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée de 0.6m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en GNT 31.5 recyclé	ML	205,00	0,00		73,17	150,00	61,90	9 285,00
Sous-total Sous chaussée					72,86			11 275,00
<u>1-2-2 - Sous trottoir</u>								
Ouverture et fermeture de tranchée sous trottoir de 0.4m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en GNT 31.5 recyclé	ML	40,00	0,00		75,00	30,00	34,60	1 038,00
Ouverture et fermeture de tranchée sous trottoir de 0.6m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en GNT 31.5 recyclé	ML	195,00	0,00		61,54	120,00	55,60	6 672,00
Sous-total Sous trottoir					63,06			7 710,00
Sous-total Terrassements					68,53			18 985,00
<u>1-3 - Haute tension</u>								
<u>1-3-1 - Administratif</u>								
Relève CARTO 1/200	ML	165,00	0,00		0,00		2,50	
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux BT	ML	165,00	0,00		0,00		1,30	
Plan de récolement	ML	165,00	0,00		0,00		1,00	
Sous-total Administratif								
<u>1-3-2 - Gaine</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	165,00	0,00		100,00	165,00	1,20	198,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPCdiamètre 160	ML	500,00	0,00		100,00	500,00	9,10	4 550,00
Sous-total Gaine					100,00			4 748,00
<u>1-3-3 - Poste</u>								
Terrassement et dalle pour poste 4 UF y compris la dalle de propreté autour du poste	U	1,00	0,00		0,00		1 694,30	
Sous-total Poste								
Sous-total Haute tension					65,63			4 748,00
<u>1-4 - Basse tension</u>								
<u>1-4-1 - Administratif</u>								

SITUATION N° 1

FACTURE N°F240608

Désignation	Un.	Qté Origine	Avr du 1 / 1		Avr du 15/07/2024		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	0,00		0,00		600,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		156,00	
Relevé CARTO 1/200	ML	345,00	0,00		0,00		2,50	
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux BT	ML	550,00	0,00		0,00		1,30	
Plan de récolement	ML	345,00	0,00		0,00		1,00	
Sous-total Administratif								
1-4-2 - Gaine								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	300,00	0,00		6,67	20,00	1,20	24,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	150,00	0,00		66,67	100,00	3,90	390,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 110	ML	75,00	0,00		66,67	50,00	4,90	245,00
Sous-total Gaine								
					50,21			659,00
1-4-3 - Câble								
Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML	310,00	0,00		64,52	200,00	29,30	5 860,00
Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML		0,00		0,00		22,40	
Fourniture et pose de câble H-M24 3x95+75mm² alu	ML		0,00		0,00		19,00	
Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	240,00	0,00		79,17	190,00	11,90	2 261,00
Sous-total Câble								
					68,02			8 121,00
1-4-4 - REMBT & CIBE								
1-4-4-1 - Enveloppes béton								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U		0,00		0,00		191,50	
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	7,00	0,00		100,00	7,00	253,00	1 771,00
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600	U	1,00	0,00		100,00	1,00	243,80	243,80
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	19,00	0,00		100,00	19,00	159,50	3 030,50
Sous-total Enveloppes béton								
					100,00			5 045,30
1-4-4-2 - Coffrets & supports								
Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U		0,00		0,00		227,30	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	7,00	0,00		0,00		347,70	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U	1,00	0,00		0,00		417,80	
Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	14,00	0,00		0,00		98,20	
Fourniture et pose borne CIBE type 2 mono	U	5,00	0,00		0,00		247,10	
Sous-total Coffrets & supports								
1-4-4-3 - Connectiques								
Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	16,00	0,00		0,00		67,80	
Fourniture et pose connecteurs b2	U	7,00	0,00		0,00		43,60	
Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	7,00	0,00		0,00		66,70	
Confection tête de câble réseau	U	18,00	0,00		0,00		23,00	
Confection tête de câble branchement	U	28,00	0,00		0,00		18,90	
Sous-total Connectiques								
1-4-4-4 - Mise à la terre								
Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	8,00	0,00		100,00	8,00	176,80	1 414,40
Sous-total Mise à la terre								
					100,00			1 414,40
1-4-4-5 - Raccordements								
Raccordement sur coffret existant	U		0,00		0,00		510,90	
Raccordement sur tableau TIPI à équiper	U	2,00	0,00		0,00		621,90	
Sous-total Raccordements								
Sous-total REMBT & CIBE								
					40,46			6 459,70
Sous-total Basse tension								
					47,78			15 239,70
1-5 - Eclairage public								
1-5-1 - Administratif								
Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	0,00		0,00		300,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		156,00	
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux EP en tranchée commune + SHP	ML	330,00	0,00		0,00		1,80	

SITUATION N° 1
FACTURE N°F240608

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du ____/____/____		Avt du 15/07/2024		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	0,00		0,00		560,50	
Sous-total Administratif								
1-5-2 - Gaine & câble								
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 63	ML	350,00	0,00		85,71	300,00	4,90	1 470,00
Fourniture et pose de câble RO2V 5G10mm² cuivre	ML	290,00	0,00		0,00		13,20	
Sous-total Gaine & câble					26,52			1 470,00
1-5-3 - Ensemble d'éclairage								
Fourniture et pose massif préfabriqué 400 Kg entraxe 200	U	9,00	0,00		100,00	9,00	346,90	3 122,10
Fourniture et pose d'un ensemble 6 m + crossette + luminaire TEKK.S - 24 leds l'ensemble RAL au choix	U	9,00	0,00		0,00		964,40	
Sous-total Ensemble d'éclairage					26,45			3 122,10
1-5-4 - Armoire de commande								
Coffret REM EP 300 équipé comptage mono avec contacteur, horloge et protections fusibles pour 2 départs mono y compris l'enveloppe béton et prise de terre	U	1,00	0,00		0,00		1 354,80	
Sous-total Armoire de commande								
Sous-total Eclairage public					22,61			4 592,10
1-6 - Télécommunication								
1-6-1 - Administratif								
Plan de récolement	FT	1,00	0,00		0,00		300,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		156,00	
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux IPCE en tranchée commune + SHP	ML	620,00	0,00		0,00		1,30	
Rapérage des chambres suivant demande concessionnaire	U	5,00	0,00		0,00		48,00	
Sous-total Administratif								
1-6-2 - Gaine								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	300,00	0,00		83,33	250,00	1,20	300,00
Fourniture et pose d'un plynox	ML	300,00	0,00		83,33	250,00	1,20	300,00
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	1 380,00	0,00		79,71	1 100,00	3,80	4 180,00
Sous-total Gaine					80,15			4 780,00
1-6-3 - Chambre								
Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	1,00	0,00		100,00	1,00	702,50	702,50
Fourniture et pose chambre L3T - 250 KN	U	1,00	0,00		100,00	1,00	896,70	896,70
Fourniture et pose chambre L2C - 400 KN	U	3,00	0,00		66,67	2,00	1 133,10	2 266,20
Fourniture et pose de regard 40 x 40 + couvercle composite 125 KN	U	21,00	0,00		71,43	15,00	85,80	1 287,00
Sous-total Chambre					75,77			5 152,40
1-6-4 - Raccordement								
Raccordement sur gaines en attente	U	1,00	0,00		0,00		256,00	
Sous-total Raccordement								
Sous-total Télécommunication					68,39			9 932,40
1.7 - RACCORDEMENT TELECOM - TRANCHE 1								
4-1 - Administratif								
Relevé CARTO 1/200	ML	50,00	0,00		0,00		2,50	
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux IPCE en tranchée commune + SHP	ML	50,00	0,00		0,00		1,30	
Rapérage des chambres suivant demande concessionnaire	U	1,00	0,00		0,00		48,00	
Sous-total Administratif								
4-2 - Terrassement								
Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée de 0.4m de large comprenant l'évacuation, la mise en décharge, le sablage et le rebouchage en grave	ML	50,00	0,00		0,00		53,40	
Prédécoupage à la scie à sol	ML	100,00	0,00		0,00		3,20	
Réfection en enrobés à chaud	M²	30,00	0,00		0,00		38,50	

SITUATION N° 1
FACTURE N°F240608

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du ____/____/____		Avt du 15/07/2024		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Sous-total Terrassement								
<u>4-3 - Gaine</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	50,00	0,00		0,00		1,20	
Fourniture et pose d'un plynox	ML	50,00	0,00		0,00		1,20	
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	204,00	0,00		0,00		3,80	
Sous-total Gaine								
<u>4-4 - Chambre</u>								
Fourniture et pose chambre L2C - 400 KN	U	1,00	0,00		0,00		1 133,10	
Sous-total Chambre								
<u>4-5 - Raccordement</u>								
Raccordement sur gaines en attente	U	1,00	0,00		0,00		256,00	
Sous-total Raccordement								
Sous-total RACCORDEMENT TELECOM - TRANCHE 1								
Sous-total TRANCHE 1								
					49,83	54 470,10		
<u>2 - HAUTE TENSION - ESPACE VERT</u>								
<u>2.1 - Administratif</u>								
Relevé carto 1/200	ML	85,00	0,00		0,00		2,50	
Etablissement plan géo-référencement pour réseaux BT	ML	85,00	0,00		0,00		1,30	
Plan récolement	ML	85,00	0,00		0,00		1,00	
Sous-total Administratif								
<u>2.2 - Terrassement</u>								
Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée de 0.6m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en GNT 31.5 recyclé	ML	85,00	0,00		0,00		61,90	
Sous-total Terrassement								
<u>2.3 - Gaine</u>								
Fourniture et pose grillage avertisseur rouge	ML	85,00	0,00		0,00		1,20	
Fourniture et pose gaine TPC diam 160	ML	175,00	0,00		0,00		9,10	
Sous-total Gaine								
Sous-total HAUTE TENSION - ESPACE VERT								
Total								
								54 470,10

Montant des travaux	54 470,10
Remise commerciale	-1 923,11
Total H.T.	52 546,99
T.V.A. à 20,00% (V20)	10 509,40
Total T.T.C.	63 056,39

Conditions de paiement : 30 jours date de facture
Pénalités de retard au taux légal.
Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
40 € d'indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement pour paiement en retard.

Banque : CIC AUDE-ROUSSILLON ENTREPRISES - Iban : FR7610057191580003038610153 - Bic : CMCIFRPP