

Maître d'Ouvrage :
SAS HECTARE
75, Z.I. Les Portes Domitienne
34741 VENDARGUES

Ref dossier : 066-2019

HECTARE
URBANISME DURABLE

TRAVAUX D'AMENAGEMENT V.R.D.
LES HAUTS DU MAZET
Commune de CLERMONT L'HERAULT

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°

8 - SIT

Date certificat :

26/07/2024

Date facture :

24/07/2024

Entreprise :

ASTRUC

Lot n° : **2**

Adresse :

**300, rue des Creisses
34690 FABREGUES**



Type de Garantie Initiale :

Caution bancaire

oui

Garantie à 1ère demande

non

Retenue de garantie

non

MARCHÉ & AVENANTS

	Montant HT	Montant TTC	Garantie TTC
Montant du Marché Initial	177 929,30	213 515,16	0,00
Montant des Avenants		0,00	0,00
Montant du Marché Total	177 929,30	213 515,16	0,00
	CUMUL SITUATIONS	CUMUL ANTERIEUR	SITUATION DU MOIS
Facturés Marché Initial HT	165 986,22	161 366,00	4 620,22
Facturés Avenants HT	0,00	0,00	0,00
TOTAL HT	165 986,22	161 366,00	4 620,22

MONTANT A REGLER AU TITRE DE LA SITUATION

Montant du présent décompte HT	4 620,22
Montant TVA à 20,00%	924,04
Montant du présent décompte TTC	5 544,26
Retenue de garantie (5%) (dont TVA à 20,00% = 0,00)	0,00
Situation nette à payer TTC	5 544,26

REPARTITION DES PAIEMENTS

	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
Titulaire : ASTRUC	4 620,22	924,04	5 544,26
Païement direct :			
TOTAL	4 620,22	924,04	5 544,26



Geometris Ingénierie
bureau d'études techniques

Vu, le Maître d'Oeuvre

Vu, l'Ordonnateur

Bon à payer

A Clermont L'Hérault

A

le 26/07/2024

le

bon pour accord Jérôme

29 JUL. 2024

Récapitulatif	SITUATIONS (TTC)	dont RG
		(TTC)
Certificat n°1	54 444,46	0,00
Certificat n°2	38 122,76	0,00
Certificat n°3	50 943,22	0,00
Certificat n°4	8 476,99	0,00
Certificat n°5	15 678,74	0,00
Certificat n°6	8 952,88	0,00
Certificat n°7	17 020,15	0,00
Certificat n°8	5 544,26	0,00
Certificat n°9		
Cumul	193 639,20	0,00



Adresse : 300 rue des Creisses 34690 FABREGUES

Tél. : 04.67.85.20.08 contact@entreprise-astruc.com

Fax : 04.67.85.17.07 www.entreprise-astruc.fr

SAS au capital de 536500 €

Siret : 47854296200012 APE : 4221Z N° RC : 2004B N° TVA : FR 89 478 542 962



HECTARE S.A

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
34740 VENDARGUES

Situation de travaux N°8

Référence : S2400576

Fabregues le : 24/07/2024

Chantier : C2201149

Nature des travaux :

Réseaux AEP/EU/EP

Adresse chantier : LES HAUTS DU MAZET

34800 CLERMONT L'HERAULT

N°	Désignation	Qté Devis	% Avt. Sit N-1	Avancement du mois	Un	P.V. Unit.	Montant H.T.	TVA
			%	% Qté				
	Marché			93,29			165 986,22	
1	5 - RESEAU EAUX PLUVIALES			91,06				
1.1	5.1 - Tranchées			95,00				
1.1.1	5.1.1 - Remblais GNT 0/31.5			95,00				
1.1.1.1	5.1.1.1 - Avec évacuation			95,0				
1.1.1.1.1	"Réalisation de tranchées en terrain de toute nature, profondeur variable selon plan, comprenant: - la fourniture et mise en oeuvre de grains de riz 2/4 pour le lit de pose (ep:0,10m) et l'enrobage de la canalisation jusqu'à une hauteur de 0,15m au-dessus de la génératrice sup.; - la fourniture et mise en oeuvre de remblais en GNT 0/31.5 compactés et grillage avertisseur. Y compris toutes sujétions de croisements de réseaux et l'évacuation des déblais en décharge autorisée."	240,000	95,00	95,00 228,000	ML	62,50	14 250,00	20
1.1.1.1.2	Réalisation de tranchées en terrain de toute nature pour le branchement particulier ainsi que la mise en place de lit de pose, enrobage avec grain de riz, grillage avertisseur et remblais en GNT 0/31.5 compactés. Y compris toutes sujétions de croisements de réseaux, surprofondeurs éventuelles, étalement des fouilles et l'évacuation des déblais en décharge autorisée.	100,000	95,00	95,00 95,000	ML	57,75	5 486,25	20
1.1.1.1.3	Plus-value pour réalisation de tranchées en terrain rocheux selon étude de sol fournie par le MO. Y compris toutes sujétions de réalisation.	68,000	95,00	95,00 64,600	ML	42,75	2 761,65	20
	5.1.1.1 - Avec évacuation						22 497,90	
	5.1.1 - Remblais GNT 0/31.5						22 497,90	
	5.1 - Tranchées						22 497,90	
1.2	5.2 - Canalisations			95,00				
1.2.1	5.2.1 - PVC			95,00				
	Fourniture et pose d'une canalisation en PVC CR16							20

N°	Désignation	Qté Devis	% Avt. Sit N-1	Avancement du mois		Un	P.V. Unit.	Montant H.T.	TVA
			%	%	Qté				
1.2.1.1									

N°	Désignation	Qté Devis	% Avt. Sit N-1	Avancement du mois	Un	P.V. Unit.	Montant H.T.	TVA
			%	%	Qté			
	de diamètre 200mm (branchement des lots, y compris avec 2ml de canalisation dans les lots ainsi que le repérage).	100,000	95,00	95,00	95,000	ML	30,50	2 897,50
	5.2.1 - PVC						2 897,50	
	5.2.3 - Béton							
1.2.2			95,00					
1.2.2.1	Fourniture et pose d'une canalisation en béton 135A de diamètre 300mm.	80,000	95,00	95,00	76,000	ML	46,75	3 553,00
1.2.2.2	Fourniture et pose d'une canalisation en béton 135A de diamètre 400mm.	90,000	95,00	95,00	85,500	ML	53,00	4 531,50
1.2.2.3	Fourniture et pose d'une canalisation en béton 135A de diamètre 500mm.	40,000	95,00	95,00	38,000	ML	67,50	2 565,00
1.2.2.4	Fourniture et pose d'une canalisation en béton 135A de diamètre 600mm.	30,000	95,00	95,00	28,500	ML	73,00	2 080,50
	5.2.3 - Béton						12 730,00	
	5.2 - Canalisations						15 627,50	
1.3	5.4 - Regards-Grilles-Avaloirs		95,00					
1.3.1	"Réalisation de regard de visite Ø800mm, coulé en place ou préfabriqué. Il comprend : - les terrassements en terrain de toute nature et l'évacuation des déblais et gravats; - la réalisation de regard ou la fourniture et pose d'un regard préfabriqué; - la fourniture et pose de dispositif de fermeture classe 400kN articulé, avec cadre rond et tampon en fonte. Y compris raccords des canalisations, nettoyage de la chambre, remblais et toutes sujétions de réalisation."	2,000	95,00	95,00	1,900	U	989,00	1 879,10
1.3.2	"Réalisation de regard à triple grille de type stéphanoise Ø800mm de chez DECHAUMONT ou similaire, coulé en place ou préfabriqué. Il comprend : - les terrassements en terrain de toute nature et l'évacuation des déblais et gravats; - la réalisation de regard ou la fourniture et pose d'un regard préfabriqué; - la fourniture et pose de 3 cadres et 3 grilles ondulées 600x600mm en fonte classe 400kN. Y compris les raccords des canalisations, le nettoyage de la chambre, le remblais et toutes sujétions de réalisation."	2,000	95,00	95,00	1,900	U	1 534,00	2 914,60
1.3.3	"Réalisation de regard à grille de type stéphanoise Ø800mm de chez DECHAUMONT ou similaire, coulé en place ou préfabriqué. Il comprend : - les terrassements en terrain de toute nature et l'évacuation des déblais et gravats; - la réalisation de regard ou la fourniture et pose d'un regard préfabriqué; - la fourniture et pose de cadre et grille carrés 600x600mm en fonte classe 400kN. Y compris les raccords des canalisations, le nettoyage de la chambre, le remblais et toutes sujétions de réalisation."	10,000	95,00	95,00	9,500	U	729,00	6 925,50
	5.4 - Regards-Grilles-Avaloirs						11 719,20	
1.4	5.5 - Branchements		95,00					
1.4.1	"Réalisation d'un regard de branchement individuel comprenant : - les terrassements et l'évacuation des déblais; - la fourniture et pose d'une boîte de branchement pluvial (dim. 40x40cm) avec rehausse éventuelle; - la fourniture et pose de tampon en béton. Y compris nettoyage de la chambre, évacuation des déblais, remblais et toutes sujétions de réalisation."	11,000	95,00	95,00	10,450	U	368,50	3 850,83

N°	Désignation	Qté Devis	% Avt. Sit N-1	Avancement du mois		Un	P.V. Unit.	Montant H.T.	TVA
			%	%	Qté				
	5.5 - Branchements							3 850.83	
1.5	5.7 - Fossé de collecte lot 11			95,00					
1.5.1	"Réalisation du fossé, de 1,00 m de large par 0,50 m de profondeur, en partie haute du lot 10 et 11 le long du pied de talus. Il comprend : - la réalisation du fossé de façon à respecter l'écoulement des eaux; - l'enlèvement et l'évacuation en décharge de tous déblais ou végétaux. Y compris toutes sujétions pour la préservation des parois du fossé."	72,000	50,00	95,00	68,400	ML	37,00	2 530,80	20
1.5.2	Réalisation de maçonnerie bétonnée sur les parois du fossé au niveau des limites du lot 11 pour le maintien du fossé sur 1,00 m de large. Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	2,000	50,00	95,00	1,900	U	467,00	887,30	20
1.5.3	Fourniture et pose de demi-buse Ø400 préfabriquée en béton, selon plan. Il comprend : le réglage de la forme, le terrassement et la fondation. Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.					ML	50,00		20
	5.7 - Fossé de collecte lot 11							3 418.10	
1.6	5.8 - Bassin de rétention			73,78					
1.6.1	5.8.1 - Aérien			73,78					
1.6.1.1	Réalisation d'un ouvrage de sortie du bassin de rétention (selon croquis n°1), selon Dossier Loi sur l'Eau, en béton armé, composé de deux compartiments, d'une lame de déshuilage, d'un orifice de vidange, d'une vanne murale étanche avec volant de manoeuvre, d'un bac de décantation, d'un barreaudage de sécurité, de grilles, d'un échelon de visite, etc... Y compris le terrassement, raccordement avec les conduites et toutes sujétions de mise en oeuvre pour une parfaite réalisation.	1,000	95,00	95,00	0,950	F	7 413,00	7 042,35	20
1.6.1.2	Fourniture et pose de descente d'eau préfabriquée en béton type STRADAL avec ouvrage de dissipation de 1,50 m x 1,50 m x 1,50m de profondeur selon coupe C-C'. Il comprend : - le réglage de la forme, le terrassement et la fondation. Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	1,000				F	3 207,00		20
1.6.1.3	Réalisation d'enrochements bétonnés dans le bassin de rétention selon plan, de hauteur variable, comprenant: études, terrassements, évacuation des déblais, mise en place de bidim, remblais en GNT, fourniture et pose des barbacanes ou d'un drain et son raccordement au réseau pluvial. Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.					F	16 946,00		20
1.6.1.4	"Réalisation d'un mur de part et d'autre de la surverse n°2 du bassin, de 0,20 m de hauteur minimum . Il comprend : - fourniture des plans de ferrailage et de calepinage des décrochés de murs; - terrassement et réalisation de fondation en BA (y compris béton, ferrillages et coffrages); - fourniture et pose des agglos avec chainage vertical tous les 4.00m environ et raccordement éventuel aux ouvrages existants; Y compris évacuation des déblais, mise en place des armatures HA nécessaires, protection des fers en attente, réservations éventuelles et toutes sujétions de réalisation."	14,000	95,00	95,00	13,300	ML	71,00	944,30	20

N°	Désignation	Qté Devis	% Avt. Sit N-1	Avancement du mois	Un	P.V. Unit.	Montant H.T.	TVA
			%	%	Qté			
1.6.1.5	Réalisation d'un enduit monocouche, sur toutes les faces visibles du mur, finition et couleur à définir par le MO. Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	14.000	95,00	13,300	M2	35,00	465,50	20
1.6.1.6	"Fourniture et mise en œuvre de béton balayé (ép: 0,12m mini) au niveau de l'accès au bassin pour la surverse de sécurité. Il comprend: - l'étude, la fourniture et le transport des matériaux; - l'épandage du béton sur la couche de base préalablement humidifiée; - le vibrage et la confection de joints de dilatation; - le réglage et le balayage soigné pour obtenir des surfaces régulières. Y compris la réalisation des coffrages, la protection des bordures et des ouvrages de voirie, le ferrailage nécessaire et toutes sujétions de réalisation."	25.000	95,00	95,00	23,750	M2	57,75	1 371,56
1.6.1.7	"Réalisation de regard de visite Ø800mm dans l'espace vert, coulé en place ou préfabriqué. Il comprend: - les terrassements en terrain de toute nature et l'évacuation des déblais et gravats; - la réalisation de regard ou la fourniture et pose d'un regard préfabriqué; - la fourniture et pose de dispositif de fermeture classe 400kN articulé, avec cadre rond et tampon en fonte. Y compris raccordements des canalisations, nettoyage de la chambre, remblais et toutes sujétions de réalisation."	1.000	95,00	95,00	0,950	U	809,00	768,55
	5.8.1 - Aérien						10 592,26	
	5.8 - Bassin de rétention						10 592,26	
1.7	5.11 - Contrôles			95,00				
1.7.1	Avant enrobés et réception, réalisation d'un essai de passage camera dans le réseau pluvial suivant normes en vigueur ainsi que la fourniture du rapport d'inspection télévisuelle. Prestation réalisée par une entreprise agréée par le MOe, à la charge de l'entreprise.	265.000	95,00	95,00	251,750	ML	4,75	1 195,81
1.7.2	Contrôle du volume du bassin de rétention par le Géomètre de l'opération. Il comprend: le levé topographique (1 intervention), le calcul des cubatures et la fournitures du plan de récolement. Y compris toutes sujétions de réalisation.	1.000	95,00	0,950	F	1 500,00	1 425,00	
	5.11 - Contrôles						2 620,81	
	5 - RESEAU EAUX PLUVIALES						70 326,60	
2	6 - RESEAU EAUX USEES (selon Cahier des Charges SAUR)			95,00				
2.1	6.1 - Tranchées			95,00				
2.1.1	6.1.1 - Remblais GNT 0/31.5			95,00				
2.1.1.1	6.1.1.1 - Avec évacuation			95,00				
2.1.1.1.1	"Réalisation de tranchées en terrain de toute nature de profondeur variable, comprenant: - la fourniture et mise en oeuvre de grains de riz 2/4 pour le lit de pose (ép:0,10m) et l'enrobage de la canalisation jusqu'à une hauteur de 0,15m au-dessus de la génératrice sup.; - la fourniture et mise en oeuvre de remblais en GNT 0/31.5 compactés et grillage avertisseur. Y compris toutes sujétions de croisements de réseaux et l'évacuation des déblais en décharge autorisée."	255.000	95,00	95,00	242,250	ML	59,25	14 353,31

N°	Désignation	Qté Devis	% Avt. Sit N-1	Avancement du mois		Un	P.V. Unit.	Montant H.T.	TVA
			%	%	Qté				
2.1.1.1. 2	Réalisation de tranchées en terrain de toute nature pour le branchement particulier ainsi que la mise en place de lit de pose, enrobage avec grain de riz, grillage avertisseur et remblais en GNT 0/31.5 compactés. Y compris toutes sujétions de croisements de réseaux, surprofondeurs éventuelles, étalement des fouilles et l'évacuation des déblais en décharge autorisée.	45.000	95,00	95,00	42,750	ML	59,25	2 532,94	20
2.1.1.1. 3	Plus-value pour réalisation de tranchées en terrain rocheux selon étude de sol fournie par le MO. Y compris toutes sujétions de réalisation.	60.000	95,00	95,00	57,000	ML	26,00	1 482,00	20
	6.1.1.1 - Avec évacuation							18 368,25	
	6.1.1 - Remblais GNT 0/31.5							18 368,25	
	6.1 - Tranchées							18 368,25	
<u>2.2</u>	6.2 - Canalisations			95,00					
<u>2.2.1</u>	6.2.1 - Gravitaire			95,00					
<u>2.2.1.1</u>	6.2.1.2 - PVC CR16			95,00					
2.2.1.1. 1	Fourniture et pose de canalisation (conduite principale) en PVC Ø200mm série CR16 (agréée par le concessionnaire).	255.000	95,00	95,00	242,250	ML	30,50	7 388,63	20
2.2.1.1. 2	Fourniture et pose de canalisation (branchement) en PVC Ø160mm série CR16 (agréée par le concessionnaire) (branchement des lots, y compris avec 1ml de canalisation dans les lots ainsi que le repérage).	45.000	95,00	95,00	42,750	ML	24,50	1 047,38	20
	6.2.1.2 - PVC CR16							8 436,01	
	6.2.1 - Gravitaire							8 436,01	
	6.2 - Canalisations							8 436,01	
<u>2.3</u>	6.3- Regards			95,00					
<u>2.3.1</u>	6.3.1 - Visites			95,00					
2.3.1.1	"Fourniture et pose de regard de visite préfabriqué TEGRA Ø600mm. Il comprend: - les terrassements en terrain de toute nature et stockage des déblais; - la fourniture et pose des éléments afin de constituer un regard étanche; - la fourniture et pose de cadre et tampon articulé en fonte type REXEL ou similaire. Y compris les raccordements des canalisations, nettoyage de la chambre, évacuation des déblais et gravats, remblais compactés autour du regard et toutes sujétions de réalisation."	10.000	95,00	95,00	9,500	U	995,00	9 452,50	20
	6.3.1 - Visites							9 452,50	
<u>2.3.2</u>	6.3.2 - Branchements			95,00					
2.3.2.1	"Réalisation d'un branchement individuel en limite de propriété comprenant: -les terrassements et l'évacuation des déblais; -la fourniture et pose de tabouret à passage direct 315/160/160 avec rehausse; -la fourniture et pose de cadre et tampon articulé en fonte 250 kN ainsi qu'une dalle de prise en charge. Y compris pièces et raccordements sur la conduite principale, amorce d'1.00m à l'intérieur du lot, coupe de la rehausse, nettoyage, remblais compactés et toutes sujétions de réalisation."	11.000	95,00	95,00	10,450	U	378,50	3 955,33	20

N°	Désignation	Qté Devis	% Avt. Sit N-1	Avancement du mois	Un	P.V. Unit.	Montant H.T.	TVA
			%	%	Qté			
	6.3.2 - Branchements						3 955,33	
	6.3- Regards						13 407,83	
2.4	6.5 - Raccordements			95,00				
2.4.1	"Raccordement sur le réseau existant. Il comprend : - le percement du regard par carottage; - le raccordement de la conduite sur le regard à l'aide d'un joint type Forsheda. Y compris l'évacuation des gravats en décharge autorisée, réfection de la voie et toutes sujétions de réalisation."	1,000	95,00	95,00	0,950	U	504,00	478,80
	6.5 - Raccordements						478,80	
2.5	6.6 - Contrôles du réseau EU			95,00				
2.5.1	Réalisation des essais d'étanchéité à l'air sur le réseau principal et les branchements, y compris regards (avant enrobés). Y compris curage préalable et toutes sujétions de réalisation. Travaux à réaliser par le concessionnaire ou un bureau de contrôle agréé par le Moe, à la charge de l'entreprise.	290,000	95,00	95,00	275,500	ML	8,50	2 341,75
2.5.2	Avant enrobés et réception, réalisation d'un essai de passage caméra dans le réseau principal et branchements EU suivant normes en vigueur ainsi que la fourniture du rapport d'inspection télévisuelle. Prestation réalisée par une entreprise agréée par le MOe, à la charge de l'entreprise.	290,000	95,00	95,00	275,500	ML	4,75	1 308,63
	6.6 - Contrôles du réseau EU						3 650,38	
	6 - RESEAU EAUX USEES (selon Cahier des Charges SAUR)						44 341,27	
3	7 - RESEAU AEP (selon Cahier des Charges SAUR)			95,00				
3.1	7.1 - Tranchées			95,00				
3.1.1	7.1.1 - Remblais GNT 0/31.5			95,00				
3.1.1.1	7.1.1.1 - Avec évacuation			95,00				
3.1.1.1.1	Réalisation de tranchées en terrain de toute nature comprenant également: - la fourniture et mise en oeuvre de grains de riz 2/4 pour le lit de pose (Ep:0,10m) et l'enrobage de la canalisation jusqu'à une hauteur de 0,15m au-dessus de la génératrice supérieure, - fourniture et mise en oeuvre de remblais en GNT 0/31.5 compactés et grillage avertisseur. Y compris toutes sujétions de croisements de réseaux, surprofondeurs éventuelles, étalement des fouilles et l'évacuation des déblais en décharge autorisée.	265,000	95,00	95,00	251,750	ML	27,25	6 860,19
3.1.1.1.2	Réalisation de tranchées en terrain de toute nature pour le branchement particulier ainsi que la mise en place de lit de pose, enrobage avec grain de riz, grillage avertisseur et remblais en GNT 0/31.5 compactés. Y compris toutes sujétions de croisements de réseaux, surprofondeurs éventuelles, étalement des fouilles et l'évacuation des déblais en décharge autorisée.	45,000	95,00	95,00	42,750	ML	27,25	1 164,94
3.1.1.1.3	Plus-value pour réalisation de tranchées en terrain rocheux selon étude de sol fournie par le MO. Y compris toutes sujétions de réalisation.	62,000	95,00	95,00	58,900	ML	26,00	1 531,40

N°	Désignation	Qté Devis	% Avt. Sit N-1	Avancement du mois	Un	P.V. Unit.	Montant H.T.	TVA
			%	%	Qté			
	7.1.1.1 - Avec évacuation						<u>9 556,53</u>	
	7.1.1 - Remblais GNT 0/31.5						<u>9 556,53</u>	
3.1.2	7.1.3 - Terrassements spécifiques			<u>95,00</u>				
3.1.2.1	Terrassements en déblais pour le raccordement de l'opération sur le réseau principal. Y compris évacuation des déblais en décharge autorisée, remblais et toutes sujétions de mise en oeuvre.	1,000	95,00	95,00	0,950	F	879,00	835,05
	7.1.3 - Terrassements spécifiques						<u>835,05</u>	
3.2	7.1 - Tranchées						<u>10 391,58</u>	
3.2	7.2 - Canalisations			<u>95,00</u>				
3.2.1	7.2.1 - Fonte			<u>95,00</u>				
3.2.1.1	Fourniture et pose de canalisation en FONTE Ø60mm (agréée par le concessionnaire). Y compris toutes pièces de raccordement et changement de direction ainsi que toutes sujétions de mise en oeuvre.	240,000	95,00	95,00	228,000	ML	38,95	8 880,60
3.2.1.2	Fourniture et pose de canalisation en FONTE Ø100mm (agréée par le concessionnaire). Y compris toutes pièces de raccordement et changement de direction ainsi que toutes sujétions de mise en oeuvre.	25,000	95,00	95,00	23,750	ML	52,20	1 239,75
	7.2.1 - Fonte							<u>10 120,35</u>
3.2.2	7.2.5 - Branchements			<u>95,00</u>				
3.2.2.1	Fourniture et pose de canalisation en PEHD bande bleue Ø32mm série 16bars (agréée par le concessionnaire) sous gaine de protection. Y compris remontée dans les coffrets et toutes sujétions de réalisation.	56,000	95,00	95,00	53,200	ML	17,69	941,11
	7.2.5 - Branchements							<u>941,11</u>
	7.2 - Canalisations							<u>11 061,46</u>
3.3	7.3 - Vannes			<u>95,00</u>				
3.3.1	Fourniture et pose d'un robinet vanne sous bouche à clé suivant cahier des charges du concessionnaire. Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.	3,000	95,00	95,00	2,850	U	415,00	1 182,75
	7.3 - Vannes							<u>1 182,75</u>
3.4	7.4 - Ventouses - Vidanges - Plaques pleines - Chambres			<u>95,00</u>				
3.4.1	Fourniture et pose d'une ventouse sur le point haut du réseau. Il comprend : la réalisation d'une ventouse sous regard ou chambre, suivant le cahier des charges du concessionnaire. Y compris raccordement sur le réseau EP et toutes sujétions de réalisation.	1,000	95,00	95,00	0,950	U	1 930,00	1 833,50
	7.4 - Ventouses - Vidanges - Plaques pleines - Chambres							<u>1 833,50</u>
3.5	7.5 - Poteaux incendie			<u>95,00</u>				
3.5.1	Fourniture et pose d'un poteau incendie (type à définir par la commune ou le concessionnaire), à prises apparentes et munis d'un dispositif anti-gel, sur une dalle en béton de 0.75x0.75m Ep:0.25m. L'ajustement au niveau du sol pourra se faire au moyen d'une esse de réglage. Y compris toutes							

N°	Désignation	Qté Devis	% Avt. Sit N-1	Avancement du mois	Un	P.V. Unit.	Montant H.T.	TVA
			%	%	Qté			
	pièces de raccordement et changement de direction ainsi que l'établissement d'un certificat administratif correspondant et toutes sujétions de réalisation suivant les normes.	1,000	95,00	95,00	0,950	U	2 445,00	2 322,75
	7.5 - Poteaux incendie						2 322,75	
3.6	7.6 - Murs techniques			95,00				
3.6.1	"Fourniture et pose d'un mur technique type ""Bi-Roc"" avec son socle béton pour RMBT, CIBE. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, fourniture, pose, raccordements et protection suivant les normes ENEDIS."	11,000	95,00	95,00	10,450	U	1 076,00	11 244,20
3.6.2	"Fourniture et pose d'une grille d'habillage du mur technique type ""Bi-Roc"". Y compris partie métallique fixe sur partie inférieure du MT découpée et adaptée selon la pente et toutes sujétions de mise en œuvre, fourniture, pose, raccordements et protection suivant les normes ENEDIS."					U	495,00	
	7.6 - Murs techniques						11 244,20	
3.7	7.7 - Branchements et Abris Compteurs			95,00				
3.7.1	"Réalisation d'un branchement particulier (SANS COFFRET) conforme au cahier des prescriptions techniques du concessionnaires comprenant: - fourniture et pose de collier de prise en charge et robinet quart de tour inviolable; - fourniture et pose de tabernacle, tube allonge et bouche à clé réglable en hauteur; - fourniture et pose d'un PE en Ø25 dans gaine TPC après le Mur technique dans le lot de 1,50m environ . Y compris fourniture et pose d'une gaine de protection isotherme avant compteur, mise en place d'un fourreau à l'aval du compteur et toutes sujétions de réalisation."	11,000	95,00	95,00	10,450	U	354,50	3 704,53
3.7.2	"Réalisation d'un branchement d'arrosage comprenant: - fourniture et pose de collier et robinet de prise en charge; - fourniture et pose de tabernacle, tube allonge et bouche à clé réglable en hauteur; - fourniture et pose d'un coffret en sol selon prescription du concessionnaire ou de la commune, équipée d'un système anti-gel et d'un kit support compteur. Y compris terrassements supplémentairesgaine de protection isotherme amont, mise en place d'un fourreau à l'aval (2.00m mini.) et toutes sujétions de réalisation."	1,000	95,00	95,00	0,950	U	550,75	523,21
	7.7 - Branchements et Abris Compteurs						4 227,74	
3.8	7.8 - Arrosage			95,00				
3.8.1	Fourniture et pose, selon plan, de canalisations PEHD Ø32 série 16bars sous gaine de protection annelée bleue Ø63 mm pour le réseau d'arrosage avec attentes thermocollées et bouchonnées dans les ilots d'espaces verts. Y compris les terrassements en tranchées, la fourniture et mise en œuvre de sable pour lit de pose et enrobage, grillage avertisseur et récolement en coordonnées et en altimétrie de la canalisation mise en place et toutes sujétions de réalisation.	120,000	95,00	95,00	114,000	ML	24,75	2 821,50
	7.8 - Arrosage						2 821,50	
3.9	7.9 - Contrôles du réseau AEP			95,00				
3.9.1	Réalisation des analyses de contrôle de la qualité de l'eau après désinfection et rinçage du réseau. Y							

<u>Récapitulatif des travaux</u>					% Avt	Montant H.T.
ARTICLE DIVERS 1		<u>Récapitulatif du marché</u>				
	Descriptif					Montant H.T.
Devis Marché	Réseaux AEP/EU/EP					177 929,30
					Total marché :	177 929,30
<u>Récapitulatif des situations de travaux précédentes</u>						
	Date	Libellé de la situation	% Avt.	Total HT Net	Total TTC	Net à Payer
Situation n°1	28/02/2023	Situation n° 1	25,50	45 370,38	54 444,46	54 444,46
Situation n°2	31/03/2023	Situation n° 2	17,85	31 768,97	38 122,76	38 122,76
Situation n°3	22/04/2023	Situation n° 3	23,86	42 452,68	50 943,22	50 943,22
Situation n°4	23/05/2023	Situation n° 4	3,97	7 064,16	8 476,99	8 476,99
Situation n°5	31/07/2023	Situation n° 5	7,34	13 065,62	15 678,74	15 678,74
Situation n°6	30/09/2023	Situation n° 6	4,19	7 460,73	8 952,88	8 952,88
Situation n°7	26/02/2024	Situation n° 7	7,97	14 183,46	17 020,15	17 020,15

Total Marché	177 929,30
Total avancement net	165 986,22
Total Net avancement précédent	161 366,00
Total HT avancement du mois	4 620,22
Total TVA (20 %)	924,04
Total TTC	5 544,26
Acompte	
Net à payer	5 544,26

* TVA payée sur les encaissements

Règlement : 45 J FIN DE MOIS PAR VIREMENT**Taux de pénalité de retard :** 1,50 %

Echéancier	Montant
15/09/2024 Echéance	5 544,26

N°	Désignation	Qté Devis	% Avt. Sit N-1	Avancement du mois		Un	P.V. Unit.	Montant H.T.	TVA
			%	%	Qté				
3.9.2	compris toutes sujétions de réalisation. Travaux à réaliser par le concessionnaire ou un bureau de contrôle agréé par le MOe, à la charge de l'entreprise.	1.000		95,00	0,950	F	125,00	118,75	20
3.9.3	Réalisation des essais de pression à l'eau sur le réseau principal (avant enrobés). Y compris toutes sujétions de réalisation. Travaux à réaliser par le concessionnaire ou un bureau de contrôle agréé par le Moe, à la charge de l'entreprise.	265.000		95,00	251,750	ML	2,30	579,03	20
	Réalisation des essais de contrôle de débit du poteau incendie (test dynamique et statique de pression et débit sur la base de 60m3/h à 1bar). Y compris toutes sujétions de réalisation. Travaux à réaliser par le concessionnaire ou un bureau de contrôle agréé par le Moe, à la charge de l'entreprise.	1.000		95,00	0,950	U	200,00	190,00	
	7.9 - Contrôles du réseau AEP							887,78	
3.10	7.10 - Raccordements			95,00					
3.10.1	Raccordement sur le réseau existant selon les préconisations du concessionnaire. Y compris toutes pièces de raccordement et de changement de direction et toutes sujétions de réalisation.	1.000	95,00	95,00	0,950	F	444,00	421,80	20
	7.10 - Raccordements							421,80	
	7 - RESEAU AEP (selon Cahier des Charges SAUR)							46 395,06	
4	ACTUALISATION			95,00					
4.1	Actualisation 3%	1.000	90,70	95,00	0,950	U	5 182,41	4 923,29	20
	ACTUALISATION							4 923,29	

Récapitulatif des travaux		% Avt	Montant H.T.
Marché	93,29		165 986,22
1	5 - RESEAU EAUX PLUVIALES	91,06	70 326,60
1.1	5.1 - Tranchées	95,00	22 497,90
1.1.1	5.1.1 - Remblais GNT 0/31.5	95,00	22 497,90
1.1.1.1	5.1.1.1 - Avec évacuation	95,00	22 497,90
1.2	5.2 - Canalisations	95,00	15 627,50
1.2.1	5.2.1 - PVC	95,00	2 897,50
1.2.2	5.2.3 - Béton	95,00	12 730,00
1.3	5.4 - Regards-Grilles-Avaloirs	95,00	11 719,20
1.4	5.5 - Branchements	95,00	3 850,83
1.5	5.7 - Fossé de collecte lot 11	95,00	3 418,10
1.6	5.8 - Bassin de rétention	73,78	10 592,26
1.6.1	5.8.1 - Aérien	73,78	10 592,26
1.7	5.11 - Contrôles	95,00	2 620,81
2	6 - RESEAU EAUX USEES (selon Cahier des Charges SAUR)	95,00	44 341,27
2.1	6.1 - Tranchées	95,00	18 368,25
2.1.1	6.1.1 - Remblais GNT 0/31.5	95,00	18 368,25
2.1.1.1	6.1.1.1 - Avec évacuation	95,00	18 368,25
2.2	6.2 - Canalisations	95,00	8 436,01
2.2.1	6.2.1 - Gravitaire	95,00	8 436,01
2.2.1.1	6.2.1.2 - PVC CR16	95,00	8 436,01
2.3	6.3- Regards	95,00	13 407,83
2.3.1	6.3.1 - Visites	95,00	9 452,50
2.3.2	6.3.2 - Branchements	95,00	3 955,33
2.4	6.5 - Raccordements	95,00	478,80
2.5	6.6 - Contrôles du réseau EU	95,00	3 650,38
3	7 - RESEAU AEP (selon Cahier des Charges SAUR)	95,00	46 395,06
3.1	7.1 - Tranchées	95,00	10 391,58
3.1.1	7.1.1 - Remblais GNT 0/31.5	95,00	9 556,53
3.1.1.1	7.1.1.1 - Avec évacuation	95,00	9 556,53
3.1.2	7.1.3 - Terrassements spécifiques	95,00	835,05
3.2	7.2 - Canalisations	95,00	11 061,46
3.2.1	7.2.1 - Fonte	95,00	10 120,35
3.2.2	7.2.5 - Branchements	95,00	941,11
3.3	7.3 - Vannes	95,00	1 182,75
3.4	7.4 - Ventouses - Vidanges - Plaques pleines - Chambres	95,00	1 833,50
3.5	7.5 - Poteaux incendie	95,00	2 322,75
3.6	7.6 - Murs techniques	95,00	11 244,20
3.7	7.7 - Branchements et Abris Compteurs	95,00	4 227,74
3.8	7.8 - Arrosage	95,00	2 821,50
3.9	7.9 - Contrôles du réseau AEP	95,00	887,78
3.10	7.10 - Raccordements	95,00	421,80
4	ACTUALISATION	95,00	4 923,29