

Maitre d'Ouvrage :  
HECTARE SA  
75 Rue Zilès Portes Domitienne  
251, Rue du Romain BP18  
34 740 - VENDARGUES



Maitre d'Œuvre :  
SARL CAPINGÉ  
1950 Av Maréchal Juin  
Bât. - Le Polygone  
30900 NIMES

Lotissement « TERRES de DOLIA » de 14 lots - Chemin des Chênes Truffiers

CERTIFICAT DE PAIEMENT

SITUATION N° 1 DATE: 23 septembre 2024

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 : MARCHÉ             | LOT 3 : RESEAUX SECS                                           |
| Entreprise titulaire : | SAS DAUDET ELECTRICITE, 156 chemin des Faisses, 30260 CRESPIAN |
| Montant du marché :    | HT 59 833,50 € TVA 11 966,70 € TTC 71 800,20 €                 |
| Montant de l'avenant : | - € - €                                                        |

|                                                 |     |     |     |
|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 2 : DECOMPTE                                    | HT  | TVA | TTC |
| Montant total des Travaux                       | - € | - € | - € |
| Montant de l'avenant                            | - € | - € | - € |
| Montant des travaux déjà facturés               | - € | - € | - € |
| Montant total des travaux restant dus à ce jour | - € | - € | - € |

| 3 : DETAILS PRESTATIONS MARCHÉ   | sulvant marché<br>montant HT | % Réalisé | Réalisé     | facturé<br>à ce jour | Restera à<br>percevoir | HT<br>à ce jour | TVA        | TTC         |
|----------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|----------------------|------------------------|-----------------|------------|-------------|
| I - Préparation du chantier      | 0,00 €                       | 0%        | 0,00 €      | 0,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €          | 0,00 €     | 0,00 €      |
| II - Terrassement réseaux secs   | 10 685,00 €                  | 80%       | 8 548,00 €  | 8 548,00 €           | 2 137,00 €             | 8 548,00 €      | 1 709,60 € | 10 257,60 € |
| III - Muret technique            | 15 668,00 €                  | 100%      | 15 668,00 € | 15 668,00 €          | 0,00 €                 | 15 668,00 €     | 3 133,60 € | 18 801,60 € |
| IV - Réseau génie civile télécom | 9 335,00 €                   | 79%       | 7 348,00 €  | 7 348,00 €           | 1 987,00 €             | 7 348,00 €      | 1 469,60 € | 8 817,60 €  |
| V - Réseau basse tension         | 15 410,50 €                  | 77%       | 11 928,40 € | 11 928,40 €          | 3 482,10 €             | 11 928,40 €     | 2 385,68 € | 14 314,08 € |
| VI - Réseau éclairage public     | 8 735,00 €                   | 33%       | 2 856,00 €  | 2 856,00 €           | 5 879,00 €             | 2 856,00 €      | 571,20 €   | 3 427,20 €  |
| TOTAL LOT 3                      | 59 833,50 €                  | 77%       | 46 348,40 € | 46 348,40 €          | 13 485,10 €            | 46 348,40 €     | 9 269,68 € | 55 618,08 € |

|                                                   |                      |                          |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 5 : Déductions garanties, situations              | *GARANTIE            | *Situations déjà réglées |
| Cauton bancaire fournie à la première situation : | BTP BANQUE N°E941114 | Situation 1              |
| Retenue de Garantie de 5% conformément au CCAP    |                      | Situation 2              |
|                                                   |                      | Situation 3              |
|                                                   |                      | Situation 4              |
|                                                   |                      | Situation 5              |
|                                                   |                      | Total situations réglées |

6 : total après déjà réglé TOTAL SITUATION : 46 348,40 € 9 269,68 € 55 618,08 €

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| 7 : Répartition sous traitant / mandataire | Signature MOE : |
| Part sous-traitant :                       | T.T.C.          |
| Part Mandataire :                          |                 |

8 : SOMME DUE POUR LA SITUATION N° 1  
La présente situation est arrêtée à la somme de (en toutes lettres) 55 618,08 euro TTC

pour accord Jérôme  
23 SEP. 2024

## SITUATION N° 1

LOTISSEMENT " LES TERRES DE DOLIA " DE 14 LOTS A MONTAGNAC -  
CHEMIN DES CHÊNES TRUFFIERS

Selon Devis N° 24/0485/JD du 17 septembre 2024

E-mail : contact@daudet-electricite.com

Chantier N° : L24-2606

## HECTARE

75 ZI Les portes Domitiennes

RN113 CS30020

34741 VENDARGUES Cedex

A CRESPIAN, le 20 septembre 2024

|            | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unité | Quantité<br>marché | Avancement | Prix<br>unitaire | Montant HT       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------------|------------------|------------------|
| <b>I</b>   | <b>PREPARATION DU CHANTIER</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                    |            |                  |                  |
| I.1        | Fourniture et mise en place de la signalisation de chantier nécessaire à l'intervention (barrières Heras clôture accès chantier, panneaux chantiers AK5, AK10.. (sortie camion) sur voie communale, balisage fouilles, travaux ... à maintenir pendant toute la durée de l'intervention | FT    | 1.00               | 100.00 %   | 0.00             | 0.00             |
| I.2        | Fourniture et réalisation de l'étude d'éclairage                                                                                                                                                                                                                                        | FT    | 1.00               | 80.00 %    | 0.00             | 0.00             |
| I.3        | Fourniture et réalisation des plans d'exécution réseaux EPC et GC TEL + Plan ART 2 ENEDIS                                                                                                                                                                                               | FT    | 1.00               | 80.00 %    | 0.00             | 0.00             |
|            | <b>Total I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                    |            |                  | <b>0.00</b>      |
| <b>II</b>  | <b>TERRASSEMENT RESEAUX SECS</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                    |            |                  |                  |
| II.1       | Tranchée : 1 réseau (y/c déblais et évacuation, sablage, GA, remblais 0/31.5, compactage ...)                                                                                                                                                                                           | ML    | 105.00             | 80.00 %    | 27.00            | 2 268.00         |
| II.2       | Tranchée : 2 réseaux (y/c déblais et évacuation, sablage, GA, remblais 0/31.5, compactage ...)                                                                                                                                                                                          | ML    | 60.00              | 80.00 %    | 35.00            | 1 680.00         |
| II.3       | Tranchée : 3 réseaux (y/c déblais et évacuation, sablage, G, remblais 0/31.5, compactage ...)                                                                                                                                                                                           | ML    | 125.00             | 80.00 %    | 40.00            | 4 000.00         |
| II.5       | Réfection de chaussée de la tranchée extérieure en enrobe BBSG 0/10 y/c découpe à la scie, préparation suivant préconisation de la commune                                                                                                                                              | ML    | 25.00              | 80.00 %    | 30.00            | 600.00           |
|            | <b>Total II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                    |            |                  | <b>8 548.00</b>  |
| <b>III</b> | <b>MURET TECHNIQUE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                    |            |                  |                  |
| III.1      | Fourniture d'un muret technique (S22) préfabriqué en béton monobloc de type Mulitech ou équivalent, L: de 1020 mm à 1470 mm, Ht Hors-sol : 1095 mm et prof : 220 mm, emplacement Boîte aux lettres à hauteur PMR, respect de la norme Enedis NF C14100 y/c toutes sujétions             | U     | 8.00               | 100.00 %   | 1 096.00         | 8 768.00         |
| III.2      | Fourniture d'un muret technique (REMBT) préfabriqué en béton monobloc de type Mulitech ou équivalent, L: de 1020 mm à 1470 mm, Ht Hors-sol : 1095 mm et prof : 220 mm, emplacement Boîte aux lettres à hauteur PMR, respect de la norme Enedis NF C14100 y/c toutes sujétions           | U     | 6.00               | 100.00 %   | 1 150.00         | 6 900.00         |
|            | <b>Total III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                    |            |                  | <b>15 668.00</b> |
| <b>IV</b>  | <b>RESEAU GENIE CIVIL TELECOM</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                    |            |                  |                  |

## SUITE SITUATION N° 1

|           | Désignation                                                                                                                                                                                                                   | Unité | Quantité<br>marché | Avancement | Prix<br>unitaire | Montant HT       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------------|------------------|------------------|
| IV.1      | Fourniture et pose de fourreaux PVC Ø42/45 (réseau x3)                                                                                                                                                                        | ML    | 530.00             | 80.00 %    | 9.00             | 3 816.00         |
| IV.2      | Fourniture et pose de fourreaux PVC Ø25/28 (x2 par branchement) à raccorder dans muret technique                                                                                                                              | ML    | 550.00             | 80.00 %    | 3.50             | 1 540.00         |
| IV.3      | Fourniture et pose de chambre L2C                                                                                                                                                                                             | U     | 3.00               | 80.00 %    | 780.00           | 1 872.00         |
| IV.4      | Démarche et réception concessionnaire, aiguillage des tubes, certificat de mandrinage                                                                                                                                         | U     | 1.00               | 80.00 %    | 150.00           | 120.00           |
| IV.5      | Plan de récolement géoréférencé                                                                                                                                                                                               | FT    | 1.00               |            | 150.00           |                  |
|           | <b>Total IV</b>                                                                                                                                                                                                               |       |                    |            |                  | <b>7 348.00</b>  |
| <b>V</b>  | <b>RESEAU BASSE TENSION</b>                                                                                                                                                                                                   |       |                    |            |                  |                  |
| V.1       | Fourniture et pose de câble 3x240+1x90 Alu                                                                                                                                                                                    | ML    | 40.00              | 80.00 %    | 35.00            | 1 120.00         |
| V.2       | Fourniture et pose de câble 3x150+1x70 Alu                                                                                                                                                                                    | ML    | 160.00             | 80.00 %    | 20.00            | 2 560.00         |
| V.3       | Fourniture et pose de câble 4x35 branchement                                                                                                                                                                                  | ML    | 130.00             | 80.00 %    | 14.60            | 1 518.40         |
| V.4       | Fourniture et pose de fourreaux TPC Ø75 rouge pour branchement                                                                                                                                                                | ML    | 135.00             | 80.00 %    | 4.50             | 486.00           |
| V.5       | Fourniture et pose de fourreaux TPC Ø110 rouge                                                                                                                                                                                | ML    | 150.00             | 80.00 %    | 6.50             | 780.00           |
| V.6       | Fourniture et pose de Coffret S22                                                                                                                                                                                             | U     | 8.00               | 80.00 %    | 215.00           | 1 376.00         |
| V.7       | Fourniture et pose de Coffret RMBT 6D + Terre + départ protégé                                                                                                                                                                |       |                    |            |                  |                  |
| V.8       | Fourniture et pose de Coffret et enveloppe béton RMBT 9D + Terre + départ protégé                                                                                                                                             | U     | 2.00               | 80.00 %    | 780.00           | 1 248.00         |
| V.9       | Fourniture et pose de Coffret RMBT 9D + Terre + départ protégé                                                                                                                                                                | U     | 5.00               | 80.00 %    | 660.00           | 2 640.00         |
| V.10      | Fourniture et pose de Coffret RMBT 12D + Terre + départ protégé                                                                                                                                                               | U     | 1.00               | 80.00 %    | 0.00             | 0.00             |
| V.11      | Fourniture et pose de Coffret S22 y/c enveloppe béton pour coffret EPC                                                                                                                                                        | U     | 1.00               | 80.00 %    | 250.00           | 200.00           |
| V.12      | Plan de récolement géoréférencé (Art 2 conforme + carto 200)                                                                                                                                                                  | FT    | 1.00               |            | 500.00           |                  |
|           | <b>Total V</b>                                                                                                                                                                                                                |       |                    |            |                  | <b>11 928.40</b> |
| <b>VI</b> | <b>RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC</b>                                                                                                                                                                                                |       |                    |            |                  |                  |
| VI.1      | Fourniture et pose de fourreau TPC63                                                                                                                                                                                          | ML    | 150.00             | 80.00 %    | 3.50             | 420.00           |
| VI.2      | Fourniture et pose de câble RO2V 2x16 mm²                                                                                                                                                                                     | ML    | 150.00             |            | 6.50             |                  |
| VI.3      | Fourniture et pose de cablette de terre                                                                                                                                                                                       | ML    | 150.00             | 80.00 %    | 4.10             | 492.00           |
| VI.4      | Fourniture et pose d'ensemble d'éclairage complet comprenant un mât de h=6.00 m cylindroconique en acier galvanisé avec lanterne routière à Leds en Top, RAL thermolaquage 7016, massif béton, coffret classe 2, bi puissance | U     | 5.00               | 30.00 %    | 1 096.00         | 1 644.00         |
| VI.5      | Fourniture et pose d'une armoire d'éclairage type coffret S22 avec enveloppe béton et intégration de la commande, horloge, disjoncteur etc..                                                                                  | FT    | 1.00               | 50.00 %    | 600.00           | 300.00           |
| VI.6      | Contrôle d'un organisme agréé (rapport de                                                                                                                                                                                     |       |                    |            |                  |                  |

## SUITE SITUATION N° 1

| Désignation     |                                 | Unité | Quantité<br>marché | Avancement | Prix<br>unitaire | Montant HT      |
|-----------------|---------------------------------|-------|--------------------|------------|------------------|-----------------|
| VI.7            | vérification des installations) | FT    | 1.00               |            | 360.00           |                 |
|                 | Plan de récolement géoréférencé | FT    | 1.00               |            | 180.00           |                 |
| <b>Total VI</b> |                                 |       |                    |            |                  | <b>2 856.00</b> |

**Montant Total H.T. 46 348.40 €**

**Montant T.V.A. 20 % 9 269.68 €**

**Montant T.T.C. 55 618.08 €**