

DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES COMMUNE DE BANYULS DELS ASPRES

Maître d'Ouvrage : HECTARE ZI Les Portes Domitiennes 37740 VENDARGUES

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 06

LOT N° : 02 Terrassement Voirie

MARCHE Lotissement les Caudalies :

en Date du : **19 décembre 2023**

DATES	N°	MONTANT (HT)
06/02/2024	1	24 285,31 €
12/04/2024	2	40 496,66 €
28/06/2024	3	26 928,42 €
02/07/2024	4	62 772,46 €
26/07/2024	5	11 575,23 €

MONTANT DU MARCHE LOT N° 02

333 480,86 Euros Hors Taxes

400 177,03 Euros T.T.C.

TOTAL DU MARCHE :

333 480,86 € HT

Forme : Global et forfaitaire.

Entreprise titulaire :

EIFFAGE Route Grand Sud Ouest Languedoc Roussillon

Chemin de Villeneuve de la Raho

66280 SALEILLES

Compte:

IBAN : FR7630004025580001019110517

BIC : BNPAFRPPXXX

Nous soussignés, **Roussillon Topo Ingénierie**, chargé de la direction des travaux,
Vu l'état d'avancement des travaux de **EIFFAGE** exécutés
à ce jour par ledit Entrepreneur, lequel présente une dépense sur travaux en HT de:

Lot n° 01

Travaux exécutés à ce jour

56,73% 189 187,43 €

à déduire situations précédentes :

166 058,08 €

Montant exécuté depuis la dernière situation :

23 129,35 €

Actualisation :

0,00 €

TOTAL précédent HT **166 058,08 €**

Montant HT du présent certificat **23 129,35 €**

L'entreprise aura perçu en HT **189 187,43 €**

Montant HT du présent marché **333 480,86 €**

% reçu par rapport au marché **56,73%**

Montant H.T. 23 129,35 €

Montant T.V.A. 20% 4 625,87 €

Montant T.T.C. 27 755,22 €

Caution Bancaire Fournie

Règlement des travaux exécutés par

H.T.

23 129,35

T.T.C.

27 755,22

Certifie qu'il peut être payé à l'entrepreneur **EIFFAGE**

la somme de **Vingt sept mille sept cent cinquante cinq euros et 22 centimes**

27 755,22 € TTC

PERPIGNAN, le 02/10/2024

Le Maître d'Oeuvre,

Adresse de l'établissement :
EIFFAGE ROUTE GRAND SUD
OUEST LANGUEDOC
ROUSSILLON
28 avenue de Pezenas
34630 SAINT THIBERY
France
Téléphone : 0467212121
Télécopie :
Courriel :

Adresse du site de facturation :
EIFFAGE ROUTE NARBONNE
Tel.direct : 04.68.42.50.42
EIFFAGE ROUTE GRAND SUD
3 AV.PAUL SABATIER - ZI LA
COUPE
11100 NARBONNE
FRA
Téléphone : 0468425042
Télécopie : 0468414757

HECTARE SA
251 RUE DU ROMARIN
CLOS DES CHANTERELLES
BP 18
34830 CLAPIERS
France

Facture n°F00691240900139

NARBONNE, le 30 Septembre 2024

SITUATION N° 6

Références de la commande

Id. TVA : FR24351338660
N° de référence fournisseur: 0

Travaux de VRD
Lieu : Lotissement Les Caudalies à Banyuls dels Aspres
LOT N° 2 : Terrassement Voirie

Caution en remplacement de la RG émise.

Nos références

N° Activité : S23710-LES CAUDALIES BANYULS D.ASPRES
N° Projet : S23710-LES CAUDALIES BANYULS D.ASPRES
Suivi de chantier : HENRY, MAUD
Suivi administratif : TALOUD, FRANCOISE
N° Client : 0000164965
N° de commande Eiffage : CD00691240200002

Objet : SIT 6 - Lot. Les Caudalies - HECTARE

Montant HT de la commande initiale : **333 480,86 €**

Montant HT des avenants : **,00 €**

Montant total HT : **333 480,86 €**

RÉCAPITULATIF

N°	Désignation	Montant antérieur	Montant périodique	Montant cumulé
1.1	Travaux exécutés :	166 058,08 €	23 129,35 €	189 187,43 €
	Sous-total HT	166 058,08 €	23 129,35 €	189 187,43 €
	Montant total HT	166 058,08 €	23 129,35 €	189 187,43 €
	Montant TVA	33 211,61 €	4 625,87 €	37 837,48 €
	Montant TTC	199 269,69 €	27 755,22 €	227 024,91 €
	Net à payer	199 269,69 €	27 755,22 €	227 024,91 €

TVA Sur encaissements

Pays de TVA	Montant HT	Taux	Montant TVA	Montant TTC
France	23 129,35€	20,00%	4 625,87€	27 755,22€

Règlement: Virement-à 60 jours en fin de mois, **soit le 30/11/2024**

Références bancaires : BNP PARIBAS- 30004 02558 00010191105 17

IBAN : FR7630004025580001019110517 - **SWIFT :** BNPAFRPPXXX

***** VIGILANCE FRAUDE COORDONNÉES BANCAIRES *****

Nous vous recommandons la plus grande vigilance sur vos opérations de paiement, notamment la vérification des coordonnées bancaires associées.
Merci de contacter votre correspondant habituel en cas de sollicitation de changement.

Arrêtée la présente facture F00691240900139 à la somme de vingt-sept mille sept cent cinquante-cinq euros et vingt-deux centimes toutes taxes comprises.

QUANTITATIF

Affaire n°20492 - Lotissement " Les Caudalies" - PARTIE COMMUNE

Lot n°0 - TERRASSEMENTS

						M-1			M			Cumul		
Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT	Quantité	P.U. HT	Montant HT	Quantité	P.U. HT	Montant HT	Quantité	P.U. HT	Montant HT
0.1	PREPARATION													
0.1.1	Installation de chantier conforme, débroussaillage et nettoyage	Fl	1	500,00	500,00		500,00	0,00	1,00	500,00	500,00	1,00	500,00	500,00
	Sous Total				500,00			0,00			500,00			500,00
0.2	TERRASSEMENTS GENERAUX													
0.2.1	Terrassements terrain de toute nature des bassins de rétention	M3	2850	2,40	6 840,00		2,40	0,00	2535	2,40	6 084,00	2535,00	2,40	6 084,00
0.2.2	Terrassements en terrain de toute nature des voiries, trottoirs...	M3	500	2,40	1 200,00		2,40	0,00	500	2,40	1 200,00	500,00	2,40	1 200,00
0.2.3	Evacuation des déblais en décharge	M3	3350	5,00	16 750,00		5,00	0,00	3350	5,00	16 750,00	3350,00	5,00	16 750,00
	Sous Total				24 790,00			0,00			24 034,00			24 034,00
	TOTAL H.T.				25 290,00			0,00			24 534,00			24 534,00
	Part HECTARE				0,58			0,58			0,58			0,58
	TOTAL H.T. HECTARE				14 668,20			0,00			14 229,72			14 229,72

Les quantités sont fournies à titre indicatif

RT1 -														
Le : 15/02/2023						71 route du moulin d'Orles - 66000 Perpignan			Page : 4			Page : 4		

Affaire n°20492 - Lotissement " Les Caudalies" - PARTIE COMMUNE

Lot n°1 - VOIRIE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT		P.U. HT	Montant HT	Quantité	P.U. HT	Montant HT	Quantité	P.U. HT	Montant HT
1.1	PREPARATION													
1.1.1	Enduit monocouche sur mur et muret existant - Hauteur variable	Flr	1	1 266,00	1 266,00		1 266,00	0,00	0	1 266,00	0,00	0,00	1 266,00	0,00
1.1.2	Sciage du revêtement existant	ML	10	3,23	32,30		3,23	0,00	0	3,23	0,00	0,00	3,23	0,00
	Sous Total				1 298,30			0,00			0,00			0,00
1.2	VOIRIE													
1.2.1	Réalisation des essais de plaques sur fond de forme 1/250m²	Forf	1	806,25	806,25		806,25	0,00	1,0	806,25	806,25	1,00	806,25	806,25
1.2.2	Réglage et compactage du fond de forme	M²	765	0,21	160,65		0,21	0,00	765	0,21	160,65	765,00	0,21	160,65
1.2.3	Mise en œuvre de GNT 0/20 - ép. 0.30m chemin stabilisé	M3	27	31,65	854,55		31,65	0,00	27	31,65	854,55	27,00	31,65	854,55
1.2.4	Mise en œuvre de GNT 0/80 - ép. 0.30m voirie	M3	137	26,27	3 598,99		26,27	0,00	137	26,27	3 598,99	137,00	26,27	3 598,99
1.2.5	Mise en œuvre de GNT 0/20 - ép. 0.25m voirie	M3	104	31,65	3 291,60	70	31,65	2 215,50	0	31,65	0,00	70,00	31,65	2 215,50
1.2.6	Mise en œuvre de GNT 0/80 - ép. 0.30m trottoir	M3	40	26,27	1 050,80		26,27	0,00	40	26,27	1 050,80	40,00	26,27	1 050,80
1.2.7	Mise en œuvre de GNT 0/20 - ép. 0.25m trottoir	M3	30	31,65	949,50	30	31,65	949,50	0	31,65	0,00	30,00	31,65	949,50
1.2.8	Fourniture et pose de TPC Ø63 pour arrosage	ML	0	16,99	0,00		16,99	0,00	0	16,99	0,00	0,00	16,99	0,00
1.2.9	Pose de bordures et caniveaux								0			0,00		
1.2.9.1	Pose de bordures A2	ML	78	32,25	2 515,50	60	32,25	1 935,00	0	32,25	0,00	60,00	32,25	1 935,00
1.2.9.2	Pose de bordures T2	ML	82	33,33	2 733,06		33,33	0,00	82	33,33	2 733,06	82,00	33,33	2 733,06
1.2.9.3	Pose de caniveau CS1	ML	78	27,95	2 180,10	60	27,95	1 677,00	0	27,95	0,00	60,00	27,95	1 677,00
1.2.9.4	Pose de bloc plein allégé y/c redans au droit des arbres et candélabres	ML	80	31,18	2 494,40	15	31,18	467,70	65	31,18	2 026,70	80,00	31,18	2 494,40
1.2.10	Mise à la cote des ouvrages	Flr	1	569,70	569,70	1	569,70	398,79	0,3	569,70	170,91	1,00	569,70	569,70
1.2.11	Mise en œuvre d'un couche d'imprégnation	M²	450	1,26	567,00	450	1,26	567,00	0	1,26	0,00	450,00	1,26	567,00
1.2.12	Mise en œuvre d'un béton bitumineux 0/10 mécaniquement - Voirie	M²	450	15,16	6 822,00		15,16	0,00	0	15,16	0,00	0,00	15,16	0,00
1.2.13	Réalisation d'un béton désactivé ép. 0.15m y/c ferrailage devant les accès - Trottoir	M²	120	40,93	4 911,60		40,93	0,00	0	40,93	0,00	0,00	40,93	0,00
1.2.14	Réalisation d'un chemin piétonnier en sable stabilisé ép. 010m	M²	90	19,83	1 784,70		19,83	0,00	0	19,83	0,00	0,00	19,83	0,00
1.2.15	Dalle béton pour conteneur verre	Flr	1	949,50	949,50		949,50	0,00	0	949,50	0,00	0,00	949,50	0,00
1.2.16	Terre prélevée sur les déblais - ép. 0.30m - ESPACES VERTS PUBLICS	M3	42	17,94	753,48		17,94	0,00	42	17,94	753,48	42,00	17,94	753,48
	Sous Total				36 993,38			8 210,49			12 155,39			20 365,88
1.3	SIGNALISATION													
1.3.1	SIGNALISATION HORIZONTALE													
1.3.2	Ligne Stop	ML	3	4,22	12,66		4,22	0,00	0	4,22	0,00	0,00	4,22	0,00
1.3.3	SIGNALISATION VERTICALE													
1.3.3.1	Panneau STOP.	U	1	179,35	179,35		179,35	0,00	0	179,35	0,00	0,00	179,35	0,00
1.3.3.2	Nom de rue	U	1	158,25	158,25		158,25	0,00	0	158,25	0,00	0,00	158,25	0,00
	Sous Total				350,26			0,00			0,00			0,00
	TOTAL H.T.				38 641,94			8 210,49			12 155,39			20 365,88
	Part HECTARE				0,58			0,58			0,58			0,58
	TOTAL H.T. HECTARE				22 412,33			4 762,08			7 050,13			11 812,21

Lot n°1 - VOIRIE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT		P.U. HT	Montant HT	Quantité	P.U. HT	Montant HT	Quantité	P.U. HT	Montant HT
1.1	PREPARATION													
1.1.1	Installation de chantier conforme, IC + marquage piquetage des réseaux existants	Ft	1	6 856,83	6 856,83	0	6 856,83	342,84	0,85	6 856,83	5 828,31	0,90	6 856,83	6 171,15
	Sous Total				6 856,83			342,84			5 828,31			6 171,15
1.2	TERRASSEMENTS GENERAUX													
1.2.1	Terrassements en terrain de toute nature des voiries, trottoirs...	M3	2015	2,53	5 097,95		2,53	0,00	2015	2,53	5 097,95	2015,00	2,53	5 097,95
1.2.2	Evacuation des déblais en décharge	M3	2015	5,28	10 639,20		5,28	0,00	2015	5,28	10 639,20	2015,00	5,28	10 639,20
1.2.3	Régalaie des terres sur les parcelles ép. max. 0,20m	M3	0	3,69	0,00		3,69	0,00	0	3,69	0,00	0,00	3,69	0,00
	Sous Total				15 737,15			0,00			15 737,15			15 737,15
1.3	VOIRIE													
1.3.1	Réalisation des essais de plaques sur fond de forme 1/250m²	Forf	1	806,25	806,25		806,25	0,00	1	806,25	806,25	1,00	806,25	806,25
1.3.2	Réglage et compactage du fond de forme	M²	3550	0,21	745,50		0,21	0,00	3550	0,21	745,50	3550,00	0,21	745,50
1.3.3	Mise en oeuvre de GNT 0/20 - ép. 0,30m chemin stabilisé	M3	39	31,65	1 234,35		31,65	0,00	39	31,65	1 234,35	39,00	31,65	1 234,35
1.3.4	Mise en oeuvre de GNT 0/80 - ép. 0,30m voirie	M3	730	26,27	19 177,10		26,27	0,00	730	26,27	19 177,10	730,00	26,27	19 177,10
1.3.5	Mise en oeuvre de GNT 0/20 - ép. 0,25m voirie	M3	560	31,65	17 724,00	280	31,65	8 862,00	280	31,65	8 862,00	560,00	31,65	17 724,00
1.3.6	Mise en oeuvre d'un géotextile - stationnements	M²	473	3,17	1 499,41		3,17	0,00	473	3,17	1 499,41	473,00	3,17	1 499,41
1.3.7	Mise en oeuvre de GNT 40/80 - ép. 0,45m stationnements	M3	95	26,27	2 495,65		26,27	0,00	95	26,27	2 495,65	95,00	26,27	2 495,65
1.3.8	Mise en oeuvre de GNT 6/10 - ép. 0,05m stationnements	M3	11	42,20	464,20	11	42,20	464,20	0	42,20	0,00	11,00	42,20	464,20
1.3.9	Mise en oeuvre de GNT 0/80 - ép. 0,30m trottoir	M3	360	26,27	9 457,20		26,27	0,00	360	26,27	9 457,20	360,00	26,27	9 457,20
1.3.10	Mise en oeuvre de GNT 0/20 - ép. 0,25m trottoir	M3	273	31,65	8 640,45		31,65	0,00	273	31,65	8 640,45	273,00	31,65	8 640,45
1.3.11	Fourniture et pose de TPC Ø63 pour arrosage	ML	400	16,99	6 796,00		16,99	0,00	400	16,99	6 796,00	400,00	16,99	6 796,00
1.3.12	Pose de bordures et caniveaux								0		0,00			
1.3.12.1	Pose de bordures P3	ML	325	27,95	9 083,75	45	27,95	1 257,75	280	27,95	7 826,00	325,00	27,95	9 083,75
1.3.12.2	Pose de bordures A2	ML	600	32,25	19 350,00	55	32,25	1 773,75	545	32,25	17 576,25	600,00	32,25	19 350,00
1.3.12.3	Pose de bordures T2	ML	0	33,33	0,00		33,33	0,00	0	33,33	0,00	0,00	33,33	0,00
1.3.12.4	Pose de bordures T2 basse devant accès	ML	205	34,40	7 052,00		34,40	0,00	205	34,40	7 052,00	205,00	34,40	7 052,00
1.3.12.5	Pose de caniveau CS1	ML	300	27,95	8 385,00		27,95	0,00	300	27,95	8 385,00	300,00	27,95	8 385,00
1.3.12.6	Pose de bloc plein allégé y/c redans au droit des arbres et candélabres	ML	635	31,18	19 799,30	1	31,18	15,59	635	31,18	19 783,71	635,00	31,18	19 799,30
1.3.13	Mise à la cote des ouvrages	Ft	1	4 563,05	4 563,05	1	4 563,05	3 194,14	0,3	4 563,05	1 368,92	1,00	4 563,05	4 563,05
1.3.14	Mise en oeuvre d'un couche d'imprégnation	M²	1950	1,26	2 457,00	1950	1,26	2 457,00	0	1,26	0,00	1950,00	1,26	2 457,00
1.3.15	Mise en oeuvre de dalles alvéolaires type DALLE PRE Fabemi	M²	210	51,03	10 716,30		51,03	0,00	0	51,03	0,00	0,00	51,03	0,00
1.3.16	Mise en oeuvre d'un béton bitumineux 0/10 mécaniquement - Voirie	M²	2240	15,16	33 958,40		15,16	0,00	0	15,16	0,00	0,00	15,16	0,00
1.3.17	Réalisation d'un béton désactivé ép. 0,15m y/c ferrailage devant les accès - Tr	M²	800	39,93	31 944,00		39,93	0,00	0	39,93	0,00	0,00	39,93	0,00
1.3.18	Réalisation d'un chemin piétonnier en sable stabilisé ép. 0,10m	M²	130	19,83	2 577,90		19,83	0,00	0	19,83	0,00	0,00	19,83	0,00
1.3.19	Réalisation d'une résine gravillonnée colorés - Carrefours	M²	290	30,60	8 874,00		30,60	0,00	0	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00
1.3.20	Réalisation d'un enclos pour 2 conteneurs h: 1,40 enduit sur toutes les faces	Ft	1	2 110,00	2 110,00		2 110,00	0,00	0	2 110,00	0,00	0,00	2 110,00	0,00
1.3.21	Réalisation d'un enclos pour 4 conteneurs h: 1,40 enduit sur toutes les faces	Ft	1	3 165,00	3 165,00		3 165,00	0,00	0	3 165,00	0,00	0,00	3 165,00	0,00
1.3.22	Terre prélevée sur les déblais ép. 0,30m - ESPACES VERTS PUBLICS	M3	84	17,94	1 506,96		17,94	0,00	84	17,94	1 506,96	84,00	17,94	1 506,96
	Sous Total				234 582,77			18 024,43			123 212,75			141 237,17
1.4	SIGNALISATION													
1.4.1	SIGNALISATION HORIZONTALE													
1.4.2	Passage piéton	U	3	94,95	284,85		94,95	0,00	0	94,95	0,00	0,00	94,95	0,00
1.4.3	Ligne continue pour délimitation des places de stationnement	ML	90	1,11	99,90		1,11	0,00	0	1,11	0,00	0,00	1,11	0,00
1.4.4	Dalles podotactiles	ML	24	41,99	1 007,76		41,99	0,00	0	41,99	0,00	0,00	41,99	0,00
1.4.5	Logo PMR	U	1	40,09	40,09		40,09	0,00	0	40,09	0,00	0,00	40,09	0,00
1.4.6	SIGNALISATION VERTICALE								0		0,00			
1.4.6.1	Panneau de signalisation	U	5	179,35	896,75		179,35	0,00	0	179,35	0,00	0,00	179,35	0,00
1.4.6.2	Panneau PMR	U	1	205,73	205,73		205,73	0,00	0	205,73	0,00	0,00	205,73	0,00
1.4.6.3	Nom de rue	U	4	158,25	633,00		158,25	0,00	0	158,25	0,00	0,00	158,25	0,00
	Sous Total				3 168,08			0,00			0,00			0,00
1.5	OPTION													
1.5.1	Réalisation d'un enclos pour conteneur ainsi qu'un muret technique (voir schéma)	Ft	39	924,50	36 055,50		924,50	0,00	0	924,50	0,00	0,00	924,50	0,00
	Sous Total				36 055,50			0,00			0,00			0,00
	TOTAL H.T.				296 400,33			18 367,27			144 778,20			163 145,47
Les quantités sont fournies à titre indicatif.														
RTI -														
Le : 15/02/2023 71 route du moulin d'Orléans - 66000 Perpignan						Page : 13	Page : 13	Page : 13	Page : 13	Page : 13	Page : 13	Page : 13	Page : 13	Page : 13
	TOTAL H.T. / Y.C REPARTITION PARTIE COMMUNE				333 480,86			23 129,35			166 058,05			189 187,40