

Maitre d'Ouvrage
HECTARE
75 ZI Les Portes Domitiennes - CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 5

BET VRD	ENTREPRISE TITULAIRE DU MARCHE
SUD REHAL INGENIERIE Espace Soleil 1 allée Christophe Dominici 11100 NARBONNE	AUDE TP 4 rue des Fleurs BP 44 11150 BRAM

Date Facture : 21/10/2024	MARCHE LOT 2	TRANCHE 1	TRANCHE 2	TRANCHE 3	TOTAL
LOTISSEMENT " LE CLOS FLOREAL " à SAINTE-VALIERE <u>LOT 2 : RESEAUX HUMIDES</u>	MONTANT BASE HT	242 991,00 €	82 979,00 €	79 323,00 €	405 293,00 €
	MONTANT RABAIS HT	2 429,91 €	829,79 €	793,23 €	4 052,93 €
	MONTANT MARCHE HT	240 561,09 €	82 149,21 €	78 529,77 €	401 240,07 €

Décomptes précédents HT			ELEMENTS DE CALCUL DE L'ACOMPTE	Montant décompte du mois	Montant décompte antérieur	Montant présente situation
N°	Date	Montant	TRAVAUX EXECUTES LOT 2 - TRANCHE 1	238 616,00	217 179,95	21 436,05
1	29/03/2024	23 103,90	TRAVAUX EXECUTES LOT 2 - TRANCHE 2	0,00	0,00	0,00
2	30/04/2024	163 971,80	TRAVAUX EXECUTES LOT 2 - TRANCHE 3	0,00	0,00	0,00
3	30/05/2024	12 790,25	RETENUE DE GARANTIE ou CB	Suite accord du maître d'ouvrage, pas de CB à fournir		
4	30/09/2024	17 314,00	MONTANT TOTAL HT A PAYER	238 616,00	217 179,95	21 436,05
			TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 20,00%	47 723,20	43 435,99	4 287,21
			MONTANT TOTAL TTC A PAYER	286 339,20	260 615,94	25 723,26
TOTAL		217 179,95	Vingt-cinq mille sept cent vingt-trois euros et vingt-six centimes			

Visa Maître d'Œuvre	Visa Maître d'Ouvrage
Dressé par le Maître d'Œuvre, A Narbonne, le 27 janvier 2025 	Vu et Vérifié par le Maître d'Ouvrage, Le :

SITUATION N° 5

LOT 2 RESEAUX HUMIDES LOT LE CLOS FLOREAL A ST VALIERE

Selon Devis N° D231111 du 6 novembre 2023

Chantier N° : 230365

HECTARE

3 Av de la Coupé

CS 30020

11100 NARBONNE

E-mail : comptabilite@hectare.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 21 octobre 2024

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1 TRAVAUX PREPARATOIRES TRANCHE 1						
1.1 Installation de chantier	FT	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
1.3 Implantation	FT	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
1.4 Dossier d' exécution	FT	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
Total TRAVAUX PREPARATOIRES TRANCHE 1			83.78			3 100.00
2 RESEAUX EAUX PLUVIALES TRANCHE 1						
2.1 Canalisation						
2.1.1 Canalisation béton armé						
2.1.1.1 Canalisation béton armé série 135A Ø 300mm	ML	80.00	100.0	80.00	87.00	6 960.00
2.1.1.2 Canalisation béton armé série 135A Ø 400mm	ML	52.00	100.0	52.00	95.00	4 940.00
2.1.1.3 Canalisation béton armé série 135A Ø 500mm	ML	47.00	100.0	47.00	170.00	7 990.00
2.1.1.4 Canalisation béton armé série 135A Ø 600mm	ML	42.00	100.0	42.00	271.00	11 382.00
2.1.1.5 Canalisation béton armé série 135A Ø 800mm	ML	161.00	100.0	161.00	277.00	44 597.00
Sous-Total Canalisation béton armé			100.0			75 869.00
Sous-Total Canalisation			100.0			75 869.00
2.2 Ouvrages beton						
2.2.2 Regard de visite Ø 1000mm (hauteur variable)	U	17.00	100.0	17.00	975.00	16 575.00
2.2.3 Ouvrage de tête						
2.2.3.1 Ouvrage de tête pour canalisation BA Ø800mm	U	1.00	100.0	1.00	650.00	650.00
2.2.5.1 Grille avaloir plate/concave 500x500mm	U	1.00	100.0	1.00	450.00	450.00
2.2.5.2 Avaloir à grille avec profil T	U	7.00	100.0	7.00	640.00	4 480.00
Sous-Total Ouvrage de tête			100.0			5 580.00
2.2.6 Caniveau grille						

SUITE SITUATION N° 5

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
2.2.6.1	Caniveau grille largeur 0.40m: 400KN	ML	7.00	100.0	7.00	490.00	3 430.00
	Sous-Total Caniveau grille			64.35			3 430.00
	Sous-Total Ouvrages beton			93.09			25 585.00
	Total RESEAUX EAUX PLUVIALES TRANCHE 1			98.16			101 454.00
3	RESEAU EAUX USEES TRANCHE 1						
3.1	Canalisation						
3.1.1	Canalisation PVC assainissement polypropylène Ø 160mm	ML	206.00	100.0	206.00	115.00	23 690.00
3.1.2	Canalisation PVC assainissement polypropylène Ø 200mm	ML	100.00	100.0	100.00	51.00	5 100.00
3.1.3	Canalisation grès assainissement grès Ø 200mm	ML	235.00	100.0	235.00	120.00	28 200.00
	Sous-Total Canalisation			100.0			56 990.00
3.2	Regard de visite béton Ø 800mm ou Ø 1000mm						
3.2.1	Regard de visite Ø 800mm (hauteur variable)	U	5.00	100.0	5.00	880.00	4 400.00
3.2.2	Regard de visite Ø 1000mm (hauteur variable)	U	6.00	100.0	6.00	975.00	5 850.00
	Sous-Total Regard de visite béton Ø 800mm ou Ø 1000mm			100.0			10 250.00
3.3	Raccordements						
3.3.1	Culotte de jonction polypropylène	U	21.00	100.0	21.00	178.00	3 738.00
3.3.2	Culotte de jonction grès	U	21.00	100.0	21.00	195.00	4 095.00
3.3.3	Raccordement branchement dans regard de visite	U	1.00	100.0	1.00	195.00	195.00
3.4	Boîte de branchement polypropylène Ø 315mm à passage direct BP160	U	21.00	100.0	21.00	275.00	5 775.00
	Sous-Total Raccordements			100.0			13 803.00
3.5	Contrôles et essais						
3.5.1	Nettoyage du réseau projeté par hydrocurage	FT	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
3.5.2	Essais d'étanchéité						
3.5.2.1	Essais d'étanchéité sur canalisation y/c branchements	ML	541.00	100.0	541.00	3.00	1 623.00
3.5.2.2	Essais d'étanchéité sur regard de viite	U	11.00	100.0	11.00	115.00	1 265.00
	Sous-Total Essais d'étanchéité			100.0			2 888.00
3.5.3	Contrôle du réseau par passage caméra						
3.5.3.1	ITV sur canalisation principale	ML	335.00	100.0	335.00	3.00	1 005.00
	Sous-Total Contrôle du réseau par passage caméra			34.90			1 005.00
	Sous-Total Contrôles et essais			72.30			4 893.00
	Total RESEAU EAUX USEES TRANCHE 1			97.86			85 936.00

SUITE SITUATION N° 5

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
4 RESEAU EAU POTABLE TRANCHE 1						
4.1.1 Canalisation fonte natural						
4.1.1.2 Canalisation fonte natural Ø 125mm	ML	230.00	100.0	230.00	79.00	18 170.00
Sous-Total Canalisation fonte natural			100.0			18 170.00
4.1.2 Canalisation fonte blutop						
4.1.3.1 Canalisation PEHD PN16 Ø 19/25mm sous fourreau Ø 63mm	ML	158.00	100.0	158.00	15.00	2 370.00
4.1.3.2 Canalisation PEHD PN16 Ø 24.8/32mm sous fourreau Ø 63mm	ML	8.00	100.0	8.00	17.00	136.00
4.2.2 Vanne en ligne pour fonte natural Ø 125mm	U	6.00	100.0	6.00	640.00	3 840.00
4.2.4 Vantouse pour fonte natural Ø 125mm	U	1.00	100.0	1.00	1 275.00	1 275.00
4.2.5 Pièces spéciales diverses en fonte	FT	1.00	100.0	1.00	2 050.00	2 050.00
4.3 Poteau incendie : Type atlas renversible sans coffre y/c essais sur le poteau (débit pression)	U	1.00	100.0	1.00	2 200.00	2 200.00
4.4.1 Collier de prise en charge direct pour PEHD Ø 20/25mm sans BAC	U	15.00	100.0	15.00	275.00	4 125.00
4.4.2 Collier de prise en charge direct pour PEHD Ø 27/32mm sans BAC	U	6.00	100.0	6.00	295.00	1 770.00
4.4.4 Collier de prise en charge direct pour PEHD Ø 38.8/50mm sans BAC	U	1.00	100.0	1.00	370.00	370.00
4.5.1.1 Coffret compteur vertical individuel pré-équipé isolazur	U	2.00	100.0	2.00	370.00	740.00
4.5.2.1 Abri compteur enterré individuel pré-équipé pour PN 16 Ø 19/25mm	U	21.00	100.0	21.00	360.00	7 560.00
4.5.2.2 Abri compteur enterré double pré-équipé pour PN 16 Ø 50mm	U	1.00	100.0	1.00	1 150.00	1 150.00
4.7 Raccordement du réseau projeté à la canalisation mise en oeuvre dans le cadre des travaux hors lotissement	U	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
4.8.1 Contrôle bactériologique	FT	1.00	100.0	1.00	350.00	350.00
4.8.2 Essais de pression	FT	1.00	100.0	1.00	550.00	550.00
4.8.3 Contrôle du compactage des tranchées au pénétromètre	U	8.00	100.0	8.00	90.00	720.00
Sous-Total Canalisation fonte blutop			100.0			29 956.00
Total RESEAU EAU POTABLE TRANCHE 1			100.0			48 126.00

Montant du Marché initial 405 293.00 €

Montant Total H.T. 238 616.00 €

A déduire situation précédente 217 179.95 €

Montant situation H.T. 21 436.05 €

Montant T.V.A. 20 % 4 287.21 €

Montant T.T.C. 25 723.26 €

SUITE SITUATION N° 5

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 89 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@aude-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z