

ROGNES PIERRA NOVA

LOT N°1 :	TERRASSEMENT / VOIRIE
NOM TITULAIRE :	TMP

C.P. Certificat de Paiement

MAITRE D'OUVRAGE

SAS HECTARE
75 Z.I. Les portes Domitienne
BP 30020
34 741 VENDARGUES CEDEX
Tél : 04 67 79 84 83
Email: comptabilite@hectare.fr

MAITRE D'ŒUVRE

BET CERRETTI
Agence PROVENCE
Chemin du Tonneau
13720 LA BOUILLADISE
Tél : 04 42 18 08 20
Email: sophie.beynet@cerretti.fr

MARCHE TRAVAUX

Notifié le	08/07/2024	n°	Avenant(s) Désignation	montant H.T.
Montant initial du marché	610 000,00 €	1	AVENANT 1	- €
Montant actuel du marché	610 000,00 €	2		- €
		3		- €
		4		- €
		5		- €
		6		- €
		7		- €
		8		- €
			Montant total H.T. - Avenant(s)	- €

SITUATION N°06

Désignation	Cumul en cours	Cumul précédent	mois en cours	Montant cumulés des paiements	
Travaux réalisés	296437,15	262205,7	34231,45	H.T.	T.T.C.
Rabais commercial			0	SIT 1	22 440,00 € 26 928,00 €
Pénalités			0	SIT 2	30 960,00 € 37 152,00 €
Retenues			0	SIT 3	76 950,80 € 92 340,96 €
Montant H.T.			34231,45	SIT 4	93 452,90 € 112 143,48 €
T.V.A. (20,0%)			6846,29	SIT 5	38 402,00 € 46 082,40 €
Montant T.T.C.			41077,74	SIT 6	34 231,45 € 41 077,74 €
Retenue de garantie (5%)				SIT 7	
Avance forfaitaire				SIT 8	
		Montant H.T.	34 231,45 €	SIT 9	
		T.V.A (20,0 %)	6 846,29 €	SIT 10	
		Montant T.T.C.	41 077,74 €	SIT 11	
				SIT 12	
				SIT 13	
				SIT 14	
				SIT 15	
				DGD	
				Total	296 437,15 € 355 724,58 €

SOUS-TRAITANCE

Ventilation des paiements:		A payer (T.T.C.)
Titulaire	TMP	41 077,74 €
Sous-traitant 1		
Sous-traitant 2		
Sous-traitant 3		
Totaux		41 077,74 €

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la SITUATION N°06

Le Maître d'Ouvrage:

HECTARE SAS

A: Vendargues
le:

Bon pour accord Jérôme

04 AVR. 2025

Le Maître d'oeuvre:

BET CERRETTI

A: LA BOUILLADISE
le: 10/01/2025

B.E.T. CERRETTI

12 Chemin du Tonneau, Les Gorguettes
13720 LA BOUILLADISE
Tél. 04 42 18 08 20 - s.beynet@cerretti.fr
Siret: 492 006 242 00019 - Ape: 7112B



CHANTIER : 111
PIERRA NOVA
ROGNES

HECTARES URBANISME DURABLE
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
BP 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

FACTURE N° 4171

DATE 20/12/2024

LIBELLE	U	QTE	PU HT	TOTAL HT
LOT N°1 - VRD CHEMIN DE VERSAILLE - ROGNES SITUATION N°6 MOIS DE DECEMBRE 2024 SUIVANT DETAIL CI-JOINT	U	1,00	34 231,45 €	34 231,45 €

Date de paiement : 15/02/2025

MONTANT HT	34 231,45 €
TVA 20%	6 846,29 €
MONTANT TTC	41 077,74 €

CHANTIER :		ROGNES - DOBAINE DE VERSAILLES									
	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PU HT	TOTAL HT	SIT N°4 % réalisé	OCT 2024 TOTAL HT	SIT N°5 % réalisé	NOV 2024 TOTAL HT	SIT N°6 % réalisé	DEC 2024 TOTAL HT
	Branchement lot comprenant 1TP42/45 + 1 fourreaux DN Ø32 y/c terrassement, Remblais, et raccordement sur chambre + LOT	u	17,00	550,00 €	9 350,00 €	95%	8 882,50 €		- €		- €
	Raccordement sur réseau existant poteau avec grand rayon	u	1,00	300,00 €	300,00 €		- €		- €	95%	285,00 €
	Essais + manutention	ft	1,00	500,00 €	500,00 €		- €		- €	95%	475,00 €
	SOUS - TOTAL :				22 710,00 €						
	ESPACES VERTS ET ARROSAGE										
	Plantation d'arbre Haute tige (Microcoulter 12/14) y/c terrassement et terre végétale dans l'enclos	u	15,00	300,00 €	4 500,00 €		- €		- €	0%	- €
	Plantation arbres hautes tiges en limite de propriété	u	20,00	250,00 €	5 200,00 €		- €		- €	0%	- €
	Réseau arrosage principal 32/50 y/c terrassement et remblais	ml	300,00	25,00 €	7 800,00 €		- €	80%	6 240,00 €	80%	6 240,00 €
	Réseau goutte à goutte y/c programmation	ft	1,00	4 500,00 €	4 500,00 €		- €		- €	0%	- €
	Plantations diverses	ft	1,00	3 000,00 €	3 000,00 €		- €		- €	0%	- €
	SOUS - TOTAL :				25 000,00 €						
	OUVRAGES MACONNES										
	Local poubelle- REMISE	ft	1,00	12 033,00 €	12 033,00 €		- €		- €	0%	- €
	Plus value au prix "local poubelle" pour réalisation du local vélo	ft	PM	6 000,00 €	PM						
	Réalisation de talus sur servitude SCP	ft	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €		- €		- €	0%	- €
	Potelet PMR	u	17,00	140,00 €	2 380,00 €		- €		- €	0%	- €
	Air de jeux et cheminement	ft	1,00	10 000,00 €	10 000,00 €	30%	3 000,00 €		- €	30%	3 000,00 €
	Bloc boîtes aux lettres pour 31u	ft	1,00	4 500,00 €	4 500,00 €		- €		- €	0%	- €
	Mur de soutènement en béton	m2	140,00	320,00 €	44 800,00 €		- €		- €	0%	- €
	SOUS - TOTAL :				76 213,00 €						
	TOTAL HT				610 000,00 €		93 452,90 €		38 402,00 €		34 231,45 €
	TVA 20%				122 000,00 €		18 690,58 €		7 680,40 €		6 846,29 €
	TOTAL TTC				732 000,00 €		112 143,48 €		46 082,40 €		41 077,74 €
						Cumul	223 803,70 €	Cumul	262 205,70 €	Cumul	296 437,15 €
										Reste HT	313 562,85 €

DESIGNATION		UNITE	QUANTITE	PU HT	TOTAL HT	SIT N°4 % réalisé	OCT 2024 TOTAL HT	SIT N°5 % réalisé	NOV 2024 TOTAL HT	SIT N°6 % réalisé	DEC 2024 TOTAL HT	CUMUL HT	
												% réalisé	TOTAL HT
Portail largeur 4 ml		u	1,00	1 600,00 €	1 600,00 €		- €		- €		- €	0%	- €
Essais + passage câbles		ft	1,00	1 200,00 €	1 200,00 €		- €		- €		- €	0%	- €
SOUS - TOTAL :					101 281,00 €								
RESEAUX EU													
Reseau EU DN Ø160 PVC CR8 y/c terrassement et remblais		ml	170,00	80,00 €	16 300,00 €	15%	2 295,00 €		- €		- €	95%	14 535,00 €
Regard de visite		u	6,00	896,00 €	5 376,00 €	15%	806,40 €		- €		- €	95%	5 107,20 €
Branchement particulier comprenant cuilbte de branchement 160/125		u	18,00	845,00 €	15 210,00 €	15%	2 281,50 €		- €		- €	95%	14 449,50 €
canalisation DN Ø125 y/c terrassement et remblais, labour et passage direct		ml	330,00	40,00 €	13 200,00 €		- €		- €		- €	50%	6 600,00 €
Canalisation reboulé DN Ø75 y/c terrassement et remblais (DN à valider)		ml	90,00	50,00 €	4 500,00 €		- €		- €		- €	0%	- €
Plus valeur pour terrassement sur chaussée existante y/c réfection		u	1,00	2 900,00 €	2 900,00 €		- €		- €		- €	0%	- €
Regard de décharge		u	1,00	29 600,00 €	29 600,00 €	30%	8 880,00 €		- €		- €	30%	8 880,00 €
Station de relevage (attente étude pour prolongement)		ft	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €		- €		- €		- €	0%	- €
Passage câbles et Essais danchéité		ft	1,00	500,00 €	500,00 €		- €		- €		- €	0%	- €
Raccordement sur réseau existant					88 086,00 €								
SOUS - TOTAL :													
RESEAUX AEP INCENDIE													
Raccordement sur compteur général		u	1,00	500,00 €	500,00 €		- €		- €		- €	0%	- €
Reseaux AEP DN Ø80 y/c terrassement et remblais		ml	180,00	35,00 €	6 300,00 €	20%	1 260,00 €		- €		- €	80%	5 040,00 €
Branchement particulier pour bit + commun comprenant prise en charge pour PE 25/32		u	18,00	910,00 €	16 380,00 €	10%	1 638,00 €		- €	20%	3 276,00 €	80%	13 104,00 €
entre canalisation principale et compteur (AEP compteur petit modèle)													
Branchement particulier pour bit comprenant prise en Pa DN50 canalisation entre		u	1,00	1 100,00 €	1 100,00 €		- €		- €		- €	80%	880,00 €
canalisation principale et compteur, (AEP compteur grand modèle)													
Ventouse		u	1,00	1 550,00 €	1 550,00 €	80%	1 240,00 €		- €		- €	80%	1 240,00 €
Vidange		u	1,00	1 350,00 €	1 350,00 €	95%	1 282,50 €		- €		- €	95%	1 282,50 €
Canalisation fonte DN Ø100 y/c terrassement et remblais		ml	PM	85,00 €	PM								
Poteau incendie DN Ø100 y/c vanna		u	PM	2 750,00 €	PM								
Essais et stérilisation		ft	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €		- €		- €		- €	0%	- €
Vanne		u	2,00	480,00 €	960,00 €		- €		- €		- €	0%	- €
SOUS - TOTAL :					29 160,00 €								
RESEAUX ECLAIRAGE													
Armoire de commande type S20 Tri y/c départ station de relevage		u	1,00	1 600,00 €	1 600,00 €		- €		- €		- €	0%	- €
Fourniture et déroulage de câble U1000R02U sous fourreaux DN Ø63 y/c terrassement et		ml	250,00	38,00 €	9 500,00 €	10%	950,00 €	40%	3 800,00 €		- €	50%	4 750,00 €
remblais		ml	250,00	5,00 €	1 250,00 €		- €		- €		- €	50%	625,00 €
Cablette de fibre		u	13,00	1 800,00 €	23 400,00 €	30%	7 020,00 €		- €		- €	30%	7 020,00 €
Candelabre Artistica Venezia led de 3m50		ft	1,00	600,00 €	600,00 €		- €		- €		- €	0%	- €
SOUS - TOTAL :					36 350,00 €								
RESEAUX BT ENEDIS													
Dossier de branchement Article 2 et étude des terres		ft	1,00	1 300,00 €	1 300,00 €	95%	1 235,00 €		- €		- €	95%	1 235,00 €
Plan de récolement PGOC		ft	1,00	2 100,00 €	2 100,00 €	80%	1 260,00 €		- €	35%	735,00 €	95%	1 995,00 €
Plateforme Transfo y/c mise à la terra		ft	1,00	1 600,00 €	1 600,00 €	95%	1 520,00 €		- €		- €	95%	1 520,00 €
Coffret RMBT RRCP400		u	1,00	1 100,00 €	1 100,00 €	95%	1 045,00 €		- €		- €	95%	1 045,00 €
RMBT fusible		u	4,00	950,00 €	3 800,00 €	95%	3 610,00 €		- €		- €	95%	3 610,00 €
Cble mono tri		u	13,00	380,00 €	4 940,00 €	95%	4 693,00 €		- €		- €	95%	4 693,00 €
Cble type 2		u	1,00	420,00 €	420,00 €	95%	399,00 €		- €		- €	95%	399,00 €
EC2D		u	1,00	700,00 €	700,00 €	95%	665,00 €		- €		- €	95%	665,00 €
Tranchées y/c remblais		ml	300,00	22,00 €	6 600,00 €	80%	5 280,00 €		- €		- €	80%	5 280,00 €
Fourniture de câble de tirage HN33 ALU													
3x240²+85²		ml	60,00	31,00 €	1 860,00 €	80%	1 488,00 €		- €		- €	80%	1 488,00 €
3x150²+70²		ml	100,00	21,00 €	2 100,00 €	80%	1 680,00 €		- €		- €	80%	1 680,00 €
3x95²+50²		ml	80,00	18,00 €	1 440,00 €	80%	1 152,00 €		- €		- €	80%	1 152,00 €
4x35²		ml	280,00	10,00 €	2 800,00 €	80%	2 240,00 €		- €		- €	80%	2 240,00 €
SOUS - TOTAL :					30 760,00 €								
RESEAUX PTT													
Reseau 5TP42/45 + 3 fourreaux DN Ø30 fibre y/c terrassement et remblais		ml	40,00	50,00 €	2 000,00 €	80%	1 600,00 €		- €	15%	300,00 €	95%	1 900,00 €
Reseau 3TP42/45 + 3 fourreaux DN Ø32 y/c terrassement et remblais		ml	130,00	36,00 €	4 680,00 €	80%	3 744,00 €		- €	15%	702,00 €	95%	4 446,00 €
Chambre L2C		u	6,00	980,00 €	5 880,00 €	80%	4 704,00 €		- €	15%	882,00 €	95%	5 586,00 €
Chambre L1C		u	PM	550,00 €	PM								



ZA BERTOIRE 2 - LOT 12 RUE RENE DUMONT
13410 LAMBESC

CHANTIER N° : 111
INTITULE : DOMAINE DE VERSAILLE
CONDUCTEUR DE TRAVAUX : STEEVE

CHANTIER :	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PU HT	TOTAL HT	SIT N°4 % réalisé	OCT 2024 TOTAL HT	SIT N°5 % réalisé	NOV 2024 TOTAL HT	SIT N°9 % réalisé	DEC 2024 TOTAL HT	CUMUL HT	
												% réalisé	TOTAL HT
TRAVAUX PREPARATOIRES	Installation clientier	ft	1,00	4 000,00 €	4 000,00 €	35%	1 400,00 €	10%	400,00 €			70%	2 800,00 €
	Reprise débroussaillage	ft	1,00	2 000,00 €	2 000,00 €		- €		- €			95%	1 900,00 €
	Plans d'Exécution	ft	1,00	3 500,00 €	3 500,00 €	10%	350,00 €	10%	350,00 €			90%	3 150,00 €
	Plans de Récèlement	ft	1,00	3 500,00 €	3 500,00 €		- €		- €			0%	- €
	Constat d'huissier	ft	1,00	650,00 €	PM								
	Mission G3	ft	1,00	3 000,00 €	3 000,00 €	80%	2 400,00 €		- €			80%	2 400,00 €
	Sondage sur Réseaux Existants	UNITE	5,00	200,00 €	1 000,00 €	95%	950,00 €		- €			95%	950,00 €
	Sondage SCP	ft	2,00	1 300,00 €	2 600,00 €	95%	2 470,00 €		- €			95%	2 470,00 €
	SOUS - TOTAL :												
TERRASSEMENT GENERAUX	Décapage terre végétale y/c stockage sur site	m2	2 100,00	2,00 €	4 200,00 €		- €		- €			95%	3 990,00 €
	Terrassement en masse y/c évacuation pour Voirie et Trottoir	m3	600,00	18,00 €	10 800,00 €		- €		- €			95%	10 260,00 €
	Remblais d'apport pour élargissement chemin de Versailles + voirie intérieure	m3	600,00	34,00 €	20 400,00 €		- €		- €			20%	4 080,00 €
	SOUS - TOTAL :												
VOIRIE	Chaussée bitumée comprenant Géo textile, GNT sur 0,20, GT sur 0,40, Impregnation BBSC 0/10 sur 0,06	m2	1 100,00	45,00 €	49 500,00 €		- €		- €			40%	19 800,00 €
	Parking + PPNC comprenant géotextile, GNT sur 0,40 et stabilisé renforcé	m2	420,00	34,00 €	14 280,00 €		- €		- €			50%	7 140,00 €
	Trottoir en stabilisé renforcé comprenant géotextile GNT sur 0,30, stabilisé renforcé	m2	210,00	30,00 €	6 300,00 €		- €		- €			30%	1 890,00 €
	Cheminement piéton (décaissement sur 0,20m, y/c évacuation, géotextile, GNT 0/20 sur 0,20m)	m2	470,00	19,00 €	8 930,00 €		- €		- €			0%	- €
	Éclairage chemin de versaille comprenant géotextile GNT sur 0,25, GB 0/14 sur 0,13	m2	200,00	52,00 €	10 400,00 €		- €		- €			0%	- €
	Impregnation + enrobis 0/10 sur 0,06 sur chemin de Versaille	m2	650,00	22,00 €	14 300,00 €		- €		- €			0%	- €
	Ring d'égouts en limite de lot	ml	180,00	48,00 €	8 280,00 €	20%	1 656,00 €	55%	4 554,00 €	5%		80%	6 624,00 €
	Bordure T2 ou A2	ml	560,00	36,00 €	20 160,00 €	20%	4 032,00 €	55%	11 088,00 €			75%	15 120,00 €
	Entourage d'arbres en Bordure P3	u	17,00	120,00 €	2 040,00 €		- €		- €			0%	- €
	Signalisation horizontale	ft	1,00	1 200,00 €	1 200,00 €		- €		- €			0%	- €
	Signalisation Verticale	ft	1,00	900,00 €	900,00 €		- €		- €			0%	- €
	Bordures T2 basses	ml	30,00	40,00 €	1 200,00 €		- €		- €			0%	- €
	Bordures P1	ml	200,00	30,00 €	6 000,00 €		- €		- €			0%	- €
	Aire de retournement en bout venant	m2	95,00	30,00 €	1 950,00 €		- €		- €			0%	- €
	SOUS - TOTAL :												
RESEAUX EP	Canalisations DN Ø300 y/c terrassement + remblais	ml	105,00	95,00 €	9 975,00 €	10%	997,50 €		- €			95%	9 476,25 €
	Canalisations DN Ø400 y/c terrassement + remblais	ml	52,00	115,00 €	5 980,00 €	10%	598,00 €		- €			95%	5 681,00 €
	Canalisations DN Ø500 y/c terrassement + remblais	ml	9,00	140,00 €	1 260,00 €	10%	126,00 €		- €			95%	1 197,00 €
	Regard de visite	u	5,00	910,00 €	4 550,00 €	10%	455,00 €		- €			95%	4 322,50 €
	Avaloir	u	7,00	846,00 €	5 922,00 €		- €		- €			95%	5 629,20 €
	Branchement particulier Dn200 y/c terrassement et remblais, piquage sur canalisation principal et regard 500 x 500	u	17,00	850,00 €	14 450,00 €	15%	2 167,50 €		- €			95%	13 727,50 €
	Ouvrage d'entrée dans le bassin avec décanalation	u	1,00	1 880,00 €	1 880,00 €		- €		- €			0%	- €
	Bassin de rétention 73m3 uille	m3	1 900,00	18,00 €	34 200,00 €		- €	35%	11 970,00 €			95%	32 490,00 €
	Terrassement y/c évacuation	m2	900,00	9,00 €	8 100,00 €		- €		- €			0%	- €
	Mise en place de terre végétale sur 30 cm	m2	10,00	120,00 €	1 200,00 €		- €		- €			0%	- €
	Enrochement liaisons	m2	900,00	3,50 €	3 150,00 €		- €		- €			0%	- €
	Ensemencement	ml	130,00	60,00 €	7 800,00 €		- €		- €			0%	- €
	Closures panneaux rigides 1,75 ht												

SARL TMP - Lot 12 Rue René Dumont - 13410 LAMBESC - Tél : 04 86 31 95 71

SIRET 517 503 793 000 21 - APE 4312A

TVA Intracom : FR07517503793

S.A.R.L au Capital de 200 000,00 €