

**DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES
COMMUNE DE BANYULS DELS ASPRES**

Maître d'Ouvrage : HECTARE ZI Les Portes Domitiennes 37740 VENDARGUES

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 04 D.G.D

LOT N° : 03 RESEAUX HUMIDES

MARCHE Lotissement les Caudalies :

en Date du :

26 juin 2023

DATES	N°	MONTANT (HT)
29/03/2024	1	156 400,64 €
20/09/2024	2	31 365,94 €
12/12/2024	3	42 558,04 €

MONTANT DU MARCHE LOT N° 03

230 218,58 Euros Hors Taxes

276 262,30 Euros T.T.C.

TX sup Devis n° 202412001

2 980,04 Euros Hors Taxes

3 576,05 Euros T.T.C.

TOTAL DU MARCHE :

233 198,62 € HT

Forme : Global et forfaitaire.

Entreprise titulaire :

SARL SOL FRERES

11, Traverse de Saint-André

66690 PALAU DEL VIDRE

Compte:

IBAN : FR76 3000 4007 5800 0220 7652 424

Nous soussignés, **Roussillon Topo Ingénierie**, chargé de la direction des travaux,
Vu l'état d'avancement des travaux de **SARL SOL FRERES** exécutés
à ce jour par ledit Entrepreneur, lequel présente une dépense sur travaux en HT de:

Lot n° 03

Travaux exécutés à ce jour

100,00%

233 198,62 €

à déduire situations précédentes :

230 324,62 €

Montant exécuté depuis la dernière situation :

2 874,00 €

Actualisation :

0,00 €

TOTAL précédent HT **230 324,62 €**

Montant HT du présent certificat **2 874,00 €**

L'entreprise aura perçu en HT **233 198,62 €**

Montant HT du présent marché **233 198,62 €**

% reçu par rapport au marché **100,00%**

Montant H.T. 2 874,00 €

Montant T.V.A. 20% 574,80 €

Montant T.T.C. 3 448,80 €

RETENUE GARANTIE 5 % 172,44 €

Règlement des travaux exécutés par

H.T.

T.T.C.

2 730,30

3 276,36

Certifie qu'il peut être payé à l'entrepreneur **SARL SOL FRERES**

la somme de **Trois mille deux cent soixante seize euros et 36 centimes**

3 276,36 € TTC

PERPIGNAN, le 20/03/2025

Le Maître d'Ouvre,



S.A.R.L. SOL Frères

VRD - TP - LOCATION MATERIEL - TERRASSEMENT - TRANSPORT

11, Traverse de Saint-André
66690 PALAU-DEL-VIDRE
Tél. : 04 68 22 34 75
contact.solfreres@orange.fr
compta.solfreres@outlook.fr

HECTARE
1 BD JOHN FITZGERALD KENNEDY
66100 PERPIGNAN

FACTURE	CLIENT
202503006	411HEC000

Palau del Vidre le Mardi 18 Mars 2025

OBJET: Devis No - DGD : Banyuls dels Aspres - Lotissement Les Caudalies - Lot 3 Réseaux humides

Référence	Libelle	UF	Quantité Cumulée	Prix Unitaire	Montant HT Cumulé
1	Situation n°1 - Lotissement les Caudalies à Banyuls dels Aspres Travaux selon détail ci-joint	U	1,000	146 971,0	146 971,00
2	Situation n°1 - Lotissement les Caudalies à Banyuls dels Aspres Travaux partie commune à hauteur de 52% selon détail ci-joint	U	1,000	9 429,64	9 429,64
5	Situation n°2 - Lotissement les Caudaliès à Banyuls dels Aspres Travaux selon détail ci-joint sur DQE HECTARE	U	1,000	16 000,00	16 000,00
6	Situation N°2 - Lotissement les Caudaliès à Banyuls dels Aspres Travaux sur partie commune (58%) selon détail ci-joint sur DQE commun	U	1,000	15 365,94	15 365,94
7	Situation n°3 - Lotissement les Caudaliès à Banyuls dels Aspres Travaux selon détail ci-joint sur DQE HECTARE	U	1,000	16 900,00	16 900,00
8	Situation N°3 - Lotissement les Caudaliès à Banyuls dels Aspres Travaux sur partie commune (58%) selon détail ci-joint sur DQE commun	U	1,000	22 678,00	22 678,00
9	DGD - Lotissement les Caudaliès à Banyuls dels Aspres Travaux selon détail ci-joint sur DQE HECTARE	U	1,000	2 410,00	2 410,00
10	DGD- Lotissement les Caudaliès à Banyuls dels Aspres Travaux sur partie commune (58%) selon détail ci-joint sur DQE commun	U	1,000	464,00	464,00

Mode de Règlement : CHEQUE A 30 JOURS

Echéance 30/04/2025

Total HT Cumulé

230 218,58

Déduire situation précédente

227 344,58

Total HT en €

2 874,00

TVA 20% en €

574,80

TOTAL TTC en €

3 448,80

Tout retard de paiement donnera lieu à l'application de pénalités dont le montant sera égal à 3 fois le taux d'intérêt légal.
Aucun escompte pour paiement anticipé ne sera appliqué.

BNP PARIBAS ELNE			
BANQUE	AGENCE	COMPTE	RIB
30004	00708	00022076524	24
IBAN : FR76 3000 4007 5800 0220 7652 424			

QUANTITATIF

Affaire n°20492 - Lotissement " Les Caudalies" - HECTARE

Lot n°2 - RESEAUX HUMIDES

Code	Désignation	Unité	Quantité	Q. SIT 1	Q. Situ 2	Q. Situ 3	Q.DGD	P.U. HT	Montant HT DGD
2.1 EAUX PLUVIALES									
2.1.1	Installation de chantier conforme, IC + marquage piquetage des réseaux existants	Ft	1			1	1	0	0
2.1.2	Ouverture de tranchée EPL	ML	330	330	330	330	330	20	6600
2.1.3	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites-en décharge	m3	396	396	396	396	396	4	1584
2.1.4	Lit de sable(ou grain de riz) en fond de fouille en enrobage	m3	132	132	132	132	132	30	3960
2.1.5	Remblai en concassé de carrière 0/20	m3	264	264	264	264	264	30	7920
2.1.6	Fourniture et mise en place grillage avertisseur marron	ML	330	330	330	330	330	1	330
2.1.7	Canalisation Ø300 Béton 135A ou similaire	ML	210	210	210	210	210	42	8820
2.1.8	Canalisation Ø400 Béton 135A ou similaire	ML	40	40	40	40	40	49	1960
2.1.9	Canalisation Ø500 Béton 135A ou similaire	ML	80	80	80	80	80	63	5040
2.1.10	Fourniture et pose d'une 1/2 buse Ø300 Béton 135A ou similaire	ML	47		0	0	47	30	1410
2.1.11	Fourniture et pose d'un regard de visite Ø1000+ tampon fonte D400	U	5	2	5	5	5	1050	5250
2.1.12	Fourniture et pose d'un ouvrage de régulation conforme au dossier loi sur l'eau	U	1		0	1	1	4500	4500
2.1.13	Fourniture et pose d'une grille D400 600X600 ou 750X300 avec engouffrement	U	15		10	15	15	800	12000
2.1.14	Fourniture et pose d'un caniveau grille D400 30X40	ML	35		0	35	35	200	7000
2.1.15	Branchement particulier EPL des lots 13-14-16 y compris canalisation PVC Ø250 + RV	U	3		3	3	3	450	1350
2.1.16	Passage camera + hydrocurage	Forf	1		1	1	1	1500	1500
2.1.17	DOSSIER D'EXECUTION RESEAUX HUMIDES:				0	0	0		0
2.1.17.1	Réalisation des plans d'exécution des réseaux humides + plan de réservation	Fft	1	1	1	1	1	1000	1000
2.1.17.2	Réalisation et transmission des DOE en 4 ex. papier des réseaux humides	Fft	1		0	0	1	1000	1000
Sous Total									71224
2.2 EAUX USEES									
2.2.1	Ouverture de tranchée EU	ML	310	310	310	310	310	18	5580
2.2.2	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites-en décharge	m3	248	248	248	248	248	4	992
2.2.3	Lit de sable(ou grain de riz) en fond de fouille en enrobage	m3	75	75	75	75	75	30	2250
2.2.4	Remblai en concassé de carrière 0/20	m3	173	173	173	173	173	30	5190
2.2.5	Fourniture et mise en place grillage avertisseur rouge	ML	170	170	170	170	170	1	170
2.2.6	Canalisation Ø200 Fte	ML	140	140	140	140	140	67	9380
2.2.7	Canalisation Ø200 PVC CR8	ML	170	170	170	170	170	30	5100
2.2.8	Branchement particulier EU y compris canalisation Fte Ø160	U	17	17	17	17	17	800	13600
2.2.9	Branchement particulier EU y compris canalisation PVC Ø160	U	24	24	24	24	24	480	11520
2.2.10	Regard de visite diam.800 beton préfabriqué	U	9	9	9	9	9	750	6750
2.2.11	Essais d'étanchéité à l'eau + camera + hydrocurage	Forf	1		1	1	1	1500	1500
Sous Total									62032
2.3 EAU POTABLE									
Code	Désignation	Unité	Quantité	Q. SIT 1				P.U. HT	Montant HT DGD
2.3.1	Ouverture de tranchée AEP	ML	305	305	305	305	305	16	4880
2.3.2	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites-en décharge	m3	214	214	214	214	214	5	1070
2.3.3	Lit de sable(ou grain de riz) en fond de fouille en enrobage	m3	65	65	65	65	65	30	1950
2.3.4	Remblai en concassé de carrière 0/20	m3	149	149	149	149	149	30	4470
2.3.5	Fourniture et mise en place grillage avertisseur bleu	mL	305	305	305	305	305	1	305
2.3.6	Pose canalisation Fonte 125	ML	220	220	220	220	220	55	12100
2.3.7	Pose canalisation Fonte 60	ML	75	75	75	75	75	48	3600
2.3.8	Pose canalisation Fonte 80	ML	10	10	10	10	10	49	490
2.3.9	Branchement particulier AEP, y compris canalisation PEHD 25	U	41	41	41	41	41	240	9840
2.3.12	Enveloppe béton ou niche au sol pour abris compteur agréée par le concessionnaire + coffret plastique	U	41	41	41	41	41	120	4920
2.3.13	Poteau incendie PI100 renversable à 3 prises	U	1	0,5	0,5	1	1	2800	2800
2.3.14	Plaque pleine	U	3	3	3	3	3	150	450
2.3.15	Robinet vanne	U	5	5	5	5	5	330	1650
2.3.16	Essais pression et analyse bactériologique	Forf	1		1	1	1	500	500
Sous Total									49024

TOTAL H.T.	182 281,00 €
TVA à 20,00 %	36 456,20 €
TOTAL T.T.C.	218 737,20 €
Déduction de la Situation n°1 TTC	176 365,20 €
Déduction de la Situation n°2 TTC	19 200,00 €
Déduction de la Situation n°3 TTC	20 280,00 €
Montant du présent DGD TTC	2 892,00 €

RTI -

Le 13/02/2025

71 route du moulin d'Oites - 66000 Perpignan

Page : 12

Palau del Vidre,
Le 18 Mars 2025

SAS SOL FRERES

11 Traverse de Saint André

66690 PALAU DEL VIDRE

Tél. : 04 68 22 34 75

Siret : 328 322 616 000 35 - APE 4221Z

Mail : contact.solfreres@orange.fr

DGD

SEP CECILE			
SEP CECILE	Partie Commune		TOTAL GLOBAL SEP CECILE
	Montant Marché	Part SEP CECILE 42 %	
Marché HT	181 876,00	34 713,42	216 589,42
Marché TTC	218 251,20	41 656,10	259 907,30
Montant RG 5%	10 912,56	2 082,81	12 995,37

Situation n° 1 HT
 Situation n° 1 TTC
 Montant RG 5%

0,00	16 258,00	6 828,36	6 828,36
0,00	19 509,60	8 194,03	8 194,03
	975,48	409,70	409,70

Situation n° 2 HT
 Situation n° 2 TTC
 Montant RG 5%

156 351,00	42 751,00	11 127,06	167 478,06
187 621,20	51 301,20	13 352,47	200 973,67
9 381,06		667,62	10 048,68

Situation n° 3 HT
 Situation n° 3 TTC
 Montant RG 5%

15 200,00	81 851,00	16 422,00	31 622,00
18 240,00	98 221,20	19 706,40	37 946,40
912,00		985,32	1 897,32

DGD HT
 DGD TTC
 Montant RG 5%

10 325,00	81 851,00	336,00	10 661,00
12 390,00	98 221,20	403,20	12 793,20
619,50		20,16	639,66

Total cumulé HT
 Total cumulé TTC
 Déduction Situation N°1 TTC
 Déduction Situation N°2 TTC
 Déduction Situation N°3 TTC
Montant du présent DGD TTC
 Montant du présent DGD HT
 Montant RG

181 876,00	34 713,42	216 589,42
218 251,20	41 656,10	259 907,30
0,00	8 194,03	8 194,03
187 621,20	13 352,47	200 973,67
18 240,00	19 706,40	37 946,40
12 390,00	403,20	12 793,20
10 325,00	336,00	10 661,00
		639,66

HECTARE			
HECTARE	Partie Commune		TOTAL GLOBAL HECTARE
	Montant Marché	Part HECTARE 58 %	
182 281,00	82 651,00	47 937,58	230 218,58
218 737,20	99 181,20 €	57 525,10 €	276 262,30
10 936,86	4 959,06 €	2 876,25 €	13 813,11

146 971,00	16 258,00 €	9 429,64	156 400,64
176 365,20	19 509,60 €	11 315,57	187 680,77
8 818,26	975,48 €	565,7784	9 384,04 €

16 000,00	42 751,00	15 365,94	31 365,94
19 200,00	51 301,20	18 439,13	37 639,13
960,00		921,96	1 881,96

16 900,00	81 851,00	22 678,00	39 578,00
20 280,00	98 221,20	27 213,60	47 493,60
1 014,00		1 360,68	2 374,68

2 410,00	81 851,00	464,00	2 874,00
2 892,00	98 221,20	556,80	3 448,80
144,60		27,84	172,44

182 281,00	47 937,58	230 218,58
218 737,20	57 525,10	276 262,30
176 365,20	11 315,57	187 680,77
19 200,00	18 439,13	37 639,13
20 280,00	27 213,60	47 493,60
2 892,00	556,80	3 448,80
2 410,00	464,00	2 874,00
		172,44

Fait à Palau del Vidre, le 18 Mars 2025

SAS SOL FRERES

11 Traverse de Saint André
 66690 PALAU DEL VIDRE
 Tél. : 04 68 22 34 75

Siret : 328 322 615 600 95 - APE 4221Z
 Mail : contact.solfreres@orange.fr