

Maître d'ouvrage : HECTARE

Programme : Création d'un lotissement "Les terrasses de Minerves" - Commune de VILLALIER - LOT 1

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4 Rue des Fleurs - BP44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°2 DU 30/04/25			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°2	
Montant TOTAL MARCHE		260 000,00 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 30/04/2025, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité HT				
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
Certificats antérieurs HT			Travaux cumulés HT 58 575,20 €	
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
1	02/04/2025	22 544,00 €	Avenants HT	
			Révision de prix HT	
				0,00 €
			ENSEMBLE HT	58 575,20 €
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT		0,00 €	Situations précédentes HT 22 544,00 €	
			Remboursement avance HT 0,00 €	
Totaux certificats antérieurs HT		22 544,00 €		
Montant du présent certificat HT		36 031,20 €	MONTANT HT 36 031,20 €	
TOTAL A CE JOUR HT		58 575,20 €		
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global		22,53%	MONTANT HT 36 031,20 €	
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°2 établi le 06/05/2025	
			TOTAL HT 36 031,20 €	
			TVA 20,00% 7 206,24 €	
			TOTAL TTC 43 237,44 €	
			Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 €	
			Caution bancaire 15 937,08 €	
			MONTANT TOTAL ACOMPTE 43 237,44 €	
Signature Maître d'Œuvre			Paiement direct - AUDE TP en TTC 43 237,44 €	
OPALE				
CONSEIL ET INGENIERIE				
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LAMOULX				
Tél : 04 68 69 20 01 – Fax : 09 70 19 34 74				
SIRET 484 913 793 00069				



**Travaux Publics et Privés – Terrassements –
VRD – Canalisations**

**4 Rue des Fleurs – BP 44
11150 BRAM**

**Tél : 04.68.76.59.38 – Fax : 04.68.76.53.89
www.audetp.fr – Courriel : accueil@au-de-tp.fr**

FACTURE N° F2504019

SITUATION N° 2

Lotissement "Les terrasses de Minerves" - VILLALIER

Selon Devis N° D250251 du 18 février 2025

Chantier N° : 250605

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

E-mail : comptabilite@hectare.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 30 avril 2025

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
I	Lot I : Terrassement-Voirie						
	TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité, constat d'huissier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
2	Déblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,65m	m3	1 350.00	100.0	1 350.00	7.00	9 450.00
	Bassin de rétention (Volume utile = 700 m3)	m3	925.00	100.0	925.00	7.00	6 475.00
	Sous-Total Déblais			100.0			15 925.00
3	Remblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,65m	m3	160.00	100.0	160.00	7.00	1 120.00
	Bassin de rétention (Volume utile = 700 m3)	m3	50.00	100.0	50.00	7.00	350.00
4	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 30% Régalées sur site dans la limite de 15cm maximum sur les parcelles	m3	1 383.00	100.0	1 383.00	3.00	4 149.00
6	Rabotage voirie existante rue des Tilleuls	m2	165.00	100.0	165.00	8.00	1 320.00
	Sous-Total Remblais			75.25			6 939.00
	Sous-Total TERRASSEMENT GENERAUX			91.59			24 864.00
II	VOIRIE						
1.a	Constitution de la couche de fondation en traitement à la chaux	m2	1 268.00	100.0	1 268.00	7.00	8 876.00
10	Local OM						
11	Implantation voirie y compris l'ensemble des aménagements, des ouvrages, des limites des lots	F	1.00	50.00	0.50	1 500.00	750.00
	Sous-Total Local OM			28.46			750.00
	Sous-Total VOIRIE			8.19			9 626.00

SUITE FACTURE N° F2504019

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	Total Lot I : Terrassement-Voirie			23.84			34 490.00
I	Lot I : Réseaux E.P. - A.E.P. - E.U.						
	EAUX USEES						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite						
	b) Æ 200 PVC CR16 pour réseau gravitaire	ml	110.00	30.00	33.00	88.00	2 904.00
3	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	5.00	30.00	1.50	980.00	1 470.00
4	Raccordement sur regard existant	F	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite			21.53			4 874.00
	Sous-Total EAUX USEES			21.53			4 874.00
II	RESEAU PLUVIAL						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL						
	b) Conduite Ø 400	ml	152.00	20.00	30.40	118.00	3 587.20
	c) Conduite Ø 500	ml	64.00	100.0	64.00	136.00	8 704.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL			46.14			12 291.20
2	Ouverture et fermeture de tranchée pour drain en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, GNT40/80, géotextile - Fourniture et pose de drain						
	a) Ø 400	ml	110.00	20.00	22.00	118.00	2 596.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour drain en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, GNT40/80, géotextile - Fourniture et pose de drain			11.01			2 596.00
	Sous-Total RESEAU PLUVIAL			22.31			14 887.20
III	RESEAU EAU POTABLE						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC						

SUITE FACTURE N° F2504019

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
105	Pression PN16 c) PVC Ø 125 PN 16	ml	105.00	60.00	63.00	48.00	3 024.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16			13.39			3 024.00
5	Fourniture et pose de vanne PN 16 c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	3.00	100.0	3.00	360.00	1 080.00
	Sous-Total Fourniture et pose de vanne PN 16			52.17			1 080.00
6	Fourniture et pose de té c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	2.00	50.00	1.00	220.00	220.00
	Sous-Total Fourniture et pose de té			14.38			220.00
	Sous-Total RESEAU EAU POTABLE			16.52			4 324.00
	Total Lot I : Réseaux E.P. - A.E.P. - E.U.			19.91			24 085.20

Montant du Marché initial	260 000.00 €
Montant Total H.T.	58 575.20 €
- Situation n°1	-22 544.00 €
Montant Situation n° 2	36 031.20 €
Montant T.V.A. 20 %	7 206.24 €
Montant T.T.C.	43 237.44 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 30/06/2025

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 85 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@aude-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z

facture validée par nos services
OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069

