

Maître d'Ouvrage

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitienne - CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 3

BET VRD	ENTREPRISE TITULAIRE DU MARCHE
SUD REHAL INGENIERIE Espace Soleil 1 allée Christophe Dominici 11100 NARBONNE	ROBERT SAS 22 rue de la Gare 11250 POMAS

Date Facture : 07/01/2025	MARCHE LOT 2	TRANCHE 1	TRANCHE 2	TRANCHE 3	TOTAL
LOTISSEMENT " LE CLOS FLOREAL " à SAINTE-VALIERE <u>LOT 3 : RESEAUX SECS</u>	MONTANT BASE HT	109 303,90 €	41 698,20 €	44 360,00 €	195 362,10 €
	MONTANT RABAIS HT	4 122,78 €	1 546,04 €	1 693,28 €	7 362,10 €
	MONTANT MARCHE HT	105 181,12 €	40 152,16 €	42 666,72 €	188 000,00 €
	AVENANT N°1 du 03/10/2024 (FOURNITURE ET POSE POSTE 4UF NON EQUIPE)				29 900,00 €
	AVENANT N°2 du 06/01/2025 (AJOUT PRESTATIONS HAUTE TENSION-EV)				7 364,00 €
	MONTANT MARCHE HT APRES AVENANT				225 264,00 €

Décomptes précédents HT			ELEMENTS DE CALCUL DE L'ACOMPTE	Montant décompte du mois	Montant décompte antérieur	Montant présente situation
N°	Date	Montant	TRAVAUX EXECUTES <u>LOT 3 - TRANCHE 1</u>	146 567,90	95 331,50	51 236,40
1	15/07/2024	54 470,10	TRAVAUX EXECUTES <u>LOT 3 - TRANCHE 2</u>	0,00	0,00	0,00
2	12/09/2024	40 861,40	TRAVAUX EXECUTES <u>LOT 3 - TRANCHE 3</u>	0,00	0,00	0,00
			REMISE COMMERCIALE			-753,30
			MONTANT TOTAL HT A PAYER			50 483,10
			TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 20,00 %			10 096,62
			MONTANT TOTAL TTC A PAYER			60 579,72
			Soixante mille cinq cent soixante-dix-neuf euros et soixante-douze centimes			
TOTAL		95 331,50	CB FOURNIE			

Visa Maître d'Œuvre	Visa Maître d'Ouvrage
Dressé par le Maître d'Œuvre, A Narbonne, le 21 janvier 2025  Espace Soleil 1 allée Christophe Dominici 11100 NARBONNE 04 68 324 324 Siret 418 376 927 00020	Vu et Vérifié par le Maître d'Ouvrage, Le :

Facture			HECTARE S.A.S.					
POMAS le, 07 Janvier 2025			RN 113 75 ZI Les Portes Domitiennees CS 30020 34741 VENDARGUES Cedex					
Référence : F250003								
Situation n° : 3								
Client n° : 012852								
Code travaux : 704162								
N° d'Affaire : 24371								
Suivi par : Corentin BARCELO								
Objet : DECOMPTE DEFINITIF SAINTE VALIERE - Lotissement le Clos Floréal - Lot n°3 : Réseaux Secs - TRANCHE 1								
Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 12/09/2024		Avt du 07/01/2025		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
1 - TRANCHE 1								
1-1 - Installation de chantier								
Installation de Chantier	ENS	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	972,90	972,90
Sous-total Installation de chantier			100,00		100,00			972,90
1-2 - Terrassements								
1-2-1 - Sous chaussée								
Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée de 0.4m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en GNT 31.5 recyclé	ML	70,00	100,00	70,00	100,00	70,00	39,80	2 786,00
Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée de 0.6m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en GNT 31.5 recyclé	ML	205,00	100,00	205,00	100,00	205,00	61,90	12 689,50
Sous-total Sous chaussée			100,00		100,00			15 475,50
1-2-2 - Sous trottoir								
Ouverture et fermeture de tranchée sous trottoir de 0.4m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en GNT 31.5 recyclé	ML	40,00	100,00	40,00	100,00	40,00	34,60	1 384,00
Ouverture et fermeture de tranchée sous trottoir de 0.6m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en GNT 31.5 recyclé	ML	195,00	100,00	195,00	100,00	195,00	55,60	10 842,00
Sous-total Sous trottoir			100,00		100,00			12 226,00
Sous-total Terrassements			100,00		100,00			27 701,50
1-3 - Haute tension								
1-3-1 - Administratif								
Relevé CARTO 1/200	ML	165,00	0,00		100,00	165,00	2,50	412,50
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux BT	ML	165,00	0,00		100,00	165,00	1,30	214,50
Plan de récolement	ML	165,00	0,00		100,00	165,00	1,00	165,00
Sous-total Administratif					100,00			792,00
1-3-2 - Gaine								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	165,00	100,00	165,00	100,00	165,00	1,20	198,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPCdiamètre 160	ML	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	9,10	4 550,00
Sous-total Gaine			100,00		100,00			4 748,00
1-3-3 - Poste								
Terrassement et dalle pour poste 4 UF y compris la dalle de propreté autour du poste	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	1 694,30	1 694,30
Sous-total Poste			100,00		100,00			1 694,30
Sous-total Haute tension			89,05		100,00			7 234,30
1-4 - Basse tension								
1-4-1 - Administratif								

SITUATION N° 3

FACTURE N°F250003

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 12/09/2024		Avt du 07/01/2025		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	0,00		100,00	1,00	600,00	600,00
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	156,00	156,00
Relevé CARTO 1/200	ML	345,00	0,00		100,00	345,00	2,50	862,50
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux BT	ML	550,00	0,00		100,00	550,00	1,30	715,00
Plan de récolement	ML	345,00	0,00		100,00	345,00	1,00	345,00
Sous-total Administratif					100,00			2 678,50
<u>1-4-2 - Gaine</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00	1,20	360,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	150,00	100,00	150,00	100,00	150,00	3,90	585,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 110	ML	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	4,90	367,50
Sous-total Gaine			100,00		100,00			1 312,50
<u>1-4-3 - Câble</u>								
Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML	310,00	100,00	310,00	100,00	310,00	29,30	9 083,00
Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML		0,00		0,00		22,40	
Fourniture et pose de câble H-M24 3x95+75mm² alu	ML		0,00		0,00		19,00	
Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	240,00	100,00	240,00	100,00	240,00	11,90	2 856,00
Sous-total Câble			100,00		100,00			11 939,00
<u>1-4-4 - REMBT & CIBE</u>								
<u>1-4-4-1 - Enveloppes béton</u>								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U		0,00		0,00		191,50	
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	7,00	100,00	7,00	100,00	7,00	253,00	1 771,00
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	243,80	243,80
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	19,00	100,00	19,00	100,00	19,00	159,50	3 030,50
Sous-total Enveloppes béton			100,00		100,00			5 045,30
<u>1-4-4-2 - Coffrets & supports</u>								
Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U		100,00		100,00		227,30	
Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	7,00	100,00	7,00	100,00	7,00	347,70	2 433,90
Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	417,80	417,80
Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	14,00	100,00	14,00	100,00	14,00	98,20	1 374,80
Fourniture et pose borne CIBE type 2 mono	U	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00	247,10	1 235,50
Sous-total Coffrets & supports			100,00		100,00			5 462,00
<u>1-4-4-3 - Connectiques</u>								
Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	16,00	100,00	16,00	100,00	16,00	67,80	1 084,80
Fourniture et pose connecteurs b2	U	7,00	100,00	7,00	100,00	7,00	43,60	305,20
Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	7,00	100,00	7,00	100,00	7,00	66,70	466,90
Confection tête de câble réseau	U	18,00	100,00	18,00	100,00	18,00	23,00	414,00
Confection tête de câble branchement	U	28,00	100,00	28,00	100,00	28,00	18,90	529,20
Sous-total Connectiques			100,00		100,00			2 800,10
<u>1-4-4-4 - Mise à la terre</u>								
Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	8,00	100,00	8,00	100,00	8,00	176,80	1 414,40
Sous-total Mise à la terre			100,00		100,00			1 414,40
<u>1-4-4-5 - Raccordements</u>								
Raccordement sur coffret existant	U		0,00		0,00		518,90	
Raccordement sur tableau TIPI à équiper	U	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	621,90	1 243,80
Sous-total Raccordements			100,00		100,00			1 243,80
Sous-total REMBT & CIBE			100,00		100,00			15 965,60
Sous-total Basse tension			91,60		100,00			31 895,60
<u>1-5 - Eclairage public</u>								
<u>1-5-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	0,00		100,00	1,00	300,00	300,00
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	156,00	156,00
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux EP en tranchée commune + SHP	ML	330,00	0,00		100,00	330,00	1,80	594,00

SITUATION N° 3
FACTURE N°F250003

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 12/09/2024		Avt du 07/01/2025		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	0,00		100,00	1,00	560,50	560,50
Sous-total Administratif					100,00			1 610,50
<u>1-5-2 - Gaine & câble</u>								
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 63	ML	350,00	85,71	300,00	100,00	350,00	4,90	1 715,00
Fourniture et pose de câble RO2V 5G10mm² cuivre	ML	290,00	0,00		100,00	290,00	13,20	3 828,00
Sous-total Gaine & câble			26,52		100,00			5 543,00
<u>1-5-3 - Ensemble d'éclairage</u>								
Fourniture et pose massif préfabriqué 400 Kg entraxe 200	U	9,00	100,00	9,00	100,00	9,00	346,90	3 122,10
Fourniture et pose d'un ensemble 6 m + crossette + luminaire TEKK.S - 24 leds l'ensemble RAL au choix	U	9,00	0,00		100,00	9,00	964,40	8 679,60
Sous-total Ensemble d'éclairage			26,45		100,00			11 801,70
<u>1-5-4 - Armoire de commande</u>								
Coffret REM EP 300 équipé comptage mono avec contacteur, horloge et protections fusibles pour 2 départs mono y compris l'enveloppe béton et prise de terre	U	1,00	0,00		100,00	1,00	1 354,80	1 354,80
Sous-total Armoire de commande					100,00			1 354,80
Sous-total Eclairage public			22,61		100,00			20 310,00
<u>1-6 - Télécommunication</u>								
<u>1-6-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement	FT	1,00	0,00		100,00	1,00	300,00	300,00
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	156,00	156,00
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux IPCE en tranchée commune + SHP	ML	620,00	0,00		100,00	620,00	1,30	806,00
Rapérage des chambres suivant demande concessionnaire	U	5,00	0,00		100,00	5,00	48,00	240,00
Sous-total Administratif					100,00			1 502,00
<u>1-6-2 - Gaine</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00	1,20	360,00
Fourniture et pose d'un plynex	ML	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00	1,20	360,00
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	1 380,00	100,00	1 380,00	100,00	1 380,00	3,80	5 244,00
Sous-total Gaine			100,00		100,00			5 964,00
<u>1-6-3 - Chambre</u>								
Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	702,50	702,50
Fourniture et pose chambre L3T - 250 KN	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	896,70	896,70
Fourniture et pose chambre L2C - 400 KN	U	3,00	100,00	3,00	100,00	3,00	1 133,10	3 399,30
Fourniture et pose de regard 40 x 40 + couvercle composite 125 KN	U	21,00	100,00	21,00	100,00	21,00	85,80	1 801,80
Sous-total Chambre			100,00		100,00			6 800,30
<u>1-6-4 - Raccordement</u>								
Raccordement sur gaines en attente	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	256,00	256,00
Sous-total Raccordement			100,00		100,00			256,00
Sous-total Télécommunication			89,66		100,00			14 522,30
<u>1.7 - RACCORDEMENT TELECOM - TRANCHE 1</u>								
<u>4-1 - Administratif</u>								
Relevé CARTO 1/200	ML	50,00	0,00		100,00	50,00	2,50	125,00
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux IPCE en tranchée commune + SHP	ML	50,00	0,00		100,00	50,00	1,30	65,00
Rapérage des chambres suivant demande concessionnaire	U	1,00	0,00		100,00	1,00	48,00	48,00
Sous-total Administratif					100,00			238,00
<u>4-2 - Terrassement</u>								
Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée de 0.4m de large comprenant l'évacuation, la mise en décharge, le sablage et le rebouchage en grave	ML	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00	53,40	2 670,00
Prédécoupage à la scie à sol	ML	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3,20	320,00
Réfection en enrobés à chaud	M²	30,00	100,00	30,00	100,00	30,00	38,50	1 155,00

SITUATION N° 3

FACTURE N°F250003

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 12/09/2024		Avt du 07/01/2025		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Sous-total Terrassement			100,00		100,00			4 145,00
<u>4-3 - Gaine</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00	1,20	60,00
Fourniture et pose d'un plynnox	ML	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00	1,20	60,00
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	204,00	100,00	204,00	100,00	204,00	3,80	775,20
Sous-total Gaine			100,00		100,00			895,20
<u>4-4 - Chambre</u>								
Fourniture et pose chambre L2C - 400 KN	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	1 133,10	1 133,10
Sous-total Chambre			100,00		100,00			1 133,10
<u>4-5 - Raccordement</u>								
Raccordement sur gaines en attente	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	256,00	256,00
Sous-total Raccordement			100,00		100,00			256,00
Sous-total RACCORDEMENT TELECOM - TRANCHE 1			96,43		100,00			6 667,30
Sous-total TRANCHE 1			80,85		100,00			109 303,90
<u>2 - HAUTE TENSION - ESPACE VERT</u>								
<u>2.1 - Administratif</u>								
Relevé carto 1/200	ML	85,00	0,00		100,00	85,00	2,50	212,50
Etablissement plan géo-référencement pour réseaux BT	ML	85,00	0,00		100,00	85,00	1,30	110,50
Plan récolement	ML	85,00	0,00		100,00	85,00	1,00	85,00
Sous-total Administratif					100,00			408,00
<u>2.2 - Terrassement</u>								
Ouverture et fermeture de tranchée sous chaussée de 0.6m de large comprenant l'évacuation, le sablage et le rebouchage en GNT 31.5 recyclé	ML	85,00	100,00	85,00	100,00	85,00	61,90	5 261,50
Sous-total Terrassement			100,00		100,00			5 261,50
<u>2.3 - Gaine</u>								
Fourniture et pose grillage avertisseur rouge	ML	85,00	100,00	85,00	100,00	85,00	1,20	102,00
Fourniture et pose gaine TPC diam 160	ML	175,00	100,00	175,00	100,00	175,00	9,10	1 592,50
Sous-total Gaine			100,00		100,00			1 694,50
Sous-total HAUTE TENSION - ESPACE VERT			94,46		100,00			7 364,00
<u>3 - AVENANT - FOURNITURE ET POSE POSTE</u>								
Fourniture d'un poste préfabriqué PAC 4F sans transformateur et avec cellule 2I+P RAL 1015 y compris transport et mise en place	1	1,00	0,00		100,00	1,00	29 900,00	29 900,00
Sous-total AVENANT - FOURNITURE ET POSE POSTE					100,00			29 900,00
Total								146 567,90

Montant des travaux	146 567,90
Montant situations précédentes HT	-95 331,50
Remise commerciale	-753,30
Total H.T.	50 483,10
T.V.A. à 20,00% (V20)	10 096,62
Total T.T.C.	60 579,72

Conditions de paiement : 30 jours date de facture
Pénalités de retard au taux légal.
Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
40 € d'indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement pour paiement en retard.

Banque : CIC AUDE-ROUSSILLON ENTREPRISES - Iban : FR7610057191580003038610153 - Bic : CMCIFRPP