

Maître d'ouvrage : Hectare

Programme : Création d'un lotissement "les Aires de la Dime" - SALON DE PROVENCE

Entreprise : MTP13 ; demeurant : Allée René Cassin Les Ecologis Bat A - 13 500 MARTIGUES

SITUATION DE TRAVAUX N°1 DU 28/03/2025			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°1	
Montant MARCHÉ € HT		174 401,00 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 28/03/2025, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité € HT		0,00 €		
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
N°	Certificats antérieurs HT		Travaux cumulés HT 19 477,00 €	
	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
			Avenants HT	
			Révision de prix HT	
			ENSEMBLE HT 19 477,00 €	
A DEDUIRE				
AVANCE FORFAITARE HT		0,00 €	Situations précédentes HT 0,00 €	
Totaux certificats antérieurs HT		0,00 €	Remboursement avance HT 0,00 €	
Montant du présent certificat HT		19 477,00 €	MONTANT HT 19 477,00 €	
TOTAL A CE JOUR HT		19 477,00 €		
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global		11,17%	MONTANT HT 19 477,00 €	
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°1 établi le 03/04/2025	
Bon pour accord Jérôme			TOTAL HT 19 477,00 €	
03 JUIN 2025			TVA 20,00% 3 895,40 €	
Signature Maître d'Œuvre			TOTAL TTC 23 372,40 €	
OPALE			Retenue de garantie TTC (5%) 1 168,62 €	
CONSEIL ET INGENIERIE			Caution bancaire 0,00 €	
1, rue Alexandre Guiraud - 13 500 LIMOUX			MONTANT TOTAL ACOMPTE 22 203,78 €	
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74			Paiement direct - MTP13 en TTC 22 203,78 €	
SIRET 484 013 793 00069				

**Hectare**

75 ZI les portes dormitiennes C5 30020
34500 Vendargues

MTP13

Allée René CASSIN Les Ecologis Bât: A
13500
MARTIGUES
France
TVA N° FR25903390557
Tél : 07 87 09 02 29
Email : mtp13.entreprise@gmail.com

Facture de situation #1

N° F202500235
Sur devis N° D202400239
En date du : 28/03/2025
Échéance au : 27/05/2025

5 LOTS SALON DE PROVENCE

N°	DÉSIGNATION	QTÉ PRÉVUE	SIT. #1 QTÉ	SIT. #1 %	PRIX U.	TVA	TOTAL HT
1	PRESTATION GENERALES						400,00 €
1.1	Installation chantier (durée moyenne 4 mois), compris : une clôture métallique constituée d'éléments rigides amovibles types Héras de 2,00 m de hauteur, en limite des parcelles du projet. La maintenance et l'entretien pendant toute la durée du chantier. la réalisation de toute clôture, signalisation, cabane de chantier et sanitaire	1,00 fft	0,00	0,00 %	3 500,00 €	20,00 %	0,00 €
1.2	Etude d'exécution	1,00 fft	0,00	0,00 %	1 000,00 €	20,00 %	0,00 €
1.3	Dossier de recollement	1,00 fft	0,00	0,00 %	1 000,00 €	20,00 %	0,00 €
1.4	Assistance au contrôle et protection des réseaux existant	1,00 fft	0,00	0,00 %	700,00 €	20,00 %	0,00 €
1.5	Constat d'huissier AVANT/APRES	1,00 fft	0,50	50,00 %	800,00 €	20,00 %	400,00 €
2	TRAVAUX PREPARATOIRES						13 407,00 €
2.1	Débroussaillage et nettoyage	3065,00 m²	2758,50	90,00 %	2,00 €	20,00 %	5 517,00 €
2.2		2,00 u	1,60	80,00 %	1 200,00 €	20,00 %	1 920,00 €
2.3		1,00 u	0,00	0,00 %	1 900,00 €	20,00 %	0,00 €
2.4	Arrachage et déssouchage d'arbre + ÉLAGAGE avec évacuation	1,00 fft	0,70	70,00 %	7 500,00 €	20,00 %	5 250,00 €
2.5		1,00 u	0,00	0,00 %	700,00 €	20,00 %	0,00 €
2.6		3,00 u	2,40	80,00 %	300,00 €	20,00 %	720,00 €
2.7		1,00 u	0,00	0,00 %	1 000,00 €	20,00 %	0,00 €

2.8		1,00 u	0,00	0,00 %	2 500,00 €	20,00 %	0,00 €
-----	--	--------	------	--------	------------	---------	--------

3	TERRASSEMENTS VOIRIE						5 670,00 €
----------	-----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

3.1	Déblais VOIRIE y/c évacuation	210,00 m³	168,00	80,00 %	30,00 €	20,00 %	5 040,00 €
-----	-------------------------------	-----------	--------	---------	---------	---------	------------

3.2	Terrassement voie verte						630,00 €
------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

3.2.1	terrassement - 30 y/c évacuation / géotextile / mise end forme en gnt	105,00 m²	15,75	15,00 %	40,00 €	20,00 %	630,00 €
-------	---	-----------	-------	---------	---------	---------	----------

3.2.2	Remplissage stabilisés	105,00 m³	0,00	0,00 %	15,00 €	20,00 %	0,00 €
-------	------------------------	-----------	------	--------	---------	---------	--------

4	VOIRIE						0,00 €
----------	---------------	--	--	--	--	--	---------------

4.1	Réalisation d'essai à la plaque	1,00 u	0,00	0,00 %	1 200,00 €	20,00 %	0,00 €
-----	---------------------------------	--------	------	--------	------------	---------	--------

4.2	Chaussée y compris stationnement en béton bitumineux						0,00 €
------------	---	--	--	--	--	--	---------------

4.2.1	Réglage et compactage de fond de forme	790,00 m²	0,00	0,00 %	2,40 €	20,00 %	0,00 €
-------	--	-----------	------	--------	--------	---------	--------

4.2.2	Fourniture et pose de géotextile classe 4	790,00 m²	0,00	0,00 %	2,00 €	20,00 %	0,00 €
-------	---	-----------	------	--------	--------	---------	--------

4.2.3	GNT 0/20 ép=0,30cm	210,00 m³	0,00	0,00 %	36,00 €	20,00 %	0,00 €
-------	--------------------	-----------	------	--------	---------	---------	--------

4.2.4	Fourniture et pose nidagravel place de parking	25,00 m²	0,00	0,00 %	36,00 €	20,00 %	0,00 €
-------	--	----------	------	--------	---------	---------	--------

4.2.5	BBSG 0/10 noir ép=5 cm	700,00 m²	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %	0,00 €
-------	------------------------	-----------	------	--------	---------	---------	--------

4.2.6	pose et fourniture béton désactivé pour piéton épaisseur 10/12cm	90,00 m²	0,00	0,00 %	60,00 €	20,00 %	0,00 €
-------	--	----------	------	--------	---------	---------	--------

4.3	Fournitures et pose de bordures						0,00 €
------------	--	--	--	--	--	--	---------------

4.3.1	Fourniture et pose de bordures T2 et T2 basse	215,00 ml	0,00	0,00 %	34,00 €	20,00 %	0,00 €
-------	---	-----------	------	--------	---------	---------	--------

4.3.2	Raccordement sur voirie existante	1,00 fft	0,00	0,00 %	1 000,00 €	20,00 %	0,00 €
-------	-----------------------------------	----------	------	--------	------------	---------	--------

4.3.3	Fourniture et pose bordure P1	55,00 ml	0,00	0,00 %	29,00 €	20,00 %	0,00 €
-------	-------------------------------	----------	------	--------	---------	---------	--------

5	RESEAU DES EAUX PLUVIALES						0,00 €
----------	----------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

5.1	terrassement en noue PAR INFILTRATION	110,00 m³	0,00	0,00 %	35,00 €	20,00 %	0,00 €
-----	---------------------------------------	-----------	------	--------	---------	---------	--------

5.2	Fourniture et pose d'un fond de regard 800 x 800 mm, ht. 930 mm préfabriqué en béton, avec échelons d'accès, sur lit de sable nivelé, non compris terrassement et remblaiement. + Tampon fonte	1,00 u	0,00	0,00 %	830,00 €	20,00 %	0,00 €
-----	--	--------	------	--------	----------	---------	--------

5.3	Tête de sécurité	1,00 u	0,00	0,00 %	1 000,00 €	20,00 %	0,00 €
-----	------------------	--------	------	--------	------------	---------	--------

5.4	Fourniture et pose de D 300	8,00 ml	0,00	0,00 %	87,00 €	20,00 %	0,00 €
-----	-----------------------------	---------	------	--------	---------	---------	--------

5.5	pose et fourniture caniveaux grille 200mm	6,00 ml	0,00	0,00 %	380,00 €	20,00 %	0,00 €
-----	---	---------	------	--------	----------	---------	--------

6	RESEAU DES EAUX USEES						0,00 €
----------	------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

6.1	Fourniture et pose CR8 160	80,00 ml	0,00	0,00 %	85,00 €	20,00 %	0,00 €
-----	----------------------------	----------	------	--------	---------	---------	--------

6.2	fourniture et pose cr8 b125	44,00 ml	0,00	0,00 %	65,00 €	20,00 %	0,00 €
-----	-----------------------------	----------	------	--------	---------	---------	--------

6.3	Fourniture et pose regard EU DN800mm	3,00 u	0,00	0,00 %	820,00 €	20,00 %	0,00 €
-----	--------------------------------------	--------	------	--------	----------	---------	--------

6.4	Fourniture et pose de tabouret à passage direct	5,00 u	0,00	0,00 %	350,00 €	20,00 %	0,00 €
6.5	Raccordement sur attente concessionnaire	1,00 u	0,00	0,00 %	500,00 €	20,00 %	0,00 €
6.6	Essaie et passage caméra	1,00 fft	0,00	0,00 %	1 100,00 €	20,00 %	0,00 €
7	RESEAU EAU POTABLE						0,00 €
7.1	Fournitures et pose de PEHD Ø 63	80,00 ml	0,00	0,00 %	40,00 €	20,00 %	0,00 €
7.2	Fourniture et pose canalisation DN32mm - PEHD- AEP Branchement sous TPC bleu Ø 63	44,00 ml	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %	0,00 €
7.3	Fourniture et pose de branchement particulier (collier de prise en charge, robinet, bouche a clé	5,00 u	0,00	0,00 %	300,00 €	20,00 %	0,00 €
7.4	Fournitures et pose de regard individuel AEP	5,00 u	0,00	0,00 %	350,00 €	20,00 %	0,00 €
7.5	fourniture et pose de pièce compteur avec manchette	5,00 ens	0,00	0,00 %	130,00 €	20,00 %	0,00 €
7.6	Essais pression et stérilisation	1,00 fft	0,00	0,00 %	900,00 €	20,00 %	0,00 €
7.7	Raccordement sur attente concessionnaire	1,00 u	0,00	0,00 %	600,00 €	20,00 %	0,00 €
8	RESEAU D'ALIMENTATION ELECTRIQUE						0,00 €
	Chapitre basse tension						
8.1	Conception et réalisation de l'article R325-25	1,00 u	0,00	0,00 %	892,50 €	20,00 %	0,00 €
8.2	Fourniture et pose câble BTS 3x150+70 Alu	70,00 ml	0,00	0,00 %	27,60 €	20,00 %	0,00 €
8.3	Fourniture et pose câble BTS 3x35+35 Alu	95,00 ml	0,00	0,00 %	12,00 €	20,00 %	0,00 €
8.4	Fourniture et pose coffret CIBE Type 1 équipé C/C 60A	4,00 u	0,00	0,00 %	276,00 €	20,00 %	0,00 €
8.5	Fourniture et pose d'un coffret S20 Type 2 équipé comptage Tarif bleu	4,00 u	0,00	0,00 %	576,00 €	20,00 %	0,00 €
8.6	Fourniture et pose coffret REMBT	2,00 u	0,00	0,00 %	876,00 €	20,00 %	0,00 €
8.7	Fourniture et pose module RRCP dans REMBT	1,00 u	0,00	0,00 %	300,00 €	20,00 %	0,00 €
8.8	Raccordement câble BTS 3x150+70 Alu	2,00 u	0,00	0,00 %	66,00 €	20,00 %	0,00 €
8.9	Raccordement câble BTS 4x35 Alu	6,00 u	0,00	0,00 %	52,00 €	20,00 %	0,00 €
8.10	Plan Géo-référencé des Ouvrage Construits (PGDC)	1,00 fft	0,00	0,00 %	1 688,00 €	20,00 %	0,00 €
8.11	Terrassement tranchées (hors utilisation de brise roche) réseau sec d'alimentation électrique et de télécommunication et AEP	100,00 m³	0,00	0,00 %	28,00 €	20,00 %	0,00 €
8.12	Enrobage en sable	45,00 m³	0,00	0,00 %	36,00 €	20,00 %	0,00 €
8.13	remblais tranché ELEC + TELECOM+ AEP - sable - filet avertisseur - GNT 0,31/5 y/c compactage	50,00 m³	0,00	0,00 %	36,00 €	20,00 %	0,00 €

8.14	pose et fourniture rembt et cibe sarcophage béton	8,00 u	0,00	0,00 %	280,00 €	20,00 %	0,00 €
9	ECLAIRAGE						0,00 €
9.1	Terrassement tranchées (hors utilisation de brise roche) réseaux	42,00 m³	0,00	0,00 %	28,00 €	20,00 %	0,00 €
9.2	Pose et fourniture Massif béton	4,00 u	0,00	0,00 %	220,00 €	20,00 %	0,00 €
9.3	Fournitures et pose d'un TPCØ63 rouge + câblette de terre	100,00 ml	0,00	0,00 %	26,00 €	20,00 %	0,00 €
9.4	Fourniture et pose de mat simple candélabres H 6m composé d'un mat de hauteur 4.5 cylindro - conique et lanterne ISARO monté en TOP	4,00 u	0,00	0,00 %	1 200,00 €	20,00 %	0,00 €
9.5	Attestation de conformité visé par CONSUEL	1,00 u	0,00	0,00 %	472,50 €	20,00 %	0,00 €
9.6	Remblais au sable et gnt 0,20	42,00 m³	0,00	0,00 %	36,00 €	20,00 %	0,00 €
10	RESEAU DE TELECOMMUNICATION						0,00 €
10.1	Fourniture et pose de 3xTP 42/45mm - Réseau Principal	90,00 ml	0,00	0,00 %	15,00 €	20,00 %	0,00 €
10.2	Fourniture et pose de 2xTP 42/45mm+- Branchement	44,00 ml	0,00	0,00 %	8,00 €	20,00 %	0,00 €
10.3	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type L2C ET L1C	2,00 u	0,00	0,00 %	780,00 €	20,00 %	0,00 €
10.4	Fourniture et pose de chambre LOT	5,00 u	0,00	0,00 %	350,00 €	20,00 %	0,00 €
10.5	Tirage des ficelles dans les chambres + raccordement sur attente concessionnaire	1,00 u	0,00	0,00 %	1 500,00 €	20,00 %	0,00 €
11	MACONNERIE - SERRURERIE - OUVRAGES CONNEXES						0,00 €
	MUR						
11.1	Mur bahut pour clôture 0,80m à 1M de hauteur visible y/c enduit + emplacement boîte a lettre	32,00 ml	0,00	0,00 %	280,00 €	20,00 %	0,00 €
11.2	Clôture rigide hauteur 1m sur mur bahut RAL 7016 sur platine	32,00 ml	0,00	0,00 %	50,00 €	20,00 %	0,00 €
11.3	CRÉATION D'UN LOCAL OM						0,00 €
11.3.1	Création d'un local ordure ménagère + dalle béton ep= 10 élévation en bloc creux de 20 dimension (4m x 2 H 1,70m) avec enduit de façade	1,00 ens	0,00	0,00 %	4 000,00 €	20,00 %	0,00 €

Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.
Retenue de garantie de 5% due au 28/03/2026
En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour
frais de recouvrement de 40€



Télécharger

Partager

Montant des travaux - Total net HT	174 401,00 €
Situation #1 - Total net HT	19 477,00 €
TVA 20,00 %	3 895,40 €
Situation #1 - Total TTC	23 372,40 €
Retenue de garantie (5,00%)	-1 168,62 €

NET À PAYER	22 203,78 €
--------------------	--------------------

Reste à facturer HT	154 924,00 €
Reste à facturer TTC	185 908,80 €

facture validée par nos services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
tel : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069