

Maître d'ouvrage : HECTARE

Programme : Création d'un lotissement "Arôme" - Commune de VILLENEUVE MINERVOIS - LOT 1

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4 Rue des Fleurs - BP44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°2 DU 30/05/25			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°2	
Montant TOTAL MARCHE			294 655,62 €	
Montant sous-traité HT			Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 30/05/2025, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
Certificats antérieurs HT			Travaux cumulés HT	
			112 813,98 €	
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
1	06/05/2025	36 132,11 €	Avenants HT	
			Révision de prix HT	
			0,00 €	
			ENSEMBLE HT	
			112 813,98 €	
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT			Situations précédentes HT	
0,00 €			36 132,11 €	
			Remboursement avance HT	
			0,00 €	
Totaux certificats antérieurs HT				
36 132,11 €				
Montant du présent certificat HT				
76 681,87 €				
			MONTANT HT	
			76 681,87 €	
TOTAL A CE JOUR HT			112 813,98 €	
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global			MONTANT HT	
38,29%			76 681,87 €	
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°2 établi le 11/06/2025	
			TOTAL HT	
			76 681,87 €	
			TVA 20,00%	
			15 336,37 €	
			TOTAL TTC	
			92 018,24 €	
			Retenue de garantie TTC (5%)	
			0,00 €	
			Caution bancaire	
			17 679,34 €	
			MONTANT TOTAL ACOMPTE	
			92 018,24 €	
			Paiement direct - AUDE TP en TTC	
			92 018,24 €	
Signature Maître d'Œuvre OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX T: 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069				

FACTURE N° F2505024

SITUATION N° 2

Lotissement Arôme - VILLENEUVE MINERVOIS

Selon Devis N° D250345 du 21 mars 2025

Chantier N° : 250638

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennees

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

E-mail : comptabilite@hectare.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 30 mai 2025

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
I	Lot I : Terrassement-Voirie						
	TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité, constat d'huissier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
2	Déblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,55m	m3	625.00	100.0	625.00	7.00	4 375.00
	Bassin de rétention (Volume utile = 1135 m3)	m3	988.00	100.0	988.00	7.00	6 916.00
	Sous-Total Déblais			100.0			11 291.00
3	Remblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,55m	m3	400.00	100.0	400.00	7.00	2 800.00
	Bassin de rétention (Volume utile = 1135 m3)	m3	100.00	100.0	100.00	7.00	700.00
4	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 30% Régalées sur site dans la limite de 15cm maximum sur les parcelles	m3	140.00	100.0	140.00	3.00	420.00
	Sous-Total Remblais			88.69			3 920.00
	Sous-Total TERRASSEMENT GENERAUX			97.18			17 211.00
II	VOIRIE						
1.a	Traitement à la chaux de la couche de fondation ép 35 cm	m2	2 155.00	100.0	2 155.00	6.00	12 930.00
	Sous-Total VOIRIE			8.26			12 930.00
	Total Lot I : Terrassement-Voirie			17.31			30 141.00
I	Lot I : Réseaux E.P. - A.E.P. - E.U.						
	EAUX USEES						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage,						

SUITE FACTURE N° F2505024

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite						
2	a) AE 200 PVC CR8 pour réseau gravitaire Traversée sous RD jusqu'au réseau EU existant y compris tranchée, F&P canalisation et remblaiement en RAANE	ml F	208.00 1.00	90.00 90.00	187.20 0.90	82.00 2 275.00	15 350.40 2 047.50
3	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	13.00	90.00	11.70	580.00	6 786.00
4	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	10.00	90.00	9.00	880.00	7 920.00
5	Raccordement sur réseau existant - Ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante à la charge de l'entreprise	F	1.00	90.00	0.90	500.00	450.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite			90.00			32 553.90
	Sous-Total EAUX USEES			90.00			32 553.90
II	RESEAU PLUVIAL						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL						
	a) Conduite Ø 300	ml	64.00	90.00	57.60	83.00	4 780.80
	b) Conduite Ø 400	ml	105.00	90.00	94.50	93.00	8 788.50
	c) Conduite Ø 500	ML	20.00	90.00	18.00	110.00	1 980.00
	f) Conduite Ø 1000	ml	27.00	90.00	24.30	256.00	6 220.80
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	13.00	90.00	11.70	580.00	6 786.00
3	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	8.00	90.00	7.20	665.00	4 788.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL			77.17			33 344.10
	Sous-Total RESEAU PLUVIAL			54.08			33 344.10
III	RESEAU EAU POTABLE						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16						
	c) PVC Ø 125 PN 16	ml	278.00	90.00	250.20	34.00	8 506.80
2	Création de branchement - Type paragel +						

SUITE FACTURE N° F2505024

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
3	PE25 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	13.00	90.00	11.70	720.00	8 424.00
	Raccordement sur réseau existant - Tranchée, F&P canalisation 125, ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante à la charge de l'entreprise	U	1.00	90.00	0.90	500.00	450.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16			81.36			17 380.80
5	Fourniture et pose de vanne PN 16						
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	1.00	90.00	0.90	550.00	495.00
	Sous-Total Fourniture et pose de vanne PN 16			90.00			495.00
6	Fourniture et pose de té						
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	2.00	90.00	1.80	220.00	396.00
	b) Vidange Ø 63, y compris évacuation vers exutoire ou réseau pluvial	U	1.00	90.00	0.90	675.00	607.50
	c) Plaque pleine	U	1.00	90.00	0.90	220.00	198.00
	Sous-Total Fourniture et pose de té			90.00			1 201.50
	Sous-Total RESEAU EAU POTABLE			82.06			19 077.30
	Total Lot I : Réseaux E.P. - A.E.P. - E.U.			67.18			84 975.30

Montant du Marché initial	294 655.62 €
Montant H.T	115 116.30 €
Rabais -2%	-2 302.32 €
Montant Total H.T.	112 813.98 €
- Situation n°1	-36 132.11 €
Montant Situation n° 2	76 681.87 €
Montant T.V.A. 20 %	15 336.37 €
Montant T.T.C.	92 018.24 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 30/07/2025

Facture validée par nos services.

OPALE

CONSEIL ET INGENIERIE

1, rue Alexandre Guillaud - 11 300 LIMOUX

Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74

SIRET 484 913 793 00069

SUITE FACTURE N° F2505024

* Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 88 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@aude-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z