

ROGNES
PIERRA NOVA

LOT N°1 :	TERRASSEMENT / VOIRIE
NOM TITULAIRE :	TMP

C.P.

Certificat de Paiement

MAITRE D'OUVRAGE

SAS HECTARE
75 Z.I. Les portes Domitienne
BP 30020
34 741 VENDARGUES CEDEX
Tél : 04 67 79 84 83
Email: comptabilite@hectare.fr

MAITRE D'ŒUVRE

BET CERRETTI
Agence PROVENCE
Chemin du Tonneau
13720 LA BOUILLADISE
Tél : 04 42 18 08 20
Email: sophie.beynet@cerretti.fr

MARCHÉ TRAVAUX

Notifié le	08/07/2024
Montant initial du marché	610 000,00 €
Montant actuel du marché	655 216,00 €
Caution fournie H.T.	
Caution exigible H.T.	32 760,80 €
Différence	32 760,80 €

n°	Avenant(s) Désignation	montant H.T.
1	AVENANT 1 du 30/01/2025	45 216,00 €
2	-	- €
3	-	- €
4	-	- €
5	-	- €
6	-	- €
7	-	- €
8	-	- €
Montant total H.T. - Avenant(s)		45 216,00 €

SITUATION N°11

Désignation	Cumul en cours	Cumul précédent	mois en cours
Travaux réalisés	604 732,70	500 276,15	104 456,55
Rabais commercial			0
Pénalités			0
Retenues			0
Montant H.T.			104 456,55 €
T.V.A. (20,0%)			20 891,31 €
Montant T.T.C.			125 347,86 €
Retenue de garantie (5%)			
Avance forfaitaire			
		Montant H.T.	104 456,55 €
		T.V.A. (20,0 %)	20 891,31 €
		Montant T.T.C.	125 347,86 €

SOUS-TRAITANCE		
Ventilation des paiements:		A payer (T.T.C.)
Titulaire	TMP	125 347,86 €
Sous-traitant 1		
Sous-traitant 2		
Sous-traitant 3		
Totaux		125 347,86 €

Montant cumulés des paiements		
	H.T.	T.T.C.
SIT 1	22 440,00 €	26 928,00 €
SIT 2	30 960,00 €	37 152,00 €
SIT 3	76 950,80 €	92 340,96 €
SIT 4	93 452,90 €	112 143,48 €
SIT 5	38 402,00 €	46 082,40 €
SIT 6	34 231,45 €	41 077,74 €
SIT 7	27 420,00 €	32 904,00 €
SIT 8	71 817,50 €	86 181,00 €
SIT 9	27 626,00 €	33 151,20 €
SIT 10	76 975,50 €	92 370,60 €
SIT 11	104 456,55 €	125 347,86 €
SIT 12		
SIT 13		
SIT 14		
SIT 15		
DGD		
Total	604 732,70 €	725 679,24 €

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la SITUATION N°11

Le Maître d'Ouvrage:

HECTARE SAS

A: Vendargues

le: Bon pour accord Jérôme

16 JUIN 2025

Le Maître d'oeuvre:

BET CERRETTI

A: LA BOUILLADISE

le: 13/06/2025

B.E.T. CERRETTI

12 Chemin du Tonneau, Les Gorguettes

13720 LA BOUILLADISE

Tél. 04 42 18 08 20 - sophie.beynet@cerretti.fr

Siret : 452 006 242 00019 - Ape : 7112B



CHANTIER N° : 111
INTITULE : DOMAINE DE VERSAILLES
CONDUCTEUR DE TRAVAUX : JEROME

CHANTIER : ROQUES - DOMAINE DE VERSAILLES					SIT N°10	AVRIL 2025	MT N°11	MAI 2025	CUMUL HT	
DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PU HT	TOTAL HT	% réalisé	TOTAL HT	% réalisé	TOTAL HT	% réalisé	TOTAL HT
TRAVAUX PREPARATOIRES										
Installation chantier	tt	1.00	4 000.00 €	4 000.00 €		- €	25%	1 000.00 €	95%	1 800.00 €
Reprise déblaiement	tt	1.00	2 000.00 €	2 000.00 €		- €		- €	95%	1 900.00 €
Plans d'excavation	tt	1.00	3 500.00 €	3 500.00 €		- €	5%	175.00 €	95%	1 325.00 €
Plans de Recouvrement	tt	1.00	3 500.00 €	3 500.00 €		- €	95%	3 325.00 €	95%	1 325.00 €
Constat d'insuffisance	tt	1.00	650.00 €	PM						
Mission G3	tt	1.00	3 000.00 €	3 000.00 €		- €	15%	450.00 €	95%	2 850.00 €
Sondage sur Niveau Existant	UNITE	5.00	200.00 €	1 000.00 €		- €		- €	95%	950.00 €
Sondage SCP	tt	2.00	1 300.00 €	2 600.00 €		- €		- €	95%	2 470.00 €
Sous - Total :				19 600.00 €						
TERRASSEMENT GENERAUX										
Excavation terre végétale y/c déblage sur site	m3	2 100.00	2.00 €	4 200.00 €		- €		- €	95%	1 990.00 €
Terrassement en masse y/c évacuation pour Voie et Trottoir	m3	500.00	18.00 €	9 000.00 €		- €		- €	95%	10 740.00 €
Remparts d'appui pour élargissement chemin de Versailles - voirie intérieure	m3	500.00	34.00 €	17 000.00 €		- €	55%	11 320.00 €	95%	19 380.00 €
Sous - Total :				31 400.00 €						
VOIRIE										
Provision d'investissement comprenant Géoletille GNT sur 0.20, GT sur 0.40, Impregnation BBSG 010 sur 0.06	m2	1 100.00	45.00 €	49 500.00 €	35%	17 325.00 €		- €	95%	47 025.00 €
Parking « PPR10 » comprenant géotextile GNT sur 0.40 et stabilisé renforcé	m2	420.00	34.00 €	14 280.00 €	45%	6 426.00 €		- €	95%	13 506.00 €
Trottoir en stabilisé renforcé comprenant géotextile GNT sur 0.30, stabilisé renforcé	m2	210.00	30.00 €	6 300.00 €	95%	4 095.00 €		- €	95%	5 985.00 €
Cheminement piéton (décaissement sur 0.20m, y/c évacuation, géotextile GNT 0/20 sur 1) 20m	m2	470.00	19.00 €	8 930.00 €	50%	4 465.00 €	45%	4 018.50 €	95%	8 483.50 €
Élargissement chemin de versaille comprenant géotextile GNT sur 0.25, OB 0/14 sur 0.13	m2	200.00	52.00 €	10 400.00 €		- €	95%	9 880.00 €	95%	9 880.00 €
Impregnation « enrobés 010 » sur 0.06 sur chemin de Versaille	m2	850.00	22.00 €	18 700.00 €	70%	10 010.00 €	25%	3 575.00 €	95%	13 585.00 €
Planq d'arçes en terre de lat	m3	180.00	46.00 €	8 280.00 €	15%	1 242.00 €		- €	95%	7 848.00 €
Bordure 12 ou A2	ml	550.00	36.00 €	19 800.00 €	20%	4 012.00 €		- €	95%	19 152.00 €
Entourage d'arbres en Bordure P3	u	17.00	120.00 €	2 040.00 €		- €	95%	1 938.00 €	95%	1 938.00 €
Signalisation horizontale	tt	1.00	1 200.00 €	1 200.00 €		- €	95%	1 140.00 €	95%	1 140.00 €
Signalisation Verticale	tt	1.00	900.00 €	900.00 €		- €	95%	855.00 €	95%	855.00 €
Bordures 12 bordées	ml	30.00	40.00 €	1 200.00 €	95%	1 140.00 €		- €	95%	1 140.00 €
Bordures P11	ml	200.00	30.00 €	6 000.00 €	95%	5 700.00 €		- €	95%	5 700.00 €
Ais de retournement en tout venant	m2	55.00	30.00 €	1 650.00 €	70%	1 155.00 €	25%	487.50 €	95%	1 852.50 €
Sous - Total :				143 440.00 €						
RESEAUX EP										
Canalisations DN 8300 y/c terrassement + remblais	ml	105.00	95.00 €	9 975.00 €		- €		- €	95%	9 476.25 €
Canalisations DN 8400 y/c terrassement + remblais	ml	52.00	115.00 €	5 960.00 €		- €		- €	95%	5 661.00 €
Canalisations DN 8500 y/c terrassement + remblais	ml	3.00	140.00 €	420.00 €		- €		- €	95%	1 197.00 €
Regard de visite	u	5.00	910.00 €	4 550.00 €		- €		- €	95%	4 322.50 €
Avaleur	u	7.00	848.00 €	5 936.00 €		- €		- €	95%	5 639.30 €
Branchement particulier DN200 y/c terrassement et remblais, piquage sur canalisation principal et regard 500 x 500	u	17.00	850.00 €	14 450.00 €		- €		- €	95%	13 727.50 €
Ouvrage d'entrée dans le bassin avec déviation	u	1.00	1 880.00 €	1 880.00 €		- €	95%	1 786.00 €	95%	1 786.00 €
Bassin de rétention 75m3 utilis										
Terrassement y/c évacuation	m3	1 500.00	16.00 €	24 000.00 €		- €		- €	95%	32 490.00 €
Mise en place de terre végétale sur 30 cm	m2	900.00	9.00 €	8 100.00 €	30%	2 430.00 €	65%	5 865.00 €	95%	7 695.00 €
Enrochement 1x10cm	m2	10.00	120.00 €	1 200.00 €		- €	95%	1 140.00 €	95%	1 140.00 €
Ensemencement	m2	900.00	3.50 €	3 150.00 €		- €	95%	1 575.00 €	95%	1 575.00 €
Clôtures panneaux rigides 1.75 Mt	ml	130.00	50.00 €	6 500.00 €		- €	95%	7 410.00 €	95%	7 410.00 €

SARL T.M.P. - Lot 12 Rue Rene Dumont - 13410 LAMBESC - Tél : 04 86 31 95 71
SIRET 517 503 793 000 21 - APE 4312A
TVA Intracomm : FR07517503793
S.A.R.L au Capital de 300 000,00 €

CHANTIER : ROGNES - DOMAINE DE VERSAILLES					SIT N°10	AVRIL 2025	SIT N°11	MAI 2026	CUMUL HT	
DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PU HT	TOTAL HT	% réalisé	TOTAL HT	% réalisé	TOTAL HT	% réalisé	TOTAL HT
Branchement loi comprenant 1TP42/4S - 1 fourreau DN 832 y/c terrassement, Remblais, et raccordement sur chambre + LOT	u	17,00	550,00 €	9 350,00 €		- €		- €	95%	8 882,50 €
Raccordement sur réseau existant poteau avec grand rayon	u	1,00	300,00 €	300,00 €		- €		- €	95%	285,00 €
Ecosse + manœuvre	h	1,00	500,00 €	500,00 €		- €		- €	95%	475,00 €
SOUS - TOTAL :				22 718,00 €						
ESPACES VERTS ET ARROSEAGE										
Plantation d'arbre Haute tige (Micocoulier 12/14) y/c terrassement et terre végétale dans brique	u	15,00	300,00 €	4 500,00 €		- €		- €	0%	- €
Plantation arbres hautes tiges en limite de propriété	u	20,00	250,00 €	5 000,00 €		- €		- €	0%	- €
Réseau arrosage principal 3250 y/c terrassement et remblais	m1	300,00	25,00 €	7 500,00 €	15%	1 170,00 €		- €	95%	7 410,00 €
Réseau goutte à goutte y/c programmation	h	1,00	4 500,00 €	4 500,00 €		- €		- €	0%	- €
Plantations diverses	h	1,00	3 000,00 €	3 000,00 €		- €		- €	0%	- €
SOUS - TOTAL :				25 000,00 €						
OUVRAGES MACONNES										
Local poubelle- REMISE	h	1,00	12 033,00 €	12 033,00 €		- €	95%	11 431,35 €	95%	11 431,35 €
Plus valeur au pmr "local poubelle" pour réalisation du local vélo	h	PM	5 000,00 €	PM		- €		- €		
Réalisation de talus sur servitude SCP	h	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €		- €	95%	2 375,00 €	95%	2 375,00 €
Pavelet PMR	u	17,00	140,00 €	2 380,00 €		- €	95%	2 261,00 €	95%	2 261,00 €
Ar de Joux et cheminement	h	1,00	10 000,00 €	10 000,00 €	20%	2 000,00 €	45%	4 500,00 €	95%	9 500,00 €
Bloc boîtes aux lettres pour 31u	h	1,00	4 500,00 €	4 500,00 €		- €	95%	4 275,00 €	95%	4 275,00 €
Mur de soutènement en béton	m2	140,00	320,00 €	44 800,00 €		- €	5%	2 240,00 €	95%	42 560,00 €
SOUS - TOTAL :				76 212,00 €						
AVENANT N°1										
Clôture mur de soutènement						- €		- €		
Fourniture et pose de dalles sur plaine H0 1.33m sur mur de soutènement	m1	61,00	76,00 €	4 636,00 €		- €	95%	4 404,20 €	95%	4 404,20 €
Enrochement, excavation matériaux et constat d'huissier						- €		- €	0%	- €
Enrochement y/c évacuation - évacuation talus macro-bas	m3	450,00	24,00 €	10 800,00 €		- €		- €	95%	10 260,00 €
Enrochement sur 3m de haut en pied de talus	m2	96,00	260,00 €	25 080,00 €		- €		- €	95%	23 826,00 €
Talutage et mise en place toile coco	ems	1,00	2 200,00 €	2 200,00 €		- €		- €	95%	2 090,00 €
Constat d'huissier	ens	1,00	700,00 €	700,00 €		- €		- €	100%	700,00 €
SOUS - TOTAL :				45 216,00 €						
TOTAL HT MARCHE						76 975,50 €		100 052,35 €		561 742,50 €
TOTAL HT AVERANT N°1						- €		- €		42 990,20 €
TOTAL HT						76 975,50 €		100 052,35 €		604 732,70 €
TVA 20%						15 395,10 €		20 010,47 €		120 046,54 €
TOTAL TTC						92 370,60 €		120 062,82 €		724 779,24 €
Cumul						500 276,15 €	Cumul	604 732,70 €	Reste HT	50 483,30 €

SARL TMP - Lot 12 Rue René Dumont - 13410 L'AMBRÈSC - T4 : 04 86 31 95 71
SIRET 517 503 793 000 21 - APE 4312A
TVA Intracom : FR07517501791
S.A.R.L au Capital de 200 000,00 €