

Maître d'ouvrage : HECTARE

Programme : Création d'un lotissement "Les terrasses de Minerves" - Commune de VILLALIER - LOT 2

Entreprise : ROBERT ; demeurant : 22 Rue de la Gare - 11 250 POMAS

DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF DU 08/08/2025			CERTIFICAT POUR DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF	
Montant TOTAL MARCHE			58 000,00 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 08/08/2025, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :
Montant sous-traité HT				
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
Certificats antérieurs HT			Travaux cumulés HT	
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
1	07/07/2025	38 407,39 €	Avenants HT	
			Révision de prix HT	
			0,00 €	
			ENSEMBLE HT	
			58 000,00 €	
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT			0,00 €	Situations précédentes HT
				38 407,39 €
Totaux certificats antérieurs HT			38 407,39 €	Remboursement avance HT
Montant du présent certificat HT			19 592,61 €	0,00 €
TOTAL A CE JOUR HT			58 000,00 €	MONTANT HT
			19 592,61 €	
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global			100,00%	MONTANT HT
			19 592,61 €	
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT POUR DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF	
			établi le 11/08/2025	
			TOTAL HT	19 592,61 €
			TVA 20,00%	3 918,52 €
			TOTAL TTC	23 511,13 €
			Retenue de garantie TTC (5%)	0,00 €
			Cautiion bancaire	3 480,00 €
			MONTANT TOTAL ACOMPTE	23 511,13 €
			Palement direct - ROBERT en TTC	
			23 511,13 €	
Signature Maître d'Œuvre				
OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 15 34 74 SIRET 484 913 793 00069				
Signaturr Entrprise				
Ets ROBERT S.A.S. ELECTRICITE 22 rue de la gare 11250 POMAS Tél : 04 68 69 40 10 SIRET : 300 361 637 00017				

Facture

POMAS le, 08 Août 2025

Référence : F250555
Situation n° : 2
Client n° : 012852
Code travaux : 704162
N° d'Affaire : 25236
Suivi par : Corentin BARCELO

HECTARE S.A.S.

RN 113
75 ZI Les Portes Domitiennes
CS 30020
34741 VENDARGUES Cedex

Objet : DECOMPTE DEFINITIF
VILLALIER - Lotissement les Terrasses de Minerve - Lot 02 Réseaux Secs

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 03/07/2025		Avt du 08/08/2025		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
1 - DIVERS								
Mise en chantier, amené et replis du matériel et sécurisation	ENS	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	1 056,00	1 056,00
Sous-total DIVERS			100,00		100,00			1 056,00
2 - TERRASSEMENTS								
Ouverture et fermeture de tranchée de 40cm	ML	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00	41,90	2 095,00
Ouverture et fermeture de tranchée de 60cm	ML	215,00	100,00	215,00	100,00	215,00	61,60	13 244,00
Sous-total TERRASSEMENTS			100,00		100,00			15 339,00
3 - BASSE TENSION								
3-1 - Administratif								
Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	528,00	528,00
Relevé CARTO 1/200	ML	265,00	0,00		100,00	265,00	1,80	477,00
Géo-référencement des ouvrages	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	1 011,00	1 011,00
Sous-total Administratif			26,19		100,00			2 016,00
3-2 - Gaines								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	250,00	100,00	250,00	100,00	250,00	1,10	275,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	150,00	100,00	150,00	100,00	150,00	3,80	570,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 110	ML	25,00	100,00	25,00	100,00	25,00	5,80	145,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 160	ML	30,00	100,00	30,00	100,00	30,00	7,20	216,00
Sous-total Gaines			100,00		100,00			1 206,00
3-3 - Câbles								
Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML		0,00		0,00		28,10	
Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML	180,00	100,00	180,00	100,00	180,00	22,00	3 960,00
Fourniture et pose de câble H-M24 3x95+75mm² alu	ML		0,00		0,00		17,40	
Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	205,00	100,00	205,00	100,00	205,00	11,20	2 296,00
Sous-total Câbles			100,00		100,00			6 256,00
3-4 - REMBT & CIBE								
3-4-1 - Enveloppes béton								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	160,60	160,60
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	3,00	100,00	3,00	100,00	3,00	254,10	762,30
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	245,30	245,30
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	160,60	1 606,00
Sous-total Enveloppes béton			100,00		100,00			2 774,20
3-4-2 - Coffrets & supports								
Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	221,70	221,70
Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	3,00	0,00		100,00	3,00	342,10	1 026,30
Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U	1,00	0,00		100,00	1,00	409,30	409,30
Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	10,00	0,00		100,00	10,00	95,70	957,00

SITUATION N° 2

FACTURE N°F250555

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 03/07/2025		Avt du 08/08/2025		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Sous-total Coffrets & supports			8,48		100,00			2 614,30
<u>3-4-3 - Connectiques</u>								
Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	8,00	0,00		100,00	8,00	64,90	519,20
Fourniture et pose connecteurs b2	U	5,00	0,00		100,00	5,00	42,40	212,00
Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	4,00	0,00		100,00	4,00	63,90	255,60
Confection tête de câble réseau	U	8,00	0,00		100,00	8,00	21,50	172,00
Confection tête de câble branchement	U	20,00	0,00		100,00	20,00	19,30	386,00
Sous-total Connectiques					100,00			1 544,80
<u>3-4-4 - Mise à la terre</u>								
Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	6,00	100,00	6,00	100,00	6,00	172,80	1 036,80
Sous-total Mise à la terre			100,00		100,00			1 036,80
<u>3-4-5 - Raccordement</u>								
Raccordement sur coffret existant	U	1,00	0,00		100,00	1,00	269,00	269,00
Sous-total Raccordement					100,00			269,00
Sous-total REMBT & CIBE			48,95		100,00			8 239,10
Sous-total BASSE TENSION			67,86		100,00			17 717,10
<u>4 - ECLAIRAGE PUBLIC</u>								
<u>4-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	0,00		100,00	1,00	264,00	264,00
Géo-référencement des ouvrages	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	1 026,00	1 026,00
Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	0,00		100,00	1,00	467,00	467,00
Sous-total Administratif					100,00			1 757,00
<u>4-2 - Gaines & câble</u>								
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 63	ML	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00	3,50	1 050,00
Fourniture et pose de câble RO2V 3G10mm² cuivre	ML	305,00	0,00		100,00	305,00	8,80	2 684,00
Sous-total Gaines & câble			28,12		100,00			3 734,00
<u>4-3 - Ensemble d'éclairage</u>								
Fourniture et pose massif préfabriqué n°3 300x300 pour mât de 7 ml	U	7,00	100,00	7,00	100,00	7,00	360,80	2 525,60
Fourniture et pose d'un ensemble 7,00 ml avec crossette 0.50m et un luminaire type TEKK leds le tout RAL au choix	U	7,00	0,00		100,00	7,00	1 087,90	7 615,30
Sous-total Ensemble d'éclairage			24,91		100,00			10 140,90
<u>4-4 - Raccordement</u>								
Coffret REM EP 300 équipé comptage mono avec contacteur, horloge et protections fusibles pour 2 départs mono y compris l'enveloppe béton et prise de terre	U	1,00	0,00		100,00	1,00	1 405,80	1 405,80
Sous-total Raccordement					100,00			1 405,80
Sous-total ECLAIRAGE PUBLIC			20,99		100,00			17 037,70
<u>5 - TELECOMMUNICATION</u>								
<u>5-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement Téléphonie	FT	1,00	0,00		100,00	1,00	264,00	264,00
Géo-référencement des ouvrages y compris le plan des masques	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	1 134,00	1 134,00
Sous-total Administratif					100,00			1 398,00
<u>5-2 - Gaines</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	226,00	100,00	226,00	100,00	226,00	1,10	248,60
Fourniture et pose d'un plynnox	ML	226,00	100,00	226,00	100,00	226,00	1,30	293,80
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	1 146,00	100,00	1 146,00	100,00	1 146,00	3,60	4 125,60
Sous-total Gaines			100,00		100,00			4 668,00
<u>5-3 - Chambres</u>								
Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	839,30	839,30
Fourniture et pose chambre L3T - 250 KN	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	1 076,70	1 076,70

SITUATION N° 2
FACTURE N°F250555

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 03/07/2025		Avt du 08/08/2025		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Fourniture et pose chambre L2C - 400 KN	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	1 146,00	1 146,00
Fourniture et pose de regard 40 x 40 + couvercle composite 125 KN	U	14,00	100,00	14,00	100,00	14,00	86,90	1 216,60
Sous-total Chambres			100,00		100,00			4 278,60
5-4 - Raccordement								
Raccordement sur gaines laissée en attente par le SYADEN	U	1,00	0,00		100,00	1,00	330,00	330,00
Sous-total Raccordement					100,00			330,00
Sous-total TELECOMMUNICATION			83,81		100,00			10 674,60
Total H.T.								61 824,40

Montant des travaux	61 824,40
Montant situations précédentes HT	-40 939,90
Rabais forfaitaire	-1 291,89
Total H.T.	19 592,61
T.V.A. à 20,00% (V20)	3 918,52
Total T.T.C.	23 511,13

Conditions de paiement : 30 jours date de facture
Pénalités de retard au taux légal.
Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
40 € d'indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement pour paiement en retard.

Banque : CIC AUDE-ROUSSILLON ENTREPRISES - Iban : FR7610057191580003038610153 - Bic : CMCIFRPP

Facture validée par nos services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069

