


Dossier n° 17_587
Lotissement "LE BOIS DU CHATEAU" à MONTARNAUD

MAITRE D'OUVRAGE	SAS HECTARE 75, rue des Portes Domitiennees 34741 VENDARGUES																													
ENTREPRISE	JOULIE TP - 4 Rue des Barrys 34660 COURNONSEC																													
SITUATION n°1 au 29/08/2025																														
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS																														
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois																									
Lot n°1	689 944.98	183 158.60	36 631.72		183 158.60																									
TOTAL HT	689 944.98	183 158.60																												
TOTAL TTC	827 933.98	219 790.32																												
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 30%;">Avancement Travaux en %</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20%; text-align: center;">26.55%</td> </tr> </table>						Avancement Travaux en %	26.55%																							
Avancement Travaux en %	26.55%																													
Révisions des prix																														
TOTAL TRAVAUX HT		183 158.60		-	183 158.60																									
TVA 20 %		36 631.72		-	36 631.72																									
TOTAL TRAVAUX TTC		219 790.32		-	219 790.32																									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; width: 30%;">RETENUES TTC</td> <td style="border: none; width: 20%;"></td> <td style="border: none; width: 20%; text-align: center;">Cumul Actuel</td> <td style="border: none; width: 20%; text-align: center;">Cum. Antérieur</td> <td style="border: none; width: 10%; text-align: center;">Trav. du mois</td> </tr> <tr> <td>Pénalités de retard</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DES RETENUES TTC</td> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>						RETENUES TTC		Cumul Actuel	Cum. Antérieur	Trav. du mois	Pénalités de retard				-	TOTAL DES RETENUES TTC		-	-	-										
RETENUES TTC		Cumul Actuel	Cum. Antérieur	Trav. du mois																										
Pénalités de retard				-																										
TOTAL DES RETENUES TTC		-	-	-																										
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; width: 30%;">DIVERS</td> <td style="border: none; width: 20%;"></td> <td style="border: none; width: 20%; text-align: center;">Cumul Actuel</td> <td style="border: none; width: 20%; text-align: center;">Cumul Antérieur</td> <td style="border: none; width: 10%; text-align: center;">Trav. du mois</td> </tr> <tr> <td>Retenues de Garantie TTC de 5%</td> <td style="text-align: center;">5.00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Garantie Bancaire TTC</td> <td style="text-align: center;">41 396.70</td> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Travaux inter entreprises</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL SITUATION TTC</td> <td></td> <td style="text-align: right;">219 790.32</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">219 790.32</td> </tr> </table>						DIVERS		Cumul Actuel	Cumul Antérieur	Trav. du mois	Retenues de Garantie TTC de 5%	5.00%				Garantie Bancaire TTC	41 396.70		-	0.00	Travaux inter entreprises	%		-	0.00	TOTAL SITUATION TTC		219 790.32	-	219 790.32
DIVERS		Cumul Actuel	Cumul Antérieur	Trav. du mois																										
Retenues de Garantie TTC de 5%	5.00%																													
Garantie Bancaire TTC	41 396.70		-	0.00																										
Travaux inter entreprises	%		-	0.00																										
TOTAL SITUATION TTC		219 790.32	-	219 790.32																										
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; width: 30%;"></td> <td style="border: none; width: 20%;"></td> <td style="border: none; width: 20%;"></td> <td style="border: none; width: 20%;"></td> <td style="border: none; width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>TOTAL SITUATION A PAYER</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">219 790.32</td> </tr> </table>											TOTAL SITUATION A PAYER				219 790.32															
TOTAL SITUATION A PAYER				219 790.32																										
NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : JOULIE TP				219 790.32																									
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :																													
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				-																									
ENTREPRISE Situation établie le 29/08/2025	MAITRE D'ŒUVRE Situation vérifiée le 08/09/2025		MAITRE D'OUVRAGE Bon pour Accord le																											
	 Pôle VRD - Dirce PEREIRA 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tél. 04 67 87 31 93 Email : vrd-castries@bbass.fr		Bon pour accord Jérôme  09 SEP. 2025																											

JOULIE TP

RUE DES BARRYS

34660 COURNONSEC

France

T/+ : +33 4 67 85 39 26

E-Mail : joulie-tp@eurovia.com

SIRET : 42861352500016



Réf. à mentionner lors du règlement

Client n° 1410124987

Commande n° LOT 1

Facture n° F169A458.25.18002870

Page: 1 / 1

Facture n° F169A458.25.18002870

Date: 29-08-2025

Votre correspondant

E-Mail

Commande n°

LOT 1

Situation n° 1 de 08-2025

N° chantier A458.MOE2534151

Nom de chantier MONTARNAUD - LE BOIS DU CHATEAU

Réf. Client

HECTARE SAS

75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

France

N° TVA IC Client FR24351338660

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
000010	MONTARNAUD - LE BOIS DU CHATEAU	U	1,000		183 158,60
	Montant cumulé				183 158,60
MONTANT TOTAL HORS TAXES					183 158,60
T.V.A au taux de 20.00% - Encaissement					36 631,72
MONTANT TOTAL T.T.C. en EUR					219 790,32

N° TVA

FR51428613525

Date d'échéance

31-10-2025

Conditions d'escompte

Aucun escompte pour paiement anticipé

Taux de pénalités de retard*

Taux Refi BCE + 10 points de pourcentage

*Indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros

Référence bancaires

IBAN FR7630004013280001147714204 SWIFT BNPAFRPPXXX

N° document interne

5800966278

SIRET Payeur

35133866000118

Siège Social

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

82 Rue Jean Baptiste Calvignac - ZA de la Biste CS70013

T/+ : 04 67 91 26 26

34670 BAILLARGUES CEDEX

SAS au capital de 654.795,50 € - RCS MONTPELLIER 428613525 - Code APE 4211Z



Conditions générales de vente. Les conditions générales de vente vous ont été communiquées lors de la remise de notre offre et forment un tout avec cette dernière. Nous les tenons à votre disposition sur simple demande. Elles sont également disponibles sur le site internet eurovia.fr/cgv.

Facture n° F169A458.25.18002870
Date : 29/08/2025

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
	MONTARNAUD - LE BOIS DU CHATEAU				
	<u>le bois du château - Lot 01 : VOIRIE RESEAUX HUMIDES</u>				
	Travaux du lotissement				
	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PREL				
11.1	Installation et signalisation de chantier	F	0,900	67 850,00	61 065,00
	Sous-total : INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PREL				61 065,00
	TERRASSEMENTS GENERAUX				
	Déblais en terrain de toute nature y/c é				
12.1.1	Décaissement des chaussées, trottoirs, stationnements, accès aux lots et espaces verts.	M3	1 930,000	4,45	8 588,50
12.1.2	Décaissement des bassins de rétention.	M3	1 320,000	4,45	5 874,00
12.1.3	Remblais des accès aux lots (avec terre issue des déblais)	M3	2 380,000	11,41	27 155,80
12.1.5	Evacuation des déblais	M3	870,000	12,27	10 674,90
	Sous-total : Déblais en terrain de toute nature y/c é				52 293,20
	Sous-total : TERRASSEMENTS GENERAUX				52 293,20
	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION				
13.1	GNT 0/31.5 pour couche de fondation (ép. 0,30m) sur chaussée, trottoir, stationnement et placette sur la macro-lot	M3	1 124,000	62,10	69 800,40
	Sous-total : VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION				69 800,40
	Sous-total : Travaux du lotissement				183 158,60
	<u>Sous-total : le bois du château - Lot 01 : VOIRIE RESEAUX HUMIDES</u>				183 158,60
	Total : MONTARNAUD - LE BOIS DU CHATEAU				183 158,60

Récapitulatif Facture n° F169A458.25.18002870 Du 29/08/2025

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
000010	MONTARNAUD - LE BOIS DU CHATEAU	U	1		183 158,60



SITUATION QUANTITATIVE / MINUTE

Edité le : 03/09/2025

Page: 1 / 9

N° Minute	70560207	N° Client	1410124987	Maitre d'œuvre	Maitre d'ouvrage
N° Cmd	1226938			BOTTRAUD BARBAROUX ASSO GEO EX	HECTARE SAS
Situation n° 1 de 08-2025				PA VIA DOMITIA - 205 AVENUE DE	
N° Chantier	A458.MOE2534151			34160 CASTRIES	75 RUE DES PORTES DOMITIENNES
Nom de chantier	MONTARNAUD - LE BOIS DU CHATEAU				34741 VENDARGUES CEDEX
Référence client	LOT 1				FR

N° des prix	Désignation	Unité	Quantités prévues	Prix unitaire	Montant prévu	Quantités Cumul M-1	Quantités du mois	Quantités cumulées	Total HT du mois	Total HT cumul	% de la ligne
	MONTARNAUD - LE BOIS DU CHATEAU										
	<u>le bois du château - Lot 01 : VOIRIE RESEAUX HUMIDES</u>										
	Travaux du lotissement										
	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PREL										
11.1	Installation et signalisation de chantier	F	1,000	67 850,00	67 850,00		0,900	0,900	61 065,00	61 065,00	90,00
11.2	Détection et repérage de réseaux par procédé non intrusif ou par sondage	F	1,000	2 417,88	2 417,88						
11.3	Constat d'huissier (murs et constructions riverains)	F	1,000	402,50	402,50						
11.4	Nettoyage et débroussaillage général de l'opération surface 2 hectares en viron (zone boisée débroussaillage à réaliser par le lot espaces verts) y/c évacuation.	F	1,000	5 014,00	5 014,00						
11.5	Sciage et rabotage de la chaussée existante pour permettre les raccordements l'Avenue des Pouses avec les voies existantes.	ML		5,55							
11.6	Démolition de revêtement sur l'Avenue de Pouses. y/c	M2		5,16							

Page: 2 / 9

[illegible]

SITUATION QUANTITATIVE / MINUTE

Edité le : 03/09/2025

Page: 3 / 9

12.2.1	Noues d'Interceptions : Largeur en gueule 2,00m environ - Largeur du fond 0,40m - Profondeur 0,500m	ML	330,000	32,56	10 744,80						
12.3	Curage - Recalibrage du fossé	ML	130,000	11,49	1 493,70						
12.4	Préparation de l'assise	M2	3 380,000	2,48	8 382,40						
	Sous-total : Réalisation des noues au Nors-ouest								0,00	0,00	
	Sous-total : TERRASSEMENTS GENERAUX								52 293,20	52 293,20	
	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION										
13.1	GNT 0/31,5 pour couche de fondation (ép. 0,30m) sur chaussée, trottoir, stationnement et placette sur la macro-lot	M3	1 124,000	62,10	69 800,40	1 124,000	1 124,000	69 800,40	69 800,40	100,00	
13.2	GNT 0/20 pour couche de base (ép. 0,15m) sur chaussée et stationnement	M3	510,000	59,80	30 498,00						
13.3	Reprofilage en GNT 0/20, épaisseur moyenne de 0,05m, sur l'Avenue des Po uses (chaussée et stationnement).	M3		60,32							
13.4	Béton Bitumineux noir 0/10 (ép. 5cm) pour chaussée	M2	1 550,000	18,71	29 000,50						
13.5	Béton Bitumineux noir 0/10 (ép. 5cm) pour stationnement	M2	190,000	23,63	4 489,70						
13.6	Béton désactivé (ép. 15cm) pour trottoir et placette sur la macro-lot, y/ c mise en forme des passage bateau.	M2	1 380,000	46,51	64 183,80						
13.7	Rang d'agglos	ML	90,000	45,12	4 060,80						
	Bordures										
13.8.1	T2	ML	570,000	36,41	20 753,70						
13.8.2	T2 basse (à poser avec 2cm 'de "vue")	ML	560,000	36,41	20 389,60						



SITUATION QUANTITATIVE / MINUTE

Page: 4 / 9

13.8.3	P1	ML	350,000	31,65	11 077,50						
13.8.4	CC1	ML	270,000	47,78	12 900,60						
	Sous-total : Bordures								0,00	0,00	
	Signalisation verticale										
13.9.1	AB4 (panneau Stop) - 800 normal	U	1,000	253,00	253,00						
13.9.2	B1 (panneau sens interdit)-850 normal	U	1,000	258,75	258,75						
13.9.3	C12 (panneau sens unique)-800x600 normal	U	1,000	247,25	247,25						
13.9.4	B6d 450 mm + M6h 500x150mm (Panneau place handicapée)	U	1,000	316,25	316,25						
13.9.5	Panneau NOM de rue	U	2,000	264,50	529,00						
13.9.6	Panneau information bassin de rétention	U	3,000	281,75	845,25						
	Sous-total : Signalisation verticale								0,00	0,00	
	Signalisation horizontale										
13.10.1	Bande STOP	M2	7,000	9,20	64,40						
13.10.2	Signalisation stationnement handicapés (Panneau + 5 logos au sol)	F	1,000	69,00	69,00						
13.10.3	Parking-bande de rive	ML	100,000	1,38	138,00						
13.10.4	Flèches directionnelles	U	6,000	17,25	103,50						
13.10.5	Passage piétons	M2		9,20							
	Sous-total : Signalisation horizontale								0,00	0,00	
	Mobilier urbain										
13.11.1	Coussin berlinois	U		1 495,00							
	Sous-total : Mobilier urbain								0,00	0,00	

SITUATION QUANTITATIVE / MINUTE

Edité le : 03/09/2025

Page: 5 / 9

N° des prix	Désignation	Unité	Quantités prévues	Prix unitaire	Montant prévu	Quantités Cumul M-1	Quantités du mois	Quantités cumulées	Total HT du mois	Total HT cumul	% de la ligne
	Sous-total : VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION								69 800,40	69 800,40	
	DOSSIER ADMINISTRATIF										
18.1	Etudes d'exécution	F	1,000	2 650,00	2 650,00						
18.2	Elaboration du DOE	F	1,000	609,50	609,50						
	Recolement - Réalisé par un Géomètre exp										
18.3.1	Recolement voirie	F	1,000	2 875,00	2 875,00						
18.3.2	Réseaux EU - EP - AEP	F	1,000								
	Sous-total : Recolement - Réalisé par un Géomètre exp								0,00	0,00	
	Sous-total : DOSSIER ADMINISTRATIF								0,00	0,00	
	Sous-total : Travaux du lotissement								183 158,60	183 158,60	
	Travaux Avenue des Pouses										
	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PREL										
11.1	Installation et signalisation de chantier	F		67 850,00							
11.2	Détection et repérage de réseaux par procédé non intrusif ou par sondage	F		2 417,88							
11.3	Constat d'huissier (mûrs et constructions riverains)	F		402,50							
11.4	Nettoyage et débroussaillage général de l'opération surface 2 hectares en viron (zone boisée débroussaillage à réaliser par le lot espaces verts) y/c évacuation.	F		5 014,00							
11.5	Sciage et robotage de la chaussée existante pour permettre les raccordements l'Avenue des Pouses avec les voies	ML	20,000	5,55	111,00						

	existantes.									
11.6	Démolition de revêtement sur l'Avenue de Pouses. y/c évacuation.	M2	2 150,000	5,16	11 094,00					
11.7	Remplacement grille sur un regard par tampon en fonte	U	7,000	381,90	2 673,30					
11.8	Remplacement d'un regard à grille par un regard à valoir à grille	U	1,000	503,80	503,80					
11.9	Mises à la côte regard existants (avec grille, ou tampon).	U	10,000	222,05	2 220,50					
11.10	Mises à la côte regard de branchement	U	12,000	120,09	1 441,08					
11.11	Mises à la côte de bouche à clé	U	15,000	74,80	1 122,00					
11.12	Mises à la côte de chambre TELECOM	U	4,000	615,83	2 463,32					
11.13	Dépose de bordure	ML	30,000	9,04	271,20					
11.14	Dépose de clôture grillagée	ML		13,25						
	TERRASSEMENTS GENERAUX									
	Déblais en terrain de toute nature y/c é									
12.1.1	Décaissement des chaussées, trottoirs, stationnements, accès aux lots et espaces verts.	M3	2 900,000	4,45	12 905,00					
12.1.2	Décaissement des bassins de rétention.	M3		4,45						
12.1.3	Remblais des accès aux lots (avec terre issue des déblais)	M3		11,41						
12.1.4	Fourniture et mise en place de terre végétale (terres issues des déblais)	M3	60,000	16,07	964,20					
12.1.5	Evacuation des déblais	M3	2 680,000	12,27	32 883,60					
	Sous-total : Déblais en terrain de toute nature y/c é								0,00	0,00

SITUATION QUANTITATIVE / MINUTE

Edité le : 03/09/2025

Page: 7 / 9

N° des prix	Désignation	Unité	Quantités prévues	Prix unitaire	Montant prévu	Quantités Cumul M-1	Quantités du mois	Quantités cumulées	Total HT du mois	Total HT cumul	% de la ligne
	Réalisation des noues au Nors-ouest										
12.2.1	Noues d'Interceptions : Largeur en gueule 2,00m environ - Largeur du fond 0,40m - Profondeur 0,500m	ML		32,56							
12.3	Curage - Recalibrage du fossé	ML		11,49							
12.4	Préparation de l'assise	M2	1 520,000	2,48	3 769,60						
	Sous-total : Réalisation des noues au Nors-ouest								0,00	0,00	
	Sous-total : TERRASSEMENTS GENERAUX								0,00	0,00	
	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION										
13.1	GNT 0/31.5 pour couche de fondation (ép. 0,30m) sur chaussée, trottoir, stationnement et placette sur la macro-lot	M3	566,000	62,10	35 148,60						
13.2	GNT 0/20 pour couche de base (ép. 0,15m) sur chaussée et stationnement	M3	285,000	59,80	17 043,00						
13.3	Reprofilage en GNT 0/20, épaisseur moyenne de 0,05m, sur l'Avenue des Po uses (chaussée et stationnement).	M3	90,000	60,32	5 428,80						
13.4	Béton Bitumineux noir 0/10 (ép. 5cm) pour chaussée	M2	2 200,000	18,71	41 162,00						
13.5	Béton Bitumineux noir 0/10 (ép. 5cm) pour stationnement	M2	250,000	23,63	5 907,50						
13.6	Béton désactivé (ép. 15cm) pour trottoir et placette sur la macro-lot, y compris mise en forme des passages bateau.	M2	820,000	46,51	38 138,20						
13.7	Rang d'agglos	ML		45,12							



SITUATION QUANTITATIVE / MINUTE

Page: 8 / 9

1.2.3.1	Caniveaux à grille	PID	1,000	5 800,00	5 800,00					
	Bordures									
13.8.1	T2	ML	420,000	36,41	15 292,20					
13.8.2	T2 basse (à poser avec 2cm 'de vue')	ML	220,000	36,41	8 010,20					
13.8.3	P1	ML	60,000	31,65	1 899,00					
13.8.4	CC1	ML		47,78						
	Sous-total : Bordures							0,00	0,00	
	Signalisation verticale									
13.9.1	AB4 (panneau Stop) - 800 normal	U		253,00						
13.9.2	B1 (panneau sens interdit)-850 normal	U		258,75						
13.9.3	C12 (panneau sens unique)-800x600 normal	U		247,25						
13.9.4	B6d 450 mm + M6h 500x150mm (Panneau place handicapée)	U		316,25						
13.9.5	Panneau NOM de rue	U		264,50						
13.9.6	Panneau information bassin de rétention	U		281,75						
	Sous-total : Signalisation verticale							0,00	0,00	
	Signalisation horizontale									
13.10.1	Bande STOP	M2		9,20						
13.10.2	Signalisation stationnement handicapés (Panneau + 5 logos au sol)	F		69,00						
13.10.3	Parking-bande de rive	ML	130,000	1,38	179,40					
13.10.4	Flèches directionnelles	U		17,25						
13.10.5	Passage piétons	M2	30,000	9,20	276,00					

SITUATION QUANTITATIVE / MINUTE

Edité le : 03/09/2025

Page: 9 / 9

N° des prix	Désignation	Unité	Quantités prévues	Prix unitaire	Montant prévu	Quantités Cumul M-1	Quantités du mois	Quantités cumulées	Total HT du mois	Total HT cumul	% de la ligne
	Sous-total : Signalisation horizontale								0,00	0,00	
	Mobilier urbain										
13.11.1	Coussin berlinois	U	4,000	1 495,00	5 980,00						
	Sous-total : Mobilier urbain								0,00	0,00	
	Sous-total : VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION								0,00	0,00	
	DOSSIER ADMINISTRATIF										
18.1	Etudes d'exécution	F	1,000	2 650,00	2 650,00						
18.2	Elaboration du DOE	F	1,000	609,50	609,50						
	Recolement - Réalisé par un Géomètre exp										
18.3.1	Recolement voirie	F	1,000	2 875,00	2 875,00						
18.3.2	Réseaux EU - EP - AEP	F									
	Sous-total : Recolement - Réalisé par un Géomètre exp								0,00	0,00	
	Sous-total : DOSSIER ADMINISTRATIF								0,00	0,00	
	Sous-total : Travaux Avenue des Pouses								0,00	0,00	
	Sous-total : le bois du château - Lot 01 : VOIRIE RESEAUX HUMIDES								183 158,60	183 158,60	
	Total								183 158,60	183 158,60	