

**DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES
COMMUNE DE BANYULS DELS ASPRES**

Maître d'Ouvrage : SEP CECILE 1210 avenue Eole 66100 PERPIGNAN

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 13 D.G.D

LOT N° : 02 Terrassement Voirie

MARCHE Lotissement les Caudalies :

en Date du : **19 décembre 2023**

DATES	N°	MONTANT (HT)
06/02/2024	1	48 774,32 €
12/04/2024	2	60 915,00 €
18/04/2024	3	39 200,00 €
28/06/2024	4	27 714,55 €
02/07/2024	5	33 200,45 €
26/07/2024	6	31 004,00 €
02/10/2024	7	27 191,13 €
30/10/2024	8	12 863,34 €
25/11/2024	9	59 390,13 €
03/02/2025	10	9 168,95 €
09/03/2025	11	5 566,72 €
08/04/2025	12	4 890,66 €

MONTANT DU MARCHE LOT N° 02

385 498,75 Euros Hors Taxes

462 598,50 Euros T.T.C.

TOTAL DU MARCHE :

385 498,75 € HT

Forme : Global et forfaitaire.

Entreprise titulaire :

EIFFAGE Route Grand Sud Ouest Languedoc Roussillon

Chemin de Villeneuve de la Raho

66280 SALEILLES

Compte:

IBAN : FR7630004025580001019110517

BIC : BNPAFRPPXXX

Nous soussignés, **Roussillon Topo Ingénierie**, chargé de la direction des travaux,
Vu l'état d'avancement des travaux de **EIFFAGE** exécutés
à ce jour par ledit Entrepreneur, lequel présente une dépense sur travaux en HT de:

Lot n° 02

Travaux exécutés à ce jour

96,85%

373 346,08 €

à déduire situations précédentes :

359 879,25 €

Montant exécuté depuis la dernière situation :

13 466,83 €

Actualisation :

0,00 €

TOTAL précédent HT **359 879,25 €**

Montant HT du présent certificat **13 466,83 €**

L'entreprise aura perçu en HT **373 346,08 €**

Montant HT du présent marché **385 498,75 €**

% reçu par rapport au marché **96,85%**

Montant H.T. **13 466,83 €**

Montant T.V.A. 20% **2 693,37 €**

Montant T.T.C. **16 160,20 €**

Caution Bancaire Fournie

Règlement des travaux exécutés par

EIFFAGE

H.T.

13 466,83

T.T.C.

16 160,20

Certifie qu'il peut être payé à l'entrepreneur **EIFFAGE**

la somme de **Seize mille cent soixante euros et 20 centimes**

16 160,20 € TTC

PERPIGNAN, le 18/09/2025

Le Maître d'Oeuvre,

Adresse de l'établissement :
EIFFAGE ROUTE GRAND SUD
OUEST LANGUEDOC
ROUSSILLON
28 avenue de Pezenas
34630 SAINT THIBERY
France
Téléphone : 0467212121
Télécopie :
Courriel :

Adresse du site de facturation :
EIFFAGE ROUTE NARBONNE
Tel.direct : 04.68.42.50.42
EIFFAGE ROUTE GRAND SUD
3 AV.PAUL SABATIER - ZI LA
COUPE
11100 NARBONNE
FRA
Téléphone : 0468425042
Télécopie : 0468414757

SEP CECILE
1210 AVENUE EOLE
66100 PERPIGNAN
France

Facture n°F00691250900022

NARBONNE, le 10 Septembre 2025

PROJET DECOMPTE FINAL

Références de la commande

Travaux de VRD
Lieu : Lotissement Les Caudalies à Banyuls dels Aspres
LOT N° 2 : Terrassement Voirie

Caution en remplacement de la RG émise.

Nos références

N° Activité : S23710-LES CAUDALIES BANYULS D.ASPRES
N° Projet : S23710-LES CAUDALIES BANYULS D.ASPRES
Suivi de chantier : HENRY, MAUD
Suivi administratif : TALOUD, FRANCOISE
N° Client : 0000459922
N° de commande Eiffage : CD00691240200001

Objet : SIT.13 et Finale Lot. Les Caudalies - CECILE

Montant HT de la commande initiale : **385 498,76 €**

Montant HT des avenants : **,00 €**

Montant total HT : **385 498,76 €**

RÉCAPITULATIF

N°	Désignation	Montant antérieur	Montant périodique	Montant cumulé
1.1	Travaux exécutés :	359 879,25 €	13 466,83 €	373 346,08 €
	Sous-total HT	359 879,25 €	13 466,83 €	373 346,08 €
	Montant total HT	359 879,25 €	13 466,83 €	373 346,08 €
	Montant TVA	71 975,85 €	2 693,37 €	74 669,22 €
	Montant TTC	431 855,10 €	16 160,20 €	448 015,30 €
	Net à payer	431 855,10 €	16 160,20 €	448 015,30 €

TVA Sur encaissements

Pays de TVA	Montant HT	Taux	Montant TVA	Montant TTC
France	13 466,83€	20,00%	2 693,37€	16 160,20€

Règlement: Virement-à 45 Jours en fin de mois, **soit le 31/10/2025**

Références bancaires : BNP PARIBAS- 30004 02558 00010191105 17

IBAN : FR7630004025580001019110517 - **SWIFT :** BNPAFRPPXXX

***** VIGILANCE FRAUDE COORDONNÉES BANCAIRES *****

Nous vous recommandons la plus grande vigilance sur vos opérations de paiement, notamment la vérification des coordonnées bancaires associées.
Merci de contacter votre correspondant habituel en cas de sollicitation de changement.

Arrêtée la présente facture F00691250900022 à la somme de seize mille cent soixante euros et vingt centimes toutes taxes comprises.

QUANTITATIF

Affaire n°20492 - Lotissement " Les Caudalies" - PARTIE COMMUNE

Lot n°0 - TERRASSEMENTS

						Cumul		
Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT	Quantité	P.U. HT	Montant HT
0.1	PREPARATION							
0.1.1	Installation de chantier conforme, débroussaillage et nettoyage	Ft	1	500,00	500,00	1,00	500,00	500,00
	Sous Total				500,00			500,00
0.2	TERRASSEMENTS GENERAUX							
0.2.1	Terrassements terrain de toute nature des bassins de rétention	M3	2850	2,40	6 840,00	2850,00	2,40	6 840,00
0.2.2	Terrassements en terrain de toute nature des voiries, trottoirs...	M3	500	2,40	1 200,00	500,00	2,40	1 200,00
0.2.3	Evacuation des déblais en décharge	M3	3350	5,00	16 750,00	3350,00	5,00	16 750,00
	Sous Total				24 790,00			24 790,00
	TOTAL H.T.				25 290,00			25 290,00
	Part SEP CECILE				0,42			0,42
	TOTAL H.T. SEP CECILE				10 621,80			10 621,80

Affaire n°20492 - Lotissement " Les Caudalies" - PARTIE COMMUNE

Lot n°1 - VOIRIE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT	Quantité	P.U. HT	Montant HT
1.1	PREPARATION							
1.1.1	Enduit monocouche sur mur et muret existant - Hauteur variable	Fft	1	1 266,00	1 266,00	1,00	1 266,00	1 266,00
1.1.2	Sciage du revêtement existant	ML	10	3,23	32,30	10,00	3,23	32,30
	Sous Total				1 298,30	0,00		1 298,30
1.2	VOIRIE							
1.2.1	Réalisation des essais de plaques sur fond de forme 1/250m²	Forf	1	806,25	806,25	1,00	806,25	806,25
1.2.2	Réglage et compactage du fond de forme	M²	765	0,21	160,65	765,00	0,21	160,65
1.2.3	Mise en oeuvre de GNT 0/20 - ép. 0.30m chemin stabilisé	M3	27	31,65	854,55	27,00	31,65	854,55
1.2.4	Mise en oeuvre de GNT 0/80 - ép. 0.30m voirie	M3	137	26,27	3 598,99	137,00	26,27	3 598,99
1.2.5	Mise en oeuvre de GNT 0/20 - ép. 0.25m voirie	M3	104	31,65	3 291,60	104,00	31,65	3 291,60
1.2.6	Mise en oeuvre de GNT 0/80 - ép. 0.30m trottoir	M3	40	26,27	1 050,80	40,00	26,27	1 050,80
1.2.7	Mise en oeuvre de GNT 0/20 - ép. 0.25m trottoir	M3	30	31,65	949,50	30,00	31,65	949,50
1.2.8	Fourniture et pose de TPC Ø63 pour arrosage	ML	0	16,99	0,00	0,00	16,99	0,00
1.2.9	Pose de bordures et caniveaux					0,00		
1.2.9.1	Pose de bordures A2	ML	78	32,25	2 515,50	78,00	32,25	2 515,50
1.2.9.2	Pose de bordures T2	ML	82	33,33	2 733,06	82,00	33,33	2 733,06
1.2.9.3	Pose de caniveau CS1	ML	78	27,95	2 180,10	78,00	27,95	2 180,10
1.2.9.4	Pose de bloc plein allégé y/c redans au droit des arbres et candélabres	ML	80	31,18	2 494,40	80,00	31,18	2 494,40
1.2.10	Mise à la cote des ouvrages	Fft	1	569,70	569,70	1,00	569,70	569,70
1.2.11	Mise en oeuvre d'un couche d'imprégnation	M²	450	1,26	567,00	450,00	1,26	567,00
1.2.12	Mise en oeuvre d'un béton bitumineux 0/10 mécaniquement - Voirie	M²	450	15,16	6 822,00	450,00	15,16	6 822,00
1.2.13	Réalisation d'un béton désactivé ép. 0.15m y/c ferrailage devant les accès - Trottoir	M²	120	40,93	4 911,60	120,00	40,93	4 911,60
1.2.14	Réalisation d'un chemin piétonnier en sable stabilisé ép. 010m	M²	90	19,83	1 784,70	90,00	19,83	1 784,70
1.2.15	Dalle béton pour conteneur verre	Fft	1	949,50	949,50	1,00	949,50	949,50
1.2.16	Terre prélevée sur les déblais - ép. 0.30m - ESPACES VERTS PUBLICS	M3	42	17,94	753,48	42,00	17,94	753,48
	Sous Total				36 993,38			36 993,38
1.3	SIGNALISATION					0,00		
1.3.1	SIGNALISATION HORIZONTALE					0,00		
1.3.2	Ligne Stop	ML	3	4,22	12,66	3,00	4,22	12,66
1.3.3	SIGNALISATION VERTICALE					0,00		
1.3.3.1	Panneau STOP.	U	1	179,35	179,35	1,00	179,35	179,35
1.3.3.2	Nom de rue	U	1	158,25	158,25	1,00	158,25	158,25
	Sous Total				350,26			350,26
	TOTAL H.T.				38 641,94			38 641,94
	Part SEP CECILE				0,42			0,42
	TOTAL H.T. SEP CECILE				16 229,61			16 229,61

Affaire n°20492 - Lotissement " Les Caudalies" - SEP CECILE								
Lot n°0 - TERRASSEMENTS								
Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT	Quantité	P.U. HT	Montant HT
0.1	<u>PREPARATION</u>							
0.1.1	Installation de chantier conforme, débroussaillage et nettoyage	Ft	1	500,00	500,00	1,00	500,00	500,00
	Sous Total				500,00			500,00
0.2	<u>TERRASSEMENTS GENERAUX</u>							
0.2.1	Terrassements terrain de toute nature des lots 42 à 50, 51 à 59 et 60 à 65 suivant plan ci-joint	M3	7500	2,40	18 000,00	7645,00	2,40	18 348,00
0.2.2	Remblais prélevés des déblais des lots 42 à 50, 51 à 59 et 60 à 65 suivant plan ci-joint - Compactage soigné	M3	2000	2,60	5 200,00	2104,60	2,60	5 471,96
0.2.3	Terrassements en terrain de toute nature des voiries, trottoirs...	M3	2000	2,40	4 800,00	2104,60	2,40	5 051,04
0.2.4	Evacuation des déblais en décharge	M3	9500	5,00	47 500,00	9666,80	5,00	48 334,00
0.2.5	Fourniture et mise en oeuvre d'enrochements bétonnés Ø800 issus de carrière - H: 4,00m moyen	M²	660	98,00	64 680,00	660,00	98,00	64 680,00
	Sous Total				140 180,00			141 885,00
	TOTAL H.T.				140 680,00			142 385,00
	TVA à 20,00 %				28 136,00			28 477,00
	TOTAL T.T.C.				168 816,00			170 862,00
Affaire n°20492 - Lotissement " Les Caudalies" - SEP CECILE								
Lot n°1 - VOIRIE								
Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT	Quantité	P.U. HT	Montant HT
1.1	<u>PREPARATION</u>							
1.1.1	Installation de chantier conforme, IC + marquage piquetage des réseaux existants	Ft	1	5 781,83	5 781,83	1,00	5 781,83	5 781,83
	Sous Total				5 781,83			5 781,83
1.2	<u>VOIRIE</u>							
1.2.1	Réalisation des essais de plaques sur fond de forme 1/250m²	Forf	1	806,25	806,25	1,00	806,25	806,25
1.2.2	Réglage et compactage du fond de forme	M²	2340	0,21	491,40	2340,00	0,21	491,40
1.2.3	Mise en oeuvre de GNT 0/20 - ép. 0.30m chemin stabilisé	M3	69	31,65	2 183,85	69,00	31,65	2 183,85
1.2.4	Mise en oeuvre de GNT 0/80 - ép. 0.30m voirie	M3	396	26,27	10 402,92	396,00	26,27	10 402,92
1.2.5	Mise en oeuvre de GNT 0/20 - ép. 0.25m voirie	M3	300	31,65	9 495,00	300,00	31,65	9 495,00
1.2.6	Mise en oeuvre d'un géotextile - stationnements	M²	0	3,23	0,00	0,00	3,23	0,00
1.2.7	Mise en oeuvre de GNT 40/80 - ép. 0.45m stationnements	M3	68	31,65	2 152,20	68,00	31,65	2 152,20
1.2.8	Mise en oeuvre de GNT 6/10 - ép. 0.05m stationnements	M3	8	42,20	337,60	8,00	42,20	337,60
1.2.9	Mise en oeuvre de GNT 0/80 - ép. 0.30m trottoir	M3	330	26,27	8 669,10	330,00	26,27	8 669,10
1.2.10	Mise en oeuvre de GNT 0/20 - ép. 0.25m trottoir	M3	250	31,65	7 912,50	250,00	31,65	7 912,50
1.2.11	Fourniture et pose de TPC Ø63 pour arrosage	ML	245	16,99	4 162,55	245,00	16,99	4 162,55
1.2.12	Pose de bordures et caniveaux				0,00	0,00		0,00
1.2.12.1	Pose de bordures P3	ML	250	27,95	6 987,50	250,00	27,95	6 987,50
1.2.12.2	Pose de bordures A2	ML	380	32,25	12 255,00	380,00	32,25	12 255,00
1.2.12.3	Pose de bordures T2	ML	95	33,33	3 166,35	95,00	33,33	3 166,35
1.2.12.4	Pose de bordures T2 basse devant accès	ML	140	34,40	4 816,00	140,00	34,40	4 816,00
1.2.12.5	Pose de caniveau CS1	ML	270	27,95	7 546,50	270,00	27,95	7 546,50
1.2.12.6	Pose de bloc plein allégé y/c redans au droit des arbres et candélabres	ML	500	31,18	15 590,00	500,00	31,18	15 590,00
1.2.13	Réalisation d'un mur de soutènement enduit H. moyenne 1.35m	ML	80	PM		0,00	PM	
1.2.14	Réalisation d'un mur de soutènement enduit H. moyenne 3.60m y/c drain	ML	100	PM		0,00	PM	
1.2.15	Mise à la cote des ouvrages	Fft	1	3 856,20	3 856,20	1,00	3 856,20	3 856,20
1.2.16	Mise en oeuvre d'un couche d'imprégnation	M²	1200	1,26	1 512,00	1200,00	1,26	1 512,00
1.2.17	Mise en oeuvre de dalles alvéolaires type DALLE PRE Fabemi	M²	150	51,03	7 654,50	150,00	51,03	7 654,50
1.2.18	Mise en oeuvre d'un béton bitumineux 0/10 mécaniquement - Voirie	M²	1200	15,16	18 192,00	1200,00	15,16	18 192,00
1.2.19	Réalisation d'un béton désactivé ép. 0.15m y/c ferrailage devant les accès	M²	1000	39,93	39 930,00	1000,00	39,93	39 930,00
1.2.20	Réalisation d'un chemin piétonnier en sable stabilisé ép. 0.10m	M²	230	16,13	3 709,90	230,00	16,13	3 709,90
1.2.21	Réalisation d'un escalier en rondins de bois + lisse bois	Fft	1	3 059,50	3 059,50	1,00	3 059,50	3 059,50
1.2.23	Réalisation d'un enclos pour apport volontai h: 1.40 enduit sur toutes les faces	Fft	1	9 579,33	9 579,33	1,00	9 579,33	9 579,33
1.2.24	Terre prélevée des déblais ép. 0.30m - ESPACES VERTS PUBLICS	M3	51	17,94	914,94	51,00	17,94	914,94
	Sous Total				185 383,09			185 383,09
1.3	<u>SIGNALISATION</u>							
1.3.1	SIGNALISATION HORIZONTALE							

1.3.2	Ligne continue pour délimitation des places de stationnement	ML	250	1,11	277,50	250,00	1,11	277,50
1.3.3	Passage piéton	U	4	94,95	379,80	4,00	94,95	379,80
1.3.4	Dalles podotactiles	ML	24	41,99	1 007,76	24,00	41,99	1 007,76
1.3.5	Logo PMR	U	1	40,09	40,09	1,00	40,09	40,09
1.3.6	SIGNALISATION VERTICALE				0,00	0,00		0,00
1.3.6.1	Panneau de signalisation	U	3	179,35	538,05	3,00	179,35	538,05
1.3.6.2	Panneau PMR.	U	1	205,73	205,73	1,00	205,73	205,73
1.3.6.3	Nom de rue	U	2	158,25	316,50	2,00	158,25	316,50
	Sous Total				2 765,43			2 765,43

1.4	OPTION							
1.4.1	Réalisation d'un enclos pour conteneur ainsi qu'un muret technique (voir schéma)	Fft	26	924,50	24 037,00	7,54	924,50	6 970,73
	Sous Total				24 037,00			6 970,73
	TOTAL H.T.				217 967,35			200 901,08
	TVA à 20,00 %				43 593,47			40 180,22
	TOTAL T.T.C.				261 560,82			241 081,30

RTI -
Le : 15/02/2023 71 route du moulin d'Orles - 66000 Perpignan Page : 13 Page : 13

	Travaux supplémentaires							
1.5.1	Réalisation d'un enclos pour conteneur ainsi qu'un muret technique (voir schéma)	Fft	-26	924,50	-24 037,00			
	Démolition mur enclos + bordures supplémentaires	fft	0,42	4 559,50	1 914,99	0,42	4 559,50	1 914,99
	Nettoyages Mr RODORFF - haie + clôture + mise en décharge	fft	0,42	3 080,00	1 293,60	0,42	3080	1 293,60
	Sous Total							3 208,59
	TOTAL H.T. / Y.C REPARTITION PARTIE COMMUNE				385 498,76			373 346,08

RTI -
Le : 15/02/2023 71 route du moulin d'Orles - 66000 Perpignan Page : 14