

FOS SUR MER "Le Pré de Cypriane"

LOT N°1 :	TERRASSEMENT / VOIRIE
NOM TITULAIRE :	MTP13

C.P. Certificat de Paiement

MAITRE D'OUVRAGE

SAS HECTARE
75 Z.I. Les portes Domitiennees
BP 30020
34 741 VENDARGUES CEDEX
Tél : 04 67 79 84 83
Email: comptabilite@hectare.fr

MAITRE D'ŒUVRE

BET CERRETTI
Agence PROVENCE
Chemin du Tonneau
13720 LA BOUILLADISE
Tél : 04 42 18 08 20
Email: fabrice.regoli@cerretti.fr

MARCHE TRAVAUX

Notifié le	20/06/2025
Montant initial du marché	2 356 224,00 €
Montant actuel du marché	2 356 224,00 €

Caution fournie H.T.	
Caution exigible H.T.	117 811,20 €
Différence	- 117 811,20 €

n°	Avenant(s) Désignation	montant H.T.
1	AVENANT 1	- €
2		- €
3		- €
4		- €
5		- €
6		- €
7		- €
8		- €
Montant total H.T. - Avenant(s)		- €

SITUATION N°04

Désignation	Cumul en cours	Cumul précédent	mois en cours
Travaux réalisés	470 018,78 €	340528,28	129490,5
Rabais commercial			0
Pénalités			0
Retenues			0
Montant H.T.			129490,5
T.V.A. (20,0%)			25898,1
Montant T.T.C.			155388,6
Retenue de garantie (5%)	-23 500,94	-17 026,41	-6 474,53
Avance forfaitaire			
		Montant H.T.	123 015,98 €
		T.V.A (20,0 %)	24 603,20 €
		Montant T.T.C.	147 619,17 €

Montant cumulés des paiements		
	H.T.	T.T.C.
SIT 1	148 508,75 €	178 210,50 €
SIT 2	123 978,12 €	148 773,74 €
SIT 3	51 015,00 €	61 218,00 €
SIT 4	129 490,50 €	155 388,60 €
SIT 5		
SIT 6		
SIT 7		
SIT 8		
SIT 9		
SIT 10		
SIT 11		
SIT 12		
SIT 13		
SIT 14		
SIT 15		
DGD		
Total	452 992,37 €	543 590,84 €

SOUS-TRAITANCE		
Ventilation des paiements:		A payer (T.T.C.)
Titulaire	MTP13	
Sous-traitant 1		
Sous-traitant 2		
Sous-traitant 3		
Totaux		- €

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la SITUATION N°04

Le Maître d'Ouvrage:
HECTARE SAS
A: Vendargues
le:

Bon pour accord Jérôme
03 NOV. 2025

Le Maître d'oeuvre:
BET CERRETTI
A: LA BOUILLADISE
le: 03/11/2025

B.E.T. CERRETTI
12 Chemin du Tonneau, Les Gorguettes
13720 LA BOUILLADISE
Tél. 04 42 18 08 20 - accueil@cerretti.fr
Siret : 492 006 242 00019 - Ape : 7112B

**Hectare**

75 ZI les portes dormitiennes CS 30020
34500 Vendargues

Adresse du chantier

QUARTIER DES CROTTES
13270 FOS SUR MER

MTP13

Allée René CASSIN Les Ecologis Bât: A
13500
MARTIGUES
France
TVA N° FR25903390557
Tél : 07 87 09 02 29
Email : mtp13.entreprise@gmail.com

Facture de situation #4

N° F202500283
Sur devis N° D202400192
En date du : 01/11/2025
Échéance au : 31/12/2025

LE PRÉ DE CYPRIANE 56 LOTS

N°	DÉSIGNATION	QTÉ PRÉVUE	SIT. #3 QTÉ	SIT. #3 %	SIT. #4 QTÉ	SIT. #4 %	PRIX U.	TVA	TOTAL HT
1	PRESTATION GENERALES								16 800,00 €
1.1	Installation chantier	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	10 000,00 €	20,00 %	10 000,00 €
1.2	Signalisation de chantier	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	3 000,00 €	20,00 %	3 000,00 €
1.3	Etude d'exécution	1,00 fft	0,50	50,00 %	1,00	100,00 %	2 000,00 €	20,00 %	2 000,00 €
1.4	Dossier de recollement	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2 000,00 €	20,00 %	0,00 €
1.5	Assistance au contrôle et protection des réseaux existants	1,00 fft	0,50	50,00 %	0,50	50,00 %	2 000,00 €	20,00 %	1 000,00 €
1.6	Constat d'huissier AVANT/APRES	1,00 fft	0,50	50,00 %	0,50	50,00 %	1 600,00 €	20,00 %	800,00 €
2	TRAVAUX PREPARATOIRES								43 958,25 €
2.1	Débroussaillage et nettoyage	25025,00 m²	25025,00	100,00 %	25025,00	100,00 %	1,33 €	20,00 %	33 283,25 €
2.2	Débroussaillage et nettoyage	4675,00 m²	4675,00	100,00 %	4675,00	100,00 %	1,00 €	20,00 %	4 675,00 €
2.3	Arrachage et dessouchage d'arbres	15,00 fft	15,00	100,00 %	15,00	100,00 %	300,00 €	20,00 %	4 500,00 €
2.4	Démolition de chaussées et de trottoirs	100,00 m²	100,00	100,00 %	100,00	100,00 %	10,00 €	20,00 %	1 000,00 €
2.5	Démolition de murs , bordures, clôtures, poteaux en béton, portail, etc. avec utilisation du brise roche 20M3	10,00 m³	10,00	100,00 %	10,00	100,00 %	50,00 €	20,00 %	500,00 €
3	TERRASSEMENTS								191 870,00 €
3.1	Décapage fond de forme - 20 du fini	1850,00 m³	1850,00	100,00 %	1850,00	100,00 %	28,00 €	20,00 %	51 800,00 €

3.2	Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation	4200,00 m³	3780,00	90,00 %	3780,00	90,00 %	28,00 €	20,00 %	105 840,00 €
3.3	Remblais d'apport y/c compactage par couches	450,00 m³	225,00	50,00 %	225,00	50,00 %	35,00 €	20,00 %	7 875,00 €
3.4	Remblais issu des déblais y/c compactage par couches	165,00 m³	165,00	100,00 %	165,00	100,00 %	15,00 €	20,00 %	2 475,00 €
3.5	TERRASSEMENT VOIRIE ET LOT 1/2/3/4/5/6	1,00 ftt	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	23 880,00 €	20,00 %	23 880,00 €
4	VOIRIE								0,00 €
4.1	Réalisation d'essai à la plaque	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 800,00 €	20,00 %	0,00 €
4.2	Chaussée y compris stationnement en béton bitumineux								0,00 €
4.2.1	Réglages et compactage de fond de forme	4597,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,00 €	20,00 %	0,00 €
4.2.2	Fournitures et pose de géotextile classe 4	5597,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,50 €	20,00 %	0,00 €
4.2.3	GNT 20/40 ép=0,20cm	1219,40 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	27,00 €	20,00 %	0,00 €
4.2.4	GNT 0/31,5 ép=0,25	2107,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30,00 €	20,00 %	0,00 €
4.2.5	BBSG 0/10 noir ép=6 cm y/c couche d'imprégnation	5551,32 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	19,00 €	20,00 %	0,00 €
4.3	PPNC Grave + servitude pompier + voirie provisoire								0,00 €
4.3.1	Réglage et compactage du fond de forme	1855,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,00 €	20,00 %	0,00 €
4.3.2	Fourniture et pose de géotextile classe 4	1855,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,50 €	20,00 %	0,00 €
4.3.3	GNT 0/20 ép=20cm	370,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30,00 €	20,00 %	0,00 €
4.4	Trottoir en béton désactivé								0,00 €
4.4.1	Réglage et compactage du fond de forme	2532,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,00 €	20,00 %	0,00 €
4.4.2	Fourniture et pose de géotextile classe 4	2532,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,50 €	20,00 %	0,00 €
4.4.3	GNT 0/31,5 ép=20cm	507,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %	0,00 €
4.4.4	Revêtement béton désactivé ép=15	2532,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	55,00 €	20,00 %	0,00 €
4.5	Cheminement piéton en stabilité								0,00 €
4.5.1	Réglage et compactage du fond de forme	615,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,00 €	20,00 %	0,00 €
4.5.2	Fourniture et pose de géotextile classe 4	615,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,50 €	20,00 %	0,00 €
4.5.3	GNT 0/31,5 ép=20cm	123,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %	0,00 €
4.5.4	Revêtement voirie stabilisé ép=5cm	315,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	13,00 €	20,00 %	0,00 €

4.6	Ilot en béton balayé								0,00 €
4.6.1	Réglage et compactage du fond de forme	55,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,00 €	20,00 %	0,00 €
4.6.2	Fourniture et pose de géotextile classe 4	55,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,50 €	20,00 %	0,00 €
4.6.3	GNT 0/31,5 ép=20cm	11,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %	0,00 €
4.6.4	Revêtement béton balayé ép=15	55,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	48,00 €	20,00 %	0,00 €
4.7	Fournitures et pose de bordures								0,00 €
4.7.1	Fourniture et pose de bordures T2 basse	950,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	34,00 €	20,00 %	0,00 €
4.7.2	Fourniture et pose bordures T2	1170,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30,00 €	20,00 %	0,00 €
4.7.3	Fourniture et pose l1	35,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	29,00 €	20,00 %	0,00 €
4.7.4	Raccordement sur voirie existante	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3 000,00 €	20,00 %	0,00 €
4.7.5	Mise à niveau des émergences livrées par les lots Réseaux (regards, chambre, BAC...)	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 500,00 €	20,00 %	0,00 €
5	RESEAU DES EAUX PLUVIALES								35 100,00 €
5.1	Fourniture et pose de canalisation EP DN300mm PEHD	400,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	65,00 €	20,00 %	0,00 €
5.2	Fourniture et pose de canalisation EP DN400mm PEHD	552,00 ml	120,00	21,74 %	220,00	39,86 %	80,00 €	20,00 %	17 600,00 €
5.3	Fourniture et pose de canalisation EP DN600mm PEHD	36,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	100,00 €	20,00 %	0,00 €
5.4	Bassin de rétention volume utile 417 m3 type FRANCKISH	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	160 500,00 €	20,00 %	0,00 €
5.5	Fourniture et pose de regard EP 0.6x0.6	56,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	500,00 €	20,00 %	0,00 €
5.6	Fourniture et pose de regard EP DN800mm	29,00 u	10,00	34,48 %	15,00	51,72 %	800,00 €	20,00 %	12 000,00 €
5.7	Fourniture et pose de regard EP DN1000mm	12,00 u	0,00	0,00 %	5,00	41,67 %	1 100,00 €	20,00 %	5 500,00 €
5.8	Fourniture et pose de grille carrée 600x600 mm	20,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	550,00 €	20,00 %	0,00 €
5.9	Fourniture et mise en œuvre de regard avaloir (profil T2)	10,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	900,00 €	20,00 %	0,00 €
5.10	PV pour décantation dans regard DN1000	3,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	200,00 €	20,00 %	0,00 €

**option 1 séparateur
hydrocarbure (HORS
normes du cctp)**

5.11	Séparateur hydrocarbure en amont du Bassin de rétention N°2 Q = 70 l/s - 0,5 m/h dégradé 115 l/s - 0,82 m/h	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	18 000,00 €	20,00 %	0,00 €
5.12	POSE ET FOURNITURE SÉPARATEUR CLASSIQUE HORS PARTICULE INTERIEUR EN NID D'ABEILLE BHDCEP05504 PRÉTRAITEMENT HYDROCARBURES <i>Séparateur hydrocarbures > BHDCE (D1900)</i> Dessableur séparateur à hydrocarbures <i>en acier revêtu CLASSE 1 REJET - 5 MG/L</i>	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	27 619,37 €	20,00 %	0,00 €
5.13	Création de fossé de compensation 50 cm de profondeur	85,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	15,00 €	20,00 %	0,00 €
5.14	Essais et passage caméra	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3 000,00 €	20,00 %	0,00 €

6 RESEAU DES EAUX USEES 65 747,50 €

6.1	Fourniture et pose CR8 200	930,00 ml	170,00	18,28 %	511,50	55,00 %	65,00 €	20,00 %	33 247,50 €
6.2	Fourniture et pose de canalisation Ø 75 mm PEHD refoulement	360,00 ml	120,00	33,33 %	324,00	90,00 %	25,00 €	20,00 %	8 100,00 €
6.3	Fourniture et pose de regard EU 0.60x0.60m	0,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	600,00 €	20,00 %	0,00 €
6.4	Fourniture et pose regard EU DN800mm	16,00 u	5,00	31,25 %	8,00	50,00 %	800,00 €	20,00 %	6 400,00 €
6.5	Fourniture et pose de regard EU DN1000mm	6,00 u	2,00	33,33 %	6,00	100,00 %	1 100,00 €	20,00 %	6 600,00 €
6.6	Fourniture et pose de tabouret à passage direct	56,00 u	10,00	17,86 %	38,00	67,86 %	300,00 €	20,00 %	11 400,00 €
6.7	Mise en place poste provisoire Poste de relevage des Eaux Usées pour 374 EH y/c coffret de commande connexions - Qentrant = 9,35 m3/H - Qsortant = 12,32 m3/H - HMT = 8,59 M CE	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	28 000,00 €	20,00 %	0,00 €
6.8	Essaie et passage caméra	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4 200,00 €	20,00 %	0,00 €

7 RESEAU EAU POTABLE - INCENDIE - ARROSAGE 46 033,00 €

7.1	Fourniture et pose canalisation DN32mm - PEHD- AEP Branchement sous TPC bleu Ø 63	337,00 ml	50,00	14,84 %	202,20	60,00 %	15,00 €	20,00 %	3 033,00 €
7.2	Fourniture et pose canalisation DN PEHD 160 - Primaire	590,00 ml	120,00	20,34 %	354,00	60,00 %	80,00 €	20,00 %	28 320,00 €
7.3	Fourniture et pose canalisation DN50mm - PEHD- AEP Branchement lot Collectif	5,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %	0,00 €
7.4	Fourniture et pose canalisation DN100mm - PEHD- Incendie	22,00 ml	0,00	0,00 %	12,00	54,55 %	60,00 €	20,00 %	720,00 €
7.5	Pose et fourniture de piquage avec collier de prise en charge avec robinet petit bossage 32	56,00 u	10,00	17,86 %	38,00	67,86 %	250,00 €	20,00 %	9 500,00 €
7.6	Fournitures et pose de bouche à clé PAVA 10 kg	56,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	120,00 €	20,00 %	0,00 €
7.7	Fourniture et pose de fourreaux TPC 90	110,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	14,00 €	20,00 %	0,00 €
7.8	Fourniture et pose de regard de comptage CIRCULABLE	8,00 u	0,00	0,00 %	3,20	40,00 %	550,00 €	20,00 %	1 760,00 €
7.9	Fourniture et pose de niche compteur des murets technique	56,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	250,00 €	20,00 %	0,00 €
7.10	Fourniture et pose vanne 1/4 de tour + regarde de vannage	4,00 u	0,00	0,00 %	3,00	75,00 %	900,00 €	20,00 %	2 700,00 €
7.11	Fourniture et pose de poteau incendie	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2 850,00 €	20,00 %	0,00 €
7.12	Essais pression et stérilisation	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 800,00 €	20,00 %	0,00 €
7.13	Raccordement sur attente concessionnaire	3,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	400,00 €	20,00 %	0,00 €
8	TERRASSEMENT RESEAU D'ALIMENTATION ELECTRIQUE								0,00 €
	Fourniture et pose de gaine TPC rouge et TP y/c terrassements et grillage avertisseur								
8.1	1 Tpc 90mm + 1 tpc 40 mm - Réseau IRVE en attente	5090,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	24,00 €	20,00 %	0,00 €
8.2	1 tpc 90mm + 1 tpc 40mm - Réseau IRVE	1490,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	24,00 €	20,00 %	0,00 €
8.3	Fourniture et pose borne IRVE 7KVA - double	11,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3 800,00 €	20,00 %	0,00 €

8.4	Fourniture d'une armoire de protection IRVE	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	23 000,00 €	20,00 %	0,00 €
Chapitre basse tension									
8.5	Conception et réalisation de l'article R325-25	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	892,50 €	20,00 %	0,00 €
8.6	Terrassement tranchées réseau sec d'alimentation électrique et de télécommunication	1000,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	18,00 €	20,00 %	0,00 €
8.7	Fourniture et câble BTS 3 x 240 + 95 alu*	1935,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	32,00 €	20,00 %	0,00 €
8.8	Fourniture et câble BTS 3 x 150 + 70 alu*	605,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %	0,00 €
8.9	Fourniture et câble BTS 3 x 95 + 50 alu*	130,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	18,00 €	20,00 %	0,00 €
8.10	Fourniture et câble BTS 3 x 35 + 35 alu*	415,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10,50 €	20,00 %	0,00 €
8.11	Fourniture et pose coffret CIBE type 1 équipé C/C 60 A*	18,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	235,50 €	20,00 %	0,00 €
8.12	Fourniture et pose d'un sarco béton S20 avec coffret Type 2 équipé comptage Tarif bleu	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	490,00 €	20,00 %	0,00 €
8.13	Fourniture et pose d'une armoire Type 2 Tarif Jaune dalle béton	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	6 700,00 €	20,00 %	0,00 €
8.14	Fourniture et pose coffret ECP/2D	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	740,00 €	20,00 %	0,00 €
8.15	Fourniture et pose coffret REMBT*	42,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	840,00 €	20,00 %	0,00 €
8.16	Raccordement câble BTS 3 x 240 + 95 alu	51,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	70,00 €	20,00 %	0,00 €
8.17	Raccordement câble BTS 3 x 150 + 70 alu	24,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	63,00 €	20,00 %	0,00 €
8.18	Raccordement câble BTS 3 x 95 + 50 alu	4,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	52,50 €	20,00 %	0,00 €
8.19	Raccordement câble BTS 4 * 35 Alu	40,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	47,25 €	20,00 %	0,00 €
8.20	Raccordement câble BTS au poste HTA/BT toute section	7,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	125,00 €	20,00 %	0,00 €
8.21	Plan Géo-référencé des Ouvrage Construits (PGDC)	2,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	8 900,00 €	20,00 %	0,00 €

Chapitre GAZ

8.22	Fourniture et pose de PE Gaz DN63	225,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	22,00 €	20,00 %	0,00 €
8.23	Attestation de conformité visé par CONSUEL	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	900,00 €	20,00 %	0,00 €
8.24	Remblais de sable de protection et pose de filets avertisseurs	200,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30,00 €	20,00 %	0,00 €
8.25	Sarcophage béton	10,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	165,00 €	20,00 %	0,00 €
8.26	Remblais des tranchées réseau sec graves concassées 0.315 + FILET AVERTISSEUR	0,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %	0,00 €
Chambre de tirage y/c fermeture									
8.27	chambre de tirage de dimension mini 0,50 x 0,50 (future IRVE)	7,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	450,00 €	20,00 %	0,00 €
8.28	Chambre de tirage de dimension mini 1X1	0,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 €	20,00 %	0,00 €
8.29	Chambre de tirage de dimension mini 1X2	4,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 300,00 €	20,00 %	0,00 €
9	RESEAU DE TELECOMMUNICATION								0,00 €
9.1	Dépose de réseau aérien PM	0,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10,00 €	20,00 %	0,00 €
9.2	Fourniture et pose de 3xTP 42/45mm+3 PE 32mm (fibre) - Réseau Principal	910,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	15,00 €	20,00 %	0,00 €
9.3	Fourniture et pose de 2xTP 42/45mm+2 PE 32mm (fibre) - Réseau domaine publics	380,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	11,00 €	20,00 %	0,00 €
9.4	Fourniture et pose de 1xTP 42/45mm+1 PE 32mm (fibre) - Branchement	1042,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	8,00 €	20,00 %	0,00 €
9.5	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type LOC	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	350,00 €	20,00 %	0,00 €
9.6	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type L1T	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	450,00 €	20,00 %	0,00 €
9.7	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type L2T	6,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	550,00 €	20,00 %	0,00 €

9.8	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type L2C	4,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	700,00 €	20,00 %	0,00 €
9.9	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type L3C	4,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 000,00 €	20,00 %	0,00 €
9.10	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type L3T	7,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	900,00 €	20,00 %	0,00 €
9.11	Raccordement sur réseau télécom existant y/c chambre L3C	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4 000,00 €	20,00 %	0,00 €
9.12	Tirage des ficelles dans les chambres	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3 000,00 €	20,00 %	0,00 €

10	RESEAU D'ECLAIRAGE EXTERIEUR								0,00 €
-----------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

10.1	Fourniture et pose de gaines TPC 75 rouges pour réseau d'éclairage et grillage avertisseur	1060,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	8,00 €	20,00 %	0,00 €
10.2	Terrassement en tranchées pour réseau d'éclairage	170,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	11,00 €	20,00 %	0,00 €
10.3	Câblette de terre	1060,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2,50 €	20,00 %	0,00 €
10.4	Fourniture et pose de câble U1000 - R2V	1060,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	7,50 €	20,00 %	0,00 €
10.5	Fourniture et pose d'un coffret de commande d'éclairage	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	830,00 €	20,00 %	0,00 €
10.6	Fourniture et pose candelabre composé d'un mât h=6m cylindro-conique et lanterne I-TRON montée en top	27,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	997,50 €	20,00 %	0,00 €
10.7	Fourniture et pose candelabre composé d'un mât h=7m cylindro-conique et lanterne I-TRON montée en top	5,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	997,50 €	20,00 %	0,00 €
10.8	Fourniture et pose borne OLYMPIE	28,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	770,00 €	20,00 %	0,00 €
10.9	Fourniture et pose de massif	61,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	180,00 €	20,00 %	0,00 €
10.10	Remblai de sable de protection + filet d'avertisseur	110,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30,00 €	20,00 %	0,00 €

10.11	Attestation de conformité visé par CONSUEL	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	945,00 €	20,00 %	0,00 €
11	MACONNERIE - SERRURERIE - OUVRAGES CONNEXES								0,00 €
	MUR BAHUT								
11.1	Mur bahut pour clôture lot - 0,80m de hauteur visible	710,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	200,00 €	20,00 %	0,00 €
11.2	Mur bahut entrée lotissement - 1,80m de hauteur visible	10,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	285,00 €	20,00 %	0,00 €
11.3	MURET TECHNIQUE (MPB AVEC GRILLE DE PROTECTION)	60,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 750,00 €	20,00 %	0,00 €
	Création d'une aire de collecte des déchets type colonnes enterrées								
11.4	Colonnes enterrées pour collecte des déchets - 3 unités enterrées	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30 000,00 €	20,00 %	0,00 €
11.5	Colonnes enterrées pour collecte des déchets - 2unités enterrées	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	12 000,00 €	20,00 %	0,00 €
12	SIGNALISATIONS								0,00 €
12.1	Signalisation horizontale marquage linéaire	1030,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2,00 €	20,00 %	0,00 €
12.2	Signalisation horizontale bande STOP	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	100,00 €	20,00 %	0,00 €
12.3	LOGO	28,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	100,00 €	20,00 %	0,00 €
12.4	Traversée piétonne	4,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	150,00 €	20,00 %	0,00 €
12.5	Panneau gamme petite y/c fixation - STOP 30KM/H Borne de recharge, Parking PMR	22,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	150,00 €	20,00 %	0,00 €
12.6	Bande podotactile	32,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30,00 €	20,00 %	0,00 €
13	Cloture et serrurerie								0,00 €
13.1	fourniture et pose de boite aux letres double porte à encastrer	56,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	80,00 €	20,00 %	0,00 €
14	TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRE								35 310,00 €
14.1	Pose et fournitures de canalisation Ø200 mm en PVC CR8	65,00 ml	0,00	0,00 %	10,00	15,38 %	63,00 €	20,00 %	630,00 €
14.2	pose et fourniture regarde de visite 800	1,00 u	0,00	0,00 %	1,00	100,00 %	800,00 €	20,00 %	800,00 €
14.3	Fourniture et pose de tabouret à passage direct	1,00 u	0,00	0,00 %	1,00	100,00 %	380,00 €	20,00 %	380,00 €

14.4	raccordement maison existante parcelle AM n°46 la propriété de la SCI ORAN	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 000,00 €	20,00 %	0,00 €
14.5	vidange fosse septique + remplissage sable	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 500,00 €	20,00 %	0,00 €
14.6	démolition de mur existant y compris nettoyage et évacuation (87,5 m3 béton)	1,00 fft	0,00	0,00 %	1,00	100,00 %	3 500,00 €	20,00 %	3 500,00 €
14.7	fourniture et pose mur de clôture en aggro creux hauteur 2m 100,00 ml (enduit une face + arase béton)	1,00 fft	0,00	0,00 %	1,00	100,00 %	30 000,00 €	20,00 %	30 000,00 €

15	TRAVAUX EN OPTION								35 200,03 €
----	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

travaux permettant la végétation du bassin a ciel ouvert

15.1	Terre végétale en apport fond de bassin + espace vert	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	35 200,03 €	20,00 %	35 200,03 €
15.2	Aménagement Espace vert bassin et lotissement	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	44 767,97 €	20,00 %	0,00 €

Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.
Retenue de garantie de 5% due au 30/10/2026
En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement de 40€



Télécharger
Partager

Montant des travaux - Total net HT	2 356 224,00 €
Situation #1 - F202500258 (187 590,00 TTC)	156 325,00 €
Situation #2 - F202500268 (156 603,94 TTC)	130 503,28 €
Situation #3 - F202500277 (64 440,00 TTC)	53 700,00 €
Déjà facturé - Total net HT	340 528,28 €
Situation #4 - Total net HT	129 490,50 €
TVA 20,00 %	25 898,10 €
Situation #4 - Total TTC	155 388,60 €
Retenue de garantie (5,00%)	-7 769,43 €

NET À PAYER	147 619,17 €
--------------------	---------------------

Reste à facturer HT	1 886 205,22 €
Reste à facturer TTC	2 263 446,26 €

Notes

Pour être libératoire, le règlement de cette facture doit être effectué et adressé à : BPCE FACTOR Tél : 01 58 32 80 00
5, avenue de la Liberté - 94676 Charenton-le-Pont Cedex
RIB : 30007 00011 00010500791 36 - Domiciliation : NATIXIS Paris IBAN : FR76 3000 7000 1100 0105 0079 136
SWIFT CODE (BIC) : NATX FR PP XXX
N° ICS : FR57ZZZ483693
BPCE FACTOR a acquis notre créance par voie de subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage.
BPCE FACTOR devra être avisée de toute réclamation.