

Maître d'ouvrage : HECTARE Programme : Création d'un lotissement "Domaine du Soleil" - LOT 1 - CARCASSONNE Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4 Rue des Fleurs -BP 44 - 11 150 BRAM	
SITUATION DE TRAVAUX N°2 DU 16/12/2025	
Montant MARCHE € HT	452 271,60 €
Montant sous-traité € HT	0,00 €
Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 14/6/12/2025, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
SITUATION FINANCIERE	
N° Certificats antérieurs HT Date Montant	1 06/11/2025 6 582,00 €
TRAVAUX	
Travaux cumulés HT	
27 638,00 €	
Travaux supplémentaires HT	
Avenants HT	
Révision de prix HT	
ENSEMBLE HT	
27 638,00 €	
A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT	
0,00 €	
Situations précédentes HT	
6 582,00 €	
Remboursement avance HT	
0,00 €	
Totaux certificats antérieurs HT	
6 582,00 €	
Montant du présent certificat HT	
21 056,00 €	
MONTANT HT	
21 056,00 €	
TOTAL A CE JOUR HT	
27 638,00 €	
APPROVISIONNEMENTS	
MONTANT HT	
21 056,00 €	
Signature Maître d'Ouvrage	
CERTIFICAT DE PAIEMENT N°2 établi le 16/12/2025	
TOTAL HT	
21 056,00 €	
TVA 20 %	
4 211,20 €	
TOTAL TTC	
25 267,20 €	
Retenue de garantie TTC (5%)	
0,00 €	
Caution bancaire	
27 136,30 €	
MONTANT TOTAL ACOMPTE	
25 267,20 €	
Signature Maître d'Œuvre	
OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00063	
Paieement direct -AUDE TP en TTC	
25 267,20 €	



Travaux Publics et Privés – Terrassements –
VRD – Canalisations
4 Rue des Fleurs – BP 44
11150 BRAM
Tél : 04.68.76.59.38 – Fax : 04.68.76.53.89
www.audetp.fr – Courriel : accueil@aude-tp.fr

FACTURE N° F2512009

SITUATION N° 2

Création du lotissement "Domaine du Soleil" – CARCASSONNE

Selon Devis N° D251001 du 2 octobre 2025

Chantier N° : 250779

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennees

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

E-mail : comptabilite@hectare.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 16 décembre 2025

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
I	TR1: LOT 1: TERRASSEMENT VOIRIE						
	TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité, constat d'huissier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	50.00	0.50	3 000.00	1 500.00
2	Décapage Terre Végétale 0,20m	m3	264.00	100.0	264.00	7.00	1 848.00
3	Déblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	462.00	100.0	462.00	7.00	3 234.00
	Bassin de rétention (Volume utile Bassin N = 620 m3 - Bassin S = 360m3)	m3	320.00	100.0	320.00	7.00	2 240.00
	Sous-Total Déblais			100.0			5 474.00
4	Remblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	50.00	100.0	50.00	7.00	350.00
	Bassin de rétention	m3	60.00	100.0	60.00	7.00	420.00
	Sous-Total Remblais			18.22			770.00
	Sous-Total TERRASSEMENT GENERAUX			58.67			9 592.00
	Total TR1: LOT 1: TERRASSEMENT VOIRIE			8.64			9 592.00
I	TR2: LOT1: TERRASSEMENT VOIRIE						
	TERRASSEMENT GENERAUX						
2	Décapage Terre Végétale 0,20m	m3	171.00	100.0	171.00	7.00	1 197.00
3	Déblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	430.00	100.0	430.00	7.00	3 010.00
	Bassin de rétention (Volume utile Bassin N = 620 m3 - Bassin S = 360m3)	m3	640.00	100.0	640.00	7.00	4 480.00
	Sous-Total Déblais			100.0			7 490.00
4	Remblais						

Page 1 / 2

SUITE FACTURE N° F2512009

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	50.00	100.0	50.00	7.00	350.00
	Bassin de rétention	m3	20.00	100.0	20.00	7.00	140.00
5	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 30% Régalées sur site dans la limite de 15cm maximum sur les parcelles	m3	700.00	100.0	700.00	4.00	2 800.00
	Sous-Total Remblais			100.0			3 290.00
	Sous-Total TERRASSEMENT GENERAUX			100.0			11 977.00
	Total TR2: LOT1: TERRASSEMENT VOIRIE			20.00			11 977.00
I	TR3: LOT1: TERRASSEMENT VOIRIE						
	TERRASSEMENT GENERAUX						
2	Décapage Terre Végétale 0,20m	m3	190.00	100.0	190.00	7.00	1 330.00
3	Déblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	475.00	100.0	475.00	7.00	3 325.00
	Sous-Total Déblais			100.0			3 325.00
4	Remblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	20.00	100.0	20.00	7.00	140.00
5	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 30% Régalées sur site dans la limite de 15cm maximum sur les parcelles	m3	318.50	100.0	318.50	4.00	1 274.00
	Sous-Total Remblais			100.0			1 414.00
	Sous-Total TERRASSEMENT GENERAUX			100.0			6 069.00
	Total TR3: LOT1: TERRASSEMENT VOIRIE			9.02			6 069.00

Montant du Marché initial 452 271.60 €

Montant Total H.T. 27 638.00 €

- Situation n°1 -6 582.00 €

Montant Situation n° 2 21 056.00 €

Montant T.V.A. 20 % 4 211.20 €

Montant T.T.C. 25 267.20 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 16/02/2026

* Pour les professionnels (article L. 441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 89 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@aude-tp.fr
Siret 424 837 247 00018 - APE : 4211Z

Facture validée par nos services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00059