

**Travaux d'aménagement du PARC DALOU situé sur la commune de BEZIERS (34500) comprenant 13 lots.**

Travaux confiés à l'entreprise :

**EUROVIA LR**  
**13 Rue Henri Moissan**  
**34500 BEZIERS**  
**Tel : 04 67 76 65 42**  
**Email : florian.alonse@eurovia.com**  
  
**SIRET : 428 613 525 00081 - A.P.E. 4221Z**  
**Représentée par Forian ALONSE**

**Lot N° 1**  
**Intitulé du lot : TERRASSEMENT - VOIRIE**

Montant du marché :

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Montant Base HT</b> | <b>211 500,00 €</b> |
| <b>TVA 20 %</b>        | <b>42 300,00 €</b>  |
| <b>Montant TTC</b>     | <b>253 800,00 €</b> |

**CERTIFICAT DE PAIEMENT N°1**

**TOTAL TRAVAUX EXECUTES € HT**

**16 789,56 €**

**ACOMPTES HT DELIVRES**

| N°                                 | Date | Montant HT  |
|------------------------------------|------|-------------|
|                                    |      |             |
|                                    |      |             |
|                                    |      |             |
|                                    |      |             |
| Total acomptes HT délivrés :       |      | - €         |
| Montant du présent certificat HT : |      | 16 789,56 € |
| % avancement des travaux :         |      | 8%          |

**Bilan financier TTC**

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| L'entrepreneur aura reçu                    | 20 147,47 €      |
| Les dépenses travaux et avances s'élèvent à | 20 147,47 €      |
| Montant de la RTG 5%                        | Caution bancaire |

**LE MAITRE D'ŒUVRE CERTIFIE**

Vu le montant **HT** total des dépenses faites à ce jour s'élevant à : **16 789,56 €**  
Vu le montant total des dépenses du précédent décompte, s'élevant à la somme **HT** de : **- €**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Reste dû HT</b>            | <b>16 789,56 €</b>      |
| <b>TVA 20%</b>                | <b>3 357,91 €</b>       |
| <b>TTC</b>                    | <b>20 147,47 €</b>      |
| <b>Retenue de Garantie 5%</b> | <b>Caution Bancaire</b> |
| <b>Reste dû TTC</b>           | <b>20 147,47 €</b>      |

**Qu'il peut être payé à EUROVIA LR**  
**la somme € TTC de : 20 147,47 €**  
**vingt mille cent quarante-sept Euros quarante-sept Cents**

**VU ET APPROUVE:**

Béziers, le 31/10/2025  
Le Maître d'Œuvre soussigné,  
CABINET CETUR INGENIERIE

**CETUR INGENIERIE**  
Park Club - Bâtiment B  
166, rue Maurice Béjart  
34500 BEZIERS  
Tél: 04 99 41 40 02 - Fax 04 99 41 67 32

## BEZIERS NARBONNE TRAVAUX

Route de Lodève

34990 JUVIGNAC

France

T/+ : +33 4 67 75 36 80

E-Mail : beziers@eurovia.com

SIRET : 42861352500081



## Réf. à mentionner lors du règlement

Client n° 1410124987

Commande n° PARC DALOU

Facture n° F169A457.25.18003644

Page: 1 / 1

Facture n° F169A457.25.18003644

Date: 31-10-2025

Votre correspondant

E-Mail

## Commande n°

PARC DALOU

Situation n° 1 de 10-2025

N° chantier A457.CPS2534707

Nom de chantier BEZIERS - Parc DALOU - Hectare

## Réf. Client

HECTARE SAS

75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

France

N° TVA IC Client FR24351338660

| N° des prix                            | Désignation          | Unité | Quantité | Prix unitaire | Total     |
|----------------------------------------|----------------------|-------|----------|---------------|-----------|
| 000010                                 | BEZIERS - Parc dalou | U     | 1,000    |               | 16 789,56 |
|                                        | Montant cumulé       |       |          |               | 16 789,56 |
| MONTANT TOTAL HORS TAXES               |                      |       |          |               | 16 789,56 |
| T.V.A au taux de 20.00% - Encaissement |                      |       |          |               | 3 357,91  |
| MONTANT TOTAL T.T.C. en EUR            |                      |       |          |               | 20 147,47 |

VERIFIE - BON A PAYER  
Le Maître d'Oeuvre  
Cabinet CETUR-INGENIERIE  
Le 31/10/2025

~~CETUR INGENIERIE~~

Park Club - Bâtiment B  
166, rue Maurice Béjart  
34500 BEZIERS  
Tél. 04 99 41 40 02 - Fax 04 99 41 67 32

N° TVA FR51428613525

Date d'échéance 31-12-2025

Conditions d'escompte Aucun escompte pour paiement anticipé

Taux de pénalités de retard\* Taux Refi BCE + 10 points de pourcentage

\*Indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros

Référence bancaires IBAN FR7630004013280001147733604 SWIFT BNPAFRPPXXX

N° document interne 5801011709

SIRET Payeur 35133866000118

Siège Social

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

82 Rue Jean Baptiste Calvignac - ZA de la Biste CS70013 T/+ : 04 67 91 26 26

34670 BAILLARGUES CEDEX

SAS au capital de 654.795,50 € - RCS MONTPELLIER 428613525 - Code APE 4211Z



**Conditions générales de vente.** Les conditions générales de vente vous ont été communiquées lors de la remise de notre offre et forment un tout avec cette dernière. Nous les tenons à votre disposition sur simple demande. Elles sont également disponibles sur le site internet eurovia.fr/cgv.

Facture n° F169A457.25.18003644

Date : 31/10/2025

| N° des prix | Désignation                                                                                                   | Unité | Quantité | Prix unitaire | Total Hors Taxes |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|------------------|
|             | <b>BEZIERS - Parc dalou</b>                                                                                   |       |          |               |                  |
|             | <b><u>TRAVAUX PREPARATOIRES</u></b>                                                                           |       |          |               |                  |
| 52          | Dossier d'exécution (Plans exécutions, Planning, PPSPS, Dict, Paq, Soged , Fiches produits)                   | F     | 0,700    | 2 040,00      | 1 428,00         |
| 53          | Installation de chantier, signalisation provisoire, amenée et repli du matériel, propreté, constat d'huissier | F     | 0,700    | 4 950,00      | 3 465,00         |
|             | <b><u>Sous-total : TRAVAUX PREPARATOIRES</u></b>                                                              |       |          |               | <b>4 893,00</b>  |
|             | <b><u>TERRASSEMENTS EN DEBLAIS y/c évacuation en Décharge appropriée</u></b>                                  |       |          |               |                  |
| 411         | Décapage de terre végétale sur 20cm y compris réglage des terres sur les parcelles                            | M3    | 323,640  | 9,00          | 2 912,76         |
| 412         | Terrassement dans toutes natures de sols                                                                      | M3    | 724,500  | 12,40         | 8 983,80         |
|             | <b><u>Sous-total : TERRASSEMENTS EN DEBLAIS y/c évacuation en Décharge appropriée</u></b>                     |       |          |               | <b>11 896,56</b> |
|             | <b>Total : BEZIERS - Parc dalou</b>                                                                           |       |          |               | <b>16 789,56</b> |