

Maître d'ouvrage : HECTARE Programme : Création d'un lotissement "Domaine du Soleil" - LOT 1 - CARCASSONNE Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4 Rue des Fleurs -BP 44 - 11 150 BRAM													
SITUATION DE TRAVAUX N°3 DU 31/01/26	CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°3												
Montant MARCHE € HT 452 271,60 € Montant sous-traité € HT 0,00 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 31/01/2026, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :												
SITUATION FINANCIERE <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Certificats antérieurs HT</th> </tr> <tr> <th>N°</th> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>06/11/2025</td> <td>6 582,00 €</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>16/12/2025</td> <td>21 056,00 €</td> </tr> </tbody> </table> AVANCE FORFAITAIRE HT 0,00 € Totaux certificats antérieurs HT 27 638,00 € Montant du présent certificat HT 32 341,70 € TOTAL A CE JOUR HT 59 979,70 €	Certificats antérieurs HT			N°	Date	Montant	1	06/11/2025	6 582,00 €	2	16/12/2025	21 056,00 €	TRAVAUX Travaux cumulés HT 59 979,70 € Travaux supplémentaires HT Avenants HT Révision de prix HT ENSEMBLE HT 59 979,70 € A DEDUIRE Situations précédentes HT 27 638,00 € Remboursement avance HT 0,00 € MONTANT HT 32 341,70 € APPROVISIONNEMENTS MONTANT HT 32 341,70 €
Certificats antérieurs HT													
N°	Date	Montant											
1	06/11/2025	6 582,00 €											
2	16/12/2025	21 056,00 €											
AVANCEMENT Marché global 13,26%													
Signature Maître d'Ouvrage	CERTIFICAT DE PAIEMENT N°3 établi le 13/02/2026 TOTAL HT 32 341,70 € TVA 20 % 6 468,34 € TOTAL TTC 38 810,04 € Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 € Cautiun bancaire 27 136,30 € MONTANT TOTAL ACOMPTE 38 810,04 € Paiement direct -AUDE TP en TTC 38 810,04 €												
Signature Maître d'Œuvre OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069													

FACTURE N° F2601030

SITUATION N° 3

Création du lotissement "Domaine du Soleil" - CARCASSONNE

Selon Devis N° D251001 du 2 octobre 2025

Chantier N° : 250779

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitienes

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

E-mail : comptabilite@hectare.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 31 janvier 2026

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
I	TR1: LOT 1: TERRASSEMENT VOIRIE						
	TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité, constat d'huissier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	75.00	0.75	3 000.00	2 250.00
	Etude d'aptitude au traitement à la Chaux	F	1.00	100.0	1.00	1 800.00	1 800.00
2	Décapage Terre Végétale 0,20m	m3	264.00	100.0	264.00	7.00	1 848.00
3	Déblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	462.00	100.0	462.00	7.00	3 234.00
	Bassin de rétention (Volume utile Bassin N = 620 m3 - Bassin S = 360m3)	m3	320.00	100.0	320.00	7.00	2 240.00
	Sous-Total Déblais			100.0			5 474.00
4	Remblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	50.00	100.0	50.00	7.00	350.00
	Bassin de rétention	m3	60.00	100.0	60.00	7.00	420.00
	Sous-Total Remblais			18.22			770.00
	Sous-Total TERRASSEMENT GENERAUX			74.27			12 142.00
II	VOIRIE						
1.a	Constitution de la couche de fondation en traitement a la chaux (dosage 1,5%) selon étude d'aptitude au traitement à la chaux	m2	1 320.00	50.00	660.00	7.00	4 620.00
	Sous-Total VOIRIE			4.88			4 620.00
	Total TR1: LOT 1: TERRASSEMENT VOIRIE			15.10			16 762.00
I	TR1: LOT 2: RESEAUX EP / AEP / EU						
1	EAUX USEES						
	Ouverture et fermeture de tranchée pour						

SUITE FACTURE N° F2601030

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	1 réseau EU en terrain naturel de toute nature (attention présence de rocher, voir étude de sol) , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite						
	b) AE 200 PVC CR16 pour réseau gravitaire	ml	165.00	15.00	24.75	80.00	1 980.00
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	9.00	11.11	1.00	560.00	560.00
3	Fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	5.00	20.00	1.00	880.00	880.00
4	Raccordement sur réseau existant - Jusqu'au réseau EU existant y compris tranchée, F&P canalisation et remblaiement	F	2.00	100.0	2.00	500.00	1 000.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature (attention présence de rocher, voir étude de sol) , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite			18.70			4 420.00
	Sous-Total EAUX USEES			18.70			4 420.00
II	RESEAU PLUVIAL						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL						
	c) Conduite Ø 500	ml	54.00	15.00	8.10	110.00	891.00
	d) Conduite Ø 600	ml	8.00	15.00	1.20	140.00	168.00
2	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	9.00	11.11	1.00	620.00	620.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL			6.44			1 679.00
5	Confection de tête de buse						
	b) Busage entrée	U	1.00	100.0	1.00	650.00	650.00
	Sous-Total Confection de tête de buse			10.24			650.00
	Sous-Total RESEAU PLUVIAL			5.61			2 329.00
III	RESEAU EAU POTABLE						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC						

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	Pression PN16						
	c) PVC Ø 125 PN 16	ml	112.00	15.00	16.80	34.00	571.20
2	Création de branchement - Type paragel + PE25 dans gaine bleu + 1ml à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	9.00	11.11	1.00	730.00	730.00
3	Raccordement sur réseau existant - Tranchée, F&P canalisation 125, ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante à la charge de l'entreprise	U	2.00	100.0	2.00	1 850.00	3 700.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16			28.02			5 001.20
5	Fourniture et pose de vanne PN 16						
	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	3.00	33.33	1.00	575.00	575.00
	Sous-Total Fourniture et pose de vanne PN 16			26.74			575.00
	Sous-Total RESEAU EAU POTABLE			25.82			5 576.20
	Total TR1: LOT 2: RESEAUX EP / AEP / EU			13.43			12 325.20
	TR2: LOT1: TERRASSEMENT VOIRIE						
I	TERRASSEMENT GENERAUX						
2	Décapage Terre Végétale 0,20m	m3	171.00	100.0	171.00	7.00	1 197.00
3	Déblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	430.00	100.0	430.00	7.00	3 010.00
	Bassin de rétention (Volume utile Bassin N = 620 m3 - Bassin S = 360m3)	m3	640.00	100.0	640.00	7.00	4 480.00
	Sous-Total Déblais			100.0			7 490.00
4	Remblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	50.00	100.0	50.00	7.00	350.00
	Bassin de rétention	m3	20.00	100.0	20.00	7.00	140.00
5	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 30% Régalées sur site dans la limite de 15cm maximum sur les parcelles	m3	700.00	100.0	700.00	4.00	2 800.00
	Sous-Total Remblais			100.0			3 290.00
	Sous-Total TERRASSEMENT GENERAUX			100.0			11 977.00
II	VOIRIE						
1.a	Constitution de la couche de fondation en traitement a la chaux (dosage 1,5%)	m2	868.00	50.00	434.00	7.00	3 038.00
	Sous-Total VOIRIE			6.34			3 038.00
	Total TR2: LOT1: TERRASSEMENT VOIRIE			25.07			15 015.00

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
II	TR2: LOT2: RESEAUX EP / AEP / EU						
1	RESEAU PLUVIAL						
	Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL						
	d) Conduite Ø 600	ml	84.00	50.00	42.00	140.00	5 880.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL			19.70			5 880.00
	Sous-Total RESEAU PLUVIAL			12.46			5 880.00
	Total TR2: LOT2: RESEAUX EP / AEP / EU			7.71			5 880.00
I	TR3: LOT1: TERRASSEMENT VOIRIE						
2	TERRASSEMENT GENERAUX						
	Décapage Terre Végétale 0,20m	m3	190.00	100.0	190.00	7.00	1 330.00
3	Déblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	475.00	100.0	475.00	7.00	3 325.00
	Sous-Total Déblais			100.0			3 325.00
4	Remblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,70m	m3	20.00	100.0	20.00	7.00	140.00
5	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 30% Régaliées sur site dans la limite de 15cm maximum sur les parcelles	m3	318.50	100.0	318.50	4.00	1 274.00
	Sous-Total Remblais			100.0			1 414.00
	Sous-Total TERRASSEMENT GENERAUX			100.0			6 069.00
II	VOIRIE						
1.a	Constitution de la couche de fondation en traitement à la chaux (dosage 1,5%)	m3	905.00	50.00	452.50	7.00	3 167.50
	Sous-Total VOIRIE			5.17			3 167.50
	Total TR3: LOT1: TERRASSEMENT VOIRIE			13.73			9 236.50
I	TR3: LOT2: RESEAUX EP / AEP / EU						
1	EAUX USEES						
	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature (attention présence de rocher, voir étude de sol) , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite						

SUITE FACTURE N° F2601030

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
2 b) Æ 200 PVC CR16 pour réseau gravitaire Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	ml	63.00	15.00	9.45	80.00	756.00
	U	12.00	8.33	1.00	5.00	5.00
Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature (attention présence de rocher, voir étude de sol) , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite			8.96			761.00
Sous-Total EAUX USEES			8.96			761.00
Total TR3: LOT2: RESEAUX EP / AEP / EU			1.66			761.00

Montant du Marché initial	452 271.60 €
Montant Total H.T.	59 979.70 €
- Situation n°1	-6 582.00 €
- Situation n°2	-21 056.00 €
Montant Situation n° 3	32 341.70 €
Montant T.V.A. 20 %	6 468.34 €
Montant T.T.C.	38 810.04 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 31/03/2026

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 89 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@aude-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z

*Facture validée par nos
services*

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069

