

## 22\_781 - ENTRE-VIGNES - LE CLOS DU PARC

|                         |                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MAITRE D'OUVRAGE</b> | <b>HECTARE</b><br>75,Z.I. Les Portes Domitiennees<br>34741 Vendargues                             |
| <b>ENTREPRISE</b>       | <b>AZTP</b><br>22B,avenue de l'Abrivado Bat A, Résidence le Mas de la Sorres<br>34070 MONTPELLIER |

### LOT n°1 – TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX EU – AEP

Situation n°4 au 27 avril 2026

#### TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS

| TRAVAUX                        | Engagement | Cumul Actuel        | TVA 20 %  | Cumul Ant.      | Trav. du mois |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------|
| Marché lot 1 € HT              | 158 134,50 | 140 369,50          | 28 073,90 | 86 018,00       | 54 351,50     |
|                                |            |                     | -         |                 | -             |
| TOTAL € HT                     | 158 134,50 | 140 369,50          |           |                 |               |
| TOTAL € TTC                    | 189 761,40 | 168 443,40          |           |                 |               |
| Avancement Travaux en %        |            | 88,77%              |           |                 |               |
| Révisions des prix             |            |                     |           |                 |               |
| TOTAL TRAVAUX HT               |            | 140 369,50          |           | 86 018,00       | 54 351,50     |
| TVA 20 %                       |            | 28 073,90           |           | 17 203,60       | 10 870,30     |
| TOTAL TRAVAUX TTC              |            | 168 443,40          |           | 103 221,60      | 65 221,80     |
| RETENUES TTC                   |            | Cumul Actuel        |           | Cum. Antérieur  | Trav. du mois |
| Pénalités de retard            |            |                     |           |                 | -             |
| TOTAL DES RETENUES TTC         |            | -                   |           | -               | -             |
| DIVERS                         |            | Cumul Actuel        |           | Cumul Antérieur | Trav. du mois |
| Retenues de Garantie TTC de 5% | 5,00%      | 8 422,17            |           | 5 161,08        | 3 261,09      |
| Garantie Bancaire TTC          |            |                     |           | -               | 0,00          |
| Travaux inter entreprises      | 0%         |                     |           | -               | 0,00          |
| TOTAL SITUATION TTC            |            | 160 021,23          |           | 98 060,52       | 61 960,71     |
|                                |            |                     |           |                 |               |
| TOTAL SITUATION A PAYER        |            |                     |           |                 | 61 960,71     |
| NET A PAYER A L'ENTREPRISE     |            | Bénéficiaire : AZTP |           |                 | 61 960,71     |
| NET A PAYER AU SOUS TRAITANT   |            | Bénéficiaire :      |           |                 |               |
| NET A PAYER AU SOUS TRAITANT   |            | Bénéficiaire :      |           |                 | -             |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ENTREPRISE<br>Situation établie le<br>27/04/2026 | MAITRE D'ŒUVRE<br>Situation vérifiée le<br>27/04/2026                                                                                                                                                                                         | MAITRE D'OUVRAGE<br>Bon pour Accord le |
|                                                  | <br>Pôle VRD – Jean-Rémi VIALA<br>205 avenue des Gardiens – 34160 CASTRIES<br>Tél. 04 67 87 31 93 – Mobile 06 08 32 32 41<br>Email : vrd-castries@bbass.fr | Bon pour accord Jérôme<br>29 AVR. 2026 |

SAS AZ TP

22B avenue de l'Abrivado Bat A  
Résidence le Mas de la Sorres  
34070 MONTPELLIER  
Siret : 809 730 815 000 28  
TVA Intracom : FR 208 097 308 15

FACTURE

|              |               |
|--------------|---------------|
| DATE :       | 27 avril 2026 |
| N° FACTURE : | 0237.26       |

Adresse

SAS HECTARE  
75 rue ZI Les Portes Domitiennes  
34740 VENDARGUES

| DÉSIGNATION                                                  | Unité | Qté marché | Prix unitaire | Montant      |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------|--------------|
| <b>SITUATION 04 - LE CLOS DU PARC - COMMUNE ENTRE VIGNES</b> |       |            |               |              |
| INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES            |       |            |               | 11 213,00    |
| TERRASSEMENTS GENERAUX                                       |       |            |               | 16 999,00    |
| VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION                             |       |            |               | 63 077,00    |
| RESEAU PLUVIAL                                               |       |            |               | 17 212,00    |
| RESEAU EAUX USEES                                            |       |            |               | 19 350,00    |
| RESEAU A.E.P - ARROSAGE                                      |       |            |               | 11 718,50    |
| MURS TECHNIQUES                                              |       |            |               | 0,00         |
| DOSSIER ADMINISTRATIF                                        |       |            |               | 800,00       |
| TOTAL                                                        |       |            |               | 140 369,50 € |
| DEDUCTION SITUATIONS 01+02+03                                |       |            |               | 86 018,00 €  |
| TOTAL HT                                                     |       |            |               | 54 351,50 €  |
| T.V.A. 20%                                                   |       |            |               | 10 870,30 €  |
| TOTAL TTC                                                    |       |            |               | 65 221,80 €  |

**Conditions de règlement :**  
IBAN : FR76 13506100 0085 1088 9169 184  
BIC : AGRIFRPP835  
Titulaire : AZ TP

Bon pour accord Jérôme  
27 AVR. 2026

**Lotissement-ENTRE-VIGNES : Lot 1 - Terrassements-Voirie-Réseaux humides**

| n°                                                             | Désignation                                                                                                                                                                                                           | Unité | Qté Marché | Qté réalisée | %       | Prix €      | Total €          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|---------|-------------|------------------|
| <b>1 INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES</b>     |                                                                                                                                                                                                                       |       |            |              |         |             |                  |
| 1.1                                                            | Installation et signalisation de chantier complète lot voirie (Fourniture local, protection, panneau de chantier...)                                                                                                  | F     | 1          | 1            | 100%    | 3 500,00    | 3 500,00         |
| 1.2                                                            | Constat d'huissier (Murs et constructions riverains)                                                                                                                                                                  | F     | 1          | 1            | 100%    | 1 000,00    | 1 000,00         |
| 1.3                                                            | Neroyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, élagage y/c évacuation                                                                                                                                           | F     | 1          | 1            | 100%    | 2 500,00    | 2 500,00         |
| 1.4                                                            | Abattage et dessouchage d'arbres                                                                                                                                                                                      |       |            |              |         |             |                  |
| 1.4.1                                                          | Diamètre > 0.60 m                                                                                                                                                                                                     | u     | 3          | 3            | 100%    | 900,00      | 2 700,00         |
| 1.5                                                            | Sciage revêtement existant                                                                                                                                                                                            | ml    | 6,00       | 6,00         | 100%    | 8,00        | 48,00            |
| 1.6                                                            | Démolition de revêtement y/c évacuation                                                                                                                                                                               |       |            |              |         |             |                  |
| 1.6.1                                                          | Enrobé                                                                                                                                                                                                                | m²    | 20,00      | 20,00        | 100%    | 15,00       | 300,00           |
| 1.7                                                            | Démolitions diverses y/c évacuation                                                                                                                                                                                   |       |            |              |         |             |                  |
| 1.7.1                                                          | Dalle béton                                                                                                                                                                                                           | m²    | 3,00       | 3,00         | 100%    | 30,00       | 90,00            |
| 1.7.2                                                          | Barrière acier y/c massifs                                                                                                                                                                                            | F     | 1          | 1            | 100%    | 25,00       | 25,00            |
| 1.7.3                                                          | Bordures P.T. Agglo                                                                                                                                                                                                   | ml    | 5,00       | 5,00         | 100%    | 30,00       | 150,00           |
| 1.7.4                                                          | Piquage fondations murs A. 684                                                                                                                                                                                        | ml    | 30,00      | 30,00        | 100%    | 30,00       | 900,00           |
| <b>TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES</b> |                                                                                                                                                                                                                       |       |            |              |         | <b>H.T.</b> | <b>11 213,00</b> |
| <b>2 TERRASSEMENTS GENERAUX</b>                                |                                                                                                                                                                                                                       |       |            |              |         |             |                  |
| 2.1                                                            | Déblais en terrain de toute nature hors évacuation                                                                                                                                                                    |       |            |              |         |             |                  |
| 2.1.1                                                          | Décaissement chaussée-Trottoirs-Stationnements                                                                                                                                                                        | m3    | 388,00     | 388,00       | 100,00% | 10,00       | 3 880,00         |
| 2.1.2                                                          | Décaissement piétonnier                                                                                                                                                                                               | m3    | 51,00      | 51,00        | 100,00% | 10,00       | 510,00           |
| 2.1.3                                                          | Décaissement piste pompier et zone de retournement                                                                                                                                                                    | m3    | 170,00     | 170,00       | 100,00% | 10,00       | 1 700,00         |
| 2.1.4                                                          | Purge de la piste existante dans l'emprise des lots sur 20 cm                                                                                                                                                         | m3    | 150,00     | 150,00       | 100,00% | 10,00       | 1 500,00         |
| 2.1.5                                                          | Réalisation de la fosse Longueur 115 ml - Largeur en gueule 1,00 m - largeur au fond 0.40 m - Profondeur 0.30 m                                                                                                       | m3    | 24,00      | 24,00        | 100,00% | 25,00       | 600,00           |
| 2.2                                                            | Remblais divers                                                                                                                                                                                                       |       |            |              |         |             | 0,00             |
| 2.2.1                                                          | Terres extraites du décaissement de la piste pompier et du fossé pour compenser la purge dans les lots                                                                                                                | m3    | 150,00     | 150,00       | 100,00% | 9,00        | 1 350,00         |
| 2.2.2                                                          | Terres extraites du site pour apaisements et compléments espaces verts                                                                                                                                                | m3    | 50,00      | 50,00        | 100,00% | 9,00        | 450,00           |
| 2.3                                                            | Evacuation des déblais                                                                                                                                                                                                |       |            |              |         |             | 0,00             |
| 2.3.1                                                          | Déblais de la purge dans les lots                                                                                                                                                                                     | m3    | 150,00     | 150,00       | 100,00% | 11,00       | 1 650,00         |
| 2.3.2                                                          | Déblais voirie divers                                                                                                                                                                                                 | m3    | 409,00     | 409,00       | 100,00% | 11,00       | 4 499,00         |
| 2.4                                                            | Préparation de l'assise                                                                                                                                                                                               | m²    | 860,00     | 860,00       | 100,00% | 1,00        | 860,00           |
| <b>TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX</b>                            |                                                                                                                                                                                                                       |       |            |              |         | <b>H.T.</b> | <b>16 999,00</b> |
| <b>3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION</b>                      |                                                                                                                                                                                                                       |       |            |              |         |             |                  |
| 3.1                                                            | GNT 0/31,5 pour couche de fondation                                                                                                                                                                                   |       |            |              |         |             |                  |
| 3.1.1                                                          | Chaussée-Trottoir-Stationnements ép. 0.30                                                                                                                                                                             | m3    | 250,00     | 250,00       | 100,00% | 45,50       | 11 375,00        |
| 3.1.2                                                          | Piétonnier ép. 0.30                                                                                                                                                                                                   | m3    | 38,00      | 38,00        | 100,00% | 45,50       | 1 729,00         |
| 3.1.3                                                          | Dalle OM ép. 0.20                                                                                                                                                                                                     | m3    | 1,00       | 1,00         | 100,00% | 45,50       | 45,50            |
| 3.1.4                                                          | Piste pompier et zone de retournement ép. 0.35                                                                                                                                                                        | m3    | 170,00     | 170,00       | 100,00% | 45,50       | 7 735,00         |
| 3.2                                                            | GNT 0/20 pour couche de base                                                                                                                                                                                          |       |            |              |         |             |                  |
| 3.2.1                                                          | Chaussée-Trottoir-Stationnements ép. 0.15                                                                                                                                                                             | m3    | 125,00     | 125,00       | 100,00% | 45,50       | 5 687,50         |
| 3.3                                                            | Béton Bitumineux noir pour couche de surface                                                                                                                                                                          |       |            |              |         |             |                  |
| 3.3.1                                                          | Chaussée-Trottoir - Stationnements-Zone de retournement 0/10 ép. 0.06                                                                                                                                                 | m²    | 790,00     | 790,00       | 100,00% | 24,00       | 18 960,00        |
| 3.4                                                            | Stabilisé ép. 0.07                                                                                                                                                                                                    | m²    | 120,00     | 120,00       | 100,00% | 17,00       | 2 040,00         |
| 3.5                                                            | Béton balayé dalle OM ép. 0.10                                                                                                                                                                                        | m²    | 3,00       | 3,00         | 100,00% | 80,00       | 240,00           |
| 3.6                                                            | Bordures                                                                                                                                                                                                              |       |            |              |         |             |                  |
| 3.6.1                                                          | P1 (A poser avec 0 ou 5 cm de vue)                                                                                                                                                                                    | ml    | 170,00     | 170,00       | 100,00% | 28,00       | 4 760,00         |
| 3.6.2                                                          | P3 (A poser avec 0 cm de vue)                                                                                                                                                                                         | ml    | 90,00      | 90,00        | 100,00% | 28,00       | 2 520,00         |
| 3.6.3                                                          | T2 (A poser avec 2 cm de vue)                                                                                                                                                                                         | ml    | 31,00      | 31,00        | 100,00% | 30,00       | 930,00           |
| 3.7                                                            | Signalisation verticale                                                                                                                                                                                               |       |            |              |         |             |                  |
| 3.7.1                                                          | Divers panneaux de signalisation                                                                                                                                                                                      | u     | 2          |              | 0,00%   | 250,00      | 0,00             |
| 3.8                                                            | Signalisation horizontale                                                                                                                                                                                             |       |            |              |         |             |                  |
| 3.8.1                                                          | Parking-bande de rive                                                                                                                                                                                                 | ml    | 30,00      |              | 0,00%   | 6,00        | 0,00             |
| 3.9                                                            | Resine                                                                                                                                                                                                                | m²    | 151,00     | 151,00       | 100,00% | 35,00       | 5 285,00         |
| 3.10                                                           | Geotextile                                                                                                                                                                                                            |       |            |              |         |             |                  |
| 3.10.1                                                         | Dalle OM + piétonnier                                                                                                                                                                                                 | m²    | 130,00     | 130,00       | 100,00% | 2,00        | 260,00           |
| 3.10.2                                                         | Piste pompier                                                                                                                                                                                                         | m²    | 430,00     | 430,00       | 100,00% | 2,00        | 860,00           |
| 3.11                                                           | Essais de plaque                                                                                                                                                                                                      | F     | 1          | 1            | 100,00% | 650,00      | 650,00           |
| <b>TOTAL VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION</b>                  |                                                                                                                                                                                                                       |       |            |              |         | <b>H.T.</b> | <b>63 077,00</b> |
| <b>4 RESEAU PLUVIAL</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                       |       |            |              |         |             |                  |
| 4.1                                                            | Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions |       |            |              |         |             |                  |
| 4.1.1                                                          | Cadre 50x30                                                                                                                                                                                                           | ml    | 21         | 21           | 100,00% | 417         | 8757             |
| 4.1.2                                                          | DN 300 BA 135                                                                                                                                                                                                         | ml    | 17,00      | 17,00        | 100,00% | 115,00      | 1 955,00         |
| 4.2                                                            | Regard y compris mise à la cote                                                                                                                                                                                       |       |            |              |         |             |                  |
| 4.2.1                                                          | Regard + grille plane 600x600                                                                                                                                                                                         | u     | 1          | 1            | 100,00% | 700,00      | 700,00           |
| 4.3                                                            | Regard de raccordement au caniveau grille sur la canalisation DN300                                                                                                                                                   | u     | 1          | 1            | 100,00% | 700,00      | 700,00           |
| 4.4                                                            | Caniveau grille largeur 400                                                                                                                                                                                           | ml    | 7,00       | 7,00         | 100,00% | 500,00      | 3 500,00         |
| 4.5                                                            | Ouvrage de tête                                                                                                                                                                                                       |       |            |              |         |             |                  |
| 4.5.1                                                          | Pour buse DN 300 arrivant dans le fossé+départ cadre 50x30                                                                                                                                                            | u     | 1          | 1            | 100,00% | 800,00      | 800,00           |
| 4.5.2                                                          | Pour sortie cadre 50x30                                                                                                                                                                                               | u     | 1          | 1            | 100,00% | 800,00      | 800,00           |
| <b>TOTAL RESEAU PLUVIAL</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                       |       |            |              |         | <b>H.T.</b> | <b>17 212,00</b> |

| 5 RESEAU EAUX USEES           |                                                                                                                                                                                                                        |    |       |       |         |          |            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|---------|----------|------------|
| 5.1                           | Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions  |    |       |       |         |          |            |
| 5.1.1                         | Ø 200 PVC CR16 (Réseau principal) - Profondeur 1.20 m maxi                                                                                                                                                             | ml | 78,00 | 78,00 | 100,00% | 120,00   | 9 360,00   |
| 5.1.2                         | Ø 150 PVC CR16 (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé                                                                                          | ml | 30,00 | 30,00 | 100,00% | 95,00    | 2 850,00   |
| 5.2                           | Regard de visite y compris mises à la côte                                                                                                                                                                             |    |       |       |         |          |            |
| 5.2.1                         | Ø 600                                                                                                                                                                                                                  | u  | 2     | 2     | 100,00% | 850,00   | 1 700,00   |
| 5.2.2                         | Ø 800                                                                                                                                                                                                                  | u  | 1     | 1     | 100,00% | 990,00   | 990,00     |
| 5.3                           | Branchement y/c boîte, tampon 40x40                                                                                                                                                                                    |    |       |       |         |          |            |
| 5.3.1                         | boîte Ø 315                                                                                                                                                                                                            | u  | 7     | 7     | 100,00% | 550,00   | 3 850,00   |
| 5.4                           | Raccordement sur réseau existant                                                                                                                                                                                       | u  | 1     | 1     | 100,00% | 600,00   | 600,00     |
| TOTAL RESEAU EAUX USEES       |                                                                                                                                                                                                                        |    |       |       |         | H.T.     | 19 350,00  |
| 6 RESEAU A.E.P - ARROSAGE     |                                                                                                                                                                                                                        |    |       |       |         |          |            |
| 6.1                           | Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation AEP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions |    |       |       |         |          |            |
| 6.1.1                         | Ø 60 Fonte                                                                                                                                                                                                             | ml | 52,00 | 52,00 | 100,00% | 52,00    | 2 704,00   |
| 6.1.2                         | Ø 55/63 PEHD PN 16 y/c fourreaux                                                                                                                                                                                       | ml | 46,00 | 46,00 | 100,00% | 32,00    | 1 472,00   |
| 6.1.3                         | Ø 16/25 PE y/c fourreaux pour branchement AEP                                                                                                                                                                          | ml | 35,00 | 35,00 | 100,00% | 12,50    | 437,50     |
| 6.2                           | Pièces spéciales y/c buse béton (A titre indicatif)                                                                                                                                                                    |    |       |       |         |          |            |
| 6.2.1                         | T 60/60                                                                                                                                                                                                                | u  | 10    | 10    | 100,00% | 120,00   | 1 200,00   |
| 6.2.2                         | Plaque pleine 60                                                                                                                                                                                                       | u  | 1     | 1     | 100,00% | 145,00   | 145,00     |
| 6.2.3                         | Vanne Ø 60 sous bac                                                                                                                                                                                                    | u  | 1     | 1     | 100,00% | 450,00   | 450,00     |
| 6.3                           | Branchement - hors terrassement p.e., p.e et abricompteur compris mise à la boucle à clé Ø 25 ou 32 (7 lots +1 arrosage)                                                                                               | u  | 8     | 8     | 100,00% | 420,00   | 3 360,00   |
| 6.4                           | Abri compteur                                                                                                                                                                                                          |    |       |       |         |          |            |
| 6.4.1                         | En sol pour compteur général                                                                                                                                                                                           | u  | 1     | 1     | 100,00% | 800,00   | 800,00     |
| 6.5                           | Mises à la côte                                                                                                                                                                                                        |    |       |       |         |          |            |
| 6.5.1                         | Bouche à clef                                                                                                                                                                                                          | u  | 9     | 9     | 100,00% | 50,00    | 450,00     |
| 6.6                           | Essais de potabilité et de pression                                                                                                                                                                                    | F  | 1     | 1     | 100,00% | 350,00   | 350,00     |
| 6.7                           | Regard Jumbo grand modèle                                                                                                                                                                                              | u  | 1     | 1     | 100,00% | 350,00   | 350,00     |
| TOTAL RESEAU A.E.P - ARROSAGE |                                                                                                                                                                                                                        |    |       |       |         | H.T.     | 11 718,50  |
| 7 MURS TECHNIQUES             |                                                                                                                                                                                                                        |    |       |       |         |          |            |
| 7.1                           | Mur technique type l'Occitant ou Bi-Roc 3 zones (MPB)                                                                                                                                                                  |    |       |       |         |          |            |
| 7.1.1                         | S22 / Cibe                                                                                                                                                                                                             | u  | 5     |       | 0,00%   | 1 135,00 | 0,00       |
| 7.1.2                         | RMBT 450/600                                                                                                                                                                                                           | u  | 2     |       | 0,00%   | 1 180,00 | 0,00       |
| 7.2                           | Grille de protection perforée pour habillage mur technique                                                                                                                                                             |    |       |       |         |          |            |
| 7.2.1                         | S22/Cibe                                                                                                                                                                                                               | u  | 5     |       | 0,00%   | 650,00   | 0,00       |
| 7.2.2                         | RMBT 450/600                                                                                                                                                                                                           | u  | 2     |       | 0,00%   | 1 100,00 | 0,00       |
| TOTAL MURS TECHNIQUES         |                                                                                                                                                                                                                        |    |       |       |         | H.T.     | 0,00       |
| 8 DOSSIER ADMINISTRATIF       |                                                                                                                                                                                                                        |    |       |       |         |          |            |
| 8.1                           | Etudes d'exécution                                                                                                                                                                                                     | F  | 1     | 1     | 100%    | 800,00   | 800,00     |
| 8.2                           | Elaboration du DOE                                                                                                                                                                                                     | F  | 1     |       | 0%      | 1 200,00 | 0,00       |
| 8.3                           | Recolement - Réalisé par un Géomètre expert                                                                                                                                                                            |    |       |       |         |          |            |
| 8.3.1                         | Recolement voirie                                                                                                                                                                                                      | F  | 1     |       | 0%      | 1 200,00 | 0,00       |
| 8.3.2                         | Réseaux EU - EP - AEP                                                                                                                                                                                                  | F  | 1     |       | 0%      | 1 200,00 | 0,00       |
| TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF   |                                                                                                                                                                                                                        |    |       |       |         | H.T.     | 800,00     |
| TOTAL                         |                                                                                                                                                                                                                        |    |       |       |         | H.T.     | 140 369,50 |
|                               |                                                                                                                                                                                                                        |    |       |       |         | T.V.A.   | 28 073,90  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                        |    |       |       |         | T.T.C.   | 168 443,40 |

Lot 1 - Terrassements-Voirie-Réseaux humides , Tranche unique : RECAPITULATIF GLOBAL

| n°                                                 | Désignation                                       | H.T. €     | T.V.A 20.0% € | T.T.C. €   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------------|------------|
| 1                                                  | INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES | 11 213,00  | 2 242,60      | 13 455,60  |
| 2                                                  | TERRASSEMENTS GENERAUX                            | 16 999,00  | 3 399,80      | 20 398,80  |
| 3                                                  | VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION                  | 63 077,00  | 12 615,40     | 75 692,40  |
| 4                                                  | RESEAU PLUVIAL                                    | 17 212,00  | 3 442,40      | 20 654,40  |
| 5                                                  | RESEAU EAUX USEES                                 | 19 350,00  | 3 870,00      | 23 220,00  |
| 6                                                  | RESEAU A.E.P - ARROSAGE                           | 11 718,50  | 2 343,70      | 14 062,20  |
| 7                                                  | MURS TECHNIQUES                                   | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 8                                                  | DOSSIER ADMINISTRATIF                             | 800,00     | 160,00        | 960,00     |
| TOTAL Lot 1 - Terrassements-Voirie-Réseaux humides |                                                   | 140 369,50 | 28 073,90     | 168 443,40 |

Lot 1 - Terrassements-Voirie-Réseaux humides : TOTAL GLOBAL

| Désignation                                  | H.T. €     | T.V.A 20.0% € | T.T.C. €   |
|----------------------------------------------|------------|---------------|------------|
| Lot 1 - Terrassements-Voirie-Réseaux humides | 140 369,50 | 28 073,90     | 168 443,40 |

SAS AZ TP  
22 Bis Rue de l'Industrie  
34070 MONTPELLIER  
Tel: 06 21 25 25 25  
SIRET 809 730 815 0010 / APE 431  
TVA INTRAC 20 809 730 815