

FOS SUR MER "Le Pré de Cypriane"

LOT N°1 :	TERRASSEMENT / VOIRIE
NOM TITULAIRE :	MTP13

C.P. Certificat de Paiement

MAITRE D'OUVRAGE

SAS HECTARE
75 Z.I. Les portes Domitienne
BP 30020
34 741 VENDARGUES CEDEX
Tél : 04 67 79 84 83
Email: comptabilite@hectare.fr

MAITRE D'ŒUVRE

BET CERRETTI
Agence PROVENCE
Chemin du Tonneau
13720 LA BOUILLADISE
Tél : 04 42 18 08 20
Email: fabrice.regoli@cerretti.fr

MARCHE TRAVAUX

Notifié le	20/06/2025
Montant initial du marché	2 356 224,00 €
Montant actuel du marché	2 356 224,00 €
Caution fournie H.T.	
Caution exigible H.T.	117 811,20 €
Différence	- 117 811,20 €

Avenant(s)		
n°	Désignation	montant H.T.
1	AVENANT 1	- €
2	-	- €
3	-	- €
4	-	- €
5	-	- €
6	-	- €
7	-	- €
8	-	- €
Montant total H.T. - Avenant(s)		- €

SITUATION N°10

Désignation	Cumul en cours	Cumul précédent	mois en cours
Travaux réalisés	1 170 051,85 €	1 048 696,35 €	121355,5
Rabais commercial			0
Pénalités			0
Retenues			0
Montant H.T.			121355,5
T.V.A. (20,0%)			24271,1
Montant T.T.C.			145626,6
Retenue de garantie (5%)			-6067,775
Avance forfaitaire			
		Montant H.T.	115 287,73 €
		T.V.A (20,0 %)	23 057,55 €
		Montant T.T.C.	138 345,27 €

Montant cumulés des paiements		
	H.T.	T.T.C.
SIT 1	148 508,75 €	178 210,50 €
SIT 2	123 978,12 €	148 773,74 €
SIT 3	51 015,00 €	61 218,00 €
SIT 4	129 490,50 €	155 388,60 €
SIT 5	75 335,00 €	90 402,00 €
SIT 6	112 377,00 €	134 852,40 €
SIT 7	121 000,50 €	145 200,60 €
SIT 8	156 684,37 €	188 021,24 €
SIT 9	113 280,70 €	135 936,84 €
SIT 10	121 355,50 €	145 626,60 €
SIT 11		
SIT 12		
SIT 13		
SIT 14		
SIT 15		
DGD		
Total	1 153 025,44 €	1 383 630,52 €

SOUS-TRAITANCE		
Ventilation des paiements:		A payer (T.T.C.)
Titulaire	MTP13	72 580,27 €
Sous-traitant 1	GIORGI	65 765,00 €
Sous-traitant 2		
Sous-traitant 3		
Totaux		138 345,27 €

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la SITUATION N°10

Le Maître d'Ouvrage:

HECTARE SAS

A: Vendargues
le:

Bon pour accord Jérôme

12 MAI 2026

Le Maître d'oeuvre:

BET CERRETTI

A: LA BOUILLADISE
le: 11/05/2026

B.E.T. CERRETTI
12 Chemin du Tonneau - 13720 La Bouilladise
Tél : 04 42 18 08 20 - www.cerretti.fr
Email : 192 906 242 00019 - April 71120

**Facture N° 3720009051**

Références à rappeler impérativement lors de votre paiement

Date de la facture

05.05.2026

Vos réf / Date de la commande

Q.0059771.E.63 / 24.07.2025

Correspondant

JESSICA BARFETY / jessica.temporin@giorgi.fr

Responsable d'affaire

M. DAVID PICHON / David.PICHON@giorgi.fr

Commande

1001988725

Version

Duplicata

Client

619213

Affaire

P.0102948.E.31

N° TVA Client

FR25903390557

N° TVA Entreprise

FR96349260653

SIREN Client

903390557

CIAVOLINO MICHAEL

APPARTEMENT 7 RESIDENCE LES ECOLOGIS B

ALLEE RENE CASSIN

FR-13500 MARTIGUES

France

LE PRE DE CYPRIANNE - FOS SUR MER

Poste	Désignation	% Avancé / Qté	Pu HT EUR	Pt HT EUR
10/10	SITUATION N°1	1 F	19.015,00	19.015,00
10/20	SITUATION N°2	1 F	43.950,00	43.950,00
10/30	SITUATION N°3	1 F	65.765,00	65.765,00
	Total MONTANT HT			128.730,00

Désignation	Pt HT EUR	TVA	Pt TTC EUR
Montant Total de la situation de travaux	128.730,00		
Situation(s) de travaux à déduire	-62.965,00		
Montant HT de la facture	65.765,00		
Taxe collectée à 0,0 %	65.765,00	0,00	65.765,00
MONTANT DE LA PRESENTE FACTURE	65.765,00	0,00	65.765,00

Conditions de paiement : Date de facture plus 45 jours , **soit le 19.06.2026****Autoliquidation**

Selon les lois et règlements en vigueur, en cas de retard de paiement, seront dues au créancier (i) des pénalités de retard exigibles de plein droit au taux BCE appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, (ii) une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, (iii) une indemnisation complémentaire pour frais de recouvrement engagés au-delà de l'indemnité forfaitaire

Pas d'escompte en cas de règlement anticipé

Les fournitures et prestations, objet de la présente facture, sont susceptibles de comprendre des lampes soumises aux dispositions du Décret 2005-829 du 20 juillet 2005. Nous vous informons qu'à compter du 15.11.2006, le coût correspondant à l'élimination des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques est de 15 centimes d'euros HT par lampe.

Coordonnées bancaires :

BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS)

(n°3000400605) Cte 00010065282 - Rib 60

FR76 3000 4006 0500 0100 6528 260 - BNPAFRPPMEE

GIORGI

177 Rue Jean Monnet - 84300 CAVAILLON

Mail : giorgi@giorgi.fr

SAS au Capital de 100 000 €

RCS Avignon B 349260653

TVA Intracom : FR96 349260653

Code APE 4321A

SIREN 349 260 653



MTP13
Allée René Cassin Bât. A
Les Ecologis

SITUATION 3

13500 MARTIGUES

Affaire suivie par : Gilles CHARBONNIER

Date d'émission		N° d'Affaire		AFFAIRE			Folio
05/05/2026		48.E.31		LE PRE DE CYPRIANNE - FOS SUR MER (13)			1/1
Réf.	Désignations			Unité	Quantité	PU € HT	Total € HT
	<u>Chapitre Basse Tension :</u>						
	Conception et réalisation de l'article R325-25			F	1	850,00 €	850,00 €
	Fourniture et pose câble BTS 3x240+95 Alu			ML	2310	30,00 €	69 300,00 €
	Fourniture et pose câble BTS 3x150+70 Alu			ML	600	21,00 €	12 600,00 €
	Fourniture et pose câble BTS 3x95+50 Alu			ML	125	16,00 €	2 000,00 €
	Fourniture et pose câble BTS 3x35+35 Alu			ML	355	10,00 €	3 550,00 €
	Fourniture et pose coffret CIBE Type 1 équipé C/C 60A			Unité	10	230,00 €	2 300,00 €
	Fourniture et pose d'un coffret S20 Type 2 équipé comptage Tarif bleu			Unité		480,00 €	
	Fourniture et pose coffret REMBT			Unité	41	835,00 €	34 235,00 €
	Fourniture et pose coffret ECP/2D			Unité	1	735,00 €	735,00 €
	Fourniture et pose coffret ECP/3D			Unité	1	935,00 €	935,00 €
	Raccordement câble BTS 3x240+95 Alu			Unité	20	60,00 €	1 200,00 €
	Raccordement câble BTS 3x150+70 Alu			Unité	15	55,00 €	825,00 €
	Raccordement câble BTS 3x95+50 Alu			Unité	4	50,00 €	200,00 €
	Raccordement câble BTS 4x35 Alu			Unité		45,00 €	
	Raccordement câble BTS au poste HTA/BT toute section			Unité		120,00 €	
	Plan Géo-référencé des Ouvrages Construits (PGOC)			F		12 840,00 €	
	<u>Chapitre Eclairage :</u>						
	Fourniture et pose câble U1000-R2V			ML		7,00 €	
	Fourniture et pose candélabre composé d'un mât h=6m cylindro-conique et lanterne TWEET montée en top (Hors Massif et arceau de protection)			Unité		995,00 €	
	Fourniture et pose candélabre composé d'un mât h=7m cylindro-conique et lanterne l-TWEET montée en top (Hors Massif et arceau de protection)			Unité		1 095,00 €	
	Fourniture et pose candélabre composé d'un mât h=8m cylindro-conique et lanterne l-TWEET montée en top (Hors Massif et arceau de protection)			Unité		1 295,00 €	
	Fourniture et pose borne TEO (Hors Massif et arceau de protection)			Unité		750,00 €	
	Fourniture et pose d'un coffret de commande d'éclairage			Unité		780,00 €	
	Attestation de conformité visée par CONSUEL			Unité		450,00 €	
	Déduction situation précédente			Unité	-1	62 965,00 €	-62 965,00 €
REGLEMENT VIREMENT Date de facture + 45 jours		MONTANT TOTAL € HT 65 765,00 €		TAUX TVA		MONTANT TOTAL € TVA AUTO-LIQUIDEE	
						MONTANT TOTAL € TTC 65 765,00 €	

Fait à Cavaillon le mardi 5 mai 2026

GIORG
S.A.S au capital de 100 000 €
177 Rue Jean Monnet - 84300 CAVAILLON
Tél. : 04 90 71 11 54
SIRET : 349 260 653 00028 - APE 4321 A



Siège social :
GIORG SAS
177, rue Jean MONNET
84300 CAVAILLON
SIRET 349 260 653 000 28

Une société de **VINCI** ENERGIES

**Hectare**

75 ZI les portes dormitiennes CS 30020
34500 Vendargues

Adresse du chantier

QUARTIER DES CROTTEES
13270 FOS SUR MER

MTP13

Allée René CASSIN Les Ecologis Bât A
13500
MARTIGUES
France
TVA N° FR25903390557
SIREN / SIRET : 90339055700010
Tél : 07 87 09 02 29
Email : mtp13.entreprise@gmail.com

Facture de situation #10

N° F202600351
Sur devis N° D202400192
En date du : 04/05/2026
Échéance au : 03/07/2026

LE PRÉ DE CYPRIANE 56 LOTS

N°	DÉSIGNATION	QTE PRÉVUE	SIT. #9 QTE	SIT. #9 %	SIT. #10 QTE	SIT. #10 %	PRIX U.	TVA	TOTAL HT
1	PRESTATION GENERALES								17 800,00 €
1.1	Installation chantier	1,00 ftt	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	10 000,00 €	20,00 %	10 000,00 €
1.2	Signalisation de chantier	1,00 ftt	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	3 000,00 €	20,00 %	3 000,00 €
1.3	Etude d'exécution	1,00 ftt	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	2 000,00 €	20,00 %	2 000,00 €
1.4	Dossier de recollement	1,00 ftt	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2 000,00 €	20,00 %	0,00 €
1.5	Assistance au contrôle et protection des réseaux existants	1,00 ftt	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	2 000,00 €	20,00 %	2 000,00 €
1.6	Constat d'huissier AVANT/APRES	1,00 ftt	0,50	50,00 %	0,50	50,00 %	1 600,00 €	20,00 %	800,00 €
2	TRAVAUX PREPARATOIRES								43 958,25 €
2.1	Débroussaillage et nettoyage	25025,00 m2	25025,00	100,00 %	25025,00	100,00 %	1,33 €	20,00 %	33 283,25 €
2.2	Débroussaillage et nettoyage	4675,00 m2	4675,00	100,00 %	4675,00	100,00 %	1,00 €	20,00 %	4 675,00 €
2.3	Arrachage et dessouchage d'arbres	15,00 ftt	15,00	100,00 %	15,00	100,00 %	300,00 €	20,00 %	4 500,00 €
2.4	Démolition de chaussées et de trottoirs	100,00 m2	100,00	100,00 %	100,00	100,00 %	10,00 €	20,00 %	1 000,00 €
2.5	Démolition de murs , bordures, clôtures, poteaux en béton, portail, etc. avec utilisation du brise roche 20M3	10,00 m3	10,00	100,00 %	10,00	100,00 %	50,00 €	20,00 %	500,00 €

3	TERRASSEMENTS									211 505,00 €
3.1	Décapage fond de forme - 20 du fini	1850,00 m³	1850,00	100,00 %	1850,00	100,00 %	28,00 €	20,00 %		51 800,00 €
3.2	Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation	4200,00 m³	4200,00	100,00 %	4200,00	100,00 %	28,00 €	20,00 %		117 600,00 €
3.3	Remblais d'apport y/c compactage par couches	450,00 m³	450,00	100,00 %	450,00	100,00 %	35,00 €	20,00 %		15 750,00 €
3.4	Remblais issus des déblais y/c compactage par couches	165,00 m³	165,00	100,00 %	165,00	100,00 %	15,00 €	20,00 %		2 475,00 €
3.5	TERRASSEMENT VOIRIE ET LOT 1/2/3/4/5/6	1,00 ftt	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	23 880,00 €	20,00 %		23 880,00 €
4	VOIRIE									0,00 €
4.1	Réalisation d'essai à la plaque	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 800,00 €	20,00 %		0,00 €
4.2	Chaussée y compris stationnement en béton bitumineux									0,00 €
4.2.1	Réglages et compactage de fond de forme	4597,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,00 €	20,00 %		0,00 €
4.2.2	Fournitures et pose de géotextile classe 4	5597,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,50 €	20,00 %		0,00 €
4.2.3	GNT 20/40 ép=0,20cm	1219,40 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	27,00 €	20,00 %		0,00 €
4.2.4	GNT 0/31,5 ép=0,25	2107,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30,00 €	20,00 %		0,00 €
4.2.5	BBSG 0/10 noir ép=6 cm y/c couche d'imprégnation	5551,32 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	19,00 €	20,00 %		0,00 €
4.3	PPNC Grave + servitude pompier + voirie provisoire									0,00 €
4.3.1	Réglage et compactage du fond de forme	1855,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,00 €	20,00 %		0,00 €
4.3.2	Fourniture et pose de géotextile classe 4	1855,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,50 €	20,00 %		0,00 €
4.3.3	GNT 0/20 ép=20cm	370,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30,00 €	20,00 %		0,00 €
4.4	Trottoir en béton désactivé									0,00 €
4.4.1	Réglage et compactage du fond de forme	2532,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,00 €	20,00 %		0,00 €
4.4.2	Fourniture et pose de géotextile classe 4	2532,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,50 €	20,00 %		0,00 €
4.4.3	GNT 0/31,5 ép=20cm	507,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %		0,00 €
4.4.4	Revêtement béton désactivé ép=15	2532,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	55,00 €	20,00 %		0,00 €

4.5	Cheminement piéton en stabilité								0,00 €
4.5.1	Réglage et compactage du fond de forme	615,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,00 €	20,00 %	0,00 €
4.5.2	Fourniture et pose de géotextile classe 4	615,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,50 €	20,00 %	0,00 €
4.5.3	GNT 0/31,5 ép=20cm	123,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %	0,00 €
4.5.4	Revêtement voirie stabilisé ép=5cm	315,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	13,00 €	20,00 %	0,00 €
4.6	lilot en béton balayé								0,00 €
4.6.1	Réglage et compactage du fond de forme	55,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,00 €	20,00 %	0,00 €
4.6.2	Fourniture et pose de géotextile classe 4	55,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,50 €	20,00 %	0,00 €
4.6.3	GNT 0/31,5 ép=20cm	11,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %	0,00 €
4.6.4	Revêtement béton balayé ép=15	55,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	48,00 €	20,00 %	0,00 €
4.7	Fournitures et pose de bordures								0,00 €
4.7.1	Fourniture et pose de bordures T2 basse	950,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	34,00 €	20,00 %	0,00 €
4.7.2	Fourniture et pose bordures T2	1170,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30,00 €	20,00 %	0,00 €
4.7.3	Fourniture et pose l1	35,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	29,00 €	20,00 %	0,00 €
4.7.4	Raccordement sur voirie existante	1,00 ftt	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3 000,00 €	20,00 %	0,00 €
4.7.5	Mise à niveau des émergences livrées par les lots Réseaux (regards, chambre, BAC...)	1,00 ftt	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 500,00 €	20,00 %	0,00 €

5	RESEAU DES EAUX PLUVIALES								346 599,37 €
5.1	Fourniture et pose de canalisation EP DN300mm PEHD	400,00 ml	400,00	100,00 %	400,00	100,00 %	65,00 €	20,00 %	26 000,00 €
5.2	Fourniture et pose de canalisation EP DN400mm PEHD	552,00 ml	552,00	100,00 %	552,00	100,00 %	80,00 €	20,00 %	44 160,00 €
5.3	Fourniture et pose de canalisation EP DN600mm PEHD	36,00 ml	36,00	100,00 %	36,00	100,00 %	100,00 €	20,00 %	3 600,00 €
5.4	Bassin de rétention volume utile 417 m3 type FRANCKISH	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	160 500,00 €	20,00 %	160 500,00 €
5.5	Fourniture et pose de regard EP 0.6x0.6	56,00 u	56,00	100,00 %	56,00	100,00 %	500,00 €	20,00 %	28 000,00 €

5.6	Fourniture et pose de regard EP DN800mm	29,00 u	29,00	100,00 %	29,00	100,00 %	800,00 €	20,00 %	23 200,00 €
5.7	Fourniture et pose de regard EP DN1000mm	12,00 u	12,00	100,00 %	12,00	100,00 %	1 100,00 €	20,00 %	13 200,00 €
5.8	Fourniture et pose de grille carrée 600x600 mm	20,00 u	0,40	2,00 %	0,40	2,00 %	550,00 €	20,00 %	220,00 €
5.9	Fourniture et mise en œuvre de regard avaloir (profil T2)	10,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	900,00 €	20,00 %	0,00 €
5.10	PV pour décantation dans regard DN1000	3,00 u	0,00	0,00 %	3,00	100,00 %	200,00 €	20,00 %	600,00 €
option 1 séparateur hydrocarbure (HORS normes du cctp)									
5.11	Séparateur hydrocarbure en amont du Bassin de rétention N°2 Q = 70 l/s - 0,5 m/h dégradé 115 l/s - 0,82 m/h	1,00 ftt	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	18 000,00 €	20,00 %	18 000,00 €
5.12	POSE ET FOURNITURE SÉPARATEUR CLASSIQUE HORS PARTICULE INTERIEUR EN NID D'ABEILLE BHDCEP05504 PRÉTRAITEMENT HYDROCARBURES <i>Séparateur hydrocarbures > BHDCE (D1900)</i> Dessableur séparateur à hydrocarbures en acier revêtu CLASSE 1 REJET - 5 MG/L	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	27 619,37 €	20,00 %	27 619,37 €
5.13	Création de fossé de compensation 50 cm de profondeur	85,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	15,00 €	20,00 %	0,00 €
5.14	Essais et passage caméra	1,00 ftt	0,50	50,00 %	0,50	50,00 %	3 000,00 €	20,00 %	1 500,00 €
6	RESEAU DES EAUX USEES								134 350,00 €
6.1	Fourniture et pose CR8 200	930,00 ml	930,00	100,00 %	930,00	100,00 %	65,00 €	20,00 %	60 450,00 €
6.2	Fourniture et pose de canalisation Ø 75 mm PEHD refoulement	360,00 ml	360,00	100,00 %	360,00	100,00 %	25,00 €	20,00 %	9 000,00 €
6.3	Fourniture et pose de regard EU 0.60x0.60m	0,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	600,00 €	20,00 %	0,00 €
6.4	Fourniture et pose regard EU DN800mm	16,00 u	16,00	100,00 %	16,00	100,00 %	800,00 €	20,00 %	12 800,00 €

6.5	Fourniture et pose de regard EU DN1000mm	6,00 u	6,00	100,00 %	6,00	100,00 %	1 100,00 €	20,00 %	6 600,00 €
6.6	Fourniture et pose de tabouret à passage direct	56,00 u	56,00	100,00 %	56,00	100,00 %	300,00 €	20,00 %	16 800,00 €
6.7	Mise en place poste provisoire Poste de relevage des Eaux Usées pour 374 EH y/c coffret de commande connexions - Qentrant = 9,35 m3/H - Qsortant = 12,32 m3/H - HMT = 8,59 M CE	1,00 ftt	0,95	95,00 %	0,95	95,00 %	28 000,00 €	20,00 %	26 600,00 €
6.8	Essaie et passage caméra	1,00 ftt	0,50	50,00 %	0,50	50,00 %	4 200,00 €	20,00 %	2 100,00 €
7	RESEAU EAU POTABLE - INCENDIE - ARROSAGE								84 760,00 €
7.1	Fourniture et pose canalisation DN32mm - PEHD- AEP Branchement sous TPC bleu Ø 63	337,00 ml	337,00	100,00 %	337,00	100,00 %	15,00 €	20,00 %	5 055,00 €
7.2	Fourniture et pose canalisation DN PEHD 160 - Primaire	590,00 ml	590,00	100,00 %	590,00	100,00 %	80,00 €	20,00 %	47 200,00 €
7.3	Fourniture et pose canalisation DN50mm - PEHD- AEP Branchement lot Collectif	5,00 ml	5,00	100,00 %	5,00	100,00 %	25,00 €	20,00 %	125,00 €
7.4	Fourniture et pose canalisation DN100mm - PEHD- Incendie	22,00 ml	22,00	100,00 %	22,00	100,00 %	60,00 €	20,00 %	1 320,00 €
7.5	Pose et fourniture de piquage avec collier de prise en charge avec robinet petit bossage 32	56,00 u	56,00	100,00 %	56,00	100,00 %	250,00 €	20,00 %	14 000,00 €
7.6	Fournitures et pose de bouche à clé PAVA 10 kg	56,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	120,00 €	20,00 %	0,00 €
7.7	Fourniture et pose de fourreaux TPC 90	110,00 ml	110,00	100,00 %	110,00	100,00 %	14,00 €	20,00 %	1 540,00 €
7.8	Fourniture et pose de regard de comptage CIRCULABLE	8,00 u	3,20	40,00 %	8,00	100,00 %	550,00 €	20,00 %	4 400,00 €
7.9	Fourniture et pose de niche compteur des murets technique	56,00 u	0,00	0,00 %	30,80	55,00 %	250,00 €	20,00 %	7 700,00 €
7.10	Fourniture et pose vanne 1/4 de tour + regarde de vannage	4,00 u	3,80	95,00 %	3,80	95,00 %	900,00 €	20,00 %	3 420,00 €

7.11	Fourniture et pose de poteau incendie	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2 850,00 €	20,00 %	0,00 €
7.12	Essais pression et stérilisation	1,00 ftt	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 800,00 €	20,00 %	0,00 €
7.13	Raccordement sur attente concessionnaire	3,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	400,00 €	20,00 %	0,00 €

8	TERRASSEMENT RESEAU D'ALIMENTATION ELECTRIQUE								163 237,50 €
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

	Fourniture et pose de gaine TPC rouge et TP y/c terrassements et grillage avertisseur								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8.1	1 Tpc 90mm + 1 tpc 40 mm - Réseau IRVE en attente	5090,00 ml	509,00	10,00 %	1432,50	28,14 %	24,00 €	20,00 %	34 380,00 €
8.2	1 tpc 90mm + 1 tpc 40mm - Réseau IRVE	1490,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	24,00 €	20,00 %	0,00 €
8.3	Fourniture et poseborne IRVE 7KVA - double	11,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3 800,00 €	20,00 %	0,00 €
8.4	Fourniture d'une armoire de protection IRVE	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	23 000,00 €	20,00 %	0,00 €

	Chapitre basse tension								
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

8.5	Conception et réalisation de l'article R325-25	2,00 u	2,00	100,00 %	2,00	100,00 %	892,50 €	20,00 %	1 785,00 €
8.6	Terrassement tranchées réseau sec d'alimentation électrique et de télécommunication	1000,00 m³	1000,00	100,00 %	1000,00	100,00 %	18,00 €	20,00 %	18 000,00 €
8.7	Fourniture et câble BTS 3 x 240 + 95 alu*	1935,00 ml	1245,00	64,34 %	1935,00	100,00 %	32,00 €	20,00 %	61 920,00 €
8.8	Fourniture et câble BTS 3 x 150 + 70 alu*	605,00 ml	250,00	41,32 %	605,00	100,00 %	25,00 €	20,00 %	15 125,00 €
8.9	Fourniture et câble BTS 3 x 95 + 50 alu*	130,00 ml	0,00	0,00 %	130,00	100,00 %	18,00 €	20,00 %	2 340,00 €
8.10	Fourniture et câble BTS 3 x 35 + 35 alu*	415,00 ml	135,00	32,53 %	415,00	100,00 %	10,50 €	20,00 %	4 357,50 €
8.11	Fourniture et pose coffret CIBE type 1 équipé C/C 60 A*	18,00 u	10,00	55,56 %	10,00	55,56 %	235,50 €	20,00 %	2 355,00 €
8.12	Fourniture et pose d'un sarco béton S20 avec coffret Type 2 équipé comptage Tarif bleu	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	490,00 €	20,00 %	0,00 €
8.13	Fourniture et pose d'une armoire Type 2 Tarif Jaune dalle béton	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	6 700,00 €	20,00 %	0,00 €

8.14	Fourniture et pose coffret ECP/2D	1,00 u	0,00	0,00 %	1,00	100,00 %	740,00 €	20,00 %	740,00 €
8.15	Fourniture et pose coffret REMBT*	42,00 u	19,00	45,24 %	42,00	100,00 %	840,00 €	20,00 %	35 280,00 €
8.16	Raccordement câble BTS 3 x 240 + 95 alu	51,00 u	0,00	0,00 %	20,00	39,22 %	70,00 €	20,00 %	1 400,00 €
8.17	Raccordement câble BTS 3 x 150 + 70 alu	24,00 u	0,00	0,00 %	15,00	62,50 %	63,00 €	20,00 %	945,00 €
8.18	Raccordement câble BTS 3 x 95 + 50 alu	4,00 u	0,00	0,00 %	4,00	100,00 %	52,50 €	20,00 %	210,00 €
8.19	Raccordement câble BTS 4 * 35 Alu	40,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	47,25 €	20,00 %	0,00 €
8.20	Raccordement câble BTS au poste HTA/BT toute section	7,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	125,00 €	20,00 %	0,00 €
8.21	Plan Géo-référencé des Ouvrage Construits (PGDC)	2,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	8 900,00 €	20,00 %	0,00 €
Chapitre GAZ									
8.22	Fourniture et pose de PE Gaz DN63	225,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	22,00 €	20,00 %	0,00 €
8.23	Attestation de conformité visé par CONSUEL	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	900,00 €	20,00 %	0,00 €
8.24	Remblais de sable de protection et pose de filets avertisseurs	200,00 m³	100,00	50,00 %	100,00	50,00 %	30,00 €	20,00 %	3 000,00 €
8.25	Sarcophage béton	10,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	165,00 €	20,00 %	0,00 €
8.26	Remblais des tranchées réseau sec graves concassées 0.315 + FILET AVERTISSEUR	0,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %	0,00 €
Chambre de tirage y/c fermeture									
8.27	chambre de tirage de dimension mini 0,50 x 0,50 (future IRVE)	7,00 u	0,00	0,00 %	6,00	85,71 %	450,00 €	20,00 %	2 700,00 €
8.28	Chambre de tirage de dimension mini 1X1	0,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 €	20,00 %	0,00 €
8.29	Chambre de tirage de dimension mini 1X2	4,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 300,00 €	20,00 %	0,00 €
9	RESEAU DE TELECOMMUNICATION								31 487,70 €
9.1	Dépose de réseau aérien PM	0,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10,00 €	20,00 %	0,00 €

9.2	Fourniture et pose de 3xTP 42/45mm+3 PE 32mm (fibre) - Réseau Principal	910,00 ml	637,00	70,00 %	773,50	85,00 %	15,00 €	20,00 %	11 602,50 €
9.3	Fourniture et pose de 2xTP 42/45mm+2 PE 32mm (fibre) - Réseau domaine publics	380,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	11,00 €	20,00 %	0,00 €
9.4	Fourniture et pose de 1xTP 42/45mm+1 PE 32mm (fibre) - Branchement	1042,00 ml	729,40	70,00 %	729,40	70,00 %	8,00 €	20,00 %	5 835,20 €
9.5	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type LOC	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	350,00 €	20,00 %	0,00 €
9.6	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type L1T	1,00 u	0,00	0,00 %	1,00	100,00 %	450,00 €	20,00 %	450,00 €
9.7	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type L2T	6,00 u	0,00	0,00 %	6,00	100,00 %	550,00 €	20,00 %	3 300,00 €
9.8	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type L2C	4,00 u	4,00	100,00 %	4,00	100,00 %	700,00 €	20,00 %	2 800,00 €
9.9	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type L3C	4,00 u	3,00	75,00 %	3,00	75,00 %	1 000,00 €	20,00 %	3 000,00 €
9.10	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type L3T	7,00 u	0,00	0,00 %	5,00	71,43 %	900,00 €	20,00 %	4 500,00 €
9.11	Raccordement sur réseau télécom existant y/c chambre L3C	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4 000,00 €	20,00 %	0,00 €
9.12	Tirage des ficelles dans les chambres	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3 000,00 €	20,00 %	0,00 €
10	RESEAU D'ECLAIRAGE EXTERIEUR								3 804,00 €

10.1	Fourniture et pose de gaines TPC 75 rouges pour réseau d'éclairage et grillage avertisseur	1060,00 ml	0,00	0,00 %	106,00	10,00 %	8,00 €	20,00 %	848,00 €
10.2	Terrassement en tranchées pour réseau d'éclairage	170,00 m³	0,00	0,00 %	51,00	30,00 %	11,00 €	20,00 %	561,00 €
10.3	Câblette de terre	1060,00 ml	0,00	0,00 %	106,00	10,00 %	2,50 €	20,00 %	265,00 €
10.4	Fourniture et pose de câble U1000 - R2V	1060,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	7,50 €	20,00 %	0,00 €
10.5	Fourniture et pose d'un coffret de commande d'éclairage	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	830,00 €	20,00 %	0,00 €
10.6	Fourniture et pose candelabre composé d'un mât h=6m cylindro-conique et lanterne I-TRON montée en top	27,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	997,50 €	20,00 %	0,00 €
10.7	Fourniture et pose candelabre composé d'un mât h=7m cylindro-conique et lanterne I-TRON montée en top	5,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	997,50 €	20,00 %	0,00 €
10.8	Fourniture et pose borne OLYMPIE	28,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	770,00 €	20,00 %	0,00 €
10.9	Fourniture et pose de massif	61,00 u	0,00	0,00 %	10,00	16,39 %	180,00 €	20,00 %	1 800,00 €
10.10	Remblai de sable de protection + filet d'avertisseur	110,00 m³	0,00	0,00 %	11,00	10,00 %	30,00 €	20,00 %	330,00 €
10.11	Attestation de conformité visé par CONSUEL	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	945,00 €	20,00 %	0,00 €
11	MACONNERIE - SERRURERIE - OUVRAGES CONNEXES								62 040,00 €
	MUR BAHUT								
11.1	Mur bahut pour clôture lot - 0,80m de hauteur visible	710,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	200,00 €	20,00 %	0,00 €
11.2	Mur bahut entrée lotissement - 1,80m de hauteur visible	10,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	285,00 €	20,00 %	0,00 €
11.3	MURET TECHNIQUE (MPB AVEC GRILLE DE PROTECTION) Création d'une aire de collecte des déchets type colonnes enterrées	60,00 u	16,08	26,80 %	16,08	26,80 %	1 750,00 €	20,00 %	28 140,00 €

11.4	Colonnes enterrées pour collecte des déchets - 3 unités enterrées	1,00 ftt	0,00	0,00 %	0,30	30,00 %	30 000,00 €	20,00 %	9 000,00 €
11.5	Colonnes enterrées pour collecte des déchets - 2 unités enterrées	1,00 ftt	0,00	0,00 %	0,30	30,00 %	12 000,00 €	20,00 %	3 600,00 €
12	SIGNALISATIONS								0,00 €
12.1	Signalisation horizontale marquage linéaire	1030,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2,00 €	20,00 %	0,00 €
12.2	Signalisation horizontale bande STOP	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	100,00 €	20,00 %	0,00 €
12.3	LOGO	28,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	100,00 €	20,00 %	0,00 €
12.4	Traversée piétonne	4,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	150,00 €	20,00 %	0,00 €
12.5	Panneau gamme petite y/c fixation - STOP 30KM/H Borne de recharge, Parking PMR	22,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	150,00 €	20,00 %	0,00 €
12.6	Bande podotactile	32,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30,00 €	20,00 %	0,00 €
13	Cloture et serrurerie								0,00 €
13.1	fourniture et pose de boite aux lettres double porte à encastrer	56,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	80,00 €	20,00 %	0,00 €
14	TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRE								35 310,00 €
14.1	Pose et fournitures de canalisation Ø200 mm en PVC CR8	65,00 ml	10,00	15,38 %	10,00	15,38 %	63,00 €	20,00 %	630,00 €
14.2	pose et fourniture regarde de visite 800	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	800,00 €	20,00 %	800,00 €
14.3	Fourniture et pose de tabouret à passage direct	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	380,00 €	20,00 %	380,00 €
14.4	raccordement maison existante parcelle AM n°46 la propriété de la SCI ORAN	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 000,00 €	20,00 %	0,00 €
14.5	vidange fosse septique + remplissage sable	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 500,00 €	20,00 %	0,00 €
14.6	démolition de mur existant y compris nettoyage et évacuation (87,5 m3 béton)	1,00 ftt	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	3 500,00 €	20,00 %	3 500,00 €
14.7	fourniture et pose mur de clôture en aggro creux hauteur 2m 100,00 ml (enduit une face + arase béton)	1,00 ftt	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	30 000,00 €	20,00 %	30 000,00 €

15	TRAVAUX EN OPTION								35 200,03 €
	travaux permettant la végétation du bassin a ciel ouvert								
15.1	Terre végétale en apport fond de bassin + espace vert	1,00	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	35 200,03 €	20,00 %	35 200,03 €
15.2	Aménagement Espace vert bassin et lotissement	1,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	44 767,97 €	20,00 %	0,00 €

Conditions de paiement
 Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.
 Retenue de garantie de 5% due au 06/05/2027
 En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement de 40€



Télécharger
 Partager

Montant des travaux - Total net HT	2 356 224,00 €
Situation #1 - F202500258 (187 590,00 TTC)	156 325,00 €
Situation #2 - F202500268 (156 603,94 TTC)	130 503,28 €
Situation #3 - F202500277 (64 440,00 TTC)	53 700,00 €
Situation #4 - F202500283 (155 388,60 TTC)	129 490,50 €
Situation #5 - F202500293 (90 402,00 TTC)	75 335,00 €
Situation #6 - F202600303 (134 852,40 TTC)	112 377,00 €
Situation #7 - F202600311 (145 200,60 TTC)	121 000,50 €
Situation #8 - F202600330 (188 021,24 TTC)	156 684,37 €
Situation #9 - F202600343 (135 936,84 TTC)	113 280,70 €
Déjà facturé - Total net HT	1 048 696,35 €
Situation #10 - Total net HT	121 355,50 €
TVA 20,00 %	24 271,10 €
Situation #10 - Total TTC	145 626,60 €
Retenue de garantie (5,00%)	-7 281,33 €
NET À PAYER	138 345,27 €
Reste à facturer HT	1 186 172,15 €
Reste à facturer TTC	1 423 406,58 €

Notes
 Pour être libératoire, le règlement de cette facture doit être effectué et adressé a : **BPCE FACTOR**
 Tel : 0158328000
 5, avenue de la Liberté - 94676 Charenton-le-Pont Cedex
 RIB : 30007 00011 00010500791 36 - Domiciliation : NATIXIS Paris
 IBAN : FR76 3000 7000 1100 0105 0079 136 SWIFT CODE (BIC) : NATX FR PP XXX N° ICS : FR57ZZZ483693
 BPCE FACTOR a acquis notre créance par voie de subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage.
 BPCE FACTOR devra être avisée de toute réclamation