

22_781 - ENTRE-VIGNES - LE CLOS DU PARC

MAITRE D'OUVRAGE	HECTARE 75,Z.I. Les Portes Domitiennees 34741 Vendargues				
ENTREPRISE	AZTP 22B,avenue de l'Abrivado Bat A, Résidence le Mas de la Sorres 34070 MONTPELLIER				
LOT n°1 – TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX EU – AEP					
Situation n°4 au 27 avril 2026					
TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Marché lot 1 € HT	158 134,50	140 369,50	28 073,90	86 018,00	54 351,50
			-		-
TOTAL € HT	158 134,50	140 369,50			
TOTAL € TTC	189 761,40	168 443,40			
Avancement Travaux en %		88,77%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		140 369,50		86 018,00	54 351,50
TVA 20 %		28 073,90		17 203,60	10 870,30
TOTAL TRAVAUX TTC		168 443,40		103 221,60	65 221,80
RETENUES TTC		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard					-
TOTAL DES RETENUES TTC				-	-
DIVERS		Cumul Actuel		Cumul Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%	5,00%	8 422,17		5 161,08	3 261,09
Garantie Bancaire TTC				-	0,00
Travaux inter entreprises	%			-	0,00
TOTAL SITUATION TTC		160 021,23		98 060,52	61 960,71
TOTAL SITUATION A PAYER					61 960,71
NET A PAYER A L'ENTREPRISE		Bénéficiaire : AZTP			61 960,71
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT		Bénéficiaire :			-
ENTREPRISE Situation établie le 27/04/2026	MAITRE D'ŒUVRE Situation vérifiée le 27/04/2026		MAITRE D'OUVRAGE Bon pour Accord le		
	 Pôle VRD – Jean-Rémi VIALA 205 avenue des Gardiens – 34160 CASTRIES Tél. 04 67 87 31 93 – Mobile 06 08 32 32 41 Email : vrd-castries@bbass.fr		Bon pour accord Jérôme 18 MAI 2026		

SAS AZ TP

22B avenue de l'Abrivado Bat A
Résidence le Mas de la Sorres
34070 MONTPELLIER
Siret : 809 730 815 000 28
TVA Intracom : FR 208 097 308 15

FACTURE

DATE :	27 avril 2026
N° FACTURE :	0237.28

Adresse

SAS HECTARE
75 rue ZI Les Portes Domitienes
34740 VENDARGUES

DÉSIGNATION	Unité	Qté marché	Prix unitaire	Montant
<u>SITUATION 04 - LE CLOS DU PARC - COMMUNE ENTRE VIGNES</u>				
INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES				11 213,00
TERRASSEMENTS GENERAUX				16 999,00
VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION				63 077,00
RESEAU PLUVIAL				17 212,00
RESEAU EAUX USEES				19 350,00
RESEAU A.E.P - ARROSAGE				11 718,50
MURS TECHNIQUES				0,00
DOSSIER ADMINISTRATIF				800,00
TOTAL				140 369,50 €
DEDUCTION SITUATIONS 01+02+03				86 018,00 €
TOTAL HT				54 351,50 €
T.V.A. 20%				10 870,30 €
TOTAL TTC				65 221,80 €

Conditions de règlement :
IBAN : FR76 13506100 0085 1088 9169 184
BIC : AGRIFRPP835
Titulaire : AZ TP

Bon pour accord Jérôme
27 AVR. 2026

Lotissement-ENTRE-VIGNES : Lot 1 - Terrassements-Voirie-Réseaux humides							
n°	Désignation	Unité	Qté Marché	Qté réalisé	%	Prix €	Total €
1 INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES							
1.1	Installation et signalisation de chantier complète lot voirie (Fourniture local, protection, panneau de chantier...)	F	1	1	100%	3 500,00	3 500,00
1.2	Constat d'huissier (Murs et constructions riverains)	F	1	1	100%	1 000,00	1 000,00
1.3	Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, élagage y/c évacuation	F	1	1	100%	2 500,00	2 500,00
1.4	Abattage et dessouchage d'arbres						
1.4.1	Diamètre > 0,60 m	u	3	3	100%	900,00	2 700,00
1.5	Sciage revêtement existant	ml	8,00	8,00	100%	8,00	48,00
1.6	Démolition de revêtement y/c évacuation						
1.6.1	Enrobé	m²	20,00	20,00	100%	15,00	300,00
1.7	Démolitions diverses y/c évacuation						
1.7.1	Dalle béton	m²	3,00	3,00	100%	30,00	90,00
1.7.2	Barrière acier y/c massifs	F	1	1	100%	25,00	25,00
1.7.3	Bordures P.Taggio	ml	5,00	5,00	100%	30,00	150,00
1.7.4	Piquage fondations murs A. 694	ml	30,00	30,00	100%	30,00	900,00
TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES						H.T.	11 213,00
2 TERRASSEMENTS GENERAUX							
2.1	Déblais en terrain de toute nature hors évacuation						
2.1.1	Décaissement chaussée-Trottoirs-Stationnements	m3	388,00	388,00	100,00%	10,00	3 880,00
2.1.2	Décaissement piétonnier	m3	51,00	51,00	100,00%	10,00	510,00
2.1.3	Décaissement piste pompiers et zone de retournement	m3	170,00	170,00	100,00%	10,00	1 700,00
2.1.4	Purge de la piste existante dans l'emprise des lots sur 20 cm	m3	150,00	150,00	100,00%	10,00	1 500,00
2.1.5	Réalisation du fossé Longueur 115 ml - Largeur en gueule 1,00 m - largeur au fond 0,40 m - Profondeur 0,30 m	m3	24,00	24,00	100,00%	25,00	600,00
2.2	Remblais divers						0,00
2.2.1	Terres extraites du décaissement de la piste pompiers et du fossé pour compenser la purge dans les lots	m3	150,00	150,00	100,00%	9,00	1 350,00
2.2.2	Terres extraites du site pour apaisements et compléments espaces verts	m3	50,00	50,00	100,00%	9,00	450,00
2.3	Evacuation des déblais						0,00
2.3.1	Déblais de la purge dans les lots	m3	150,00	150,00	100,00%	11,00	1 650,00
2.3.2	Déblais voirie divers	m3	409,00	409,00	100,00%	11,00	4 499,00
2.4	Préparation de l'assise	m²	860,00	860,00	100,00%	1,00	860,00
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX						H.T.	16 999,00
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION							
3.1	GNT 0/31,5 pour couche de fondation						
3.1.1	Chaussée-Trottoir-Stationnements ép. 0.30	m3	250,00	250,00	100,00%	45,50	11 375,00
3.1.2	Piédonnier ép. 0.30	m3	38,00	38,00	100,00%	45,50	1 729,00
3.1.3	Dalle OM ép. 0.20	m3	1,00	1,00	100,00%	45,50	45,50
3.1.4	Piste pompiers et zone de retournement ép. 0.35	m3	170,00	170,00	100,00%	45,50	7 735,00
3.2	GNT 0/20 pour couche de base						
3.2.1	Chaussée-Trottoir-Stationnements ép. 015	m3	125,00	125,00	100,00%	45,50	5 687,50
3.3	Béton Bitumineux noir pour couche de surface						
3.3.1	Chaussée- Trottoir - Stationnements-Zone de retournement 0/10 ép. 0.06	m²	790,00	790,00	100,00%	24,00	18 960,00
3.4	Stabilisé ép. 0.07	m²	120,00	120,00	100,00%	17,00	2 040,00
3.5	Béton balayé dalle OM ép. 0.10	m²	3,00	3,00	100,00%	80,00	240,00
3.6	Bordures						
3.6.1	P1 (A poser avec 0 ou 5 cm de vue)	ml	170,00	170,00	100,00%	28,00	4 760,00
3.6.2	P3 (A poser avec 0 cm de vue)	ml	90,00	90,00	100,00%	28,00	2 520,00
3.6.3	P2 (A poser avec 2 cm de vue)	ml	31,00	31,00	100,00%	30,00	930,00
3.7	Signalisation verticale	</					

5 RESEAU EAUX USEES							
5.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions						
5.1.1	Ø 200 PVC CR16 (Réseau principal) - Profondeur 1.20 m maxi	ml	78,00	78,00	100,00%	120,00	9 360,00
5.1.2	Ø 160 PVC CR16 (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé	ml	30,00	30,00	100,00%	95,00	2 850,00
5.2	Regard de visite y compris mises à la côte						
5.2.1	Ø 600	u	2	2	100,00%	850,00	1 700,00
5.2.2	Ø 800	u	1	1	100,00%	990,00	990,00
5.3	Branchement y/c boîte, tampon 40x40						
5.3.1	boîte Ø 315	u	7	7	100,00%	550,00	3 850,00
5.4	Raccordement sur réseau existant	u	1	1	100,00%	600,00	600,00
TOTAL RESEAU EAUX USEES						H.T.	19 350,00
6 RESEAU A.E.P - ARROSAGE							
6.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation AEP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions						
6.1.1	Ø 60 Fonte	ml	52,00	52,00	100,00%	52,00	2 704,00
6.1.2	Ø 55/63 PEHD PN 16 y/c fourreaux	ml	46,00	46,00	100,00%	32,00	1 472,00
6.1.3	Ø 16/25 PE y/c fourreaux pour branchement AEP	ml	35,00	35,00	100,00%	12,50	437,50
6.2	Pièces spéciales y/c bûlée béton (A titre indicatif)						
6.2.1	T 60/60	u	10	10	100,00%	120,00	1 200,00
6.2.2	Plaques pleines Ø0	u	1	1	100,00%	145,00	145,00
6.2.3	Vanne Ø 60 sous bac	u	1	1	100,00%	450,00	450,00
6.3	Branchement - hors terrassement p.e., p.e et abricompteur compris mise à la boucle à clé Ø 25 ou 32 (7 lots +1 arrosage)	u	8	8	100,00%	420,00	3 360,00
6.4	Abri compteur						
6.4.1	En sol pour compteur général	u	1	1	100,00%	800,00	800,00
6.5	Mises à la côte						
6.5.1	Bouche à clef	u	9	9	100,00%	50,00	450,00
6.6	Essais de potabilité et de pression	F	1	1	100,00%	350,00	350,00
6.7	Regard Jumbo grand modèle	u	1	1	100,00%	350,00	350,00
TOTAL RESEAU A.E.P - ARROSAGE						H.T.	11 718,50
7 MURS TECHNIQUES							
7.1	Mur technique type l'Occitant ou Bi-Roc 3 zones (MPB)						
7.1.1	S22 / Cibe	u	5		0,00%	1 135,00	0,00
7.1.2	RMT450/600	u	2		0,00%	1 180,00	0,00
7.2	Grille de protection perforée pour habillage mur technique						
7.2.1	S22/Cibe	u	5		0,00%	650,00	0,00
7.2.2	RMT 450/600	u	2		0,00%	1 160,00	0,00
TOTAL MURS TECHNIQUES						H.T.	0,00
8 DOSSIER ADMINISTRATIF							
8.1	Etudes d'exécution	F	1	1	100%	800,00	800,00
8.2	Elaboration du DDE	F	1		0%	1 200,00	0,00
8.3	Recolement - Réalisé par un Geometre expert						
8.3.1	Recolement voirie	F	1		0%	1 200,00	0,00
8.3.2	Reseaux EU - EP - AEP	F	1		0%	1 200,00	0,00
TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF						H.T.	800,00
TOTAL						H.T.	140 369,50
						T.V.A.	28 073,90
						T.T.C.	168 443,40

Lot 1 - Terrassements-Voirie-Réseaux humides , Tranche unique : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €			T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	11 213,00			2 242,60	13 455,60
2	TERRASSEMENTS GENERAUX	16 999,00			3 399,80	20 398,80
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	63 077,00			12 615,40	75 692,40
4	RESEAU PLUVIAL	17 212,00			3 442,40	20 654,40
5	RESEAU EAUX USEES	19 350,00			3 870,00	23 220,00
6	RESEAU A.E.P - ARROSAGE	11 718,50			2 343,70	14 062,20
7	MURS TECHNIQUES	0,00			0,00	0,00
8	DOSSIER ADMINISTRATIF	800,00			160,00	960,00
TOTAL Lot 1 - Terrassements-Voirie-Réseaux humides		140 369,50			28 073,90	168 443,40

Lot 1 - Terrassements-Voirie-Réseaux humides : TOTAL GLOBAL

Désignation	H.T. €			T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
Lot 1 - Terrassements-Voirie-Réseaux humides	140 369,50			28 073,90	168 443,40

SAS AZ TP
22 Bis Rue de l'Industrie
34070 MONTPELLIER
Tel : 06 21 21 21 21
SIRET 809 731 815 0010 APE 431
TVA INTR 20 809 730 815