



**DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES
COMMUNE DE PERPIGNAN**

Maître d'Ouvrage : HECTARE ZI Les Portes Domitiennes 37740 VENDARGUES

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 02

LOT N° 03 : RESEAUX SECS

MARCHE Lotissement TERRA ROSA à PERPIGNAN :

en Date du :

29 septembre 2025

DATES	N°	MONTANT (HT)
10/04/2026	1	21 563,02 €

MONTANT DU MARCHE LOT N° 03

36 968,10 € Euros Hors Taxes

44 361,72 Euros T.T.C.

TOTAL DU MARCHE :

36 968,10 € HT

Entreprise titulaire :

SAS TPR

79 Route de Perpignan
66380 PIA

Nous soussignés, **NRTI**, chargé de la direction des travaux,
Vu l'état d'avancement des travaux de **TPR** exécutés
à ce jour par ledit Entrepreneur, lequel présente une dépense sur travaux en HT de:

Lot n° 03

Travaux exécutés à ce jour

89,23%

32 985,05 €

à déduire situations précédentes :

21 563,02 €

Montant exécuté depuis la dernière situation :

11 422,03 €

Actualisation :

0,00 €

TOTAL précédent HT **21 563,02 €**
Montant HT du présent certificat **11 422,03 €**

L'entreprise aura perçu en HT **32 985,05 €**
Montant HT du présent marché **36 968,10 €**
% reçu par rapport au marché **89,23%**

Montant H.T. **11 422,03 €**
Montant T.V.A. 20% **2 284,41 €**
Montant T.T.C. **13 706,44 €**
Retenue Garantie 5 % **685,32 €**
Montant TTC **13 021,11 €**

Règlement des travaux exécutés par

H.T.

10 850,93

T.T.C.

13 021,11

Certifie qu'il peut être payé à l'entrepreneur **TPR**
la somme de **Treize mille vingt et un euros et 11 centimes**

13 021,11 € TTC

PERPIGNAN, le 05/05/2026
Le Maître d'Ouvre,





SAS HECTARE

RN113

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

FACTURE N° 2604009

PIA, le 30/04/2026

CHANTIER N° N2524

DEVIS N° 250120

SITUATION N° 2

Objet

PERPIGNAN - LOTISSEMENT TERRA ROSA - 8 LOTS. LOT 3 : RESEAUX SECS.

Poste	Désignation	Un	Quantité Marché	Avt au 30/04/26		P.V.U	Montant HT
				%	Quantité		
	RESEAU D'ELECTRICITE						
3.01	Installation de chantier, baraque de chantier, clôtures, panneau de chantier indiquant l'ensemble des intervenants, bulletins météo, implantations complémentaires du chantier.	FT	1.00	95.00	0.95	450.00 €	427.50 €
3.02	Etablissement d'un plan d'Exécution réseaux secs - Conforme aux exigences du concessionnaire	FT	1.00	95.00	0.95	100.00 €	95.00 €
3.03	Etablissement dossier demande d'autorisation de construire - Article R323-25	FT	1.00	95.00	0.95	1 085.00 €	1 030.75 €
3.04	Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 600+ RCP400 pour Bureaux Commerces Services- Lot 7 et 8	U	2.00	95.00	1.90	225.00 €	427.50 €
3.05	Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 600	U	3.00	95.00	2.85	225.00 €	641.25 €
3.06	Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 300	U	1.00	95.00	0.95	185.00 €	175.75 €
3.07	Fourniture et pose Enveloppe béton pour coffret CIBE	U	3.00	95.00	2.85	165.00 €	470.25 €
3.08	Confection d'extrémité de câble dans coffret et fourniture et pose modules REMBT (RRD, RBD, RBPM, RBPT, RRC400)	U	28.00	95.00	26.60	12.00 €	319.20 €
3.09	Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 600 conforme à la norme en vigueur chez Enedis	U	5.00	95.00	4.75	500.00 €	2 375.00 €
3.10	Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 300 conforme à la norme en vigueur chez Enedis	U	1.00	95.00	0.95	400.00 €	380.00 €
3.11	Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret RCP 400 conforme à la norme en vigueur chez Enedis	U	2.00	95.00	1.90	300.00 €	570.00 €
3.12	Fourniture et pose de socle borne ordinaire + coffret Cibe (équipé Mono, Tri. Ou Type2)	U	3.00	95.00	2.85	65.00 €	185.25 €
3.13	Construction d'un dispositif de mise à la terre (y/c MALT)	U	5.00	95.00	4.75	136.00 €	646.00 €
3.14	Fourniture et pose de câble BT 3x240mm²+1x115mm² (type H-M24) y/c tranchée, évacuation, remblais sable + 0/20, grillage avertisseur	ML	85.00	95.00	80.75	46.00 €	3 714.50 €
3.15	Fourniture et pose de câble BT 3x150mm²+1x95mm² (type H-M24) y/c tranchée, évacuation, sable + remblais 0/20, grillage avertisseur	ML	45.00	95.00	42.75	38.00 €	1 624.50 €
3.16	Fourniture et pose de câble BT 4x35mm² (Type C33.210) y/c tranchée, évacuation, sable + remblais 0/20, grillage avertisseur	ML	30.00	95.00	28.50	28.80 €	820.80 €
3.17	Fourniture et pose de fourreaux TPC 110 mm pour traversée y/c tranchée, évacuation, sable + remblais 0/20, grillage avertisseur	ML	30.00	95.00	28.50	5.00 €	142.50 €
3.18	Convention de servitude Coffrets + câbles à faire signer entre ENEDIS et le lotisseur sur le périmètre de l'opération	FT	1.00	95.00	0.95	50.00 €	47.50 €
3.19	Exécution et fourniture de récolements B.T.téléreport CARTO200 (4 exemplaires) - Plan Géo référencé - Levé fouilles ouvertes	U	1.00			450.00 €	

PAGE N° 1 / 3

TRAVAUX PUBLICS DU ROUSSILLON – 79, route de Perpignan – 66380 PIA – Tél. : 04.68.63.01.02 – Fax : 04.68.63.07.41

S.A.R.L. au capital de 7 622.45 € - R.C. Perpignan B 402 479 257 - Siret 402 479 257 00022 – Code APE 4120 B - TVA FR 19 402 479 257

Aucun escompte consenti en cas de paiement anticipé. Taux d'intérêt pénalités de retard de paiement égal au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage. En sus, paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement prévu à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce. Le devis est conclu en application des conditions générales de vente figurant au dos du présent devis et acceptées par le client.

Poste	Désignation	Un	Quantité Marché	Avr au 30/04/26		P.V.U	Montant HT
				%	Quantité		
	Total RESEAU D'ELECTRICITE						14 093.25 €
	RESEAU DE TELECOMMUNICATION						
3.20	Fourniture et pose d'une conduite allégée 2 H 4 (2Ø42/45 PVC ou TPC Vert) (sous trottoir ou chaussée+ liaison bâtiment -RV30X30) y/c tranchée, évacuation, sable + remblais 0/20, grillage avertisseur	ML	70.00	95.00	66.50	14.20 €	944.30 €
3.21	Conduite allégée 5 H 4 (5Ø42/45) (sous trottoir ou chaussée) y/c tranchée, évacuation, sable + remblais 0/20, grillage avertisseur	ML	90.00	95.00	85.50	22.80 €	1 949.40 €
3.22	Construction de chambre de tirage L2T tampon 250daN - Tampon type ville de Perpignan	U	2.00	95.00	1.90	600.00 €	1 140.00 €
3.23	Fourniture et pose de Regard 0,30x0,30 + rehausse	U	8.00	95.00	7.60	60.00 €	456.00 €
3.24	Raccordement sur ouvrage existant ou tubes en attente	U	1.00			152.00 €	
3.25	Exécution et fourniture d'un plan de récolement réseau télécommunication (4 exemplaires) + réception avec FT	U	1.00			560.00 €	
	Total RESEAU DE TELECOMMUNICATION						4 489.70 €
	RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC						
3.26	Fourniture et pose de fourreaux TPC 63 mm y/c tranchée, évacuation, sable + remblais 0/20, grillage avertisseur	ML	128.00	95.00	121.60	5.00 €	608.00 €
3.27	Fourniture et pose de câble U1000 R2V 4x16² (Cu) y/c tranchée, évacuation, sable + remblais 0/20, grillage avertisseur	ML	158.00	95.00	150.10	12.00 €	1 801.20 €
3.28	Fourniture et pose de câble cuivre nu 25² mm terre y/c tranchée, évacuation, sable + remblais 0/20, grillage avertisseur	ML	158.00	95.00	150.10	6.45 €	968.15 €
3.29	Fourniture et pose de candélabre acier galva. cylindro-conique de 6,00m thermolaqué avec embout Ø76 - Modèle FALCO LED COMATELEC + CROSSE QUARTIER RESIDENCIEL (RAL9010),(protection parafoudre en pied de mât) ou similaire	U	4.00	95.00	3.80	2 050.00 €	7 790.00 €
3.30	Raccordement sur mat existant - sur le lotissement Mas Canteroux	U	1.00			290.00 €	
3.31	Fourniture et pose de bornes borne d'éclairage h=1,00 à valider par les services concernés- Mairie	U	3.00	95.00	2.85	1 135.00 €	3 234.75 €
3.32	Exécution et fourniture du rapport d'un organisme agréé	U	1.00			400.00 €	
3.33	Exécution et fourniture de récolement EP - Géo référencé	U	1.00			395.00 €	
	Total RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC						14 402.10 €

Règlement : VIREMENT 30 JOURS NET

Echéance le : 30/05/26

Montant HT Initial 32 985.05 €

Situations Précédentes -21 563.02 €

Montant HT Final 11 422.03 €

TVA 20 % 2 284.41 €

Montant TTC 13 706.44 €

RECAPITULATIF

Poste	Désignation	Montant Marché	% Situation	Montant HT
	RESEAU D'ELECTRICITE	15 285.00 €	92.20 %	14 093.25 €
	RESEAU DE TELECOMMUNICATION	5 438.00 €	82.56 %	4 489.70 €
	RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC	16 245.10 €	88.66 %	14 402.10 €
	TOTAL HT	36 968.10 €	89.23 %	32 985.05 €

Montant HT Initial	32 985.05 €
Situations Précédentes	-21 563.02 €
Montant HT Final	11 422.03 €
TVA 20 %	2 284.41 €
Montant TTC	13 706.44 €