

Maître d'ouvrage : HECTARE

Programme : Aménagement d'un lotissement "Le chant des pinsons" - VILLEGAILHENC

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4 Rue des fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX 2 DU 31/05/26	CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°2
------------------------------------	--

Montant MARCHE € HT 184 327,00 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 31/05/2026, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :
--	--

SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
N°	<u>Certificats antérieurs HT</u>		Travaux cumulés HT	37 417,00 €
	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
1	29/04/2026	11 852,00 €	Avenants HT	
			Révision de prix HT	
			ENSEMBLE HT	37 417,00 €
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT		0,00 €	Situations précédentes HT	11 852,00 €
Totaux certificats antérieurs HT		11 852,00 €	Remboursement avance HT	0,00 €
Montant du présent certificat HT		25 565,00 €		
			MONTANT HT	25 565,00 €
TOTAL A CE JOUR HT		37 417,00 €		

AVANCEMENT	APPROVISIONNEMENTS
Marché global 20,30%	MONTANT HT 25 565,00 €

Signature Maître d'Ouvrage	CERTIFICAT D'AVANCEMENT N°2 établi le 08/06/2026
Signature Maître d'Œuvre	TOTAL HT 25 565,00 € TVA 20,00% 5 113,00 € TOTAL TTC 30 678,00 € Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 € Cautiion bancaire 11 059,62 € MONTANT TOTAL ACOMPTE 30 678,00 € Paiement direct - AUDE TP en TTC 30 678,00 €

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
 Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
 SIRET 484 913 793 00069

FACTURE N° F2605036

SITUATION N° 2

Lotissement le Chant des Pinsons - VILLEGAILHENC

Offre variante traitement à la chaux

Selon Devis N° D260336 du 13 mars 2026

Chantier N° : 260911

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

E-mail : comptabilite@hectare.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 31 mai 2026

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
I	TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	100.0	1.00	3 600.00	3 600.00
2	Débroussaillage y compris évacuation des végétaux si nécessaire - ATTENTION forte densité de végétaux	F	1.00	100.0	1.00	3 400.00	3 400.00
3	Déblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,25m	m3	230.00	100.0	230.00	8.00	1 840.00
	Bassin de rétention (Volume utile = 228 m3)	m3	176.00	100.0	176.00	8.00	1 408.00
	Sous-Total Déblais			100.0			3 248.00
4	Remblais						
	Livraison fond de forme voirie -0,25m	m3	121.00	100.0	121.00	8.00	968.00
5	Plus value pour régalage des terres de déblais sur les parcelles	m3	406.00	100.0	406.00	6.00	2 436.00
	Sous-Total Remblais			87.19			3 404.00
	Total TERRASSEMENT GENERAUX			96.47			13 652.00
II	VOIRIE						
1B	Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux 50cm (voir rapport étude de sol)	m2	1 255.00	100.0	1 255.00	8.00	10 040.00
	Total VOIRIE			12.79			10 040.00
I	EAUX USEES						
2	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussée existante, y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite, reprise						

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
5	du revêtement en enrobé à chaud Raccordement sur regard existant	F	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussée existante, y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose de conduite, reprise du revêtement en enrobé à chaud			3.31			500.00
	Total EAUX USEES			1.86			500.00
II	RESEAU PLUVIAL						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL						
2	Fourniture et pose d'un cadre en béton armé préfabriqué 1.10mx0,50m y compris les têtes d'ouvrage	ml	15.00	100.0	15.00	775.00	11 625.00
3	Béton sur cadre (croisement avec fossé le existant)	m3	5.00	100.0	5.00	220.00	1 100.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et Pose de conduite type ECOPAL			46.77			12 725.00
	Total RESEAU PLUVIAL			31.07			12 725.00
III	RESEAU EAU POTABLE						
2	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP sous chaussée existante, y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16						
4	Raccordement sur réseau existant - Ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante à la charge de l'entreprise	U	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP sous chaussée existante, y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - Fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16			5.11			500.00
	Total RESEAU EAU POTABLE			2.75			500.00

Montant du Marché initial	184 327.00 €
Montant Total H.T.	37 417.00 €
- Situation n°1	-11 852.00 €
Montant Situation n° 2	25 565.00 €
Montant T.V.A. 20 %	5 113.00 €
Montant T.T.C.	30 678.00 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 31/07/2026

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 89 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@aude-tp.fr
Siret 424 837 247 00018 - APE : 4211Z

Facture validée par nos services
OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069

