

Maître d'ouvrage : HECTARE Programme : Création d'un lotissement "Domaine du Soleil" - LOT 2 - CARCASSONNE Entreprise : ROBERT ; demeurant : 22 Rue de la Gare - 11 250 POMAS										
SITUATION DE TRAVAUX N°2 DU 16/06/2026										
Montant MARCHE € HT 144 931,80 € Montant sous-traité € HT 0,00 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 16/06/2026, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :									
SITUATION FINANCIERE <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Certificats antérieurs HT</th> </tr> <tr> <th>N°</th> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>07/05/2026</td> <td>83 921,10 €</td> </tr> </tbody> </table> AVANCE FORFAITAIRE HT 0,00 € Totaux certificats antérieurs HT 83 921,10 € Montant du présent certificat HT 54 064,80 € TOTAL A CE JOUR HT 137 985,90 €	Certificats antérieurs HT			N°	Date	Montant	1	07/05/2026	83 921,10 €	TRAVAUX Travaux cumulés HT 137 985,90 € Travaux supplémentaires HT Avenants HT Révision de prix HT ENSEMBLE HT 137 985,90 € A DEDUIRE Situations précédentes HT 83 921,10 € Remboursement avance HT 0,00 € MONTANT HT 54 064,80 €
Certificats antérieurs HT										
N°	Date	Montant								
1	07/05/2026	83 921,10 €								
AVANCEMENT Marché global 95,21%	APPROVISIONNEMENTS MONTANT HT 54 064,80 €									
Signature Maître d'Ouvrage	CERTIFICAT DE PAIEMENT N°2 établi le 16/06/2026 TOTAL HT 54 064,80 € TVA 20 % 10 812,96 € TOTAL TTC 64 877,76 € Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 € Caution bancaire 8 695,90 € MONTANT TOTAL ACOMPTE 64 877,76 € Paiement direct -ROBERT en TTC 64 877,76 €									
Signature Maître d'Œuvre OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069										

Facture

POMAS le, 16 Juin 2026

Référence : F260478
Situation n° : 2
Client n° : 012852
Code travaux : 704162
N° d'Affaire : 26019
Suivi par : Corentin BARCELO

HECTARE S.A.S.

RN 113
75 ZI Les Portes Domitienne
CS 30020
34741 VENDARGUES Cedex

Objet : 2ème SITUATION
CARCASSONNE - Lotissement Le Domaine du Soleil - Lot 2 Réseaux Secs

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 06/05/2026		Avt du 16/06/2026		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
1 - DIVERS								
Mise en chantier, amené et replis du matériel et sécurisation	ENS	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	1 088,00	1 088,00
Sous-total DIVERS			100,00		100,00			1 088,00
2 - TERRASSEMENTS								
Tranchée en 40	ML	115,00	86,96	100,00	100,00	115,00	44,50	5 117,50
Tranchée en 60	ML	380,00	65,79	250,00	100,00	380,00	61,70	23 446,00
Tranchée en 90	ML	50,00	80,00	40,00	100,00	50,00	92,20	4 610,00
Sous-total TERRASSEMENTS			71,03		100,00			33 173,50
3 - BASSE TENSION								
3-1 - Administratif								
Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	600,00	600,00
Relevé CARTO 1/200	ML	545,00	0,00		0,00		1,80	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		156,00	
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux BT	ML	545,00	0,00		0,00		1,20	
Plan de récolement	ML	545,00	0,00		0,00		1,00	
Sous-total Administratif			20,44		20,44			600,00
3-2 - Gains								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	545,00	73,39	400,00	100,00	545,00	1,20	654,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	200,00	75,00	150,00	100,00	200,00	5,40	1 080,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 110	ML	100,00	80,00	80,00	100,00	100,00	7,70	770,00
Sous-total Gains			76,12		100,00			2 504,00
3-3 - Câbles								
Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML	536,00	74,63	400,00	100,00	536,00	30,80	16 508,80
Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML		0,00		0,00		23,60	
Fourniture et pose de câble H-M24 3x95+75mm² alu	ML		0,00		0,00		18,60	
Fourniture et pose de câble HN33S33 4x35mm² alu	ML	336,00	74,40	250,00	100,00	336,00	12,50	4 200,00
Sous-total Câbles			74,58		100,00			20 708,80
3-4 - REMBT & CIBE								
3-4-1 - Enveloppes béton								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U	3,00	100,00	3,00	100,00	3,00	165,80	497,40
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	8,00	100,00	8,00	100,00	8,00	262,40	2 099,20
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600	U	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	253,20	506,40
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	17,00	100,00	17,00	100,00	17,00	165,80	2 818,60
Sous-total Enveloppes béton			100,00		100,00			5 921,60
3-4-2 - Coffrets & supports								
Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U	3,00	100,00	3,00	100,00	3,00	231,40	694,20
Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	8,00	100,00	8,00	100,00	8,00	356,80	2 854,40

SITUATION N° 2
FACTURE N°F260478

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 06/05/2026		Avt du 16/06/2026		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	428,10	856,20
Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	17,00	100,00	17,00	100,00	17,00	100,70	1 711,90
Sous-total Coffrets & supports			100,00		100,00			6 116,70
<u>3-4-3 - Connectiques</u>								
Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	27,00	100,00	27,00	100,00	27,00	67,60	1 825,20
Fourniture et pose connecteurs b2	U	11,00	100,00	11,00	100,00	11,00	44,60	490,60
Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	11,00	100,00	11,00	100,00	11,00	66,50	731,50
Confection tête de câble réseau	U	27,00	100,00	27,00	100,00	27,00	23,90	645,30
Confection tête de câble branchement	U	34,00	100,00	34,00	100,00	34,00	19,90	676,60
Sous-total Connectiques			100,00		100,00			4 369,20
<u>3-4-4 - Mise à la terre</u>								
Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	13,00	100,00	13,00	100,00	13,00	179,60	2 334,80
Sous-total Mise à la terre			100,00		100,00			2 334,80
<u>3-4-5 - Raccordements</u>								
Raccordement sur coffret existant	U	2,00	0,00		100,00	2,00	278,90	557,80
Sous-total Raccordements					100,00			557,80
Sous-total REMBT & CIBE			97,11		100,00			19 300,10
Sous-total BASSE TENSION			80,74		94,86			43 112,90
<u>4 - ECLAIRAGE PUBLIC</u>								
<u>4-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	0,00		0,00		300,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		156,00	
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux EP en tranchée commune + SHP	ML	435,00	0,00		0,00		3,00	
Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	0,00		0,00		764,50	
Sous-total Administratif								
<u>4-2 - Gaines & Câbles</u>								
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 63	ML	435,00	87,36	380,00	100,00	435,00	5,10	2 218,50
Fourniture et pose de câble RO2V 5G10mm² cuivre	ML	470,00	0,00		100,00	470,00	13,10	6 157,00
Sous-total Gaines & Câbles			23,14		100,00			8 375,50
<u>4-3 - Ensemble d'éclairage</u>								
Fourniture et pose massif préfabriqué n°3 300x300 pour mât de 7 ml	U	16,00	0,00		100,00	16,00	375,50	6 008,00
Fourniture et pose d'un ensemble 7,00 ml avec un luminaire luminaire leds le tout RAL au choix	U	16,00	0,00		100,00	16,00	1 248,70	19 979,20
Sous-total Ensemble d'éclairage					100,00			25 987,20
<u>4-4 - Raccordements</u>								
Fourniture et pose d'une armoire EP triphasé complet y compris le comptage	U	1,00	0,00		100,00	1,00	1 297,50	1 297,50
Sous-total Raccordements					100,00			1 297,50
Sous-total ECLAIRAGE PUBLIC			5,08		93,39			35 660,20
<u>5 - TELECOMMUNICATION</u>								
<u>5-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement Téléphonie	FT	1,00	0,00		0,00		300,00	
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		0,00		156,00	
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux IPCE en tranchée commune + SHP	ML	907,00	0,00		0,00		1,20	
Géoréférencement de chambre avec repérage gaines	U	9,00	0,00		0,00		60,00	
Sous-total Administratif								
<u>5-2 - Gaines</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert.	ML	545,00	88,07	480,00	100,00	545,00	1,20	654,00
Fourniture et pose d'un plynex	ML	545,00	88,07	480,00	100,00	545,00	1,30	708,50

SITUATION N° 2
FACTURE N°F260478

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 06/05/2026		Avt du 16/06/2026		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	2 262,00	88,42	2 000,00	100,00	2 262,00	3,90	8 821,80
Sous-total Gains			88,37		100,00			10 184,30
5-3 - Chambre & regard								
Fourniture et pose chambre L1T - 250 KN	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	715,10	715,10
Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	994,80	994,80
Fourniture et pose chambre L3T - 250 KN	U	2,00	50,00	1,00	100,00	2,00	1 168,50	2 337,00
Fourniture et pose chambre L2C - 400 KN	U	4,00	75,00	3,00	100,00	4,00	1 415,70	5 662,80
Fourniture et pose chambre K2C - 400 KN sans fond	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	1 951,30	1 951,30
Fourniture et pose de regard 40 x 40 + couvercle composite 125 KN	U	28,00	100,00	28,00	100,00	28,00	91,50	2 562,00
Sous-total Chambre & regard			81,83		100,00			14 223,00
5-4 - Raccordement								
Raccordement sur gaines avec dégagement câbles existants	U	1,00	0,00		100,00	1,00	544,00	544,00
Sous-total Raccordement					100,00			544,00
Sous-total TELECOMMUNICATION			76,34		92,29			24 951,30
6 - RACCORDEMENT MACRO-LOT								
6-1 - Câble								
Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML	46,00	100,00	46,00	100,00	46,00	30,80	1 416,80
Sous-total Câble			100,00		100,00			1 416,80
6-2 - REMBT								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	262,40	262,40
Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	356,80	356,80
Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	67,60	135,20
Confection tête de câble réseau	U	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	23,90	47,80
Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	179,60	179,60
Sous-total REMBT			100,00		100,00			981,80
Sous-total RACCORDEMENT MACRO-LOT (Non compris)					100,00			2 398,60
7 - COFFRET TYPE 2								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	7,00	100,00	7,00	100,00	7,00	165,80	1 160,60
Fourniture et pose coffret CIBE type 2	U	8,00	100,00	8,00	100,00	8,00	286,50	2 292,00
Confection tête de câble branchement	U	16,00	100,00	16,00	100,00	16,00	19,90	318,40
Sous-total COFFRET TYPE 2 (Non compris)					100,00			3 771,00

Montant des travaux	137 985,90
Montant situations précédentes HT	-83 921,10
Total H.T.	54 064,80
T.V.A. à 20,00% (V20)	10 812,96
Total T.T.C.	64 877,76

Conditions de paiement : 30 jours date de facture
Pénalités de retard au taux légal.
Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
40 € d'indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement pour paiement en retard.

Banque : CIC AUDE-ROUSSILLON ENTREPRISES - Iban : FR7610057191580003038610153 - Bic : CMCIFRPP

Facture validée par nos services
OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069

