

Maitre d'Ouvrage : HECTARE SA 75 Rue Zl les Portes Domitienne 251, Rue du Romain BP18 34740 VENDARGUES		Maitre d'Œuvre : SARL CAPINGÉ 1950 Av Maréchal Juin Bât. - Le Polygone 30900 NIMES
« Lotissement LE GRES de 15 lots - Chemin de la Gleissasse » LOT N°05 : MACONNERIES MURS EN PIERRES SECHES ET CLOTURES		
CERTIFICAT DE PAIEMENT		
SITUATION N° 1	DATE : 29 juin 2026	

1 : MARCHE Entreprise titulaire : SARL PIERRES DN MACONNERIE GENERAL 34 rue de la Garrigotte, 30320 MARGUERITES LOT N°05 : MACONNERIES MURS EN PIERRES SECHES ET CLOTURES			
	HT	TVA	TTC
Montant du marché :	162 000,00 €	32 400,00 €	194 400,00 €
Montant de l'avenant :	- €	- €	- €

2 : DECOMPTE Montant total des Travaux Montant de l'avenant Montant des travaux déjà facturés Montant total des travaux restant dus à ce jour			
	HT	TVA	TTC
Montant total des Travaux	162 000,00 €	32 400,00 €	194 400,00 €
Montant de l'avenant	- €	- €	- €
Montant des travaux déjà facturés	- €	- €	- €
Montant total des travaux restant dus à ce jour	162 000,00 €	32 400,00 €	194 400,00 €

3 : DETAILS PRESTATIONS	Suivant marché	HT	% Réalisé	Réalisé	facturé à ce jour	Restera à percevoir	HT à ce jour	TVA	TTC
MARCHE									
I. Préparation du Chantier	1 500,00 €		50%	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	150,00 €	900,00 €
II. Maçonneries : Mur et muret de soutènement	127 085,00 €		25%	31 771,25 €	31 771,25 €	95 313,75 €	31 771,25 €	6 354,25 €	38 125,50 €
III. Clôtures	33 415,00 €		0%	0,00 €	0,00 €	33 415,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	162 000,00 €		20%	32 521,25 €	32 521,25 €	129 478,75 €	32 521,25 €	6 504,25 €	39 025,50 €

5 : Déductions garanties, situations				
*GARANTIE	*Situations précédentes			
Caution bancaire fournie à la première situation :	Situation 1		- €	- €
Retenue de Garantie de 5% conformément au CCAP	Situation 2		- €	- €
	Situation 3		- €	- €
	Total situations précédentes		- €	- €

6 : total après déjà réglé	TOTAL SITUATION	32 521,25 €	6 504,25 €	39 025,50 €
	TOTAL RETENUE DE GARANTIE 5%	1 626,06 €	325,21 €	1 951,28 €
	TOTAL NET À PAYER	30 895,19 €	6 179,04 €	37 074,23 €

7 : Répartition		Signature MOE :
Part sous-traitant :	T.T.C.	
Part Co-traitant :		
Part Mandataire :		
TOTAL GROUPEMENT	0,00 €	

8 : SOMME DUE POUR LA SITUATION N° 1 La présente situation est arrêtée à la somme de (en toutes lettres) trrente-neuf mille vingt-cinq euros et cinquante cents	39 025,50 € euro TTC
---	-----------------------------

accord Jérôme
 29 JUIN 2026



Émetteur ou Émettrice
PIERRES DN
34 RUE DE GARRIGOTTE
30320 MARGUERITES - France
mincudan79@yahoo.com



Facture

Numéro F-2026-06-25131
Date d'émission 25 juin 2026
Date d'échéance 10 juil. 2026
Type de vente Prestations de services

Client ou Cliente
HECTARE
351338660
75 LES PORTES DOMITIENNES
34740 VENDARGUES - France
N° de TVA FR24351338660

Devis du 27 janvier 2026

Chantier à LECQUES Lotissement LE GRES 15 lots

FACTURE D'ACOMPTE

Produits	Qté	Prix u. HT	TVA (%)	Total HT	Total TTC
Préparation du chantier	50 %	1 500,00 €	20%	750,00 €	900,00 €
Mur et muret de soutènement	25 %	127 085,00 €	20%	31 771,25 €	38 125,50 €
retenue de garantie	5 %	-32 521,20 €	20%	-1 626,06 €	-1 951,27 €

Détails TVA

Taux 20%
Montant TVA 6 179,04 €

Base HT
30 895,19 €

Récapitulatif

Total HT 30 895,19 €
Total TVA 6 179,04 €
Total TTC 37 074,23 €

Paielement

Moyen de paiement Virement
Établissement BPS
IBAN FR7616607003423812161110171
BIC CCBPFRPPPPG
Référence PL80OZT3YPNSZZ

Merci d'inclure la référence dans le libellé de votre virement pour que votre paiement soit correctement identifié.

Pénalités de retard : trois fois le taux annuel d'intérêt légal en vigueur calculé depuis la date d'échéance jusqu'à complet paiement du prix.

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement: 40 €

Escompte : Pas d'escompte