

Maître d'ouvrage : HECTARE Programme : Création d'un lotissement " Domaine du Soleil " - LOT 2 - CARCASSONNE Entreprise : ROBERT ; demeurant : 22 Rue de la Gare - 11 250 POMAS										
DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF DU 03/07/2026										
CERTIFICAT POUR DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF										
Montant MARCHÉ € HT 144 931,80 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 03/07/2026, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :									
Montant sous-traité € HT 0,00 €										
SITUATION FINANCIERE <u>Certificats antérieurs HT</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>07/05/2026</td> <td>83 921,10 €</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>16/06/2026</td> <td>54 064,80 €</td> </tr> </tbody> </table>	N°	Date	Montant	1	07/05/2026	83 921,10 €	2	16/06/2026	54 064,80 €	TRAVAUX Travaux cumulés HT 144 931,80 € Travaux supplémentaires HT Avenants HT Révision de prix HT
N°	Date	Montant								
1	07/05/2026	83 921,10 €								
2	16/06/2026	54 064,80 €								
AVANCE FORFAITAIRE HT 0,00 € Totaux certificats antérieurs HT 137 985,90 € Montant du présent certificat HT 6 945,90 € TOTAL A CE JOUR HT 144 931,80 €	ENSEMBLE HT 144 931,80 € A DEDUIRE Situations précédentes HT 137 985,90 € Remboursement avance HT 0,00 € MONTANT HT 6 945,90 €									
AVANCEMENT Marché global 100,00%	APPROVISIONNEMENTS MONTANT HT 6 945,90 €									
Signature Maître d'Ouvrage	CERTIFICAT POUR DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF établi le 03/07/2026 TOTAL HT 6 945,90 € TVA 20 % 1 389,18 € TOTAL TTC 8 335,08 € Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 € Caution bancaire 8 695,90 € MONTANT TOTAL ACOMPTE 8 335,08 € Paiement direct - ROBERT en TTC 8 335,08 €									
Signature Maître d'Œuvre  OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069										
Signature Entreprise  Ets ROBERT S.A.S. ELECTRICITE 22 rue de la gare 11250 POMAS Tél : 04 68 69 40 10 SIRET : 300 301 637 00017										

Facture

POMAS le, 03 Juillet 2026

Référence : F260642
Situation n° : 3
Client n° : 012852
Code travaux : 704162
N° d'Affaire : 26019
Suivi par : Corentin BARCELO

HECTARE S.A.S.

RN 113
75 ZI Les Portes Domitiennees
CS 30020
34741 VENDARGUES Cedex

Objet : DECOMPTE DEFINITIF
CARCASSONNE - Lotissement Le Domaine du Soleil - Lot 2 Réseaux Secs

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 16/06/2026		Avt du 03/07/2026		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
1 - DIVERS								
Mise en chantier, amené et replis du matériel et sécurisation	ENS	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	1 088,00	1 088,00
Sous-total DIVERS			100,00		100,00			1 088,00
2 - TERRASSEMENTS								
Tranchée en 40	ML	115,00	100,00	115,00	100,00	115,00	44,50	5 117,50
Tranchée en 60	ML	380,00	100,00	380,00	100,00	380,00	61,70	23 446,00
Tranchée en 90	ML	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00	92,20	4 610,00
Sous-total TERRASSEMENTS			100,00		100,00			33 173,50
3 - BASSE TENSION								
3-1 - Administratif								
Dossier administratif Art. R323-25	FT	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	600,00	600,00
Relevé CARTO 1/200	ML	545,00	0,00		100,00	545,00	1,80	981,00
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	156,00	156,00
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux BT	ML	545,00	0,00		100,00	545,00	1,20	654,00
Plan de récolement	ML	545,00	0,00		100,00	545,00	1,00	545,00
Sous-total Administratif			20,44		100,00			2 936,00
3-2 - Gaines								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur rouge	ML	545,00	100,00	545,00	100,00	545,00	1,20	654,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 75	ML	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	5,40	1 080,00
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 110	ML	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	7,70	770,00
Sous-total Gaines			100,00		100,00			2 504,00
3-3 - Câbles								
Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML	536,00	100,00	536,00	100,00	536,00	30,80	16 508,80
Fourniture et pose de câble H-M24 3x150+95mm² alu	ML		0,00				23,60	
Fourniture et pose de câble H-M24 3x95+75mm² alu	ML		0,00				18,60	
Fourniture et pose de câble HN3S33 4x35mm² alu	ML	336,00	100,00	336,00	100,00	336,00	12,50	4 200,00
Sous-total Câbles			100,00		100,00			20 708,80
3-4 - REMBT & CIBE								
3-4-1 - Enveloppes béton								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 300	U	3,00	100,00	3,00	100,00	3,00	165,80	497,40
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	8,00	100,00	8,00	100,00	8,00	262,40	2 099,20
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 600	U	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	253,20	506,40
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	17,00	100,00	17,00	100,00	17,00	165,80	2 818,60
Sous-total Enveloppes béton			100,00		100,00			5 921,60
3-4-2 - Coffrets & supports								
Fourniture et pose coffret + support REMBT 300	U	3,00	100,00	3,00	100,00	3,00	231,40	694,20
Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	8,00	100,00	8,00	100,00	8,00	356,80	2 854,40

SITUATION N° 3

FACTURE N° F260642

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 16/06/2026		Avt du 03/07/2026		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Fourniture et pose coffret + support REMBT 600	U	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	428,10	856,20
Fourniture et pose coffret CIBE mono	U	17,00	100,00	17,00	100,00	17,00	100,70	1 711,90
Sous-total Coffrets & supports			100,00		100,00			6 116,70
<u>3-4-3 - Connectiques</u>								
Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	27,00	100,00	27,00	100,00	27,00	67,60	1 825,20
Fourniture et pose connecteurs b2	U	11,00	100,00	11,00	100,00	11,00	44,60	490,60
Fourniture et pose connecteurs branchement triple	U	11,00	100,00	11,00	100,00	11,00	66,50	731,50
Confection tête de câble réseau	U	27,00	100,00	27,00	100,00	27,00	23,90	645,30
Confection tête de câble branchement	U	34,00	100,00	34,00	100,00	34,00	19,90	676,60
Sous-total Connectiques			100,00		100,00			4 369,20
<u>3-4-4 - Mise à la terre</u>								
Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	13,00	100,00	13,00	100,00	13,00	179,60	2 334,80
Sous-total Mise à la terre			100,00		100,00			2 334,80
<u>3-4-5 - Raccordements</u>								
Raccordement sur coffret existant	U	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	278,90	557,80
Sous-total Raccordements			100,00		100,00			557,80
Sous-total REMBT & CIBE			100,00		100,00			19 300,10
Sous-total BASSE TENSION			94,86		100,00			45 448,90
<u>4 - ECLAIRAGE PUBLIC</u>								
<u>4-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement éclairage public	FT	1,00	0,00		100,00	1,00	300,00	300,00
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	156,00	156,00
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux EP en tranchée commune + SHP	ML	435,00	0,00		100,00	435,00	3,00	1 305,00
Contrôle de l'installation par un organisme agréé + CONSUEL	U	1,00	0,00		100,00	1,00	764,50	764,50
Sous-total Administratif					100,00			2 525,50
<u>4-2 - Gains & Câbles</u>								
Fourniture et pose d'une Gaine TPC diamètre 63	ML	435,00	100,00	435,00	100,00	435,00	5,10	2 218,50
Fourniture et pose de câble RO2V 5G10mm² cuivre	ML	470,00	100,00	470,00	100,00	470,00	13,10	6 157,00
Sous-total Gains & Câbles			100,00		100,00			8 375,50
<u>4-3 - Ensemble d'éclairage</u>								
Fourniture et pose massif préfabriqué n°3 300x300 pour mât de 7 ml	U	16,00	100,00	16,00	100,00	16,00	375,50	6 008,00
Fourniture et pose d'un ensemble 7,00 ml avec un luminaire luminaire leds le tout RAL au choix	U	16,00	100,00	16,00	100,00	16,00	1 248,70	19 979,20
Sous-total Ensemble d'éclairage			100,00		100,00			25 987,20
<u>4-4 - Raccordements</u>								
Fourniture et pose d'une armoire EP triphasé complet y compris le comptage	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	1 297,50	1 297,50
Sous-total Raccordements			100,00		100,00			1 297,50
Sous-total ECLAIRAGE PUBLIC			93,39		100,00			38 185,70
<u>5 - TELECOMMUNICATION</u>								
<u>5-1 - Administratif</u>								
Plan de récolement Téléphonie	FT	1,00	0,00		100,00	1,00	300,00	300,00
Intervention pour relevé de réseau	ENS	1,00	0,00		100,00	1,00	156,00	156,00
Etablissement de plan géo-référencés pour les réseaux IPCE en tranchée commune + SHP	ML	907,00	0,00		100,00	907,00	1,20	1 088,40
Géoréférencement de chambre avec repérage gaines	U	9,00	0,00		100,00	9,00	60,00	540,00
Sous-total Administratif					100,00			2 084,40
<u>5-2 - Gains</u>								
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur vert	ML	545,00	100,00	545,00	100,00	545,00	1,20	654,00
Fourniture et pose d'un plynnox	ML	545,00	100,00	545,00	100,00	545,00	1,30	708,50

SITUATION N° 3

FACTURE N°F260642

Désignation	Un.	Qté Origine	Avt du 16/06/2026		Avt du 03/07/2026		Prix unitaire	Total H.T. Marché €
			%	Qté	%	Qté		
Fourniture et pose de gaine grise LST diam. 45	ML	2 262,00	100,00	2 262,00	100,00	2 262,00	3,90	8 821,80
Sous-total Gaines			100,00		100,00			10 184,30
5-3 - Chambre & regard								
Fourniture et pose chambre L1T - 250 KN	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	715,10	715,10
Fourniture et pose chambre L2T - 250 KN	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	994,80	994,80
Fourniture et pose chambre L3T - 250 KN	U	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	1 168,50	2 337,00
Fourniture et pose chambre L2C - 400 KN	U	4,00	100,00	4,00	100,00	4,00	1 415,70	5 662,80
Fourniture et pose chambre K2C - 400 KN sans fond	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	1 951,30	1 951,30
Fourniture et pose de regard 40 x 40 + couvercle composite 125 KN	U	28,00	100,00	28,00	100,00	28,00	91,50	2 562,00
Sous-total Chambre & regard			100,00		100,00			14 223,00
5-4 - Raccordement								
Raccordement sur gaines avec dégagement câbles existants	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	544,00	544,00
Sous-total Raccordement			100,00		100,00			544,00
Sous-total TELECOMMUNICATION			92,29		100,00			27 035,70
6 - RACCORDEMENT MACRO-LOT								
6-1 - Câble								
Fourniture et pose de câble H-M24 3x240+115mm² alu	ML	46,00	100,00	46,00	100,00	46,00	30,80	1 416,80
Sous-total Câble			100,00		100,00			1 416,80
6-2 - REMBT								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton REMBT 450	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	262,40	262,40
Fourniture et pose coffret + support REMBT 450	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	356,80	356,80
Fourniture et pose connecteurs REMBT réseau	U	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	67,60	135,20
Confection tête de câble réseau	U	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	23,90	47,80
Fourniture et confection mise à la terre du neutre avec grille en cuivre	U	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	179,60	179,60
Sous-total REMBT			100,00		100,00			981,80
Sous-total RACCORDEMENT MACRO-LOT (Non compris)					100,00			2 398,60
7 - COFFRET TYPE 2								
Fourniture et pose d'une enveloppe béton CIBE	U	7,00	100,00	7,00	100,00	7,00	165,80	1 160,60
Fourniture et pose coffret CIBE type 2	U	8,00	100,00	8,00	100,00	8,00	286,50	2 292,00
Confection tête de câble branchement	U	16,00	100,00	16,00	100,00	16,00	19,90	318,40
Sous-total COFFRET TYPE 2 (Non compris)					100,00			3 771,00

Montant des travaux	144 931,80
Montant situations précédentes HT	-137 985,90
Total H.T.	6 945,90
T.V.A. à 20,00% (V20)	1 389,18
Total T.T.C.	8 335,08

Conditions de paiement : 30 jours date de facture
Pénalités de retard au taux légal.
Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
40 € d'indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement pour paiement en retard.

Banque : CIC AUDE-ROUSSILLON ENTREPRISES - Iban : FR7610057191580003038610153 - Bic : CMCIFRPP

*Facture validée
par nos services*
OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069

