

FOS SUR MER "Le Pré de Cypriane"

LOT N°1 :	TERRASSEMENT / VOIRIE
NOM TITULAIRE :	MTP13

C.P. Certificat de Paiement

MAITRE D'OUVRAGE

SAS HECTARE
75 Z.I. Les portes Domitienes
BP 30020
34 741 VENDARGUES CEDEX
Tél : 04 67 79 84 83
Email: comptabilite@hectare.fr

MAITRE D'ŒUVRE

BET CERRETTI
Agence PROVENCE
Chemin du Tonneau
13720 LA BOUILLADISE
Tél : 04 42 18 08 20
Email: fabrice.regoli@cerretti.fr

MARCHE TRAVAUX

Notifié le	20/06/2025
Montant initial du marché	2 356 224,00 €
Montant actuel du marché	2 356 224,00 €
Caution fournie H.T.	
Caution exigible H.T.	117 811,20 €
Différence	117 811,20 €

Avenant(s)		
n°	Désignation	montant H.T.
1	AVENANT 1	- €
2	-	- €
3	-	- €
4	-	- €
5	-	- €
6	-	- €
7	-	- €
8	-	- €
Montant total H.T. - Avenant(s)		- €

SITUATION N°12

Désignation	Cumul en cours	Cumul précédent
Travaux réalisés	1 427 356,20 €	1 339 265,60 €
Rabais commercial		
Pénalités		
Retenues		
Montant H.T.		
T.V.A. (20,0%)		
Montant T.T.C.		
Retenue de garantie (5%)		
Avance forfaitaire		

mois en cours
88090,6
0
0
0
88090,6
17618,12
105708,72
-4404,53
Montant H.T.
T.V.A (20,0 %)
Montant T.T.C.

Montant cumulés des paiements		
	H.T.	T.T.C.
SIT 1	148 508,75 €	178 210,50 €
SIT 2	123 978,12 €	148 773,74 €
SIT 3	51 015,00 €	61 218,00 €
SIT 4	129 490,50 €	155 388,60 €
SIT 5	75 335,00 €	90 402,00 €
SIT 6	112 377,00 €	134 852,40 €
SIT 7	121 000,50 €	145 200,60 €
SIT 8	156 684,37 €	188 021,24 €
SIT 9	113 280,70 €	135 936,84 €
SIT 10	121 355,50 €	145 626,60 €
SIT 11	169 213,75 €	203 056,50 €
SIT 12		- €
SIT 13		
SIT 14		
SIT 15		
DGD		
Total	1 322 239,19 €	1 586 687,02 €

SOUS-TRAITANCE		
Ventilation des paiements:		A payer (T.T.C.)
Titulaire	MTP13	100 423,28 €
Sous-traitant 1		
Sous-traitant 2		
Sous-traitant 3		
Totaux		100 423,28 €

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la SITUATION N°12

Le Maître d'Ouvrage:

HECTARE SAS

A: Vendargues
le:

Bon pour accord Jérôme
16 JUL. 2026

Le Maître d'œuvre:

BET CERRETTI

A: LA BOUILLADISE
le: 10/07/2026

B.E.T. CERRETTI

12 Chemin du Tonneau - Les Gorguettes
13720 LA BOUILLADISE
Tél. 04 42 18 08 20 - Email: fabrice.regoli@cerretti.fr
Siret: 492 006 242 00019 - Ape: 7112B

**Hectare**

75 ZI les portes dormitiennes CS 30020
34500 Vendargues

Adresse du chantier

QUARTIER DES CROTTES
13270 FOS SUR MER

MTP13

Allée René CASSIN Les Ecologis Bât A
13500
MARTIGUES
France
TVA N° FR25903390557
SIREN / SIRET : 90339055700010
Tél : 07 87 09 02 29
Email : mtp13.entreprise@gmail.com

Facture de situation #12

N° F202600360
Sur devis N° D202400192
En date du : 29/06/2026
Échéance au : 28/08/2026

LE PRÉ DE CYPRIANE 56 LOTS

N°	DÉSIGNATION	QTÉ PRÉVUE	SIT. #9 QTÉ	SIT. #9 %	SIT. #10 QTÉ	SIT. #10 %	PRIX U.	TVA	TOTAL HT
1	PRESTATION GENERALES								17 800,00 €
1.1	Installation chantier	1,00 ftt	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	10 000,00 €	20,00 %	10 000,00 €
1.2	Signalisation de chantier	1,00 ftt	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	3 000,00 €	20,00 %	3 000,00 €
1.3	Etude d'exécution	1,00 ftt	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	2 000,00 €	20,00 %	2 000,00 €
1.4	Dossier de recollement	1,00 ftt	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2 000,00 €	20,00 %	0,00 €
1.5	Assistance au contrôle et protection des réseaux existants	1,00 ftt	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	2 000,00 €	20,00 %	2 000,00 €
1.6	Constat d'huissier AVANT/APRES	1,00 ftt	0,50	50,00 %	0,50	50,00 %	1 600,00 €	20,00 %	800,00 €
2	TRAVAUX PREPARATOIRES								43 958,25 €
2.1	Débroussaillage et nettoyage	25025,00 m2	25025,00	100,00 %	25025,00	100,00 %	1,33 €	20,00 %	33 283,25 €
2.2	Débroussaillage et nettoyage	4675,00 m2	4675,00	100,00 %	4675,00	100,00 %	1,00 €	20,00 %	4 675,00 €
2.3	Arrachage et dessouchage d'arbres	15,00 ftt	15,00	100,00 %	15,00	100,00 %	300,00 €	20,00 %	4 500,00 €
2.4	Démolition de chaussées et de trottoirs	100,00 m2	100,00	100,00 %	100,00	100,00 %	10,00 €	20,00 %	1 000,00 €

2.5	Démolition de murs , bordures, clôtures, poteaux en béton, portail, etc. avec utilisation du brise roche 20M3	10,00 m³	10,00	100,00 %	10,00	100,00 %	50,00 €	20,00 %	500,00 €
-----	---	----------	-------	----------	-------	----------	---------	---------	----------

3	TERRASSEMENTS								211 505,00 €
----------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

3.1	Décapage fond de forme - 20 du fini	1850,00 m³	1850,00	100,00 %	1850,00	100,00 %	28,00 €	20,00 %	51 800,00 €
3.2	Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation	4200,00 m³	4200,00	100,00 %	4200,00	100,00 %	28,00 €	20,00 %	117 600,00 €
3.3	Remblais d'apport y/c compactage par couches	450,00 m³	450,00	100,00 %	450,00	100,00 %	35,00 €	20,00 %	15 750,00 €
3.4	Remblais issu des déblais y/c compactage par couches	165,00 m³	165,00	100,00 %	165,00	100,00 %	15,00 €	20,00 %	2 475,00 €
3.5	TERRASSEMENT VOIRIE ET LOT 1/2/3/4/5/6	1,00 ftt	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	23 880,00 €	20,00 %	23 880,00 €

4	VOIRIE								75 974,00 €
----------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

4.1	Réalisation d'essai à la plaque	1,00 u.	1,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 800,00 €	20,00 %	0,00 €
4.2	Chaussée y compris stationnement en béton bitumineux								25 284,00 €
4.2.1	Réglages et compactage de fond de forme	4597,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,00 €	20,00 %	0,00 €
4.2.2	Fournitures et pose de géotextile classe 4	5597,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,50 €	20,00 %	0,00 €
4.2.3	GNT 20/40 ép=0,20cm	1219,40 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	27,00 €	20,00 %	0,00 €
4.2.4	GNT 0/31,5 ép=0,25	2107,00 m³	421,00	20,00 %	842,00	40,00 %	30,00 €	20,00 %	25 284,00 €
4.2.5	BBSG 0/10 noir ép=6 cm y/c couche d'imprégnation	5551,32 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	19,00 €	20,00 %	0,00 €
4.3	PPNC Grave + servitude pompier + voirie provisoire								0,00 €
4.3.1	Réglage et compactage du fond de forme	1855,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,00 €	20,00 %	0,00 €
4.3.2	Fourniture et pose de géotextile classe 4	1855,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,50 €	20,00 %	0,00 €
4.3.3	GNT 0/20 ép=20cm	370,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30,00 €	20,00 %	0,00 €
4.4	Trottoir en béton désactivé								0,00 €
4.4.1	Réglage et compactage du fond de forme	2532,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,00 €	20,00 %	0,00 €
4.4.2	Fourniture et pose de géotextile classe 4	2532,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,50 €	20,00 %	0,00 €
4.4.3	GNT 0/31,5 ép=20cm	507,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %	0,00 €

4.4.4	Revêtement béton désactivé ép=15	2532,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	55,00 €	20,00 %	0,00 €
4.5	Cheminement piéton en stabilité								0,00 €
4.5.1	Réglage et compactage du fond de forme	615,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,00 €	20,00 %	0,00 €
4.5.2	Fourniture et pose de géotextile classe 4	615,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,50 €	20,00 %	0,00 €
4.5.3	GNT 0/31,5 ép=20cm	123,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %	0,00 €
4.5.4	Revêtement voirie stabilisé ép=5cm	315,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	13,00 €	20,00 %	0,00 €
4.6	Ilot en béton balayé								0,00 €
4.6.1	Réglage et compactage du fond de forme	55,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,00 €	20,00 %	0,00 €
4.6.2	Fourniture et pose de géotextile classe 4	55,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,50 €	20,00 %	0,00 €
4.6.3	GNT 0/31,5 ép=20cm	11,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %	0,00 €
4.6.4	Revêtement béton balayé ép=15	55,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	48,00 €	20,00 %	0,00 €
4.7	Fournitures et pose de bordures								50 690,00 €
4.7.1	Fourniture et pose de bordures T2 basse	950,00 ml	190,00	20,00 %	665,00	70,00 %	34,00 €	20,00 %	22 610,00 €
4.7.2	Fourniture et pose bordures T2	1170,00 ml	117,00	10,00 %	936,00	80,00 %	30,00 €	20,00 %	28 080,00 €
4.7.3	Fourniture et pose l1	35,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	29,00 €	20,00 %	0,00 €
4.7.4	Raccordement sur voirie existante	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3 000,00 €	20,00 %	0,00 €
4.7.5	Mise à niveau des émergences livrées par les lots Réseaux (regards, chambre, BAC...)	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 500,00 €	20,00 %	0,00 €
5	RESEAU DES EAUX PLUVIALES								359 129,37€
5.1	Fourniture et pose de canalisation EP DN300mm PEHD	400,00 ml	400,00	100,00 %	400,00	100,00 %	65,00 €	20,00 %	26 000,00 €
5.2	Fourniture et pose de canalisation EP DN400mm PEHD	552,00 ml	552,00	100,00 %	552,00	100,00 %	80,00 €	20,00 %	44 160,00 €

5.3	Fourniture et pose de canalisation EP DN600mm PEHD	36,00 ml	36,00	100,00 %	36,00	100,00 %	100,00 €	20,00 %	3 600,00 €
5.4	Bassin de rétention volume utile 417 m3 type FRANCKISH	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	160 500,00 €	20,00 %	160 500,00 €
5.5	Fourniture et pose de regard EP 0.6x0.6	56,00 u	56,00	100,00 %	56,00	100,00 %	500,00 €	20,00 %	28 000,00 €
5.6	Fourniture et pose de regard EP DN800mm	29,00 u	29,00	100,00 %	29,00	100,00 %	800,00 €	20,00 %	23 200,00 €
5.7	Fourniture et pose de regard EP DN1000mm	12,00 u	12,00	100,00 %	12,00	100,00 %	1 100,00 €	20,00 %	13 200,00 €
5.8	Fourniture et pose de grille carrée 600x600 mm	20,00 u	0,40	2,00 %	15,00	75,00 %	550,00 €	20,00 %	8 250,00 €
5.9	Fourniture et mise en œuvre de regard avaloir (profil T2)	10,00 u	0,00	0,00 %	5,00	50,00 %	900,00 €	20,00 %	4 500,00 €
5.10	PV pour décantation dans regard DN1000	3,00 u	0,00	0,00 %	3,00	100,00 %	200,00 €	20,00 %	600,00 €
option 1 séparateur hydrocarbure (HORS normes du cctp)									
5.11	Séparateur hydrocarbure en amont du Bassin de rétention N°2 Q = 70 l/s - 0,5 m/h dégradé 115 l/s - 0,82 m/h	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	18 000,00 €	20,00 %	18 000,00 €
5.12	POSE ET FOURNITURE SÉPARATEUR CLASSIQUE HORS PARTICULE INTERIEUR EN NID D'ABEILLE BHDCEP05504 PRÉTRAITEMENT HYDROCARBURES <i>Séparateur hydrocarbures > BHDCE (D1900)</i> Dessableur séparateur à hydrocarbures <i>en acier revêtu CLASSE 1 REJET - 5 MG/L</i>	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	27 619,37 €	20,00 %	27 619,37 €
5.13	Création de fossé de compensation 50 cm de profondeur	85,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	15,00 €	20,00 %	0,00 €
5.14	Essais et passage caméra	1,00 fft	0,50	50,00 %	0,50	50,00 %	3 000,00 €	20,00 %	1 500,00 €

6	RESEAU DES EAUX USEES									135 750,00 €
6.1	Fourniture et pose CR8 200	930,00 ml	930,00	100,00 %	930,00	100,00 %	65,00 €	20,00 %	60 450,00 €	
6.2	Fourniture et pose de canalisation Ø 75 mm PEHD refoulement	360,00 ml	360,00	100,00 %	360,00	100,00 %	25,00 €	20,00 %	9 000,00 €	
6.3	Fourniture et pose de regard EU 0.60x0.60m	0,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	600,00 €	20,00 %	0,00 €	
6.4	Fourniture et pose regard EU DN800mm	16,00 u	16,00	100,00 %	16,00	100,00 %	800,00 €	20,00 %	12 800,00 €	
6.5	Fourniture et pose de regard EU DN1000mm	6,00 u	6,00	100,00 %	6,00	100,00 %	1 100,00 €	20,00 %	6 600,00 €	
6.6	Fourniture et pose de tabouret à passage direct	56,00 u	56,00	100,00 %	56,00	100,00 %	300,00 €	20,00 %	16 800,00 €	
6.7	Mise en place poste provisoire Poste de relevage des Eaux Usées pour 374 EH y/c coffret de commande connexions - Qentrant = 9,35 m3/H -Qsortant =12,32 m3/H - HMT = 8,59 M CE	1,00 fft	0,95	95,00 %	1,00	100,00 %	28 000,00 €	20,00 %	28 600,00 €	
6.8	Essaie et passage caméra	1,00 fft	0,50	50,00 %	0,50	50,00 %	4 200,00 €	20,00 %	2 100,00 €	
7	RESEAU EAU POTABLE - INCENDIE - ARROSAGE									88 960,00 €
7.1	Fourniture et pose canalisation DN32mm - PEHD- AEP Branchement sous TPC bleu Ø 63	337,00 ml	337,00	100,00 %	337,00	100,00 %	15,00 €	20,00 %	5 055,00 €	
7.2	Fourniture et pose canalisation DN PEHD 160 - Primaire	590,00 ml	590,00	100,00 %	590,00	100,00 %	80,00 €	20,00 %	47 200,00 €	
7.3	Fourniture et pose canalisation DN50mm - PEHD- AEP Branchement lot Collectif	5,00 ml	5,00	100,00 %	5,00	100,00 %	25,00 €	20,00 %	125,00 €	
7.4	Fourniture et pose canalisation DN100mm - PEHD- Incendie	22,00 ml	22,00	100,00 %	22,00	100,00 %	60,00 €	20,00 %	1 320,00 €	
7.5	Pose et fourniture de piquage avec collier de prise en charge avec robinet petit bossage 32	56,00 u	56,00	100,00 %	56,00	100,00 %	250,00 €	20,00 %	14 000,00 €	
7.6	Fournitures et pose de bouche à clé PAVA 10 kg	56,00 u	0,00	0,00 %	35,00	62,50 %	120,00 €	20,00 %	4 200,00 €	

7.7	Fourniture et pose de fourreaux TPC 90	110,00 ml	110,00	100,00 %	110,00	100,00 %	14,00 €	20,00 %	1 540,00 €
7.8	Fourniture et pose de regard de comptage CIRCULABLE	8,00 u	3,20	40,00 %	8,00	100,00 %	550,00 €	20,00 %	4 400,00 €
7.9	Fourniture et pose de niche compteur des murets technique	56,00 u	0,00	0,00 %	30,80	55,00 %	250,00 €	20,00 %	7 700,00 €
7.10	Fourniture et pose vanne 1/4 de tour + regarde de vannage	4,00 u	3,80	95,00 %	3,80	95,00 %	900,00 €	20,00 %	3 420,00 €
7.11	Fourniture et pose de poteau incendie	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2 850,00 €	20,00 %	0,00 €
7.12	Essais pression et stérilisation	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 800,00 €	20,00 %	0,00 €
7.13	Raccordement sur attente concessionnaire	3,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	400,00 €	20,00 %	0,00 €

8 TERRASSEMENT RESEAU D'ALIMENTATION ELECTRIQUE 279 258,00 €

Fourniture et pose de gaine TPC rouge et TP y/c terrassements et grillage avertisseur

8.1	1 Tpc 90mm + 1 tpc 40 mm - Réseau IRVE en attente	5090,00 ml	4686,00	92,00 %	4 923,30	96,72 %	24,00 €	20,00 %	118 160,00 €
8.2	1 tpc 90mm + 1 tpc 40mm - Réseau IRVE	1490,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	24,00 €	20,00 %	0,00 €
8.3	Fourniture et pose borne IRVE 7KVA - double	11,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3 800,00 €	20,00 %	0,00 €
8.4	Fourniture d'une armoire de protection IRVE	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	23 000,00 €	20,00 %	0,00 €

Chapitre basse tension

8.5	Conception et réalisation de l'article R325-25	2,00 u	2,00	100,00 %	2,00	100,00 %	892,50 €	20,00 %	1 785,00 €
8.6	Terrassement tranchées réseau sec d'alimentation électrique et de télécommunication	1000,00 m³	1000,00	100,00 %	1000,00	100,00 %	18,00 €	20,00 %	18 000,00 €
8.7	Fourniture et câble BTS 3 x 240 + 95 alu*	1935,00 ml	1245,00	64,34 %	1935,00	100,00 %	32,00 €	20,00 %	61 920,00 €
8.8	Fourniture et câble BTS 3 x 150 + 70 alu*	605,00 ml	250,00	41,32 %	605,00	100,00 %	25,00 €	20,00 %	15 125,00 €

8.9	Fourniture et câble BTS 3 x 95 + 50 alu*	130,00 ml	0,00	0,00 %	130,00	100,00 %	18,00 €	20,00 %	2 340,00 €
8.10	Fourniture et câble BTS 3 x 35 + 35 alu*	415,00 ml	135,00	32,53 %	415,00	100,00 %	10,50 €	20,00 %	4 357,50 €
8.11	Fourniture et pose coffret CIBE type 1 équipé C/C 60 A*	18,00 u	10,00	55,56 %	10,00	55,56 %	235,50 €	20,00 %	2 355,00 €
8.12	Fourniture et pose d'un sarco béton S20 avec coffret Type 2 équipé comptage Tarif bleu	2,00 u	0,00	0,00 %	2,00	100,00 %	490,00 €	20,00 %	980,00 €
8.13	Fourniture et pose d'une armoire Type 2 Tarif Jaune dalle béton	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	6 700,00 €	20,00 %	0,00 €
8.14	Fourniture et pose coffret ECP/2D	1,00 u	0,00	0,00 %	1,00	100,00 %	740,00 €	20,00 %	740,00 €
8.15	Fourniture et pose coffret REMBT*	42,00 u	19,00	45,24 %	42,00	100,00 %	840,00 €	20,00 %	35 280,00 €
8.16	Raccordement câble BTS 3 x 240 + 95 alu	51,00 u	20,00	39,22 %	51,00	100,00 %	70,00 €	20,00 %	3 570,00 €
8.17	Raccordement câble BTS 3 x 150 + 70 alu	24,00 u	0,00	0,00 %	15,00	62,50 %	63,00 €	20,00 %	1 512,00 €
8.18	Raccordement câble BTS 3 x 95 + 50 alu	4,00 u	0,00	0,00 %	4,00	100,00 %	52,50 €	20,00 %	210,00 €
8.19	Raccordement câble BTS 4 * 35 Alu	40,00 u	0,00	0,00 %	40,00	100,00 %	47,25 €	20,00 %	1 890,00 €
8.20	Raccordement câble BTS au poste HTA/BT toute section	7,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	125,00 €	20,00 %	0,00 €
8.21	Plan Géo-référencé des Ouvrage Construits (PGDC)	2,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	8 900,00 €	20,00 %	0,00 €

Chapitre GAZ

8.22	Fourniture et pose de PE Gaz DN63	225,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	22,00 €	20,00 %	0,00 €
8.23	Attestation de conformité visé par CONSUEL	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	900,00 €	20,00 %	0,00 €
8.24	Remblais de sable de protection et pose de filets avertisseurs	200,00 m³	100,00	50,00 %	200,00	100,00 %	30,00 €	20,00 %	6 000,00 €
8.25	Sarcophage béton	10,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	165,00 €	20,00 %	0,00 €
8.26	Remblais des tranchées réseau sec graves concassées 0.315 + FILET AVERTISSEUR	0,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %	0,00 €

**Chambre de tirage y/c
fermeture**

8.27	chambre de tirage de dimension mini 0,50 x 0,50 (future IRVE)	7,00 u	6,00	85,71 %	7,00	100,00 %	450,00 €	20,00 %	3 150,00 €
8.28	Chambre de tirage de dimension mini 1X1	0,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 €	20,00 %	0,00 €
8.29	Chambre de tirage de dimension mini 1X2	4,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 300,00 €	20,00 %	0,00 €
9	RESEAU DE TELECOMMUNICATION								36 665,30 €
9.1	Dépose de réseau aérien PM	0,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10,00 €	20,00 %	0,00 €
9.2	Fourniture et pose de 3xTP 42/45mm+3 PE 32mm (fibre) - Réseau Principal	910,00 ml	637,00	70,00 %	773,50	85,00 %	15,00 €	20,00 %	11 602,50 €
9.3	Fourniture et pose de 2xTP 42/45mm+2 PE 32mm (fibre) - Réseau domaine publics	380,00 ml	0,00	0,00 %	304,00	80,00 %	11,00 €	20,00 %	3 344,00 €
9.4	Fourniture et pose de 1xTP 42/45mm+1 PE 32mm (fibre) - Branchement	1042,00 ml	729,40	70,00 %	833,60	80,00 %	8,00 €	20,00 %	6 668,80 €
9.5	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type LOC	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	350,00 €	20,00 %	0,00 €
9.6	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type L1T	1,00 u	0,00	0,00 %	1,00	100,00 %	450,00 €	20,00 %	450,00 €
9.7	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type L2T	6,00 u	0,00	0,00 %	6,00	100,00 %	550,00 €	20,00 %	3 300,00 €
9.8	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type L2C	4,00 u	4,00	100,00 %	4,00	100,00 %	700,00 €	20,00 %	2 800,00 €

9.9	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type L3C	4,00 u	3,00	75,00 %	4,00	100,00 %	1 000,00 €	20,00 %	4 000,00 €
9.10	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type L3T	7,00 u	0,00	0,00 %	5,00	71,43 %	900,00 €	20,00 %	4 500,00 €
9.11	Raccordement sur réseau télécom existant y/c chambre L3C	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4 000,00 €	20,00 %	0,00 €
9.12	Tirage des ficelles dans les chambres	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3 000,00 €	20,00 %	0,00 €

10	RESEAU D'ECLAIRAGE EXTERIEUR								37 705,75 €
----	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------

10.1	Fourniture et pose de gaines TPC 75 rouges pour réseau d'éclairage et grillage avertisseur	1060,00 ml	848,00	80,00 %	848,00	80,00 %	8,00 €	20,00 %	6 684,00 €
10.2	Terrassement en tranchées pour réseau d'éclairage	170,00 m³.	136,00	80,00 %	136,00	80,00 %	11,00 €	20,00 %	1 496,00 €
10.3	Câblette de terre	1060,00 ml.	742,00	70,00 %	742,00	70,00 %	2,50 €	20,00 %	1 855,00 €
10.4	Fourniture et pose de câble U1000 - R2V	1060,00 ml	384,00	36,23 %	384,00	36,23 %	7,50 €	20,00 %	2 880,00 €
10.5	Fourniture et pose d'un coffret de commande d'éclairage	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	830,00 €	20,00 %	0,00 €
10.6	Fourniture et pose candelabre composé d'un mât h=6m cylindro-conique et lanterne I-TRON montée en top	27,00 u	8,10	30,00 %	8,10	30,00 %	997,50 €	20,00 %	8 079,75 €
10.7	Fourniture et pose candelabre composé d'un mât h=7m cylindro-conique et lanterne I-TRON montée en top	5,00 u	2,00	40,00 %	2,00	40,00 %	997,50 €	20,00 %	1 995,00 €
10.8	Fourniture et pose borne OLYMPIE	28,00 u	6,00	21,43 %	6,00	21,43 %	770,00 €	20,00 %	4 620,00 €
10.9	Fourniture et pose de massif	61,00 u	42,00	70,00 %	42,00	70,00 %	180,00 €	20,00 %	7 686,00 €
10.10	Remblai de sable de protection + filet d'avertisseur	110,00 m³	77,00	70,00 %	77,00	70,00 %	30,00 €	20,00 %	2 310,00 €

10.11	Attestation de conformité visé par CONSUEL	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	945,00 €	20,00 %	0,00 €
11	MACONNERIE - SERRURERIE - OUVRAGES CONNEXES								70 140,00 €
	MUR BAHUT								
11.1	Mur bahut pour clôture lot - 0,80m de hauteur visible	710,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	200,00 €	20,00 %	0,00 €
11.2	Mur bahut entrée lotissement - 1,80m de hauteur visible	10,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	285,00 €	20,00 %	0,00 €
11.3	MURET TECHNIQUE (MPB AVEC GRILLE DE PROTECTION) Création d'une aire de collecte des déchets type colonnes enterrées	60,00 u	16,08	26,80 %	16,08	26,80 %	1 750,00 €	20,00 %	28 140,00 €
11.4	Colonnes enterrées pour collecte des déchets - 3 unités enterrées	1,00 fft	0,30	30,00 %	1,00	100,00 %	30 000,00 €	20,00 %	30 000,00 €
11.5	Colonnes enterrées pour collecte des déchets - 2unités enterrées	1,00 fft	0,30	30,00 %	1,00	100,00 %	12 000,00 €	20,00 %	12 000,00 €
12	SIGNALISATIONS								0,00 €
12.1	Signalisation horizontale marquage linéaire	1030,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2,00 €	20,00 %	0,00 €
12.2	Signalisation horizontale bande STOP	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	100,00 €	20,00 %	0,00 €
12.3	LOGO	28,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	100,00 €	20,00 %	0,00 €
12.4	Traversée piétonne	4,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	150,00 €	20,00 %	0,00 €
12.5	Panneau gamme petite y/c fixation - STOP 30KM/H Borne de recharge, Parking PMR	22,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	150,00 €	20,00 %	0,00 €
12.6	Bande podotactile	32,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30,00 €	20,00 %	0,00 €
13	Cloture et serrurerie								0,00 €
13.1	fourniture et pose de boîte aux lettres double porte à encastrer	56,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	80,00 €	20,00 %	0,00 €
14	TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRE								35 310,00 €
14.1	Pose et fournitures de canalisation Ø200 mm en PVC CR8	65,00 ml	10,00	15,38 %	10,00	15,38 %	63,00 €	20,00 %	630,00 €

14.2	pose et fourniture regarde de visite 800	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	800,00 €	20,00 %	800,00 €
14.3	Fourniture et pose de tabouret à passage direct	1,00 u	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	380,00 €	20,00 %	380,00 €
14.4	raccordement maison existante parcelle AM n°46 la propriété de la SCI ORAN	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 000,00 €	20,00 %	0,00 €
14.5	vidange fosse septique + remplissage sable	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 500,00 €	20,00 %	0,00 €
14.6	démolition de mur existant y compris nettoyage et évacuation (87,5 m3 béton)	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	3 500,00 €	20,00 %	3 500,00 €
14.7	fourniture et pose mur de clôture en aggro creux hauteur 2m 100,00 ml (enduit une face + arase béton)	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	30 000,00 €	20,00 %	30 000,00 €

15	TRAVAUX EN OPTION								35 200,03 €
----	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

travaux permettant la végétation du bassin a ciel ouvert

15.1	Terre végétale en apport fond de bassin + espace vert	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	35 200,03 €	20,00 %	35 200,03 €
15.2	Aménagement Espace vert bassin et lotissement	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	44 767,97 €	20,00 %	0,00 €

Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.
Retenue de garantie de 5% due au 06/05/2027
En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement de 40€

Montant des travaux - Total net HT

Situation #1 - F202500258 (187 590,00 TTC)	156 325,00 €
Situation #2 - F202500268 (156 603,94 TTC)	130 503,28 €
Situation #3 - F202500277 (64 440,00 TTC)	53 700,00 €
Situation #4 - F202500283 (155 388,60 TTC)	129 490,50 €
Situation #5 - F202500293 (90 402,00 TTC)	75 335,00 €
Situation #6 - F202600303 (134 852,40 TTC)	112 377,00 €
Situation #7 - F202600311 (145 200,60 TTC)	121 000,50 €
Situation #8 - F202600330 (188 021,24 TTC)	156 684,37 €
Situation #9 - F202600343 (135 936,84 TTC)	113 280,70 €
Situation #10 - F202600351 (145 626 TTC)	121 355,50 €
Situation #11 - F202600356 (203 056,50 TT)	169 213,75 €

Déjà facturé - Total net HT

Situation #12 - Total net HT	88 090,60 €
TVA 20,00 %	17 618,12 €
Situation #10 - Total TTC	105 708,72 €
Retenue de garantie (5,00%)	-5 285,44 €

NET À PAYER

Reste à facturer HT	928 867,80 €
Reste à facturer TTC	1 114 641,36 €

Notes

Pour être libératoire, le règlement de cette facture doit être effectué et adressé à : BPCE FACTOR

Tel : 0158328000

5, avenue de la Liberté - 94676 Charenton-le-Pont Cedex

RIB : 30007 00011 00010500791 36 - Domiciliation : NATIXIS Paris

IBAN : FR76 3000 7000 1100 0105 0079 136 SWIFT CODE (BIC) : NATX FR PP XXX N° ICS : FR57ZZZ483693

BPCE FACTOR a acquis notre créance par voie de subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage.