



HECTARE Narbonne
A l'attention de Mme Françoise DACCORD
75, ZI Les Portes Domitienne

34741 VENDARGUES CEDEX

Limoux, le 12 décembre 2022

Objet : Création d'un lotissement "Les Jardins Des Roses D'Or" - Commune de Pennautier
LOT 1 Terrassement-Voirie-Réseaux humides


Madame,

Par la présente, veuillez trouver ci-joint la troisième situation de l'entreprise AUDE TP, concernant l'affaire citée en objet.

Restant à votre entière disposition, je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de mes sincères salutations.

Séréna CHAPELET
Service Administratif


OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069



SARL OPALÉ 1 rue Alexandre Guiraud - 11300 Limoux
Tel : 04.68.69.20.01 - Fax : 04 68 20 97 73
S.A.R.L. au capital de 10 000 Euros - RCS CARCASSONNE 484 913 793 N° Gestion 2005 B 426 -
SIRET 484 913 793 00069 - APE 7112B

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "Les Jardins Des Roses D'Or" - Commune de Pennautier _ LOT 1

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°3 DU 30/11/2022			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°3	
Montant TOTAL MARCHE		311 255,00 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 30/11/22, il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité HT		0,00 €		
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
Certificats antérieurs HT			Travaux cumulés HT 235 714,00 €	
Tranche 1			Travaux supplémentaires HT	
N°	Date	Montant	Avenants HT	
1	13/06/2022	58 630,50 €	Révision de prix HT	
2	10/10/2022	118 239,80 €	0,00 €	
AVANCE FORFAITAIRE HT 0,00 €			ENSEMBLE HT 235 714,00 €	
Totaux certificats antérieurs HT 176 870,30 €			A DEDUIRE	
Montant du présent certificat HT 58 843,70 €			Situations précédentes HT 176 870,30 €	
TOTAL A CE JOUR HT 235 714,00 €			Remboursement avance HT 0,00 €	
AVANCEMENT			MONTANT HT 58 843,70 €	
Marché global 75,73%			APPROVISIONNEMENTS	
Signature Maître d'Ouvrage			MONTANT HT 58 843,70 €	
Signature Maître d'Œuvre OPALE CONSEIL ET INGENIERIE 1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74 SIRET 484 913 793 00069			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°3 établi le 12/12/2022	
			TOTAL HT 58 843,70 €	
			TVA 20,00% 11 768,74 €	
			TOTAL TTC 70 612,44 €	
			Retenue de garantie TTC (5%) 0,00 €	
			Cautiion bancaire 0,00 €	
			MONTANT TOTAL ACOMPTE 70 612,44 €	
			Paieement direct - AUDE TP en TTC 70 612,44 €	

FACTURE N° F2211028

SITUATION N°3

TRX DE VRD. LOT LES JARDINS DES ROSES D'OR. PENNAUTIER

Selon Devis N° D220502 du 12 avril 2022

Chantier N° : 220157

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

A l'attention de OPALE ALMARCHA Bastien

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 30 novembre 2022

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
.	Lot I: Terrassement-Voirie						
.	I - TERRASSEMENT GENERAUX						
1	Signalisation, sécurité et propreté du chantier y compris installation et repliement de chantier	U	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
2	Débroussaillage y/c évacuation des végétaux.	M3	1.00	100.0	1.00	1 325.00	1 325.00
3	Déblais						
.	Livraison Fond de Forme voirie -0,55m	M3	687.00	100.0	687.00	10.00	6 870.00
.	Bassin de rétention (Volume = 950 M3)	M3	898.00	100.0	898.00	10.00	8 980.00
	Sous-Total Déblais			100.0			15 850.00
4	Remblais						
.	Livraison Fond de Forme voirie -0,55m	M3	109.00	100.0	109.00	8.00	872.00
.	Remblaiement des parcelles 3,4,5,6,14 et 15 (voir emprise sur les plans)	M3	233.00	100.0	233.00	8.00	1 864.00
5	Plus value pour évacuation des déblais en décharge - 30% Régalées sur site dans la limite de 15cm max par parcelle	M3	1 337.00	100.0	1 337.00	6.00	8 022.00
	Sous-Total Remblais			87.76			10 758.00
	Sous-Total I - TERRASSEMENT GENERAUX			95.23			29 933.00
.	II - VOIRIE						
1B	Constitution de la couche de Forme par traitement à la chaux 35cm	M2	1 550.00	100.0	1 550.00	7.00	10 850.00
2	Constitution de la couche de base avec grave 0/20 ou 0/31,5, sur 0,20m (chaussée, stationnement, trottoir, chemin piéton)	M3	310.00	100.0	310.00	39.00	12 090.00
5	Mise en place de blocs béton						
.	b) Mise en place de rang d'agglo (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	ML	318.00	100.0	318.00	28.00	8 904.00
	Sous-Total Mise en place de blocs béton			21.37			8 904.00

SUITE FACTURE N° F2211028

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
8	Local OM						
	a) Fondation en béton armé 0.4x0.6m	ML	12.00	100.0	12.00	80.00	960.00
	b) Mur en aggro ht 1.60m	M2	20.00	100.0	20.00	79.00	1 580.00
	Sous-Total Local OM			44.24			2 540.00
9	Mur de présentation de l'opération à l'entrée de l'opération						
	a) Fondation en béton armé 0.4x0.6m	ML	10.00	100.0	10.00	80.00	800.00
	b) Mur en aggro ht 1.60m	M2	16.00	100.0	16.00	79.00	1 264.00
	Sous-Total Mur de présentation de l'opération à l'entrée de l'opération			51.37			2 064.00
	Sous-Total II - VOIRIE			37.67			36 448.00
	Total Lot I: Terrassement-Voirie			51.78			66 381.00
.	Lot II : Réseaux E.P. - A.E.P. - E.U.						
.	I - EAUX USEES						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite						
	b) Ø 200 PVC CR16 pour réseau gravitaire	ML	125.00	100.0	125.00	131.00	16 375.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite			100.0			16 375.00
2	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussée existante, y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite, reprise du revêtement en enrobé à chaud						
	b) Ø 200 PVC CR16 pour réseau gravitaire	ML	99.00	100.0	99.00	131.00	12 969.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussée existante, y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite, reprise du revêtement en enrobé à chaud			100.0			12 969.00
3A	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle						
3B	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - PVC CR8-Ø160 sous trottoir - Reprise et raccordement attente sorties bâtiment y compris regard de branchement intermédiaire (1 regard par logement)	U	17.00	100.0	17.00	545.00	9 265.00
4	fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	9.00	100.0	9.00	750.00	6 750.00

SUITE FACTURE N° F2211028

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	Sous-Total Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EU" - sous trottoir, PVC CR8-Ø160, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle			100.0			16 015.00
	Sous-Total I - EAUX USEES			100.0			45 359.00
EU	II EXTENTION RESEAUX EU						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite						
.	b) Ø 200 PVC CR16 pour réseau gravitaire	ML	213.00	80.00	170.40	131.00	22 322.40
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite			80.00			22 322.40
2	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussée existante, y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite, reprise du revêtement en enrobé à chaud						
.	b) Ø 200 PVC CR16 pour réseau gravitaire	ML	49.00	80.00	39.20	108.00	4 233.60
3	fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	6.00	80.00	4.80	750.00	3 600.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussée existante, y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose de conduite, reprise du revêtement en enrobé à chaud			76.11			7 833.60
	Sous-Total II EXTENTION RESEAUX EU			78.95			30 156.00
.	III - RESEAU PLUVIAL						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et Pose de conduite type ECOPAL						
.	a) Conduite Ø 300	ML	27.00	100.0	27.00	127.00	3 429.00
.	b) Conduite Ø 400	ML	46.00	100.0	46.00	176.00	8 096.00
.	c) Conduite Ø 500	ML	94.00	100.0	94.00	218.00	20 492.00
2	Béton sur canalisation Ø800 (croisement avec fossé le existant)	M3	2.00	100.0	2.00	150.00	300.00
3	Création de branchement - Tabouret Ø315 - Couvercle fonte marqué "EP" - sous trottoir, PVC CR8-Ø200, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	17.00	100.0	17.00	545.00	9 265.00
4	fourniture et pose de grille avaloir profil T ou A ou CC, y compris raccordement sur réseau principal en PVC CR8 250mm	U	6.00	100.0	6.00	650.00	3 900.00

SUITE FACTURE N° F2211028

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
6.A	fourniture et pose - regard de visite Ø 800	U	6.00	100.0	6.00	750.00	4 500.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et Pose de conduite type ECOPAL			100.0			49 982.00
7	Confection de tête de buse						
.	a) Rejet bassin au fossé 4cana D500)	U	1.00	100.0	1.00	450.00	450.00
.	c) pour rejet réseau dans bassin	U	1.00	100.0	1.00	450.00	450.00
8	Ouvrage de régulation - Bassin de rétention y/c vanne, clapet, bac de décantation ht 50cm avec grille.	U	1.00	100.0	1.00	4 850.00	4 850.00
9	Création de rampe Bassin de rétention	U	1.00	100.0	1.00	1 825.00	1 825.00
	Sous-Total Confection de tête de buse			100.0			7 575.00
	Sous-Total III - RESEAU PLUVIAL			100.0			57 557.00
.	IV- RESEAU EAU POTABLE						
1	Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16						
.	c) PVC Ø 125 PN 16	ML	160.00	100.0	160.00	51.00	8 160.00
.	d) PVC Ø 110 PN 16	ML	29.00	100.0	29.00	49.00	1 421.00
2	Création de branchement - Type paragel + PE25 dans gaine bleu + 1ML à l'intérieur de la parcelle avec bouchon	U	18.00	100.0	18.00	735.00	13 230.00
3	Raccordement sur réseau existant y compris ouverture et fermeture de la fouille sous chaussée existante	U	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
4A	fourniture et Pose d'un poteau incendie déporté d'aspiration	U	1.00	100.0	1.00	1 950.00	1 950.00
4B	fourniture et pose d'une bache DFCI 120m3	U	1.00	100.0	1.00	8 500.00	8 500.00
	Sous-Total Ouverture et fermeture de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature , y compris lit de pose, enrobage, grillage avertisseur, remblai, compactage - fourniture et pose d'une conduite PVC Pression PN16			100.0			33 761.00
5	fourniture et pose de vanne PN 16						
.	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	2.00	100.0	2.00	450.00	900.00
.	d) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 110	U	1.00	100.0	1.00	380.00	380.00
	Sous-Total fourniture et pose de vanne PN 16			100.0			1 280.00
6	fourniture et pose de té						
.	c) sur Conduite PVC Pression PN 16 bars Ø 125	U	2.00	100.0	2.00	175.00	350.00
	Sous-Total fourniture et pose de té			100.0			350.00

SUITE FACTURE N° F2211028

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
7 fourniture et pose pièce spéciales						
b) Vidange Ø 63, y compris évacuation vers exutoire ou réseau pluvial	U	1.00	100.0	1.00	650.00	650.00
c) Plaque pleine	U	1.00	100.0	1.00	220.00	220.00
Sous-Total fourniture et pose pièce spéciales			100.0			870.00
Sous-Total IV- RESEAU EAU POTABLE			100.0			36 261.00
Total Lot II : Réseaux E.P. - A.E.P. - E.U.			92.50			169 333.00

Montant du Marché initial 311 255.00 €

Montant Total H.T. 235 714.00 €

- Situation n°1 -58 630.50 €

- Situation n°2 -118 239.80 €

Montant Situation n°3 58 843.70 €

Montant T.V.A. 20 % 11 768.74 €

Montant T.T.C. 70 612.44 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 30/01/2023

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 85 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z

Facture validée par nos services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069

