

Facture n° 202211-05460

Marguerittes, le 02 novembre 2022  
Dossier n° 2021-459

**SAS HECTARE**

Le clos des chanterelles  
251 rue du romarin  
BP18  
34830 CLAPIERS

Situation n°01 - Commune de THEZIERS : Mission de Géomètre, de Bureau d'Etude et Direction des Travaux pour la création d'un lotissement "LE PETIT CRU" Lotissement de 3 lots + 1 surplus déjà bâti  
Devis établis selon le contrat cadre du 17/10/2022

| Désignation de la prestation                                                                                                                                | Unité | Pu H.T. | Qté  | % av.  | Facturé    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|--------|------------|
| Selon devis estimatif n° 202210-05163 du 18/10/2022 d'un montant de 8400 € HT                                                                               |       |         |      |        |            |
| <b>MISSION GEOMETRE</b>                                                                                                                                     |       |         |      |        |            |
| G1.1 - Levé topographique et établissement du PA3                                                                                                           | f     | 800,00  | 1,00 | 100,00 | 800,00 ✓   |
| G2 - Bornage contradictoire                                                                                                                                 | f     | 700,00  | 1,00 | 0,00   | 0,00       |
| G3 - Document d'Arpentage                                                                                                                                   | f     | 250,00  | 1,00 | 100,00 | 250,00 ✓   |
| G4.1 - Plan de ventes provisoires permettant la mise en commercialisation                                                                                   | lot   | 50,00   | 3,00 | 100,00 | 150,00 ✓   |
| G4.2 - OPTION - Plans de vente anticipé                                                                                                                     | u     | 400,00  | 0,00 |        | 0,00       |
| G4.3 - Plans de vente définitifs / Paiement par l'acquéreur du lot                                                                                          | lot   | 400,00  | 3,00 |        | 0,00       |
| G5.1 - OPTION - Implantation avant travaux                                                                                                                  | lot   | 100,00  | 0,00 |        | 0,00       |
| G5.2 - OPTION - Vérification des limites de lots                                                                                                            | lot   | 30,00   | 0,00 |        | 0,00       |
| G5.3 - OPTION - Rétablissement du bornage d'un lot                                                                                                          | lot   | 300,00  | 0,00 |        | 0,00       |
| <b>MISSION BUREAU D'ETUDE ET DIRECTION DES TRAVAUX</b>                                                                                                      |       |         |      |        |            |
| BE1 - Études préalables, analyse du projet et mise en dessin                                                                                                | lot   | 100,00  | 3,00 | 100,00 | 300,00 ✓   |
| BE2 - Création du dossier de permis d'aménager, pièces écrites et graphiques                                                                                | lot   | 500,00  | 3,00 | 80,00  | 1 200,00 ✓ |
| Cas particuliers : Établissement d'un dossier de permis de démolir                                                                                          | f     | 350,00  | 1,00 | 100,00 | 350,00 ✓   |
| BE3 - Établissement du dossier de consultation des entreprises et soumission du projet aux concessionnaires                                                 | lot   | 500,00  | 3,00 | 20,00  | 300,00 ✓   |
| BE4 - Direction des travaux et assistance au maître d'ouvrage                                                                                               | lot   | 550,00  | 3,00 | 0,00   | 0,00       |
| Non compris: Dossier Loi eau, études environnementales, hydrogéologie, géotechnique, modélisation hydraulique si nécessaire, et hors prestations architecte |       |         |      |        |            |

Bon pour paiement  
Anthony S. 16/11/22

Conditions de règlement : Chèque comptant

Total H.T. 3 350,00 €

H.T. 3 350,00 €

T.V.A. 20.00 % 670,00 €

Montant T.T.C. 4 020,00 €

**NET A PAYER 4 020,00 €**

Acceptant le règlement des sommes dues par chèque libellé à mon nom, en qualité de Membre d'un Centre de de Gestion Agrée (Successeur du Cabinet LE BRUN)

TVA Intracommunautaire : FR 81 41 95 65 569 - Code N.A.F : 7112A SIRET : 119 565 569 000 29  
Banque Populaire Midi IBAN FR76 1660 7002 6709 3262 6201 414 BIC CCBPFRPPPPG