

Maître d'Ouvrage :
SAS HECTARE
 75, ZI Les Portes Domitienne
 RN 113 - BP 30020
 34170 Castelnau le Lez

Réf dossier : 2016-250



TRAVAUX D'AMENAGEMENT V.R.D.
Lotissement "Les Orjouls"
 Commune de ST JEAN DE FOS

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°

5

Facture N°1474

Date certificat :

15/06/2023

Date facture :

05/12/2022

Entreprise :

ESPINAS & Fils

Lot n° : **1**

Adresse :

**BP 16 Place Maréchal Foch
 34150 GIGNAC**



Type de Garantie Initiale :

Caution bancaire	oui
Garantie à 1ère demande	non
Retenue de garantie	non

Montant du Marché Initial

Montant des Avenants

Montant du Marché Total

MARCHÉ & AVENANTS

Montant HT	Montant TTC	Garantie TTC
422 418,69	506 902,43	0,00
0,00	0,00	0,00
422 418,69	506 902,43	0,00

Facturés Marché HT

Facturés Avenants

TOTAL HT

CUMUL SITUATIONS	CUMUL ANTERIEUR	SITUATION DU MOIS
414 618,69	381 998,29	32 620,40
0,00	0,00	0,00
414 618,69	381 998,29	32 620,40

MONTANT A REGLER AU TITRE DE LA SITUATION

Montant du présent décompte HT

Montant TVA à 20,00%

Montant du présent décompte TTC

Retenue de garantie (5%) (dont TVA à 20,00% = **0,00**)

Situation nette à payer TTC

32 620,40

6 524,08

39 144,48

39 144,48

REPARTITION DES PAIEMENTS

	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
Titulaire :	ESPINAS & Fils	32 620,40	6 524,08
Paiement direct :			
TOTAL	32 620,40	6 524,08	39 144,48



Geometris Ingénierie
 bureau d'études techniques

Vu, le Maître d'Oeuvre

Vu, l'Ordonnateur

Bon à payer

A Clermont L'Hérault

A

le 15/06/2023

le



Récapitulatif

SITUATIONS
 (TTC)

dont RG
 (TTC)

Certificat n°1	186 451,84	9 322,59
Certificat n°2	133 862,36	6 693,12
Certificat n°3	64 950,42	3 247,52
Certificat n°4	73 133,33	0,00
Certificat n°5	39 144,48	0,00
Certificat n°6		
Cumul	497 542,43	19 263,23