

Maitre d'Ouvrage :
HECTARE SA
75 Rue Zi les Portes Domitiennees
251, Rue du Romain BP18
34 740 - VENDARGUES



Maitre d'Œuvre :
SARL CAPINGÉ
1950 Av Maréchal Juhn
Bât. - Le Polygone
30900 NIMES

Lotissement « TERRES de DOLIA » de 14 lots - Chemin des Chênes Truffiers

CERTIFICAT DE PAIEMENT

SITUATION N° **3 2-060**

DATE: **1 octobre 2024**

1 : MARCHÉ LOT 2: RESEAUX HUMIDES

Entreprise titulaire : **SIMMAT TP**

Route de Tresques - Le BERNON - BP 17, 30290 LAUDUN L'ARDOISE

	HT	TVA	TTC
Montant du marché :	73 110,84 €	14 622,17 €	87 733,01 €
Montant de l'avenant :		- €	- €

	HT	TVA	TTC
Montant total des Travaux	- €	- €	- €
Montant de l'avenant	- €	- €	- €
Montant des travaux déjà facturés	62 605,74 €	12 521,15 €	75 126,89 €
Montant total des travaux restant dus à ce jour	62 605,74 €	12 521,15 €	75 126,89 €

3 : DETAILS PRESTATIONS MARCHÉ	suivant marché montant HT	% Réalisé	Réalisé	facturé à ce jour	Restera à percevoir	HT à ce jour	TVA	TTC
I - Préparation du chantier	800,00 €	100%	800,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	160,00 €	960,00 €
II - Terrassement réseaux humides	9 550,00 €	100%	9 550,00 €	9 550,00 €	0,00 €	9 550,00 €	1 910,00 €	11 460,00 €
III - Réseau pluvial	21 772,00 €	100%	21 772,00 €	21 772,00 €	0,00 €	21 772,00 €	4 354,40 €	26 126,40 €
IV - Réseau adduction d'eau potable	21 190,00 €	100%	21 190,00 €	21 190,00 €	0,00 €	21 190,00 €	4 238,00 €	25 428,00 €
V - Réseau eaux usées	17 710,00 €	100%	17 710,00 €	17 710,00 €	0,00 €	17 710,00 €	3 542,00 €	21 252,00 €
VI - Contrôles et réception	4 350,00 €	100%	4 350,00 €	4 350,00 €	0,00 €	4 350,00 €	870,00 €	5 220,00 €
TOTAL LOT 2	75 372,00 €	100%	75 372,00 €	75 372,00 €	0,00 €	75 372,00 €	15 074,40 €	90 446,40 €
Remise de 3 %	2 261,16 €	100%	2 261,16 €	2 261,16 €				
Montant total du lot après remise globale	73 110,84 €	100%	73 110,84 €	73 110,84 €				

5 : Déductions garanties, situations

*GARANTIE	*Situations déjà réglées
Cautiion bancaire fournie à la première situation - CIG N°10057 202013005082 du 02/02/2020	Situation 1 55 233,74€ 11 046,75€ 66 280,49€
Retenue de Garantie de 5% conformément au CCAP	Situation 2 7 372,00€ 1 474,40€ 8 846,40€
	Situation 3 - € - €
	Situation 4 - € - €
	Situation 5 - € - €
	Total situations réglées 62 605,74€ 12 521,15€ 75 126,89€

6 : total après déjà réglé	TOTAL SITUATION avant RG	10 505,10 €	2 101,02 €	12 606,12 €
	Retenue de garantie 5%	525,26 €	105,05 €	630,31 €
	TOTAL SITUATION après RG	9 979,85 €	1 995,97 €	11 975,81 €

7 : Répartition sous traitant / mandataire	
Part sous-traitant :	T.T.C.
Part Mandataire :	

Signature MOE :


Jérôme
Gérant de la SARL CAPINGÉ
1950 Av Maréchal Juhn
Bât. - Le Polygone
30900 NIMES

8 : SOMME DUE POUR LA SITUATION N°

3 2-060

La présente situation est arrêtée à la somme de (en toutes lettres)

onze mille neuf cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-un cents

11 975,81 euro TTC

Bon pour accord Jérôme

25 OCT. 2024



Route de Tresques
Le Bernon - BP 17
30 290 LAUDUN L'ARDOISE

Tel : 06.71.48.05.80

Courriel : tph2eaux@outlook.fr

Adresse chantier
TERRES DE DOLLIA
Chemin des Chênes Truffiers
30350 Montagnac

HECTARE HERAULT
75 ZI Les Portes Dominitiennes
RN 113 CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX
N° TVA Intracom.: FR24351338660
N° SIRET: 35133866000027

LOT 2 - RESEAUX HUMIDES

Facture N° 1157 du 28/09/2024

Page 1/4

Sur Devis N° 362

Libelle	Qte	U	PU.HT	Rem.	TVA	Total HT
1 - I. Préparation du Chantier						800,00 €
1.1 - Fourniture et mise en place de la signalisation de chantier nécessaire à l'intervention (barrières Heras clôture accès chantier, panneaux chantiers AK5, AK10.. (sortie camion) sur voie communale, balisage fouilles, travaux...à maintenir pendant toute la durée de l'intervention	1	F	0,00 €		20%	0,00 €
1.2 - Fourniture et réalisation des Plans d'exécution des réseaux humides (conformes prescriptions NM Agglo)	1	F	800,00 €		20%	800,00 €
2 - II. Terrassement réseaux humides						9 550,00 €
2.1 - Tranchée : 1 réseau (y/c déblais et évacuation, sablage, GA, remblais0/31,5, compactage...) de 0,00 à 1,30m (EU)	10	ML	28,00 €		20%	280,00 €
2.2 - Tranchée : 1 réseau (y/c déblais et évacuation, sablage, GA, remblais0/31,5, compactage...) de 0,00 à 1,30m (AEP)	70	ML	28,00 €		20%	1 960,00 €
2.3 - Tranchée : 1 réseau (y/c déblais et évacuation, sablage, GA, remblais0/31,5, compactage...) de 0,00 à 1,30m (EP)	20	ML	32,00 €		20%	640,00 €
2.4 - Tranchée : 3 réseaux (y/c déblais et évacuation, sablage, GA, remblais0/31,5, compactage...) de 0,00 à 1,30m (EU/AEP/EP)	130	ML	39,00 €		20%	5 070,00 €
2.5 - Tranchée : 2 réseaux (y/c déblais et évacuation, sablage, GA, remblais0/31,5, compactage...) de 0,00 à 1,30m (EU/AEP)	50	ML	32,00 €		20%	1 600,00 €
3 - III. Réseau Pluvial						21 772,00 €
3.1 - Fourniture et mise en place d'une conduite Ø160 PVC CR8 y/c raccords, joints..	15	ML	18,00 €		20%	270,00 €
3.2 - Fourniture et mise en place d'une conduite Ø160 PVC CR8 y/c raccords, joints..(arrivée privée)	10	ML	18,00 €		20%	180,00 €
3.3 - Fourniture et mise en place d'une conduite Ø300 Pehd annelé CR8 y/c raccords, joints..	85	ML	39,00 €		20%	3 315,00 €

SIMMAT TP

Siret : 821 946 316 00014 - RCS : Nimes B 821 946 316 - APE : 4312A - TVA Intracom. : FR 20 821 946 316

Libelle	Qte	U	PU.HT	Rem.	TVA	Total HT
3.4 - Fourniture et mise en place d'une conduite Ø400 Pehd annelé CR8 y/c raccords, joints..	23	ML	49,00 €		20%	1 127,00 €
3.5 - Fourniture et mise en place d'une conduite Ø500 Pehd annelé CR8 y/c raccords, joints..	0	ML	0,00 €		20%	0,00 €
3.6 - Fourniture et réalisation de branchements EP complet : tranchée du branchement, déblais à évacuer, sablage, remblais en grave, grillage avertisseur, pose d'un tabouret de passage ø315 PVC, tampon fonte articulé à positionner à l'intérieur des lots avec cadre béton autour de l'ouvrage	6	U	600,00 €		20%	3 600,00 €
3.7 - Fourniture et mise en place d'un ouvrage type grille pluviale en 50x50 en 400kn, clippage de la grille, avec regard maçonné ou préfabriqué en 600x600 minimum y/c masque de finition, enduit divers	3	U	800,00 €		20%	2 400,00 €
3.8 - Fourniture et mise en place de regard ø800 béton complet étanche avec tampon type Pamrex articulé et verrouillé ou similaire en fonte (y/c mention EP)	4	U	850,00 €		20%	3 400,00 €
3.9 - Fourniture et mise en place d'un caniveau grille préfabriquée en béton de section intérieur 40x40 avec tampon grille 400kn y/c lit de pose et épaulement en béton	0	ML	0,00 €		20%	0,00 €
3.10 - Fourniture et réalisation d'une descente bétonnée pour accompagnement des eaux dans le bassin, descente maçonné avec coffrage, apport et plaquage en pierres plates et toutes sujétions. À l'unité, depuis le haut du bassin jusqu'en bas du bassin	1	U	1 800,00 €		20%	1 800,00 €
3.11 - Fourniture et réalisation d'un ouvrage de régulation complet, (voir détail) comprenant : un regard béton préfabrique de 1000x1000mm, avec débit de fuite DN40, une conduite en DN300, une grille caillebotie 1000x1000 amovible sur la partie surverse, des échellons, un décanteur de 25cm de profondeur, un dégrilleur avec grille amovible fonte, une martellière, un enduit de finition sur l'ensemble de l'ouvrage, ouvrage à réaliser de la hauteur d'eau nécessaire et suivant les cotes projetées	1	F	2 800,00 €		20%	2 800,00 €
3.12 - Fourniture et pose d'une tête de sécurité au abord du bassin	1	F	480,00 €		20%	480,00 €
3.13 - Fourniture et réalisation d'un confortement de la berge du fossé existant intégrant le débit de fuite du bassin, comprenant le terrassement, la préparation, l'apport de bloc d'enrochement et percolage en béton de la conduite DN 300, sur toute la hauteur de la berge, accompagnement sur 2m en fond de fossé, et de part et d'autre sur les berges sur 2m. et toutes sujétions	30	M2	80,00 €		20%	2 400,00 €

4 - IV. Réseau Adduction d'eau Potable

21 190,00 €

4.1 - (le mètres linéaires de conduites principales comprennent toutes les pièces nécessaires, les vannes de sectionnements, les butées bétons, plaque pleine, les coudes fontes, toutes les brides et raccords et toutes sujétions de pose)	0	U	0,00 €		20%	0,00 €
--	---	---	--------	--	-----	--------

Libelle	Qte	U	PU.HT	Rem.	TVA	Total HT
4.2 - Fourniture et mise en place d'une conduite Ø110 PVC y/c raccords	200	ML	24,00 €		20%	4 800,00 €
4.3 - Fourniture et réalisation de branchements AEP complet : tranchée du branchement, déblais à évacuer, sablage, remblais en grave, grillage avertisseur, bac réhaussable, Pe 32 sous fourreau TPC Bleu, remonté sur 1m avec isolant, colier verticale de prise en charge, réhausse...	13	U	780,00 €		20%	10 140,00 €
4.4 - Fourniture et réalisation de branchements AEP complet : tranchée du branchement, déblais à évacuer, sablage, remblais en grave, grillage avertisseur, bac réhaussable, Pe 50 sous fourreau TPC Bleu, remonté sur 1m avec isolant, colier verticale de prise en charge, réhausse y compris Isolazur 3	1	U	1 200,00 €		20%	1 200,00 €
4.5 - Fourniture et mise en place d'une purge sous bac, avec Pe sous fourreau à raccorder au bassin et toutes sujétions	1	U	600,00 €		20%	600,00 €
4.6 - Fourniture et mise en place d'une ventouse triple fonction avec vanne DN60 sous regard béton DN800 et tampon de visite articulé 400kn	1	F	1 650,00 €		20%	1 650,00 €
4.7 - Fourniture et mise en place d'un poteau incendie de type EMEURAUDE ou SAPHIR (conforme réglementation en vigueur et du concessionnaire), comprenant : l'hydrant complet, l'esse de réglage, le raccordement, la vanne, les éléments en fonte, positionné à +0,20m du niveau fini, socle béton à réaliser en pied du PI	1	F	2 800,00 €		20%	2 800,00 €
4.8 - Raccordement sur réseau existant : à charge du concessionnaire	1	U	0,00 €		20%	0,00 €
5 - V. Réseau Eaux Usées						17 710,00 €
5.1 - Fourniture et mise en place d'une conduite PVC 200 CR8	140	ML	24,00 €		20%	3 360,00 €
5.2 - Fourniture et réalisation de branchements particuliers complets : tranchée branchement, déblais et évacuation, sablage, grillage avertisseur, remblais en grave, tabouret Ø315 PVC avec tampon articulé fonte , conduite 160 PVC CR8 avec 1m en attente dans le lot, culotte de branchement...	14	U	600,00 €		20%	8 400,00 €
5.3 - Fourniture et mise en place de regard Ø800 béton BFM complet étanche (cunette passante et accompagnée, élément droit, dalle de répartition...) avec tampon type Pamrex articulé et verrouillé ou similaire en fonte (y/c mention EU)	7	U	850,00 €		20%	5 950,00 €
5.4 - Raccordement sur réseau existant : à charge du concessionnaire	1	F	0,00 €		20%	0,00 €
6 - VI. Contrôle / réception						4 350,00 €
6.1 - Réalisation d'un Plan de récolement géoréférencé conforme cahier des charges L93+NGF, un plan par nature de réseau	1	F	1 800,00 €		20%	1 800,00 €

LOT 2 - RESEAUX HUMIDES

Facture N° 1157 du 28/09/2024

Page 4/4

Sur Devis N° 362

Libelle	Qte	U	PU.HT	Rem.	TVA	Total HT
6.2 - Réalisation d'essais de pression sur conduite principale et branchement, à faire contrôler par le concessionnaire et le MOe, (à réaliser à l'aide d'une pompe à épreuve, PV à fournir	1	F	600,00 €		20%	600,00 €
6.3 - Fourniture et réalisation d'un prélèvement d'eau pour potabilité du réseau (y/c rinçage, désinfection...) à réaliser par un laboratoire agréé.	1	F	350,00 €		20%	350,00 €
6.4 - Rapport et Essais (cofrac) : fournir x4 exemplaires des rapports : test d'étanchéité du réseau EU et ses branchements à l'air ou à l'eau, réalisation d'un passage caméra (ITV) réseaux EU+brcts et réseau EP, hydrocurage des réseaux en fin de chantier, essais de compactage et de pénétromètre sur les tranchées.	1	F	1 600,00 €		20%	1 600,00 €

Total HT avant Déductions	75 372,00 €
Déduction(s)	-64 866,90 €
Remise globale 3%	-324,90 €
Situation 1 N° 1118 H.T.avant toute déduction	-56 942,00 €
Situation 2 N° 1146 H.T.avant toute déduction	-7 600,00 €

Montant HT du marché	73 110,84 €	Montant HT des travaux réalisés	73 110,84 €
Montant TTC du marché	87 733,01 €	Montant TTC des travaux réalisés	87 733,01 €

Taux de TVA	Base HT	Montant TVA	MONTANT H.T.	10 505,10 €
20%	10 505,10 €	2 101,02 €	TVA GLOBALE	2 101,02 €
TOTAL	10 505,10 €	2 101,02 €	MONTANT T.T.C.	12 606,12 €

Date de paiement : 28/09/2024

douze mille six cent six euros et douze cents

RESTE A PAYER 12 606,12 €

SIMMAT TP

Siret : 821 946 316 00014 - RCS : Nimes B 821 946 316 - APE : 4312A - TVA Intracom. : FR 20 821 946 316