

Dossier n° 17_587
Lotissement "LE BOIS DU CHATEAU" à MONTARNAUD

MAITRE D'OUVRAGE	SAS HECTARE 75, rue des Portes Domitiennes 34741 VENDARGUES
ENTREPRISE	S.A.S. BONDON Siège Social ""Les Méjeans"" B.P 10005 34 871 LATTES CEDEX

SITUATION n°2 au 15/12/2025

TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS

TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°2	111 030,00	61 897,00	12 379,40	34 584,50	27 312,50
TOTAL HT	111 030,00	61 897,00			
TOTAL TTC	133 236,00	74 276,40			

Avancement Travaux en % 55,75%

Révisions des prix

TOTAL TRAVAUX HT	61 897,00	34 584,50	27 312,50
TVA 20 %	12 379,40	6 916,90	5 462,50
TOTAL TRAVAUX TTC	74 276,40	41 501,40	32 775,00


RETENUES TTC	Cumul Actuel	Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard			-
TOTAL DES RETENUES TTC	-	-	-

DIVERS	Cumul Actuel	Cumul Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%	5,00%		-
Garantie Bancaire TTC	6 661,80 €	-	0,00
Travaux inter entreprises	%	-	0,00
TOTAL SITUATION TTC	74 276,40	41 501,40	32 775,00

TOTAL SITUATION A PAYER			32 775,00
-------------------------	--	--	-----------

NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : BONDON	32 775,00
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	-

ENTREPRISE Situation établie le 15/12/2025	MAITRE D'ŒUVRE Situation vérifiée le 29/12/2025	MAITRE D'OUVRAGE Bon pour Accord le
	 Pôle VRD - Dirce PEREIRA 205 avenue des Gardians - 34160 CASTRIES Tél. 04 67 87 31 93 Email : vrd-castries@bbass.fr	Bon pour accord Jérôme 29 DEC. 2025



"Le Bois du Château" à MONTARNAUD LOT 2 - RESEAUX SECS					D.P.G.F. Juillet 2024	
n°	Désignation	Unité	Quantité	% Cumulé	Prix €	Total €
21 INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS						
21.1	Installation et signalisation de chantier	F	1	50	2 100,00	1 050,00
21.2	Détection et repérage de réseaux par procédé non intrusif ou par sondage	F	1	50	300,00	150,00
TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS					H.T.	1 200,00
22 TERRASSEMENTS RESEAUX SECS						
22.1	Terrassement en tranchée pour réseaux secs en terrain de toute nature, évacuation, remblaiement y/c sablage y/c grillage avertisseur et toutes sujétions					
22.1.1	Pour 3 réseaux BT, FT & ECLAIRAGE, depuis le fond de forme	ml	250,00	90	49,00	11 025 00
22.1.2	Pour 2 réseaux BT & FT, depuis le fond de forme	ml	220,00	90	45,00	8 910,00
22.1.3	Pour 1 réseau (BT ou FT ou ECLAIRAGE), depuis le fond de forme	ml	160,00	90	40,00	5 760,00
TOTAL TERRASSEMENTS RESEAUX SECS					H.T.	25 695,00
23 RESEAU BASSE TENSION						
23.1	Câbles (réseau & branchements)					
23.1.1	3X240mm² + 1 x 95mm²	ml	500,00	90,00	28,00	12 600 00
23.1.2	3X150mm² + 1x 70mm²	ml	140,00	90,00	21,00	2 940 00
23.1.3	Branchements	ml	460,00	0,00	14,00	0 00
23.2	Fourreaux TPC					
23.2.1	Ø110mm	ml	220,00	90,00	3,00	594 00
23.2.2	Ø75mm	ml	460,00	90,00	2,00	828 00
23.3	Fourniture et pose coffrets y/c enveloppe béton					
23.3.1	RMBT600	u	7	30	940 00	1 974 00
23.3.2	RMBT450	u	2	30	850,00	510,00
23.3.3	ECP 2D (C400/P200)	u	1	30	425 00	127 50
23.3.4	S22/Cibe	u	28	30	350,00	2 940 00
	S22/Cibe type 2 Lot n°6	u	1	30	480,00	144 00
23.4	Raccordement sur poste de transformation	u	2	0	540 00	0 00
23.5	Raccordement sur réseau existant	u	1	0	480,00	0 00
TOTAL RESEAU BASSE TENSION					H.T.	22 363,50
24 RESEAUX F.T. FIBRE						
24.1	Fourreaux					
24.1.1	PVC ø 42/45 (x3)	ml	330,00	90	8 00	2 376 00
24.1.2	PVC ø 25/28 (x2) ou PVC ø 42/45 (x1)	ml	500,00	90	4,00	1 800 00
24.2	Chambres de tirage					
24.2.1	Chambre L2T (Tampon 250 kN)	u	7	70	600,00	2 940 00
24.2.2	Chambre L1T (Tampon 250 kN)	u	1,00		380,00	0 00
24.2.3	Chambre L1C (Tampon 400 kN)	u	0,00		560,00	0 00
24.3	Regard de branchement FT (y compris pose)					
24.3.1	Regard béton avec tampon fonte ou regard composite	u	37	70	115,00	2 978 50
24.4	Raccordement sur la chambre FT existante	F	2		340,00	0 00
TOTAL RESEAUX F.T. FIBRE					H.T.	10 094,50
25 RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC						
25.1	Câblette, fourreaux et grillage avertisseur (Hors terrassements)	ml	350,00	90,00	7,00	2 205 00
25.2	Câble U1000 Ro 2V	ml	350,00		7,00	0 00
25.3	Candélabre LEDS					
25.3.1	Candélabre type MONTARNAUD ou similaire, H=6.00m en top y/c massif de fondation	u	10		1 100,00	0 00
25.4	Armoire de comptage et de commande	F	1		200,00	0 00
25.5	Contrôle réception par organisme agréé	F	1		490,00	0 00
TOTAL RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC					H.T.	2 205,00
26 DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS						
26.1	Etudes d'exécution - Articles - Recolement - DOE	F	1	30	1 130,00	339 00
26.2	Recolements BT - TELECOM - Eclairage public	F	1		2 100,00	0 00
TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS					H.T.	339,00

LOT 2 - RESEAUX SECS : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €	T.V.A 20% €	T.T.C. €
21	INSTALLATION DE CHANTIER RESEAUX SECS	1 200,00	240,00	1 440,00
22	TERRASSEMENTS RESEAUX SECS	25 695 00	5 139 00	30 834 00
23	RESEAU BASSE TENSION	22 363 50	4 472 70	26 836 20
24	RESEAUX F.T. FIBRE	10 094 50	2 018 90	12 113 40
25	RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	2 205 00	441,00	2 646 00
26	DOSSIER ADMINISTRATIF RESEAUX SECS	339,00	67,80	406 80
TOTAL LOT 2 - RESEAUX SECS		61 897,00	12 379,40	74 276,40